



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٤) جارى عملية تنفيذ اعمال كوبرى علوى للسيارات عند تقاطع مسار خط القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح - الفيوم) مع محور الضبعة عند كم ١٦٩,٠٥٠ (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٥/٢/٩

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
عدد (١) حصر اعمال
عدد (١) كشف مهندسين
عدد (١) كشف معدات
خطاب محملات

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
طارق يوسف الجزار



مهندس /

مهندس /

قسم : الرياضة العامة

الطلبات طيه ، أو :

م (۱۵) فیروز

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

﴿ إذن صرف على : -

شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج } صاحب الحق أو :

يُحِبُّ حَبِ بِاسْمِ

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

تقييد في السجل يرقم :

الحتم في التاريخ

۱۱۷۰

رئيس الجامعة

علامة

في ————— سنة ١٩٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري بتاريخ الإيمضاء :

الختم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥٥ ع ح ٥٥٥ رقم : ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل :-

روجع في _____ سنة ٢٠١٠ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد بحسب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الخصميات

فنى ————— سنة ٢٠٩ ميلادى

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٦٠٠٢ س ٢٠١٩ ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم التبدل في دفتر رقم ٢٧٤ « ج . ٥ ») ————— امضاء الكاتب المنوط : —

امضات موقفي الشطب

(٣) سجب

رقم: _____

أعضاء الكاتب المظلي: _____

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : إمضاء الكاتب الموقر : _____

(٥) أخرج في كتابه رقم : أعضاء الكتاب المخطوط :



عن عملية : انشاء كوبري تقاطع محور الضبعة مع مسار القطار السريع عند كم (١٦٩+٠٥٠)
حتى : ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم (١٤) جاري
مع / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

وزارة : النقل والمواصلات
إدارة : مشروعات الكباري - العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٩١) بتاريخ : ٢٠٢٢/٠٦/٢٣
مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة المركزية الأولى

رقم البند	نوع العمل	كمية التعاقد	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
أولاً :- أعمال الكباري												
٢	أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه	١٧٠٠	٣٧٥	م.ط	١٥٢٠	١,٠٠	١٥٢٠,٠٠	جاري	٥٧٠,٠٠٠	.	٥٧٠,٠٠٠	البرنامج الزمني موجود
٥	تكسير وإزالة أسفلت وطبقات اساس بأى سمك	١٠,٦٠٠	٦٥	م	١٤٧١	١,٠٠	١٤٧١,٠٠	جاري	٩٥٦١٥	.	٩٥٦١٥	المهندسين متواجدين
٧	نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	٤	١٤٨٠,٠٠	عدد	٢	١,٠٠	٢,٠٠	جاري	٢٩٦,٠٠٠	.	٢٩٦,٠٠٠	مكتب الاشراف متواجد
٩	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	٣٨٥٠	٤٤٠٠	م.ط	١٨١٦	١,٠٠	١٨١٦,٠٠	جاري	٧٩٩,٤٠٠	.	٧٩٩,٤٠٠	المراقبون متواجدين
١٠	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٥٠ سم	٢٣٠٠	٦٤٠٠	م.ط	١١٢٧	٢٢٠,٠٠	١٣٤٧,٠٠	جاري	٨٦٢,٠٨٠	.	٨٦٢,٠٨٠	عدد (٢) لوحة المشروع متواجدة
١٦	حفر استكشافى بعمالة يديوية فى ارض الموقع العام	٢٠٠	٩٠	م	٧٩	١,٠٠	٧٩,٠٠	جاري	٧١١٠	.	٧١١٠	تأمين وسلامة المرور يوميا متواجدة
١٧	حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لزوم القواعد المسلحة	٨٨٦٠	٩٠	م	٤٣٤٤	١,٠٠	٤٣٤٤,٠٠	جاري	٣٩٠,٩٦٠	.	٣٩٠,٩٦٠	تعليمات الامن الصناعي يوميا متواجدة
١٩	خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية	٤٠٠	١٦٧٥	م	١٢١	١,٠٠	١٢١,٠٠	جاري	٢٠,٢٦٧٥	.	٢٠,٢٦٧٥	تقرير (مبدئي - نصف شهري - شهري) متواجد
٢١	خرسانة مسلحة للمخدات والأساسات والبلاطات الانتقالية	٧٥٠٠	٢٤٠٠	م	٣٤٦٩	١,٠٠	٣٤٦٩,٠٠	جاري	٨٣٢,٥٦٠	.	٨٣٢,٥٦٠	وثيقة التأمين متواجدة
٢١-أ	علاوة زيادة الاجهاد من ٣٠٠ كجم/سم² الى ٤٠٠ كجم/سم²	٧٢٠٠	١٣٠	م	٣٣٧٣	١,٠٠	٣٣٧٣,٠٠	جاري	٤٣٨,٤٩٠	.	٤٣٨,٤٩٠	السيارات متواجدة وتراجع بمعرفة الادارة المختصة
٢٢	خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات	١٦٠٠	٣٠٧٠	م	٥١٦	١,٠٠	٥١٦,٠٠	جاري	١٤٩,٦١٢	٨٨٠,٠٠	١٥٨,٤١٢	استقطاع لحين معالجة السطح الخارجي للخرسانة وعمل الاختبارات
٢٢-أ	ارتفاع حتى ٦ م من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطار او البلاطة	١٠٠	١٠٠	م	٣٧٤	١,٠٠	٣٧٤,٠٠	جاري	٣٧٤,٠٠	.	٣٧٤,٠٠	
٢٣	خرسانة مسلحة للهوامات العرضية فوق أعمدة الكوبري	١٩٧٠	٣٢٠٠	م	٩٩٥	١,٠٠	٩٩٥,٠٠	جاري	٣١٨,٤٠٠	.	٣١٨,٤٠٠	
٢٣-أ	ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطار	١٠٠	١٠٠	م	٤١٢	١,٠٠	٤١٢,٠٠	جاري	٤١٢,٠٠	.	٤١٢,٠٠	
٢٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته	١٧٢٤٥	٣٣٠٠	م	٣٨١٤	٣٠,٠٠	٣٨١٤,٠٠	جاري	١٢٤,٨٥٢	٢٠,٠٠٠	١٢٦,٨٥٢	استقطاع لحين معالجة الخرسانة وعمل الاختبارات
٢٥-أ	ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب الارض الطبيعية حتى اسفل البلاطة	١٧٢٤٥	١٠٠	م	٣٠٩٢	٢٦,٦٢	٣٠٩٢,٠٠	جاري	٥٧٥,٤٠٠	.	٥٧٥,٤٠٠	
٢٧-أ	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة البند ١٠٠ جنية للمتر	٦٠٠٠	٢٧٥٠٠	طن	٣٤٨١	٩٠,٠٠	٣٥٧١,٠٠	جاري	٩٧٩,٥٢٥	٢٥,٠٠٠	٩٨٢,٥٢٥	استقطاع لحين استيفاء نتيجة الاختبارات
٢٩	توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	٨٢٠٠	٥٢	م	١٠٠٠	١,٠٠	١٠٠٠,٠٠	جاري	٥٢,٠٠٠	.	٥٢,٠٠٠	
٣٩	طبقة عازلة من البيتومين على البارد وجهين	٦٠	٤٦٠٠٠	بالمعد	٢٤	٦,٠٠	٢٤,٠٠	جاري	١٣٨,٠٠٠	.	١٣٨,٠٠٠	
٣٩-أ	بالمعد توريد وتركيب ركائز حاملة ٣٤٠ طن بجوابط C2	٥٤	١٦٨٠,٠٠	بالمعد	٢١	١,٠٠	٢١,٠٠	جاري	٣١٩,٢٠٠	٣٣٦,٠٠٠	٣٥٢,٨٠٠	استقطاع لحين استيفاء نتيجة الاختبارات
٤١	توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات لكل تحويل منفردة	٦	٥٠,٠٠٠	مقطوعة	٢	١,٠٠	٢,٠٠	جاري	١٠,٠٠٠	.	١٠,٠٠٠	
ثانياً أعمال الطرق												
٤٧-أ	توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة	٩٠٠٠	٣٣٦	م	٨٢٤٢	١,٠٠	٨٢٤٢,٠٠	جاري	٢٧٦,٩٣١٢	.	٢٧٦,٩٣١٢	
٤٨	توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط اللطائر MC30	٤٢٠٠٠	٢٧,٥	م	٣٢٩٧٦	١,٠٠	٣٢٩٧٦,٠٠	جاري	٩٠,٦٨٤٠	.	٩٠,٦٨٤٠	
٤٩	توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل متوسط اللطائر RC3000	٦٥٠٠٠	٩,٢	م	٧٢٠٠	١,٠٠	٧٢٠٠,٠٠	جاري	٦٦٢٤٠	.	٦٦٢٤٠	
٥٠	توريد وفرش طبقة رابطة خرسانة اسفلتية سمك ٧ سم	٣٨٠٠٠	١٥٨	م	٢٥٧٧٦	١,٠٠	٢٥٧٧٦,٠٠	جاري	٤٠٧,٢٦٠٨	.	٤٠٧,٢٦٠٨	
٥١	توريد وفرش طبقة رابطة خرسانة اسفلتية سمك ٦ سم	٢٦٥٠٠	١٤٦	م	٧٢٠٠	١,٠٠	٧٢٠٠,٠٠	جاري	١٠,٥١٢٠٠	.	١٠,٥١٢٠٠	
٥٢	توريد وفرش طبقة سطحية خرسانة اسفلتية سمك ٥ سم	٥٠٠٠٠	١٤٠	م	٧٢٠٠	١,٠٠	٧٢٠٠,٠٠	جاري	١٠٠,٨٠٠٠	.	١٠٠,٨٠٠٠	
تشوينات												
٢٧-أ	توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	٢٧٥٠٠	١٣٤٣	بالبطن	١٣٤٣	٥٠,٠٠	١٣٤٣,٠٠	جاري	٢٢٩,٨٤٥٠٠	١٥٣,٢٣٠٠٠	٣٨٣,٠٧٥٠٠	استقطاع لحين التركيب
٢٨	بالبطن توريد وتشغيل وشد وحقق كابلات عالية الاجهاد	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	بالبطن	٤٠,٠٠	٤٠,٠٠	٤٠,٠٠	جاري	١٥٦,٠٠٠	١٠,٤٠٠٠٠	٢٦,٠٠٠٠٠	استقطاع لحين التركيب والشد والحقق
٣٩-أ	بالمعد توريد وتركيب ركائز حاملة ٣٤٠ طن بجوابط C2	٤٦٠٠٠	٤٦٠٠٠	عدد	١	١,٠٠	١,٠٠	جاري	٢٧٦,٠٠	١٨٤,٠٠٠	٤٦٠,٠٠٠	استقطاع لحين التركيب
٣٩-ب	بالمعد توريد وتركيب ركائز حاملة ٥٥٠ طن بجوابط C2	١٦٨٠,٠٠	١٦٨٠,٠٠	عدد	١	١,٠٠	١,٠٠	جاري	١٨١,٨٧٩,٧٧٠,٠٠٠	.	١٨١,٨٧٩,٧٧٠,٠٠٠	

مابع ٥٠

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

الشركة المنفذة :-

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية
م/ طارق يوسف الجزار
التوقيع :-

المحاسب
التوقيع :-

مدير عام المشروعات
التوقيع :-

مدير المشروع
التوقيع :-

مدير عام منطقة التنفيذ
التوقيع :-





عن عملية : انشاء كوبري تقاطع محور الضبعة مع مسار القطار السريع عند كم (١٦٩+٠٥٠) حتى : ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٤
خلال المدة من : بدء العمل

مستخلص رقم (١٤) جاري
مع / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

وزارة : النقل والمواصلات
إدارة : مشروعات الكباري - العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٩١) بتاريخ : ٢٠٢٢/٠٦/٢٣
مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة المركزية الأولى

رقم البند	نوع العمل	كمية التعاقد	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
	ما قبل											
	بنود مستجدة											
	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للربم	١٠٩٤٢٦						جاري			١٨١٨٧٩٧٧٠,٠٠	
١	مسافة النقل حتي ٢ كم		٦٠,٥	م	١٥٠٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	جاري	٩٠٧٥٠٠	.	٩٠٧٥٠٠	
	قيمة المادة المحجربة (شامل ٢٥% معامل دمك + ١٢% استقطاعات)		٦٠,٢	م	١٥٠٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	جاري	٩٠٣٠٠٠	.	٩٠٣٠٠٠	
	مسافة النقل حتي ٦٠ كم		٩٥,٧	م	١٥٠٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	جاري	١٤٣٥٥٠٠	.	١٤٣٥٥٠٠	
	الإجمالي (فقط وقدره مائة خمسة وثمانون مليوناً ومائة خمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة وسبعون جنيهاً فقط لا غير،،،)											
										السابق	١٧٨٠١٦٥٧٠,٠٠	
										الصافي	٧١٠٩٢٠٠,٠٠	

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

أقر بصحة ذلك: الشركة المنفذة :-

مدير التنفيذ :-
التوقيع :-
مدير عام منطقة التنفيذ
التوقيع :-

مدير المشروع
التوقيع :-

مدير عام المشروعات
التوقيع :-

المحاسب
التوقيع :-

مدير عام المالي والإداري
التوقيع :-

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية
التوقيع :-
م/ طارق يوسف الجزار
يعتمد ،،،

بند الميزانية:

تحريراً في منة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

	اقرار كاتب سجل الحجزات والمكالات
..... امضاء :	اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف
..... امضاء :	بان المبالغ معلى بالامانة بتاريخ
..... امضاء :	

تقديم في سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم
تحرير في سنة ٢٠٠٠

الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

علاقات الكتاب المنوطين
يعتمد - سحب - شيك
اذن صرف
رئيس الحسابات
بمبلغ
تحريرا في سنة ٢٠٠

- | | | | | |
|----|---|---------|---------|--|
| 1- | شطب | شيك | | |
| 2- | سحب | اذن صرف | | |
| 3- | تقييد في سجل | شيك | تحت رقم | |
| | اذن صرف | | | |
| 4- | وادرج في كشف الحسابات رقم.....
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب | | | |

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأني أوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وأني تسلمت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))
التاريخ سنة ٢٠٠٠
المقاول :

* إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

[illegible]