

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ (٧٦٠١٣٤٧.٢٧) فقط لاغير)
قيمة حساب فروق أسعار (البيتومين / حديد / سولار / اسمنت) المستخدمة
فى الأعمال عن المستخلص (١٤ جارى) عملية تنفيذ اعمال انشاء كوبري اعلي
مزلقان السكه الحديد بابو النمرس بمحافظه الجيزه بالامر المباشر .


تنفيذ شركة / ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ١٠ / ٢ / ٢٠٢٥

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار



جمهورية مصر العربية
استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة: **الهيئة العامة للطرق والكبارى**

قسم: **المحور**

المبلغ المستحق إلى: **شركة/إيجيبيك الجولي للهندسة والمقاولات**

الطلبات طيه، أو:

بموجب: **فروغ أسعار معيارى**

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على: **شيك على البنك المركزي فى:**

شيك على الخارج: **صاحب الحق أو:**

يسحب باسم: **شركة/إيجيبيك الجولي للهندسة والمقاولات**

ويرسل إليه بالعنوان الآتى:

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	جنيته
٧٦-١٢٤٧		
الجملة	٧٦-١٢٤٧/٤٧	



رئيس القسم

رئيس الإدارة العامة

تقيد فى السجل برقم:

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم		نوع الخصم				
	بيانات		بند	فصل	قسم	جنيته	قرش
	فروغ أسعار معيارى					٧٦-١٢٤٧، ٤٧	
	إنشاء كوبرى على مزلقات ابو النصر -						
	إجمالي الأصل						
	بيانات الاستقطاعات						
	عادي	إضافي	دمغة توقيع				
	قرش جنيته	قرش جنيته	قرش				
	رسم الدمغة						
	صافي القيمة المطلوب صرفها						

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

علامة

فى سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: _____

بتاريخ: _____

(ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم: _____

توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع فى سنة ٢٠١

يعتمد سحب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٠٢-٢٠١٩

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ «ع ح»): _____

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة: _____


إمضاءات موظفى الشطب

(٣) سحب: _____

(٤) قيد فى سجل: _____

(٥) أدرج فى كشف: _____

(٢)



مستخلص فروق أسعار رقم (14) في الفترة من 2024/08/31 حتى 2024/11/30

رقم البند	البند	فترة تنفيذ الأعمال		شهر	إجمالي عدد الايام	عدد الايام	نسبة عدد الايام بالشهر / إجمالي عدد الايام	إجمالي الكمية طبقا للمستخلص	إجمالي الكمية لكل شهر	فئة العنصر	معامل العنصر (ك)				الرقم القياسي عند الفتح الفني (ع)				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه (1ع)				نسبه الزيادة او الخفض في الاسعار (ك-ع/1ع-ع)	القيمة المستحقة (نسبة الزيادة او الخفض * فئة العنصر * إجمالي الكمية لكل شهر)
		8/30/2024	6/26/2024								أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	أسمنت	حديد	بيتومين	سولار		
	5	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصيف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع لمسافة 10 كم	2024/08/31	2024/08/31	أغسطس	1	0.01	465	5.05	61	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	446	1128.9	1079.1	541.5	0.1062783	32.77
			2024/09/30	2024/09/01	سبتمبر	30	0.33		151.63	61	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	500.4	1128.9	1079.1	541.5	0.1062783	983.02
			2024/10/31	2024/10/01	أكتوبر	31	0.34		156.68	61	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	510.6	1059.5	1079.1	620.1	0.1507353	1,440.69
			2024/11/30	2024/11/01	نوفمبر	30	0.33		151.63	61	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	531.9	1059.5	1079.1	620.1	0.1507353	1,394.22
	40	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام	2024/08/31	2024/08/31	أغسطس	1	0.01	570	6.20	90	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	446	1128.9	1079.1	541.5	0.0000000	0.00
			2024/09/30	2024/09/01	سبتمبر	30	0.33		185.87	90	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	500.4	1128.9	1079.1	541.5	0.0000000	0.00
			2024/10/31	2024/10/01	أكتوبر	31	0.34		192.07	90	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	510.6	1059.5	1079.1	620.1	0.0000000	0.00
			2024/11/30	2024/11/01	نوفمبر	30	0.33		185.87	90	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	531.9	1059.5	1079.1	620.1	0.0000000	0.00
	45	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الي الموقع	2024/08/31	2024/08/31	أغسطس	1	0.01	1	0.01	148000	0.00%	0.00%	0.00%	3.00%	217.5	409.1	566	353.6	446	1128.9	1079.1	541.5	0.0159417	25.65
			2024/09/30	2024/09/01	سبتمبر	30	0.33		0.33	148000	0.00%	0.00%	0.00%	3.00%	217.5	409.1	566	353.6	500.4	1128.9	1079.1	541.5	0.0159417	769.36
			2024/10/31	2024/10/01	أكتوبر	31	0.34		0.34	148000	0.00%	0.00%	0.00%	3.00%	217.5	409.1	566	353.6	510.6	1059.5	1079.1	620.1	0.0226103	1,127.57
			2024/11/30	2024/11/01	نوفمبر	30	0.33		0.33	148000	0.00%	0.00%	0.00%	3.00%	217.5	409.1	566	353.6	531.9	1059.5	1079.1	620.1	0.0226103	1,091.19
	46	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم بحمولة تصميمية 320 طن	2024/08/31	2024/08/31	أغسطس	1	0.01	168	1.83	3420	16.50%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	446	1128.9	1079.1	541.5	0.1999144	1,248.51
			2024/09/30	2024/09/01	سبتمبر	30	0.33		54.78	3420	16.50%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	500.4	1128.9	1079.1	541.5	0.2411834	45,187.28
			2024/10/31	2024/10/01	أكتوبر	31	0.34		56.61	3420	16.50%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	510.6	1059.5	1079.1	620.1	0.2600355	50,343.33
			2024/11/30	2024/11/01	نوفمبر	30	0.33		54.78	3420	16.50%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	531.9	1059.5	1079.1	620.1	0.2761942	51,746.78
	48	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 150 سم بحمولة تصميمية 320 طن	2024/08/31	2024/08/31	أغسطس	1	0.01	215	2.34	6550	19.20%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	446	1128.9	1079.1	541.5	0.2282799	3,494.30
			2024/09/30	2024/09/01	سبتمبر	30	0.33		70.11	6550	19.20%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	500.4	1128.9	1079.1	541.5	0.2763020	126,881.17
			2024/10/31	2024/10/01	أكتوبر	31	0.34		72.45	6550	19.20%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	510.6	1059.5	1079.1	620.1	0.2964204	140,657.11
			2024/11/30	2024/11/01	نوفمبر	30	0.33		70.11	6550	19.20%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	531.9	1059.5	1079.1	620.1	0.3152231	144,754.23
	51	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة (ماعدا التماسكة وشديدة التماسك)	2024/08/31	2024/08/31	أغسطس	1	0.01	532	5.78	50	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	446	1128.9	1079.1	541.5	0.1062783	30.73
			2024/09/30	2024/09/01	سبتمبر	30	0.33		173.48	50	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	500.4	1128.9	1079.1	541.5	0.1062783	921.85
			2024/10/31	2024/10/01	أكتوبر	31	0.34		179.26	50	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	510.6	1059.5	1079.1	620.1	0.1507353	1,351.05
			2024/11/30	2024/11/01	نوفمبر	30	0.33		173.48	50	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	531.9	1059.5	1079.1	620.1	0.1507353	1,307.46

عن الشركة المنفذه

عن استشاري الهيئة

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

المحاسب/

مهندس المكتب الفني

م/ احمد مرزوق

م/ مصطفى جمال

م/ بيلى صلاح النبيل

كوبري اسالى مزلقان ابو النمرس

PJ-070

مدير المشروع

م/ وائل محمود أحمد

مدير المشروع

م/ أيمن محمد السيد

م/ جهاد محمد سعد

مدير عام الشؤون المالية

استاذ/ مصطفى عبد الجواد

رئيس الاداره المركزيه

للمنطقه المركزيه الاولى

م/ طارق يوسف الجزار

مستخلص فروق أسعار رقم (14) في الفترة من 2024/08/31 حتى 2024/11/30

رقم البند	البند	فترة تنفيذ الأعمال		شهر	إجمالي عدد الايام	عدد الايام	نسبة عدد الايام بالشهر / إجمالي عدد الايام	إجمالي الكمية طبقا للمستخلص	اجمالي الكمية لكل شهر	فئة العنصر	معامل العنصر(ك)				الرقم القياسي عند الفتح الفني (ع)				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه (1ع)				نسبه الزيادة او الخفض في الاسعار (ك-ع/1ع-ع)	القيمة المستحقة (نسبة الزيادة او الخفض * فئة العنصر* إجمالي الكمية لكل شهر)
		8/30/2024	6/26/2024								أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	أسمنت	حديد	بيتومين	سولار		
56	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية	2024/08/31	2024/08/31	أغسطس	1	1	0.01	0.46	1765	42	28.00%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	446	1128.9	1079.1	541.5	0.3473001	279.84
		2024/09/30	2024/09/01	سبتمبر	30	30	0.33	13.70	1765		10.00%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	500.4	1128.9	1079.1	541.5	0.4173322	10,088.10
		2024/10/31	2024/10/01	أكتوبر	31	31	0.34	14.15	1765		10.00%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	510.6	1059.5	1079.1	620.1	0.4526918	11,307.60
		2024/11/30	2024/11/01	نوفمبر	30	30	0.33	13.70	1765		10.00%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	531.9	1059.5	1079.1	620.1	0.4801125	11,605.68
57	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية و كافة العناصر الانشائية المدفونة	2024/08/31	2024/08/31	أغسطس	1	1	0.01	0.55	2480	51	23.20%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	446	1128.9	1079.1	541.5	0.2968725	408.14
		2024/09/30	2024/09/01	سبتمبر	30	30	0.33	16.63	2480		10.00%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	500.4	1128.9	1079.1	541.5	0.3548991	14,637.27
		2024/10/31	2024/10/01	أكتوبر	31	31	0.34	17.18	2480		10.00%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	510.6	1059.5	1079.1	620.1	0.3880076	16,536.21
		2024/11/30	2024/11/01	نوفمبر	30	30	0.33	16.63	2480		10.00%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	531.9	1059.5	1079.1	620.1	0.4107276	16,939.84
58	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات	2024/08/31	2024/08/31	أغسطس	1	1	0.01	1.12	3100	103	23.30%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	446	1128.9	1079.1	541.5	0.2979230	1,033.99
		2024/09/30	2024/09/01	سبتمبر	30	30	0.33	33.59	3100		10.00%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	500.4	1128.9	1079.1	541.5	0.3561998	37,087.37
		2024/10/31	2024/10/01	أكتوبر	31	31	0.34	34.71	3100		10.00%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	510.6	1059.5	1079.1	620.1	0.3893552	41,890.81
		2024/11/30	2024/11/01	نوفمبر	30	30	0.33	33.59	3100		10.00%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	531.9	1059.5	1079.1	620.1	0.4121732	42,915.29
63	بالمتر المكعب خرسانة للأسقف اعلى خوازيق Slab on Pile والكوبستات.	2024/08/31	2024/08/31	أغسطس	1	1	0.01	0.74	3350	68	22.40%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	446	1128.9	1079.1	541.5	0.2884679	714.27
		2024/09/30	2024/09/01	سبتمبر	30	30	0.33	22.17	3350		10.00%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	500.4	1128.9	1079.1	541.5	0.3444936	25,589.88
		2024/10/31	2024/10/01	أكتوبر	31	31	0.34	22.91	3350		10.00%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	510.6	1059.5	1079.1	620.1	0.3772270	28,955.45
		2024/11/30	2024/11/01	نوفمبر	30	30	0.33	22.17	3350		10.00%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	531.9	1059.5	1079.1	620.1	0.3991635	29,650.91
66	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب 60/40 لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري	2024/08/31	2024/08/31	أغسطس	1	1	0.01	2.28	29000	210	0.00%	65.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	446	1128.9	1079.1	541.5	1.1702264	77,463.90
		2024/09/30	2024/09/01	سبتمبر	30	30	0.33	68.48	29000		0.00%	65.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	500.4	1128.9	1079.1	541.5	1.1702264	2,323,916.95
		2024/10/31	2024/10/01	أكتوبر	31	31	0.34	70.76	29000		0.00%	65.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	510.6	1059.5	1079.1	620.1	1.0710742	2,197,914.10
		2024/11/30	2024/11/01	نوفمبر	30	30	0.33	68.48	29000		0.00%	65.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	531.9	1059.5	1079.1	620.1	1.0710742	2,127,013.64
69	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات مضادة للكربنة ذات اساس اكريليك Anticarbonation لعزل جسم الكوبري	2024/08/31	2024/08/31	أغسطس	1	1	0.01	10.25	105	943	0.00%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	446	1128.9	1079.1	541.5	0.0265696	28.60
		2024/09/30	2024/09/01	سبتمبر	30	30	0.33	307.50	105		0.00%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	500.4	1128.9	1079.1	541.5	0.0265696	857.86
		2024/10/31	2024/10/01	أكتوبر	31	31	0.34	317.75	105		0.00%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	510.6	1059.5	1079.1	620.1	0.0376838	1,257.27
		2024/11/30	2024/11/01	نوفمبر	30	30	0.33	307.50	105		0.00%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	531.9	1059.5	1079.1	620.1	0.0376838	1,216.72
73	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال بترية من السن والرمل بنسبه (1:2)	2024/08/31	2024/08/31	أغسطس	1	1	0.01	1.93	300	178	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	446	1128.9	1079.1	541.5	0.1062783	61.69
		2024/09/30	2024/09/01	سبتمبر	30	30	0.33	58.04	300		0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	500.4	1128.9	1079.1	541.5	0.1062783	1,850.63
		2024/10/31	2024/10/01	أكتوبر	31	31	0.34	59.98	300		0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	510.6	1059.5	1079.1	620.1	0.1507353	2,712.25
		2024/11/30	2024/11/01	نوفمبر	30	30	0.33	58.04	300		0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	531.9	1059.5	1079.1	620.1	0.1507353	2,624.76
إجمالي المستخلص																							7,601,347.27	

عن استشاري الهيئة

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري

عن الشركة المنفذه

مدير المشروع
م / أيمن محمد السيد

مدير عام مشروعات
م / جهاد محمد سعد

مدير المشروع
م / وائل محمود أحمد

مهندس المكتب الفني
م / احمد مرزوق

مدير المشروع

م / نبيل صلاح البيلي

م / طارق يوسف الجزار

م / طارق يوسف الجزار

م / طارق يوسف الجزار

م / طارق يوسف الجزار

م / طارق يوسف الجزار

م / طارق يوسف الجزار

م / طارق يوسف الجزار

م / طارق يوسف الجزار

م / طارق يوسف الجزار

م / طارق يوسف الجزار

م / طارق يوسف الجزار

م / طارق يوسف الجزار



مدير المشروع ممثل الجهة المالكة
م. / أمين محمد السيد

٥١٤١٠

مدير المشروع ممثل استشارى المشروع
م. / وائل محمود أحمد

الجدول الزمني لمشروع أبو النمرس في الفترة من 31/8/2024 إلى 30/11/2024 فروق أسعار رقم (14)						
رقم البند	منطوق البند	الوحدة	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر
5	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع لمسافة 10 كم	م3	5.05	151.63	156.68	151.63
40	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام	م3	6.20	185.87	192.07	185.87
45	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الي الموقع	م3	0.01	0.33	0.34	0.33
46	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم بحمولة تصميمية 320 طن	م.ط	1.83	54.78	56.61	54.78
48	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 150 سم بحمولة تصميمية 320 طن	م.ط	2.34	70.11	72.45	70.11
51	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة (ماعدا المتماسكة وشديدة التماسك)	م3	5.78	173.48	179.26	173.48
56	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية	م3	0.46	13.70	14.15	13.70
57	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الانشائية المدفونة	م3	0.55	16.63	17.18	16.63
58	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكثاف فوق منسوب ظهر المخدات	م3	1.12	33.59	34.71	33.59
63	بالمتر المكعب خرسانة للأسقف اعلى خوازيق Slab on Pile والكويستات.	م3	0.74	22.17	22.91	22.17
66	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكويري	طن	2.28	68.48	70.76	68.48
69	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات مضادة للكرينة ذات اساس اكريليك Anticarbonation لعزل جسم الكويري	م2	10.25	307.50	317.75	307.50
73	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال بترية من السن والرمل بنسبه (1:2) على طبقات لا يزيد مجموع ما سبق سمك أي منها عن 25 سم بعد الدمك .	م3	1.93	58.04	59.98	58.04

مهندس المكتب الفني الشركة المنفذة
إي.دي.كس / مصطفى جمال كامل
عضو الاتحاد المصري للمهندسين
كوبرى أبو النمرس
التوقيع
PJ-070