



عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (جرجا / قوص)  
لتنفيذ المسافة من الكم ٥٨٨+٩٦٠ الى الكم ٥٩٠+٠٦٠ بطول ١.١٠٠ كم

تنفيذ شركة / الأخوة العرب للمقاولات العمومية شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٤  
قطاع الشركة: من الكم ٥٨٨+٩٦٠ الى الكم ٥٩٢+٩٦٠ العقد من ٥٨٨+٩٦٠ كم الى ٥٩٠+٠٦٠ كم



العقد رقم : ( ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٨٢ ) بتاريخ : ٢٠٢٤ / ١ / ٣١

مستخلص جارى (١)

رقم البند	بيان الاصل	القيمة طبقا للبعد	كمية البند بالعدد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الاصل التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاصل	جاري ام نهائي	جملة قيمة الاصل التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		فرش / جنيه					فرش / جنيه		فرش / جنيه		فرش / جنيه	
٢٠٢	بالمتر المكعب اصالح حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتناسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت الترسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢٦	٥٥٠٠٠٠٠٠	م <sup>٣</sup>	٠٠٠	٤٦٦٠٨٠٠	٤٦٦٠٨٠٠	جاري	١٢١١٨٠٨٠٠	٠٠٠	١٢١١٨٠٨٠٠	مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجده
١٠٢٠٢	علاوة زيادة سولار ٠.٧ جنيه لم <sup>٣</sup> للكميات المنفذ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٠.٧٠	٥٥٠٠٠٠٠٠	م <sup>٣</sup>	٠٠٠	٤٣١٥٨٠٠٠	٤٣١٥٨٠٠٠	جاري	٣٠٢١٠٠٠٠	٠٠٠	٣٠٢١٠٠٠٠	مسئول تأمين سلامة المرور متواجده
٣٠٢	بالمتر المكعب اصالح حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (تربة متحجرة او ..... عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت الترسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٣١	١٠٠٠٠٠٠٠٠	م <sup>٣</sup>	٠٠٠	٨٧٩١٠٠٠	٨٧٩١٠٠٠	جاري	٢٧٢٥٢١٠٠٠	٠٠٠	٢٧٢٥٢١٠٠٠	مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجده
١٠٢٠٢	علاوة زيادة سولار ٠.٨ جنيه لم <sup>٣</sup> للكميات المنفذ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٠.٨٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	م <sup>٣</sup>	٠٠٠	٥٧٩١٠٠٠	٥٧٩١٠٠٠	جاري	٤٦٣٢٠٨٠	٠٠٠	٤٦٣٢٠٨٠	مسئول تأمين سلامة المرور متواجده
١٠٢	اصالح تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢ متر) اسفل منسوب الفرصه و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (-٢ متر) من منسوب الفرصه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٦٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	م <sup>٣</sup>	٠٠٠	٨٤٢٠٦٠٠٠	٨٤٢٠٦٠٠٠	جاري	٥٠٥٢٣٦٠٠٠	٠٠٠	٥٠٥٢٣٦٠٠٠	مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجده
١٠٢٠٢	علاوة زيادة سولار ١.٩ جنيه / م <sup>٣</sup> ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	١.٩٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	م <sup>٣</sup>	٠٠٠	٨٤٢٠٦٠٠٠	٨٤٢٠٦٠٠٠	جاري	١٥٩٩٩١٠٤٠	٠٠٠	١٥٩٩٩١٠٤٠	مسئول تأمين سلامة المرور متواجده
الإجمالي												
اجمالي قيمة الاصل المنفذ حتى تاريخ المستخلص												
اجمالي قيمة الاستقطاعات												
اجمالي قيمة الاصل بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)												

المقاول : شركة الأخوة العرب للمقاولات العمومية  
التوقيع :  
تحريراً في : / / ٢٠٢٤  
تحريراً في : / / ٢٠٢٤  
رؤف فوجد على صحة ...  
أقر بصحة ذلك

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الخاصة بقنا  
المهندس / عماد حسين  
التوقيع :  
مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجده

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى :  
مدير المشروعات :  
التوقيع :  
مدير المشروعات :  
التوقيع :

عن استشاري سبيسترا (SYSTRA) :  
التوقيع :  
مدير المشروع :  
التوقيع :

عن استشاري دكتور خالد قنديل (KK) :  
التوقيع :  
مدير المشروع :  
التوقيع :

عن استشاري المساحة (SMART DESIGN) :  
التوقيع :  
Eng

مهندس الشركة المنفذة :  
التوقيع :

