



الهيئة العامة للتخطيط
والتطوير الاقتصادي
(GEAEP)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثانية القنال وسبنا

مستخلص رقم (٤) جاري

٢٠٢٢/٢٠٢٢/٣٦٦

بتاريخ

٢٠٢٢/٠٩/١٤

الفترة من بداية العمل حتى

٢٠٢٥/٠٣/٠٤

البيد	كمية المقايمة	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او عجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	١١٠٠	بالمتر الطولي اصلا تنفيذ الجسات	٣٦٠	م.ط	١١٠٠	٠	١١٠٠	جاري	٣٩٦,٠٠٠	٠	٣٩٦,٠٠٠	التمديد من الكوبري القديم
٣	٤٠٠٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيزي بين الخوازيق	٨٧	م	١٣١٦	٠	١٣١٦	جاري	١١٤,٤٩٢	٠	١١٤,٤٩٢	
٥	١٥٠٠	بالمتر المكعب توريد ورم رمل نظيفة او تربة زلطية موروثة من خارج الموقع حول الاساسات	١٢١	م	٣٢٢	٠	٣٢٢	جاري	٣٨,٩٦٢	٠	٣٨,٩٦٢	جدران الكوبري القديم
٧	٣	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الى الموقع (وجه بحري)	٢٤٤٨٠٠	عدد	٢	٠	٢	جاري	٤٨٩,٦٠٠	٠	٤٨٩,٦٠٠	
٨	٣	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	٥٠٠٠٠	عدد	٢	٠	٢	جاري	١٠٠,٠٠٠	٠	١٠٠,٠٠٠	السيارات المصاحبة للمعدات
٩	٧٠٠	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالير (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	٤٣٧٥	م.ط	٤٥٧١	٠	٤٥٧١	جاري	١٩,٩٩٨,١٢٥	٠	١٩,٩٩٨,١٢٥	الاستعمال الجديد
٩	٧٠٠	بالمتر الطولي علاءه على اصلا الخوازيق بقطر ١٢٠ سم	٧٥٠	م.ط	٤٥٧١	٠	٤٥٧١	جاري	٣,٤٢٨,٢٥٠	٠	٣,٤٢٨,٢٥٠	الاستعمال الجديد
١٠	٣٧	بالطن توريد وتركيب قيسونات معدنية للخوازيق	٣٢٠٠٠	طن	١٤	٠	١٤	جاري	٤٤٨,٠٠٠	٠	٤٤٨,٠٠٠	الاستعمال الجديد
١١	٣٥٥	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالير (Bored Piles) قطر ١٠٠ سم	٣٢٣٠	م.ط	٣٢٨	٠	٣٢٨	جاري	١,٠٥٩,٤٤٠	٠	١,٠٥٩,٤٤٠	الاستعمال الجديد
١١	٥٥٥	بالمتر الطولي علاءه على اصلا الخوازيق بقطر ١٠٠ سم	٦٢٥	م.ط	٣٢٨	٠	٣٢٨	جاري	٢,٥٠٠,٠٠٠	٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	الاستعمال الجديد
١٤	٧٥	بالمتر المكعب خرسانة عاديه جاهزة للاساسات والبلاطات الانتقالية (خمسة وسبعون مترمكعب)	١٦٥٠	م	٥٠	٠	٥٠	جاري	٨٢,٥٠٠	٠	٨٢,٥٠٠	الاستعمال الجديد
١٥	٢٠٠٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة جاهزة للمخدرات والاساسات والبلاطات الانتقالية	٢٢٢٠	م	١٠٦٧	٠	١٠٦٧	جاري	٢,٤٧٥,٤٤٠	٠	٢,٤٧٥,٤٤٠	الاستعمال الجديد
١٥	٢٠٠٠	علاوة نتيجة زيادة الاجهزة الى ٤٠٠ كم/سم ^٢ وزيادة المحتوي الاسمنت الى ١٥٠ كم/م ^٣ (الفلان مترمكعب)	١٤٠	م	١٠٦٧	٠	١٠٦٧	جاري	١٤٩,٣٨٠	٠	١٤٩,٣٨٠	الاستعمال الجديد
١٦	٣٠٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة جاهزة للاسطة والاكتاف	٢٩٥٥	م	١٩٨	٠	١٩٨	جاري	٥٨٥,٠٩٠	٠	٥٨٥,٠٩٠	الاستعمال الجديد
١٦	١١٠٠	ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المدة حتى منسوب اسفل الاطارات او البلاطات	٣١٥٥	م	٢١٣	٠	٢١٣	جاري	٦٧٢,٠١٥	٠	٦٧٢,٠١٥	الاستعمال الجديد
١٧	١٨٠	ارتفاع اقل من ٦ متر من منسوب ظهر المدة حتى منسوب اسفل الاطارات او البلاطات	٣٠٩٥	م	١٨٠	٠	١٨٠	جاري	٥٥٧,١٠٠	٠	٥٥٧,١٠٠	الاستعمال الجديد
١٧	٤٠٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة جاهزة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري	٣١٩٥	م	٧٢	٠	٧٢	جاري	٢٣٠,٠٤٠	٠	٢٣٠,٠٤٠	الاستعمال الجديد
١٨	٨٠٠	ارتفاع اقل من ٦ متر من منسوب ظهر المدة حتى منسوب اسفل الاطارات	٣٨٥٥	م	١٨٣	٠	١٨٣	جاري	٧٠٥,٤٦٥	٠	٧٠٥,٤٦٥	الاستعمال الجديد
٢٠	٢٦٧٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة جاهزة لزوم القطار للتصنوعي وكوبساته	٣٢٠٥	م	٦٩٨	٠	٦٩٨	جاري	٢,٢٣٧,٠٩٠	٠	٢,٢٣٧,٠٩٠	الاستعمال الجديد
٢٠	٣٠٠	ارتفاع اقل من ٦ متر من منسوب الارض الطبيعية حتى منسوب اسفل البلاطة (ثلاثة آلاف مترمكعب)	٣٣٠٥	م	١٦٣	٥٨٢	٧٤٥	جاري	٢,٤٦٢,٢٢٥	٠	٢,٤٦٢,٢٢٥	الاستعمال الجديد
٢١	٣٢٠٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة جاهزة للاسفل اقل الخوازيق (slab on pile)	٣١٠٥	م	٢٧١٦	٠	٢٧١٦	جاري	٨,٤٣٣,١٨٠	٠	٨,٤٣٣,١٨٠	الاستعمال الجديد
٢١	٣٢٠٠	علاوة لزيادة الاجهزة بحيث لا يقل عن ٥٠٠ كم/سم ^٢	٧٠	م	١٧٤٩	٠	١٧٤٩	جاري	١٢٢,٤٣٠	٠	١٢٢,٤٣٠	الاستعمال الجديد
٢٣	٦٧٥٠	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورمس اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) . اسياخ طول ١٢ م	٣٠٠٠	طن	٢٧٢١	٣٥٣	٣٠٨٤	جاري	٩٢,٥٢٠,٠٠٠	٠	٩٢,٥٢٠,٠٠٠	تعويض ١٥٠٠٠ (ماتة وخمسون ألف جنيه) لنين استعمال الاختبارات بند رقم ٢٢-١٠
٢٦	٣٩٠٠	بالمتر المسطح اصلا دهان وجهين على البارود من العزل على البارود	٥١	م	١٢١٢	٠	١٢١٢	جاري	٦١,٨١٢	٠	٦١,٨١٢	تعويض ١١٥٠٠٠ (ماتة وخمسون ألف جنيه) لنين استعمال الاختبارات بند رقم ٢٨
٢٨	٦٤	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بجوابط	١٥٠٠٠	عدد	٠	٣٨	٣٨	جاري	٥٧٠,٠٠٠	٠	٥٧٠,٠٠٠	تعويض ١١٥٠٠٠ (ماتة وخمسون ألف جنيه) لنين استعمال الاختبارات بند رقم ٢٨
٢٨	٦٨	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ١٠٠ طن بجوابط	٣٧٥٠٠	عدد	٠	١٥	١٥	جاري	٥٦٢,٥٠٠	٠	٥٦٢,٥٠٠	تعويض ١١٥٠٠٠ (ماتة وخمسون ألف جنيه) لنين استعمال الاختبارات بند رقم ٢٨
٣٢	٥٠٠	بالمتر المكعب فك تكسي البيش	٧٠	م	٥٠٠	٠	٥٠٠	جاري	٣٥٠,٠٠٠	٠	٣٥٠,٠٠٠	تعويض ١١٥٠٠٠ (ماتة وخمسون ألف جنيه) لنين استعمال الاختبارات بند رقم ٢٨
التشويبات												
٢٣	٦٧٥٠	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورمس اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) . اسياخ طول ١٢ م	٣٠٠٠	طن	٠	٤٠٠	٤٠٠	جاري	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٤,٨٠٠,٠٠٠	٧,٢٠٠,٠٠٠	استقطاع ١٠% لنين التركيب
اجمالي قيمة مستخلص جاري ٤												
١٤٥,٩٣٩,١٣٦												

المهندس / محمد عبد الحميد

مدير الاعمال / محمد عبد الحميد

أقر بأن الحساب صحيح وبمطابق وان السيلع المدينه بقره وقره

لقد لا غير سبق صرفها للمقاول

المحاسب

مهندس الاستشاري

مدير عام التنفيذ

أقر بصحة ذلك

المقاول

رئيس الإدارة المركزية

مدير عام المقاول

٥٥٩٢٦