



مشروع أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري من تقاطع كوبري جوزيف تبتو حتى تقاطع طريق الأوتوستراد بطول ٣ كم شامل طريق

الخدمة.

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة إلى المشروع عاليه نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه عدد (٣) اصل من مستخلصات تعويضات من رقم (١) الي رقم (٥) جاري للمشروع عاليه تنفيذ شركة اتش اية للانشاءات بقيمة (٤٥٧٥٠١٦٠,١٩ جنية) وقد تم تحرير مستخلصات فروق أسعار سابقة لهذه الفترة من مستخلص (٢) الي مستخلص (٥) بقيمة (١٠١٧٤٥٠٩,٣٩ جنية).

وعليه نتشرف بان نرفق لسيادتك طية استمارة ٥٠ ع.ج بقيمة (٣٥٥٧٥٦٥٠,٨ جنية) فقط خمسة وثلاثون مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون الف وستمائة وخمسون جنيها مصريا و ١٠٠/٨ فقط لا غير مع العلم انه تم مراجعة الكميات فقط ويلزم تدقيق باقي العناصر والمراجعة لمدي أحقية الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...


تحريرا في
مرفقات

عدد (٣) نسخ من مستخلصات من رقم (١) الي رقم (٥)
عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ج

رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

مهندسة /
مشيرة السيد عبد الله

٢٠١٦



استثمار لا اعتماد الصرف

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
٨٠	٣٥٥٧٥٦٥٠		
المبلغ مستحق الي بموجب الطلبات طية ، أو : جواب فروق مستخلصات تعويضات اسعار من (١) الي (٥) من أعمال رفع كفاءة الطريق الدائري عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٢) لشركة أسن أية للانشاءات صار مراجعته ووجد علي صحة ومقدم لاعتمادة إداريا وصرف القيمة بواسطة إذن صرف علي شيك علي البنك المركزي في شيك علي الخارج يسحب باسم ويرسل ألية بالعنوان الآتي صاحب الحق أو :			
٨٠	٣٥٥٧٥٦٥٠	الجملة	

رقم _____
الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط

رو جمع

رئيس المصلحة

تقدير في السجل برقم										
الاعتماد الإداري ونوع الخصم										
نوع الخصم		بيانات		عدد المرفقات						
قرش	جنية	قسم	فرع	فصل	بند					
						قيمة اعمال فروق مستخلصات تعويضات اسعار من (١) الي (٥) عن مشروع أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري من تقاطع كوبري جوزيف نيتو حتي تقاطع طريق الاوتستراد بطول ٣١ كم شامل طريق الخدمة. بقيمة ٨,٥٠٠,٥٠٠ ٣٥٥٧٥٦٥٠				
		اجمالي الاصل								
		قرش	جنية	بيانات الاستقطاعات						
				عادي			ادمغة توقيع			
				قرش جنية			قرش جنية			
				اضافي			قرش جنية			
				رسم الدمغة						
		صافي القيمة المطلوب صرفها								

علامة

في _____ سنة ٢٠

(١) أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها علي الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمع ولم يسبق الصرف :

جاري

(أو) بان المبلغ مضاف بحساب :

الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ٤٦٠٥٩ س ٢٠٠٩ ٨٥٠٠٠

الاييرادات

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

سنة _____ روجع في

شیک

يَعْتَمِدُ سَحْبُ

أذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

ففي _____ سنة ٢٠ بمبلغ

إمضاء الكاتب المنوط

(١) رَقْمُ الْمُسْتَنَدِ (وَهُوَ رَقْمُ الْقَيْدِ فِي الدَّفْطَرِ رَقْمُ ٢٢٤ " ع . ح ")

(۱)

(٢) قِيد في دفاتر الحسابات المختصة

أمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

(۳) سحب

شيك

إذن صرف

الشيكات

الحوالات

الشبكات

الحوالات

شادی

إذن صرف

(٤) قَيْدٌ فِي سَجَلٍ

(٣) أدرج في كشف

(۳) سحب

في _____ سنة ٢٠

امضاء طالب أو كاتب التصدير

بيان قيمة مستخلص فروق الاسعار الخاص
مشروع اعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري من تقاطع كوبري جوزيف تيتو حتي تقاطع طريق الاوتوستراد بطول ٣١ كم
شامل طريق الخدمة

م	رقم المستخلص	قيمة المستخلص طرق
1	مستخلص ١	2,033,824.58
2	مستخلص ٢	4,074,094.00
3	مستخلص ٣	12,728,799.88
4	مستخلص ٤	9,482,615.45
5	مستخلص ٥	17,430,826.27
	اجمالي التعويضات	45,750,160.20
	اجمالي فروق الاسعار لنفس المستخلصات	10,174,509.39
	اجمالي الفرق بين التعويضات وفروق الاسعار	35,575,650.81

عن هيئة الطرق والكباري

عن الشركة




شركة اقصي ايه
للطرق والكباري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة	الكمية	قيمة الاعمال	الاشهر	عدد الايام	نسبة عدد الايام	نسبة التعويض	قيمة التعويض	قيمة التعويض للبند
٢	بالمتر المسطح اعمال كشط المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط اتوماتيكي (مسافة النقل ١٠ كم)	م٢	١٩,٠	٢٣,٥٢٤,٠	٤٤٦,٩٥٦,٠	يوليو/٢٠٢٢	١٦	٠,١٥	٢,٧٥%	١٨٣٧,٩٥	٢٧٤٢٧,٢٣
						أغسطس/٢٠٢٢	٣١	٠,٢٩	٤,٢٠%	٥٤٣٨,٦٦	
						سبتمبر/٢٠٢٢	٣٠	٠,٢٨	٦,٦٥%	٨٣٣٣,٤٣	
						أكتوبر/٢٠٢٢	٣٠	٠,٢٨	٩,٤٣%	١١٨١٧,١٨	
٤	بالمتر المكعب أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن تدرج (3 د) لأستبدال المناسيب	م٣	٢,٨٦٠,٠	١٠,١٦٢,٠	٢٩,٠٦٣,٣٢٠,٠	يوليو/٢٠٢٢	١٦	٠,١٥	١,١٣%	٤٩١٠٨,٨٦	٨٥٣٦١٩,٥٩
						أغسطس/٢٠٢٢	٣١	٠,٢٩	١,٨٩%	١٥٩١٤٢,٠٥	
						سبتمبر/٢٠٢٢	٣٠	٠,٢٨	٣,١٩%	٢٥٩٩٤٠,١٦	
						أكتوبر/٢٠٢٢	٣٠	٠,٢٨	٤,٧٣%	٣٨٥٤٢٨,٥١	
٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة لمسافة لا تقل عن ١٦٠ كم	م٣	٤٢٣,٦	٧,٧٣٠,٠	٣,٢٧٤,٤٢٨,٠	يوليو/٢٠٢٢	١٦	٠,١٥	٢,١٨%	١٠٦٧٤,٠٢	١٦٢٢٦٤,٧٤
						أغسطس/٢٠٢٢	٣١	٠,٢٩	٣,٣٦%	٣١٨٧٥,١٨	
						سبتمبر/٢٠٢٢	٣٠	٠,٢٨	٥,٣٧%	٤٩٣٠٠,٠٣	
						أكتوبر/٢٠٢٢	٣٠	٠,٢٨	٧,٦٧%	٧٠٤١٥,٥٠	
٧	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢	م٢	٣٣,٠	٧,٩١٠,٠	٢٦١,٠٣٠,٠٠	يوليو/٢٠٢٢	١٦	٠,١٥	٠,٧٨%	٣٠٤,٤٥	٤٥٤١,١٩
						أغسطس/٢٠٢٢	٣١	٠,٢٩	١,١٧%	٨٨٤,٨٢	
						سبتمبر/٢٠٢٢	٣٠	٠,٢٨	١,٨٥%	١٣٥٣,٩٤	
						أكتوبر/٢٠٢٢	٣٠	٠,٢٨	٢,٧٣%	١٩٩٧,٩٨	
٨	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م٢	م٢	١١,٠	٢٠٤,٣٠٠,٠	٢,٢٤٧,٣٠٠,٠	يوليو/٢٠٢٢	١٦	٠,١٥	٠,٧٨%	٢٦٢١,١٥	٣٩٠٩٦,٧٢
						أغسطس/٢٠٢٢	٣١	٠,٢٩	١,١٧%	٧٦١٧,٧٢	
						سبتمبر/٢٠٢٢	٣٠	٠,٢٨	١,٨٥%	١١٦٥٦,٥٦	
						أكتوبر/٢٠٢٢	٣٠	٠,٢٨	٢,٧٣%	١٧٢٠١,٣٠	
١٠	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم بعد الدمك	م٢	١٨٩,٦	٧,٩١٠,٠	١,٤٩٩,٧٣٦,٠	يوليو/٢٠٢٢	١٦	٠,١٥	١,١٣%	٢٥٣٤,١٣	٤٤٠٤٨,٧٩
						أغسطس/٢٠٢٢	٣١	٠,٢٩	١,٨٩%	٨٢١٢,١١	
						سبتمبر/٢٠٢٢	٣٠	٠,٢٨	٣,١٩%	١٣٤١٣,٥٣	
						أكتوبر/٢٠٢٢	٣٠	٠,٢٨	٤,٧٣%	١٩٨٨٩,٠٢	
١١	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك	م٢	١٦٨,٠	٢٠٤,٣٠٠,٠	٣٤,٣٢٢,٤٠٠,٠	يوليو/٢٠٢٢	١٦	٠,١٥	١,٠٣%	٥٢٨٦٢,٩١	٨٩٠٦٥٠,٢٤
						أغسطس/٢٠٢٢	٣١	٠,٢٩	١,٦٨%	١٦٧٠٥٧,٠٦	
						سبتمبر/٢٠٢٢	٣٠	٠,٢٨	٢,٨١%	٢٧٠٤٠٩,١٩	
						أكتوبر/٢٠٢٢	٣٠	٠,٢٨	٤,١٦%	٤٠٠٣٢١,٠٨	
٣٨	بالمتر الطولي تنفيذ ممرات عبارة عن وحدات من النيوجيرسي وجهين بارتفاع ١٠٠ سم	م.ط	٨٣٧,٠	٥٠٥,٠	٤٢٢,٦٨٥,٠	يوليو/٢٠٢٢	١٦	٠,١٥	٠,٨٨%	٥٥٦,٢١	١٢١٧٦,٠٩
						أغسطس/٢٠٢٢	٣١	٠,٢٩	٢,٢٥%	٢٧٥٥,٣٥	
						سبتمبر/٢٠٢٢	٣٠	٠,٢٨	٣,١٨%	٣٧٦٨,٦١	
						أكتوبر/٢٠٢٢	٣٠	٠,٢٨	٤,٣٠%	٥٠٩٥,٩٢	
٢٠٣٣٨٢٤,٥٨	اجمالي التعويض لمستخلصات (1)										

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

روجعت الكشافة فقط

عن الشركة المنفذة


ليس الادارة المركزية للطرق الدائري ومحاوره
مهندسة /مهندسة السيد عبدالله

مدير عام الشؤون الادارية والمالية
مهندس /أحمد عبد الجواد

مدير عام المشروعات
م/محمود الشيخ

مدير المشروع
م/

المكتب الفني
م/عبد بشري



مستخلص التعويضات لاعمال الطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة	الكمية	قيمة الاعمال	الاشهر	عدد الايام	نسبة عدد الايام	نسبة التعويض	قيمة التعويض	قيمة التعويض للبند
١	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية مسافة لا تقل عن ٤٠ كم	م ^٣	٧٥,٣	٣٨,٦٠٠,٠	٢,٩٠٦,٥٨٠,٠	أكتوبر/ ٢٠٢٢	١	٠,٠١	٩,٤٣%	٢١٩٢,٧٢	٥٣١٦٣٢,٠٨
						نوفمبر/ ٢٠٢٢	٣٠	٠,٢٤	٩,٧٩%	٦٨٢٩٣,٠٠	
						ديسمبر/ ٢٠٢٢	٣١	٠,٢٥	١٥,٤٩%	١١١٦٥٦,٨٥	
						يناير/ ٢٠٢٣	٣١	٠,٢٥	١٩,٢٧%	١٣٨٩٠,٤,٣٠	
						فبراير/ ٢٠٢٣	٢٨	٠,٢٢	٢٧,٢٨%	١٧٧٦١٢,٩٧	
						مارس/ ٢٠٢٣	٤	٠,٠٣	٣٥,٤٥%	٣٢٩٧٢,٢٤	
٢	بالمتر المسطح أعمال كشط المسطحات المنهارة والزاحفة والتموجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط اتوماتيكي (مسافة النقل ١٠ كم)	م ^٢	١٩,٠	٩٠,٤٥٦,٠	١,٧١٨,٦٦٤,٠	أكتوبر/ ٢٠٢٢	١	٠,٠١	٩,٤٣%	١٢٩٦,٥٦	٣١٤٣٥٤,٦٥
						نوفمبر/ ٢٠٢٢	٣٠	٠,٢٤	٩,٧٩%	٤٠٣٨١,٧٣	
						ديسمبر/ ٢٠٢٢	٣١	٠,٢٥	١٥,٤٩%	٦٦٠٢٢,٨٢	
						يناير/ ٢٠٢٣	٣١	٠,٢٥	١٩,٢٧%	٨٢١٣٤,٢٧	
						فبراير/ ٢٠٢٣	٢٨	٠,٢٢	٢٧,٢٨%	١٠٥٠٢٢,٧٤	
						مارس/ ٢٠٢٣	٤	٠,٠٣	٣٥,٤٥%	١٩٤٩٦,٥٢	
٢	بالمتر المسطح أعمال كشط المسطحات المنهارة والزاحفة والتموجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط اتوماتيكي (مسافة النقل ٢٠ كم)	م ^٢	١٩,٦	١٠٤,٧٨٠,٠	٢,٠٥٣,٦٨٨,٠	أكتوبر/ ٢٠٢٢	١	٠,٠١	٩,٤٣%	١٥٤٩,٣٠	٣٧٥٦٣٢,٦٨
						نوفمبر/ ٢٠٢٢	٣٠	٠,٢٤	٩,٧٩%	٤٨٢٥٣,٤٥	
						ديسمبر/ ٢٠٢٢	٣١	٠,٢٥	١٥,٤٩%	٧٨٨٩٢,٨٤	
						يناير/ ٢٠٢٣	٣١	٠,٢٥	١٩,٢٧%	٩٨١٤٤,٩٣	
						فبراير/ ٢٠٢٣	٢٨	٠,٢٢	٢٧,٢٨%	١٢٥٤٩٥,١٢	
						مارس/ ٢٠٢٣	٤	٠,٠٣	٣٥,٤٥%	٢٣٢٩٧,٠٤	
٢	بالمتر المسطح أعمال كشط المسطحات المنهارة والزاحفة والتموجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط اتوماتيكي (مسافة النقل ٣٠ كم)	م ^٢	٢٠,١	١٤,٢٠٠,٠	٢٨٥,٤٢٠,٠	أكتوبر/ ٢٠٢٢	١	٠,٠١	٩,٤٣%	٢١٥,٣٢	٥٢٢٠٥,١٤
						نوفمبر/ ٢٠٢٢	٣٠	٠,٢٤	٩,٧٩%	٦٧٠٦,٢٣	
						ديسمبر/ ٢٠٢٢	٣١	٠,٢٥	١٥,٤٩%	١٠٩٦٤,٤٧	
						يناير/ ٢٠٢٣	٣١	٠,٢٥	١٩,٢٧%	١٣٦٤٠,١١	
						فبراير/ ٢٠٢٣	٢٨	٠,٢٢	٢٧,٢٨%	١٧٤٤١,٢٢	
						مارس/ ٢٠٢٣	٤	٠,٠٣	٣٥,٤٥%	٣٢٣٧,٨٠	
٢	بالمتر المسطح أعمال كشط المسطحات المنهارة والزاحفة والتموجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط اتوماتيكي (مسافة النقل ٤٠ كم)	م ^٢	٢٠,٧	٢,٠١٠,٠	٤١,٦٠٧,٠	أكتوبر/ ٢٠٢٢	١	٠,٠١	٩,٤٣%	٣١,٣٩	٧٦١٠,١٩
						نوفمبر/ ٢٠٢٢	٣٠	٠,٢٤	٩,٧٩%	٩٧٧,٦٠	
						ديسمبر/ ٢٠٢٢	٣١	٠,٢٥	١٥,٤٩%	١٥٩٨,٣٤	
						يناير/ ٢٠٢٣	٣١	٠,٢٥	١٩,٢٧%	١٩٨٨,٣٨	
						فبراير/ ٢٠٢٣	٢٨	٠,٢٢	٢٧,٢٨%	٢٥٤٢,٤٩	
						مارس/ ٢٠٢٣	٤	٠,٠٣	٣٥,٤٥%	٤٧١,٩٩	
٣	بالمتر المكعب تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف حتي ١٠ كم	م ^٣	١١١,٥	١,٣١٠,٠	١٤٦,٠٦٥,٠	أكتوبر/ ٢٠٢٢	١	٠,٠١	٩,٤٣%	١١٠,١٩	٢٦٧١٦,٢٢
						نوفمبر/ ٢٠٢٢	٣٠	٠,٢٤	٩,٧٩%	٣٤٣١,٩٤	
						ديسمبر/ ٢٠٢٢	٣١	٠,٢٥	١٥,٤٩%	٥٦١١,١٢	
						يناير/ ٢٠٢٣	٣١	٠,٢٥	١٩,٢٧%	٦٩٨٠,٣٩	
						فبراير/ ٢٠٢٣	٢٨	٠,٢٢	٢٧,٢٨%	٨٩٢٥,٦٢	
						مارس/ ٢٠٢٣	٤	٠,٠٣	٣٥,٤٥%	١٦٥٦,٩٦	
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم مسافة نقل لا تقل عن ٨٠ كم	م ^٣	٢٢٢,٨	٥,٢٥٠,٠	١,١٦٩,٧٠٠,٠	أكتوبر/ ٢٠٢٢	١	٠,٠١	٨,٠٠%	٧٤٨,٦١	١٨١٥٣٨,٣٨
						نوفمبر/ ٢٠٢٢	٣٠	٠,٢٤	٨,٣٦%	٢٣٤٦٨,٨٦	
						ديسمبر/ ٢٠٢٢	٣١	٠,٢٥	١٢,٩٩%	٣٧٦٨٢,١٢	
						يناير/ ٢٠٢٣	٣١	٠,٢٥	١٦,١٦%	٤٦٨٧٧,٨٣	
						فبراير/ ٢٠٢٣	٢٨	٠,٢٢	٢٣,٥٤%	٦١٦٧٧,٨١	
						مارس/ ٢٠٢٣	٤	٠,٠٣	٢٩,٦١%	١١٠٨٣,١٤	

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام الشؤون الإدارية والمالية
مهندس / أحمد عبد الجواد

مدير عام المشروعات
م/ محمود الشيخ

عن الشركة المنفذة

مدير المشروع

المكتب الفني
م/ عباد بشري

شركة أنشئ ايده
للشؤون والكباري

العميل
تاريخ التعاقد
تاريخ المستخلص
رقم المستخلص

عملية : مشروع اعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري من تقاطع كوبري جوزيف تيتو حتي تقاطع طريق الاوتوستراد بطول ٣١ كم شامل طريق الخدمة

الهيئة العامة للطرق والكبارى

2022-07-05

2022-10-31

04/03/2023

2

مستخلص التعويضات لاعمال الطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة	الكمية	قيمة الاعمال	الاشهر	عدد الايام	نسبة عدد الايام	نسبة التعويض	قيمة التعويض	قيمة التعويض للبند
٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة لمسافة لا تقل عن ١٦٠ كم .	م ^٣	٤٢٣,٦	١٨,٥٥٠,٠٠	٧,٨٥٧,٧٨٠,٠٠	أكتوبر/٢٠٢٢	١	٠,٠١	%٧,٦٧	٤٨٢١,٥٣	١٢٨٩٨٧٦,٥٩
						نوفمبر/٢٠٢٢	٣٠	٠,٢٤	%٨,٠٣	١٥١٤٣٥,١٤	
						ديسمبر/٢٠٢٢	٣١	٠,٢٥	%١٢,٩٨	٢٥٢٩٤٥,٠٨	
						يناير/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٥	%١٦,١٦	٣١٤٩١٤,٦٨	
						فبراير/٢٠٢٣	٢٨	٠,٢٢	%٢٦,٩٧	٤٧٤٧١٠,٤٩	
						مارس/٢٠٢٣	٤	٠,٠٣	%٣٦,٢١	٩١٠٤٩,٦٧	
٧	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢	م ^٢	٣٣,٠	٢٦,١٥٠,٠٠	٨٦٢,٩٥٠,٠٠	أكتوبر/٢٠٢٢	١	٠,٠١	%٢,٧٣	١٨٨,٤٧	٥٢١٠٧,٦٨
						نوفمبر/٢٠٢٢	٣٠	٠,٢٤	%٣,٠٩	٦٣٩٩,٦٤	
						ديسمبر/٢٠٢٢	٣١	٠,٢٥	%٤,٥١	٩٦٥١,٩٢	
						يناير/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٥	%٥,٨٩	١٢٦٠٥,٢٨	
						فبراير/٢٠٢٣	٢٨	٠,٢٢	%٩,٧٦	١٨٨٦٦,١٦	
						مارس/٢٠٢٣	٤	٠,٠٣	%١٥,٩٢	٤٣٩٦,٢١	
٨	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢	م ^٢	٤١,٠	١٤,٨١٠,٠٠	٦٠٧,٢١٠,٠٠	أكتوبر/٢٠٢٢	١	٠,٠١	%٢,٧٣	١٣٢,٦١	٣٦٦٦٥,٢٨
						نوفمبر/٢٠٢٢	٣٠	٠,٢٤	%٣,٠٩	٤٥٠٣,٠٧	
						ديسمبر/٢٠٢٢	٣١	٠,٢٥	%٤,٥١	٦٧٩١,٥٢	
						يناير/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٥	%٥,٨٩	٨٨٦٩,٦٤	
						فبراير/٢٠٢٣	٢٨	٠,٢٢	%٩,٧٦	١٣٢٧٥,٠٧	
						مارس/٢٠٢٣	٤	٠,٠٣	%١٥,٩٢	٣٠٩٣,٣٧	
١٠	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم بعد الدمك	م ^٢	١٨٩,٦	٢٦,١٥٠,٠٠	٤,٩٥٨,٠٤٠,٠٠	أكتوبر/٢٠٢٢	١	٠,٠١	%٤,٧٣	١٨٧٦,١٢	٥٤٢٤٢١,٤٨
						نوفمبر/٢٠٢٢	٣٠	٠,٢٤	%٥,١٠	٦٠٦٨٦,٤١	
						ديسمبر/٢٠٢٢	٣١	٠,٢٥	%٨,٠٩	٩٩٤٧٤,١٥	
						يناير/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٥	%١٠,٣١	١٢٦٧٧١,١٣	
						فبراير/٢٠٢٣	٢٨	٠,٢٢	%١٩,٣٦	٢١٥٠١٢,٣٥	
						مارس/٢٠٢٣	٤	٠,٠٣	%٢٤,٣٣	٣٨٦٠١,٣٢	
١٤	المتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات للمقابل العمومية . (مسافة النقل ١٠ كم)	م ^٣	٨٨,٠	٣١٠,٠٠	٢٧,٢٨٠,٠٠	أكتوبر/٢٠٢٢	٤	٠,٠٣	%٩,٤٣	٨٢,٣٢	٦٤٣٣,٤١
						نوفمبر/٢٠٢٢	١	٠,٠١	%٩,٧٩	٢١,٣٧	
						ديسمبر/٢٠٢٢	٣٠	٠,٢٤	%١٥,٤٩	١٠١٤,١٦	
						يناير/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٥	%١٩,٢٧	١٣٠٣,٧٠	
						فبراير/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٥	%٢٧,٢٨	١٨٤٥,٦١	
						مارس/٢٠٢٣	٢٨	٠,٢٢	%٣٥,٤٥	٢١٦٦,٢٥	
١٥	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات للمقابل العمومية . (مسافة النقل ١٠ كم)	م ^٣	١٩٢,٥	٢٣٠,٠٠	٤٤,٢٧٥,٠٠	أكتوبر/٢٠٢٢	٤	٠,٠٣	%٩,٤٣	١٣٣,٦٠	١٠٤٤١,٣٢
						نوفمبر/٢٠٢٢	١	٠,٠١	%٩,٧٩	٣٤,٦٨	
						ديسمبر/٢٠٢٢	٣٠	٠,٢٤	%١٥,٤٩	١٦٤٥,٩٧	
						يناير/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٥	%١٩,٢٧	٢١١٥,٨٨	
						فبراير/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٥	%٢٧,٢٨	٢٩٩٥,٤٠	
						مارس/٢٠٢٣	٢٨	٠,٢٢	%٣٥,٤٥	٣٥١٥,٧٩	
١٧	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام	م ^٣	٩٩,٠	١٠٩,٠٠	١٠,٧٩١,٠٠	أكتوبر/٢٠٢٢	٤	٠,٠٣	%٩,٤٣	١٣٣,٦٠	١٠٤٤١,٣٢
						نوفمبر/٢٠٢٢	١	٠,٠١	%٩,٧٩	٣٤,٦٨	
						ديسمبر/٢٠٢٢	٣٠	٠,٢٤	%١٥,٤٩	١٦٤٥,٩٧	
						يناير/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٥	%١٩,٢٧	٢١١٥,٨٨	
						فبراير/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٥	%٢٧,٢٨	٢٩٩٥,٤٠	
						مارس/٢٠٢٣	٢٨	٠,٢٢	%٣٥,٤٥	٣٥١٥,٧٩	

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام الشؤون الادارية والمالية
مهندس / احمد عبد الجواد

روبعات الكليات فقط

مدير عام المشروعات
م/محمود الشيخ

عن الشركة المنفذة

مدير المشروع

المكتب الفنى
م/عبد بشري

شركة اتش آيه
للطرق والكبارى

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة	الكمية	قيمة الاعمال	الاشهر	عدد الايام	نسبة عدد الايام	نسبة التعويض	قيمة التعويض	قيمة التعويض للبند
١٩	اعمال خرسانة مسلحة لزوم بلاطات الحماية	م٣	٢,٤٠٠,٠	٤٠,٠	٩٦,٠٠٠,٠	أكتوبر/٢٠٢٢	٤	٠,٠٣	٦,٤٥%	١٩٨,١٤	٢٣٣٦٠,٦٤
						نوفمبر/٢٠٢٢	١	٠,٠١	٧,٦٥%	٥٨,٧٥	
						ديسمبر/٢٠٢٢	٣٠	٠,٢٤	١٥,١٩%	٣٤٩٩,٧٨	
						يناير/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٥	٢١,٠٩%	٥٠٢١,١١	
						فبراير/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٥	٢٦,٨٣%	٦٣٨٧,٦٩	
						مارس/٢٠٢٣	٢٨	٠,٢٢	٣٨,١١%	٨١٩٥,١٧	
١٩	علاوة لفرق الجهد	م٣	٨٥,٠	٤٠,٠	٣,٤٠٠,٠	أكتوبر/٢٠٢٢	٤	٠,٠٣	٦,٤٥%	٧,٠٢	٨٢٧,٣٦
						نوفمبر/٢٠٢٢	١	٠,٠١	٧,٦٥%	٢,٠٨	
						ديسمبر/٢٠٢٢	٣٠	٠,٢٤	١٥,١٩%	١٢٣,٩٥	
						يناير/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٥	٢١,٠٩%	١٧٧,٨٣	
						فبراير/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٥	٢٦,٨٣%	٢٢٦,٢٣	
						مارس/٢٠٢٣	٢٨	٠,٢٢	٣٨,١١%	٢٩٠,٢٥	
٢٠	اعمال حديد مسلح لزوم بلاطات الحماية	طن	٢٧,٥٠٠,٠	٦,٠	١٦٥,٠٠٠,٠	أكتوبر/٢٠٢٢	٤	٠,٠٣	٦,٤٥%	٣٤٠,٥٦	٤٠١٥١,١٠
						نوفمبر/٢٠٢٢	١	٠,٠١	٧,٦٥%	١٠٠,٩٨	
						ديسمبر/٢٠٢٢	٣٠	٠,٢٤	١٥,١٩%	٦٠١٥,٢٤	
						يناير/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٥	٢١,٠٩%	٨٦٣٠,٠٣	
						فبراير/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٥	٢٦,٨٣%	١٠٩٧٨,٨٤	
						مارس/٢٠٢٣	٢٨	٠,٢٢	٣٨,١١%	١٤٠٨٥,٤٦	
٢٢	بالمتر الطولى إزالة حواجز نيو جيرسى قائمة،	م.ط	١١٠,٠	٢٠,٩٠٠,٠	٢,٢٩٩,٠٠٠,٠	أكتوبر/٢٠٢٢	٤	٠,٠٣	٩,٤٣%	٦٩٣٧,٤٦	٥٤٢١٧٠,٤١
						نوفمبر/٢٠٢٢	١	٠,٠١	٩,٧٩%	١٨٠٠,٥٨	
						ديسمبر/٢٠٢٢	٣٠	٠,٢٤	١٥,٤٩%	٨٥٤٦٧,٦٢	
						يناير/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٥	١٩,٢٧%	١٠٩٨٦٨,٢٩	
						فبراير/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٥	٢٧,٢٨%	١٥٥٥٣٧,٤٧	
						مارس/٢٠٢٣	٢٨	٠,٢٢	٣٥,٤٥%	١٨٢٥٥٨,٩٩	
٢٥	بالمتر الطولى إزالة تكاسي ديش	م٣	١٩٢,٥	٦٥٠,٠	١٢٥,١٢٥,٠	أكتوبر/٢٠٢٢	٤	٠,٠٣	٩,٤٣%	٣٧٧,٥٨	٢٩٥٠٨,٠٨
						نوفمبر/٢٠٢٢	١	٠,٠١	٩,٧٩%	٩٨,٠٠	
						ديسمبر/٢٠٢٢	٣٠	٠,٢٤	١٥,٤٩%	٤٦٥١,٦٥	
						يناير/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٥	١٩,٢٧%	٥٩٧٩,٦٧	
						فبراير/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٥	٢٧,٢٨%	٨٤٦٥,٢٦	
						مارس/٢٠٢٣	٢٨	٠,٢٢	٣٥,٤٥%	٩٩٣٥,٩٣	
اجمالى التعويض لمستخلصات (2)											٤٠٧٤٠٩٤,٠٠

ملاحظة :- بنود ٢٠ و ١٩ تم استخدامها لعمل بلاطات حماية لخط الغاز

عن الشركة المنفذة

مدير المشروع

المكتب الفني
م/عبد بشري

شركة اتش آيه
للطرق والكباري

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام الشؤون الادارية والمالية
مهندس /أحمد عبد الجواد

مدير عام المشروعات
م/محمود الشيخ

م/كاسم



٤٩٦٣٥

مستخلص التعويضات لاعمال الطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة	الكمية	قيمة الاعمال	الاشهر	عدد الايام	نسبة عدد الايام	نسبة التعويض	قيمة التعويض	قيمة التعويض للبند
١	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية مسافة لا تقل عن ٤٠ كم	م ^٣	٧٥,٣	٤٠,٩٨٣,٠	٣,٠٨٦,٠١٩,٩	أبريل/٢٠٢٣	١٩	٠,١٩	%٣٥,٧٧	٢,٩٧٣٥,١٧	١١٥٤٣٣٨,٠٩
						مايو/٢٠٢٣	٣١	٠,٣١	%٣٦,٥١	٣٤٩٢٧٨,٨٢	
						يونيو/٢٠٢٣	٣٠	٠,٣٠	%٣٨,٤٣	٣٥٥٧٨٧,٢٣	
						يوليو/٢٠٢٣	٢٠	٠,٢٠	%٣٨,٨١	٢٣٩٥٣٦,٨٦	
٢	بالمتر المسطح أعمال كشط المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط اتوماتيكي (مسافة النقل ٢٠ كم)	م ^٢	١٩,٦	٣٤,٩٥٤,٠	٦٨٥,٠٩٨,٤	أبريل/٢٠٢٣	١٩	٠,١٩	%٣٥,٧٧	٤٦٥٦١,٣٤	٢٥٦٢٦٣,٨٠
						مايو/٢٠٢٣	٣١	٠,٣١	%٣٦,٥١	٧٧٥٤٠,١٢	
						يونيو/٢٠٢٣	٣٠	٠,٣٠	%٣٨,٤٣	٧٨٩٨٤,٩٩	
						يوليو/٢٠٢٣	٢٠	٠,٢٠	%٣٨,٨١	٥٣١٧٧,٣٤	
٢	بالمتر المسطح أعمال كشط المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط اتوماتيكي (مسافة النقل ٣٠ كم)	م ^٢	٢٠,١	٢٧,٨٤٤,٠	٥٥٩,٦٦٤,٤	أبريل/٢٠٢٣	١٩	٠,١٩	%٣٥,٧٧	٣٨٠٣٦,٤٧	٢,٩٣٤٤,٧١
						مايو/٢٠٢٣	٣١	٠,٣١	%٣٦,٥١	٦٣٣٤٣,٣٨	
						يونيو/٢٠٢٣	٣٠	٠,٣٠	%٣٨,٤٣	٦٤٥٢٣,٧١	
						يوليو/٢٠٢٣	٢٠	٠,٢٠	%٣٨,٨١	٤٣٤٤١,١٥	
٢	بالمتر المسطح أعمال كشط المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط اتوماتيكي (مسافة النقل ٤٠ كم)	م ^٢	٢٠,٧	٥,٥٩٥,٠	١١٥,٨١٦,٥	أبريل/٢٠٢٣	١٩	٠,١٩	%٣٥,٧٧	٧٨٧١,٢٤	٤٣٣٢١,٦٣
						مايو/٢٠٢٣	٣١	٠,٣١	%٣٦,٥١	١٣١٠٨,٢٣	
						يونيو/٢٠٢٣	٣٠	٠,٣٠	%٣٨,٤٣	١٣٣٥٢,٤٨	
						يوليو/٢٠٢٣	٢٠	٠,٢٠	%٣٨,٨١	٨٩٨٩,٦٨	
٣	بالمتر المكعب تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف حتي ١٠ كم	م ^٣	١١١,٥	١,٩٢١,٠	٢١٤,١٩١,٥	أبريل/٢٠٢٣	١٩	٠,١٩	%٣٥,٧٧	١٤٥٥٧,١٠	٨٠١١٩,١٩
						مايو/٢٠٢٣	٣١	٠,٣١	%٣٦,٥١	٢٤٢٤٢,٤١	
						يونيو/٢٠٢٣	٣٠	٠,٣٠	%٣٨,٤٣	٢٤٦٩٤,١٤	
						يوليو/٢٠٢٣	٢٠	٠,٢٠	%٣٨,٨١	١٦٦٢٥,٥٤	
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم مسافة نقل لا تقل عن ٨٠ كم	م ^٣	٢٢٢,٨	٢,٤٩٢,٠	٥٥٥,٢١٧,٦	أبريل/٢٠٢٣	١٩	٠,١٩	%٢٩,٩٢	٣١٥٦٣,٠١	١٧٥٢٤٦,١١
						مايو/٢٠٢٣	٣١	٠,٣١	%٣٠,٦٧	٥٢٧٨٨,٤٢	
						يونيو/٢٠٢٣	٣٠	٠,٣٠	%٣٢,٥٩	٥٤٢٨٣,٦٢	
						يوليو/٢٠٢٣	٢٠	٠,٢٠	%٣٢,٩٧	٣٦٦١١,٠٥	
٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة لمسافة لا تقل عن ١٢٠ كم	م ^٣	٣٧٦,٤	١٨,٣٣٨,٠	٦,٩٠٢,٤٢٣,٢	أبريل/٢٠٢٣	١٩	٠,١٩	%٣٧,٥١	٤٩١٩٢٨,٨٠	٢٧٨١٦٦٢,٧٤
						مايو/٢٠٢٣	٣١	٠,٣١	%٣٨,٧٩	٨٣٠٠٩,٤٩	
						يونيو/٢٠٢٣	٣٠	٠,٣٠	%٤١,٨٦	٨٦٦٨٠,٦٣١	
						يوليو/٢٠٢٣	٢٠	٠,٢٠	%٤٢,٩٥	٥٩٢٩١٨,١٥	
٧	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل ٢,٢ كجم/م ^٢	م ^٢	٣٣,٠	٢٦,٩٦٦,٠	٨٨٩,٨٧٨,٠	أبريل/٢٠٢٣	١٩	٠,١٩	%١٦,٢٣	٢٧٤٤١,١٧	١٥٢٨٧١,٢٥
						مايو/٢٠٢٣	٣١	٠,٣١	%١٦,٨٢	٤٦٤٠٠,٠٢	
						يونيو/٢٠٢٣	٣٠	٠,٣٠	%١٧,٦١	٤٧٠١٢,٢٥	
						يوليو/٢٠٢٣	٢٠	٠,٢٠	%١٧,٩٩	٣٢٠١٧,٨١	
٨	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٤,٤ كجم/م ^٢	م ^٢	١١,٠	٦٥,٩٨٥,٠	٧٢٥,٨٣٥,٠	أبريل/٢٠٢٣	١٩	٠,١٩	%١٦,٢٣	٢٢٣٨٢,٥٧	١٢٤٦٩٠,٤٧
						مايو/٢٠٢٣	٣١	٠,٣١	%١٦,٨٢	٣٧٨٤٦,٤٩	
						يونيو/٢٠٢٣	٣٠	٠,٣٠	%١٧,٦١	٣٨٣٤٥,٨٦	
						يوليو/٢٠٢٣	٢٠	٠,٢٠	%١٧,٩٩	٢٦١١٥,٥٤	
٩	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢	م ^٢	٤١,٠	٢٢٥,٠	٩,٢٢٥,٠	أبريل/٢٠٢٣	١٩	٠,١٩	%١٦,٢٣	٢٨٤,٤٧	١٥٨٤,٧٥
						مايو/٢٠٢٣	٣١	٠,٣١	%١٦,٨٢	٤٨١,٠١	
						يونيو/٢٠٢٣	٣٠	٠,٣٠	%١٧,٦١	٤٨٧,٣٦	
						يوليو/٢٠٢٣	٢٠	٠,٢٠	%١٧,٩٩	٣٣١,٩٢	
١٠	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم بعد الدمك	م ^٢	١٨٩,٦	٥٨,١٥٠,٠	١١,٠٢٥,٢٤٠,٠	أبريل/٢٠٢٣	١٩	٠,١٩	%٢٤,٨٥	٥٢٠٥٥٦,٧١	٢٨٧٤٣٩٠,٣٢
						مايو/٢٠٢٣	٣١	٠,٣١	%٢٥,٥٥	٨٧٣٢٥٤,١٣	
						يونيو/٢٠٢٣	٣٠	٠,٣٠	%٢٦,٦٥	٨٨١٤٦٧,٩٤	
						يوليو/٢٠٢٣	٢٠	٠,٢٠	%٢٧,١٧	٥٩٩١١١,٥٤	

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام الشؤون الإدارية والمالية
مهندس أحمد عبد الجواد

مدير عام المشروعات
م/محمود الشيخ

م/عبد الباقى

عن الشركة المنفذة

مدير المشروع

المكتب الفني

م/عبد بشري

شركة قش آية
للطرق والكباري

مستخلص التعويضات لاعمال الطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة	الكمية	قيمة الاعمال	الاشهر	عدد الايام	نسبة عدد الايام	نسبة التعويض	قيمة التعويض	قيمة التعويض للبند
١١	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك	م ^٢	١٦٨,٠	٣١,٩٠٧,٠	٥,٣٦٠,٣٧٦,٠	أبريل/٢٠٢٣	١٩	٠,١٩	%٢٢,٧١	٢٣١٢٩٤,٨٦	١٢٨٢٧٩١,٥٨
						مايو/٢٠٢٣	٣١	٠,٣١	%٢٣,٤١	٣٨٩٠٠٧,٨٥	
						يونيو/٢٠٢٣	٣٠	٠,٣٠	%٢٤,٥١	٣٩٤١٤٨,٤٥	
						يوليو/٢٠٢٣	٢٠	٠,٢٠	%٢٥,٠٣	٢٦٨٣٤٠,٤٢	
١٤	المتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات للمقالب العمومية (مسافة النقل ١٠ كم)	م ^٣	٨٨,٠	٢٨٦,٠	٢٥,١٦٨,٠	أبريل/٢٠٢٣	١٩	٠,١٩	%٣٥,٧٧	١٧١٠,٤٩	٩٤١٤,١٩
						مايو/٢٠٢٣	٣١	٠,٣١	%٣٦,٥١	٢٨٤٨,٥٤	
						يونيو/٢٠٢٣	٣٠	٠,٣٠	%٣٨,٤٣	٢٩٠١,٦٢	
						يوليو/٢٠٢٣	٢٠	٠,٢٠	%٣٨,٨١	١٩٥٣,٥٤	
٢٢	بالمتر الطولى إزالة حواجز نيو جيرسى قائمة،	م.ط	١١٠,٠	٨,١٧٣,٠	٨٩٩,٠٣٠,٠	أبريل/٢٠٢٣	١٩	٠,١٩	%٣٥,٧٧	٦١١٠,٧٨	٣٣٦٢٨٥,٧٧
						مايو/٢٠٢٣	٣١	٠,٣١	%٣٦,٥١	١٠١٧٥٣,١١	
						يونيو/٢٠٢٣	٣٠	٠,٣٠	%٣٨,٤٣	١٠٣٦٤٩,١٧	
						يوليو/٢٠٢٣	٢٠	٠,٢٠	%٣٨,٨١	٦٩٧٨٢,٧١	
٢٦	بالمتر المكعب نقل المخلفات أو الاتربة الزائدة أو الصخرية أو تكسير الخرسانة و الاسفلت للمقالب العمومية وتطهير وتمهيد الموقع العام والفئة تشمل عمل كل ما يلزم لنهو العمل على الوجه الاكمل طبقاً لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مسافة النقل ١٠ كم)	م ^٣	١٢٩,٦	٦,٠	٧٧٧,٦	أبريل/٢٠٢٣	١٩	٠,١٩	%٣٥,٧٧	٥٢,٨٥	٢٩٠,٨٦
						مايو/٢٠٢٣	٣١	٠,٣١	%٣٦,٥١	٨٨,٠١	
						يونيو/٢٠٢٣	٣٠	٠,٣٠	%٣٨,٤٣	٨٩,٦٥	
						يوليو/٢٠٢٣	٢٠	٠,٢٠	%٣٨,٨١	٦٠,٣٦	
اجمالى التعويض لمستخلص (4)											٩٤٨٢٦١٥,٤٥

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

روحيات الحيات فقط

عن الشركة المنفذ



مدير عام الشؤون الإدارية والمالية
مهندس / أحمد عبد الجواد

مدير عام المشروعات
م/احمد الشيع

م/عبدالله

مدير المشروع

المكتب الفني
م/عبدالله

شركة اتش آيه
للطرق والكباري

مستخلص التعويضات لاعمال الطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة -	الفئة	الكمية	قيمة الاعمال	الاشهر	عدد الايام	نسبة عدد الايام	نسبة التعويض	قيمة التعويض	قيمة التعويض للبند
١	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية مسافة لا تقل عن ٤٠ كم	م ^٣	٧٥,٣	٢٠,٥٢٠,٠	١,٥٤٥,١٥٦,٠	يوليو/٢٠٢٣	١١	٠,٠٨	%٣٨,٨١	٤٩٥٩٧,١٨	٧٤٣٥٦٦,٢٤
						أغسطس/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٣	%٤٨,١٧	١٧٣٤٨٣,٨٤	
						سبتمبر/٢٠٢٣	٣٠	٠,٢٣	%٤٨,٥٨	١٦٩٣١٦,٥٧	
						أكتوبر/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٣	%٤٨,٨٠	١٧٥٧٥٢,٧٨	
						نوفمبر/٢٠٢٣	٣٠	٠,٢٣	%٥٠,٣٣	١٧٥٤١٥,٨٧	
٢	بالمتر المسطح اعمال كشط المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالى باستخدام ماكينة كشط اتوماتيكي (مسافة النقل ١٠ كم)	م ^٢	١٩,٠	٢٥,٤٨٩,٠	٤٨٤,٢٩١,٠	يوليو/٢٠٢٣	١١	٠,٠٨	%٣٨,٨١	١٥٥٤٥,٠١	٢٣٣٠٥٢,٤٨
						أغسطس/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٣	%٤٨,١٧	٥٤٣٧٤,٢٣	
						سبتمبر/٢٠٢٣	٣٠	٠,٢٣	%٤٨,٥٨	٥٣٠٦٨,١٠	
						أكتوبر/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٣	%٤٨,٨٠	٥٥٠٨٥,٣٧	
						نوفمبر/٢٠٢٣	٣٠	٠,٢٣	%٥٠,٣٣	٥٤٩٧٩,٧٧	
٢	بالمتر المسطح اعمال كشط المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالى باستخدام ماكينة كشط اتوماتيكي (مسافة النقل ٣٠ كم)	م ^٢	٢٠,١	١٥٢,٠	٣,٠٥٥,٢	يوليو/٢٠٢٣	١١	٠,٠٨	%٣٨,٨١	٩٨,٠٧	١٤٧٠,٢٤
						أغسطس/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٣	%٤٨,١٧	٣٤٣,٠٣	
						سبتمبر/٢٠٢٣	٣٠	٠,٢٣	%٤٨,٥٨	٣٣٤,٧٩	
						أكتوبر/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٣	%٤٨,٨٠	٣٤٧,٥١	
						نوفمبر/٢٠٢٣	٣٠	٠,٢٣	%٥٠,٣٣	٣٤٦,٨٥	
٣	بالمتر المكعب تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الاماكن التى يحددها المهندس المشرف حتى ١٠ كم	م ^٣	١١١,٥	٢,٠٢٩,٠	٢٢٦,٢٣٣,٥	يوليو/٢٠٢٣	١١	٠,٠٨	%٣٨,٨١	٧٢٦١,٧٦	١٠٨٨٦٩,٠٠
						أغسطس/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٣	%٤٨,١٧	٢٥٤٠٠,٥٨	
						سبتمبر/٢٠٢٣	٣٠	٠,٢٣	%٤٨,٥٨	٢٤٧٩٠,٤٣	
						أكتوبر/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٣	%٤٨,٨٠	٢٥٧٣٢,٧٨	
						نوفمبر/٢٠٢٣	٣٠	٠,٢٣	%٥٠,٣٣	٢٥٦٨٣,٤٦	
٤	بالمتر المكعب أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتى على الساخن تدرج (3 د) لأستبدال المناسب	م ^٣	٢,٨٦٠,٠	١,٢٥٨,٠	٣,٥٩٧,٨٨٠,٠	يوليو/٢٠٢٣	١١	٠,٠٨	%٢٧,١٧	٨٠٨٤٩,٥٠	١٣٠٤٣٨٨,٤٠
						أغسطس/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٣	%٣١,٨٣	٢٦٦٩٢٧,٥٣	
						سبتمبر/٢٠٢٣	٣٠	٠,٢٣	%٣٢,٥٠	٢٦٣٧٥٤,٣٦	
						أكتوبر/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٣	%٣٨,٥٣	٣٢٣١١٣,٩٧	
						نوفمبر/٢٠٢٣	٣٠	٠,٢٣	%٤٥,٥٦	٣٦٩٧٤٣,٠٤	
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام المعدات بسبك لايزيد عن ٢٥ سم مسافة نقل لا تقل عن ٨٠ كم	م ^٣	٢٢٢,٨	٣,٧٩٢,٠	٨٤٤,٨٥٧,٦	يوليو/٢٠٢٣	١١	٠,٠٨	%٣٢,٩٧	٢٣٠٣٧,٩٣	٣٤٣٢١٨,٠٠
						أغسطس/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٣	%٤٠,٥٢	٧٩٧٩٢,٦٧	
						سبتمبر/٢٠٢٣	٣٠	٠,٢٣	%٤٠,٩٣	٧٨٠٠٠,٠٥	
						أكتوبر/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٣	%٤١,١٥	٨١٠٣٣,٢٨	
						نوفمبر/٢٠٢٣	٣٠	٠,٢٣	%٤٢,٦٩	٨١٣٥٤,٠٧	
٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة لمسافة لا تقل عن ١٢٠ كم	م ^٣	٣٧٦,٤	١٤,١٩٠,٠	٥,٣٤١,١١٦,٠	يوليو/٢٠٢٣	١١	٠,٠٨	%٤٢,٩٥	١٨٩٧٣٠,٠٩	٢٩١٣٣٢١,٧٦
						أغسطس/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٣	%٥٠,٥٠	٦٢٨٦٨٥,٥٠	
						سبتمبر/٢٠٢٣	٣٠	٠,٢٣	%٥٢,٢٣	٦٢٩٢٤٧,٧٢	
						أكتوبر/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٣	%٥٨,٠٦	٧٢٢٨٠١,٥٨	
						نوفمبر/٢٠٢٣	٣٠	٠,٢٣	%٦١,٦٦	٧٤٢٨٥٦,٨٧	
٧	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل ٢,٢ كجم/م ^٢	م ^٢	٣٣,٠	٢٧,٣٢٢,٠	٩٠١,٦٢٦,٠	يوليو/٢٠٢٣	١١	٠,٠٨	%١٧,٩٩	١٣٤١٥,٢٥	٢٢٤٦٠١,١٤
						أغسطس/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٣	%٢٠,١٢	٤٢٢٨٢,٨٧	
						سبتمبر/٢٠٢٣	٣٠	٠,٢٣	%٢٠,٥٣	٤١٧٥٢,٧٤	
						أكتوبر/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٣	%٢٦,٧١	٥٦١٣١,٩٨	
						نوفمبر/٢٠٢٣	٣٠	٠,٢٣	%٣٤,٩٢	٧١٠١٨,٣٠	
٨	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٤,٤ كجم/م ^٢	م ^٢	١١,٠	٨٣,٨٣٩,٠	٩٢٢,٢٢٩,٠	يوليو/٢٠٢٣	١١	٠,٠٨	%١٧,٩٩	١٣٧٢١,٨٠	٢٢٩٧٣٣,٤٨
						أغسطس/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٣	%٢٠,١٢	٤٣٢٤٩,٠٧	
						سبتمبر/٢٠٢٣	٣٠	٠,٢٣	%٢٠,٥٣	٤٢٧٠٦,٨٣	
						أكتوبر/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٣	%٢٦,٧١	٥٧٤١٤,٦٥	
						نوفمبر/٢٠٢٣	٣٠	٠,٢٣	%٣٤,٩٢	٧٢٦٤١,١٤	

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام الشؤون الإدارية والمالية
مهندس / أحمد عبد الجواد

روحيات الحيات فقط
مدير عام المشروعات
م/محمود الشيخ

م/هاني عيسى

عن الشركة المنفذ

مدير المشروع

المكتب الفني

م/أياد بشري

م/أياد بشري

مستخلص التعويضات لاعمال الطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة	الكمية	قيمة الاعمال	الاشهر	عدد الايام	نسبة عدد الايام	نسبة التعويض	قيمة التعويض	قيمة التعويض للبند
٩	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢	م ^٢	٤١,٠	١,٠٧٢,٠	٤٣,٩٥٢,٠	يوليو/٢٠٢٣	١١	٠,٠٨	%١٧,٩٩	٦٥٣,٩٦	١٠٩٤٨,٧٤
						أغسطس/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٣	%٢٠,١٢	٢٠٦١,١٨	
						سبتمبر/٢٠٢٣	٣٠	٠,٢٣	%٢٠,٥٣	٢٠٣٥,٣٤	
						أكتوبر/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٣	%٢٦,٧١	٢٧٣٦,٢٩	
						نوفمبر/٢٠٢٣	٣٠	٠,٢٣	%٣٤,٩٢	٣٤٦١,٩٦	
١٠	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم بعد الدمك	م ^٢	١٨٩,٦	٥٥,٤٤٩,٠	١٠,٥١٣,١٣٠,٤	يوليو/٢٠٢٣	١١	٠,٠٨	%٢٧,١٧	٢٣٦٢٤٥,٠٦	٣٨١١٤٦٨,٢٤
						أغسطس/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٣	%٣١,٨٣	٧٧٩٩٧١,٥٢	
						سبتمبر/٢٠٢٣	٣٠	٠,٢٣	%٣٢,٥٠	٧٧٠٦٩٩,٤١	
						أكتوبر/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٣	%٣٨,٥٣	٩٤٤١٥٠,٢٥	
						نوفمبر/٢٠٢٣	٣٠	٠,٢٣	%٤٥,٥٦	١٠٨٠٤٠٢,٠٠	
١١	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك	م ^٢	١٦٨,٠	١٢٦,٨٣١,٠	٢١,٣٠٧,٦٠٨,٠	يوليو/٢٠٢٣	١١	٠,٠٨	%٢٥,٠٣	٤٤١٠٩٩,٥٣	٧١٦٢٧٠,٤,٦٣
						أغسطس/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٣	%٢٨,٩٧	١٤٣٨٧٧٦,٢٠	
						سبتمبر/٢٠٢٣	٣٠	٠,٢٣	%٢٩,٦٤	١٤٢٤٥٦٥,٧٩	
						أكتوبر/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٣	%٣٥,٨٩	١٧٨٢٤٥٣,٥٠	
						نوفمبر/٢٠٢٣	٣٠	٠,٢٣	%٤٣,١٩	٢٠٧٥٨٠٩,٦٠	
١٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات للمقالب العمومية . (مسافة النقل ١٠ كم)	م ^٣	٨٨,٠	١٩,٠	١,٦٧٢,٠	يوليو/٢٠٢٣	١١	٠,٠٨	%٣٨,٨١	٥٣,٦٧	٨٠٤,٦١
						أغسطس/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٣	%٤٨,١٧	١٨٧,٧٣	
						سبتمبر/٢٠٢٣	٣٠	٠,٢٣	%٤٨,٥٨	١٨٣,٢٢	
						أكتوبر/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٣	%٤٨,٨٠	١٩٠,١٨	
						نوفمبر/٢٠٢٣	٣٠	٠,٢٣	%٥٠,٣٣	١٨٩,٨٢	
١٦	بالمتر الطولي ازالة بلدورات ونقل المخلفات للمقالب العمومية . (مسافة النقل ١٠ كم)	م.ط	١٩,٨	٨٠١,٠	١٥,٨٥٩,٨	يوليو/٢٠٢٣	١١	٠,٠٨	%٣٨,٨١	٥٠٩,٠٨	٧٦٣٢,١٢
						أغسطس/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٣	%٤٨,١٧	١٧٨٠,٦٧	
						سبتمبر/٢٠٢٣	٣٠	٠,٢٣	%٤٨,٥٨	١٧٣٧,٩٠	
						أكتوبر/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٣	%٤٨,٨٠	١٨٠٣,٩٦	
						نوفمبر/٢٠٢٣	٣٠	٠,٢٣	%٥٠,٣٣	١٨٠٠,٥٠	
١٧	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام	م ^٣	٩٩,٠	١١٤,٠	١١,٢٨٦,٠	يوليو/٢٠٢٣	١١	٠,٠٨	%٣٨,٨١	٣٦٢,٢٦	٥٤٣١,٠٩
						أغسطس/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٣	%٤٨,١٧	١٢٦٧,١٥	
						سبتمبر/٢٠٢٣	٣٠	٠,٢٣	%٤٨,٥٨	١٢٣٦,٧١	
						أكتوبر/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٣	%٤٨,٨٠	١٢٨٣,٧٢	
						نوفمبر/٢٠٢٣	٣٠	٠,٢٣	%٥٠,٣٣	١٢٨١,٢٦	
١٨	اعمال خرسانة عادية لزوم بلاطات الحماية	م ^٣	١,٦٦٠,٠	٩,٠	١٤,٩٤٠,٠	يوليو/٢٠٢٣	١١	٠,٠٨	%٥٧,٣٤	٧٠٨,٥٢	٩٩٧٥,٥٣
						أغسطس/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٣	%٥٩,٤٨	٢٠٧١,٢٥	
						سبتمبر/٢٠٢٣	٣٠	٠,٢٣	%٦٠,٧٧	٢٠٤٧,٩٠	
						أكتوبر/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٣	%٧٣,١٧	٢٥٤٧,٩٧	
						نوفمبر/٢٠٢٣	٣٠	٠,٢٣	%٧٧,١٥	٢٥٩٩,٩٠	
٢٢	بالمتر الطولى ازالة حواجز نيو جيرسى قائمة،	م.ط	١١٠,٠	٤,٥٤٨,٠	٥٠٠,٢٨٠,٠	يوليو/٢٠٢٣	١١	٠,٠٨	%٣٨,٨١	١٦٠٥٨,٢٤	٢٤٠٧٤٦,٧٧
						أغسطس/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٣	%٤٨,١٧	٥٦١٦٩,٤١	
						سبتمبر/٢٠٢٣	٣٠	٠,٢٣	%٤٨,٥٨	٥٤٨٢٠,١٦	
						أكتوبر/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٣	%٤٨,٨٠	٥٦٩٠٤,٠٣	
						نوفمبر/٢٠٢٣	٣٠	٠,٢٣	%٥٠,٣٣	٥٦٧٩٤,٩٥	
٢٦	بالمتر المكعب نقل المخلفات أو الاتربة الزائدة أو الصخرية أو تكسير الخرسانة و الاسفلت للمقالب العمومية وتطهير وتمهيد الموقع العام والفئة تشمل عمل كل ما يلزم لنهو العمل على الوجه الاكمل طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مسافة النقل ١٠ كم)	م ^٣	١٢٩,٦	١,٢٦٥,٠	١٦٣,٩٤٤,٠	يوليو/٢٠٢٣	١١	٠,٠٨	%٣٨,٨١	٥٢٦٢,٣٦	٧٨٨٩٣,٨٠
						أغسطس/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٣	%٤٨,١٧	١٨٤٠٦٩٧	
						سبتمبر/٢٠٢٣	٣٠	٠,٢٣	%٤٨,٥٨	١٧٨١,٢٦	
						أكتوبر/٢٠٢٣	٣١	٠,٢٣	%٤٨,٨٠	١٧٨١,٢٦	
						نوفمبر/٢٠٢٣	٣٠	٠,٢٣	%٥٠,٣٣	١٧٨١,٢٦	
اجمالى التعويض لمستخلص (5)											
١٧٤٣٠٨٢٦,٢٧											

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الشركة المنفذة

مدير عام الشؤون الادارية والاعمال

مهندس / احمد عبد الجواد

مدير عام المشروعات

م/احمد الشيوخ

مدير المشروع

المكتب الفني

م/عبد بشري

م/عبد الكباري

نسب التعويضات بحسب التعاقد في ٧-٥-٢٠٢٢

البند	يوليو-٢٢	أغسطس-٢٢	سبتمبر-٢٢	أكتوبر-٢٢	نوفمبر-٢٢	ديسمبر-٢٢	يناير-٢٣
اعمال الكشط والتكسير وازالة المخلفات	2.75%	4.20%	6.65%	9.43%	9.79%	15.49%	19.27%
اعمال الفرمة	2.50%	3.69%	5.69%	8.00%	8.36%	12.99%	16.16%
اعمال الاساس	2.18%	3.36%	5.37%	7.67%	8.03%	12.98%	16.16%
اعمال التشريب MCO	0.78%	1.17%	1.85%	2.73%	3.09%	4.51%	5.89%
اعمال الطبقة الرابطة	1.13%	1.89%	3.19%	4.73%	5.10%	8.09%	10.31%
اعمال الطبقة اللاصقة	0.78%	1.17%	1.85%	2.73%	3.09%	4.51%	5.89%
اعمال الطبقة السطحية	1.03%	1.68%	2.81%	4.16%	4.52%	7.09%	9.07%
اعمال البلدورات والتبليطات	0.92%	4.88%	5.57%	6.45%	7.65%	15.19%	21.09%

البند	فبراير-٢٣	مارس-٢٣	أبريل-٢٣	مايو-٢٣	يونيو-٢٣	يوليو-٢٣	أغسطس-٢٣
اعمال الكشط والتكسير وازالة المخلفات	27.28%	35.45%	35.77%	36.51%	38.43%	38.81%	48.17%
اعمال الفرمة	23.54%	29.61%	29.92%	30.67%	32.59%	32.97%	40.52%
اعمال الاساس	26.97%	36.21%	37.51%	38.79%	41.86%	42.95%	50.50%
اعمال التشريب MCO	9.76%	15.92%	16.23%	16.82%	17.61%	17.99%	20.12%
اعمال الطبقة الرابطة	19.36%	24.33%	24.85%	25.55%	26.65%	27.17%	31.83%
اعمال الطبقة اللاصقة	9.76%	15.92%	16.23%	16.82%	17.61%	17.99%	20.12%
اعمال الطبقة السطحية	17.02%	22.19%	22.71%	23.41%	24.51%	25.03%	28.97%
اعمال البلدورات والتبليطات	26.83%	38.11%	40.43%	44.25%	55.98%	57.34%	59.48%

البند	سبتمبر-٢٣	أكتوبر-٢٣	نوفمبر-٢٣	ديسمبر-٢٣	يناير-٢٤	فبراير-٢٤	مارس-٢٤
اعمال الكشط والتكسير وازالة المخلفات	48.58%	48.80%	50.33%	58.40%	71.45%	74.02%	62.58%
اعمال الفرمة	40.93%	41.15%	42.69%	49.20%	59.72%	62.29%	52.53%
اعمال الاساس	52.23%	58.06%	61.66%	71.11%	89.74%	92.31%	79.10%
اعمال التشريب MCO	20.53%	26.74%	34.96%	36.81%	39.71%	42.29%	47.22%
اعمال الطبقة الرابطة	32.50%	38.53%	45.56%	50.17%	58.25%	60.82%	62.42%
اعمال الطبقة اللاصقة	20.53%	26.74%	34.96%	36.81%	39.71%	42.29%	47.22%
اعمال الطبقة السطحية	29.64%	35.89%	43.19%	47.19%	54.25%	56.82%	59.06%
اعمال البلدورات والتبليطات	60.77%	73.17%	77.15%	83.15%	110.72%	113.29%	80.81%

البند	أبريل-٢٤	مايو-٢٤
اعمال الكشط والتكسير وازالة المخلفات	62.69%	62.62%
اعمال الفرمة	52.62%	52.56%
اعمال الاساس	78.40%	78.32%
اعمال التشريب MCO	47.28%	47.24%
اعمال الطبقة الرابطة	62.40%	62.34%
اعمال الطبقة اللاصقة	47.28%	47.24%
اعمال الطبقة السطحية	59.03%	58.98%
اعمال البلدورات والتبليطات	77.74%	75.73%