

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٣٥ / ١ / ١٦

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...


بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٢ } جارى عن عملية أستكمال أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات
من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } الخط الرئيسى لتنفيذ المسافة
من الكم ١ إلى الكم ٢ بطول ١ كم أتجاه الروبيكى بالأمر المباشر عقد رقم ٤٣٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ .
تنفيذ شركة الريادة للمقاولات العمومية والتوريدات .
نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص .

هذا للإحاطة واتخاذ اللازم ،،


وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ١٠ / ٣ / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية



م. سامى صالح



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٣٥ / ١ / ١٦

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٢ } جارى عن عملية أستكمال أعمال الجسر الترابى
لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } الخط الرئيسى
لتنفيذ المسافة من الكم ١ إلى الكم ٢ بطول ١ كم أتجاه الروبيكى بالأمر المباشر عقد رقم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٤٣٠
تنفيذ شركة الريادة للمقاولات العمومية والتوريدات .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم خو اطراجة والصرف وموافانا برقم وناريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف
لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ٣ / ١٠

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص

عدد { ١ } إستمارة ع.ع ح.

عدد { } حصر

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سماوى سامى صالح

م. م. م.

[illegible]

إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج } صاحب الحق أو : ع
يذهب بالهم
ويرسل إليه بالضم إن انتهى :

تقييد في السجل برقم :

(ب) الکاتب الموقوف

الاعتماد الإداري ونوع الخصم		بيانات		نوع الخصم	
قرش	جنييه	قسم	فروع	فصل	بند
٢٠٢٦					
إجمالي الأصل		بيانات الاستقطاعات			
قرش	جنييه	إضافي			
		عادي			
		دمغة توقيع			
		قرش			
		رسم الدمغة			
		صافي القيمة المطلوب صرفها			

المختتم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

علامة

Y. Y. June _____, 1959

(١) أقرار كاتبه المحضرات والتبازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) اقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : الإيرادات _____ جاری _____ بتاريخ _____ الإضاء :

الختم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المفوض بالسجل : _____

٢٠٢ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتاد بسحب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢٢ يبلغ

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ١٣٤٦ هـ - ٢٠٢٤

(١) رقم الملتبند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ « ج . ع ») ————— إحصاء الكتاب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: امضاءات م. ظفر الشطب

رقم : _____ إمضاء الكاتب المخطوط : _____

(٤) قبل في سجل الشيكات تحت رقم : امضاء الكاتب المنوط : _____

[illegible]

الختم ذو التاريخ

()

[illegible]

..... القيمة
..... رقم التصديق : (عدد المحقات)
..... حذف بند فرع نوع الميزانية رقم المستند

[illegible]

مشروع أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبس) اتجاه الروبيكي					
مقايضة متعلقة لقطاع شركة الريادة للمقاولات العمومية والتوريدات الخط الرئيسي					
بطول 1 كم من المحطة 1,000 الي المحطة 2,000 (استكمال 1)					
م	البن	الوحدة	السعر	الكمية	اجمالي
1	أعمال الازالة والتطوير				
5_1	القيام باختبار (plate load test) طبقا لتعليمات الاستشاري العام للمشروع. وطبقا لملاحق 1 الخصائص الفنية لجسر السكة ومادة التزليط في كراسة الشروط الخاصة والمواصفات الفنية الخاصة بسكة حديد مصر	العدد	2750.00	43.00	118250
3	أعمال الردم				
2_3	بالمتر المكعب أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية لاستكمال المتسوية التصميمية لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف ورشها بالسياد الاصطناعية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالوزن اسات أو جسر ل اقصى كثافة جافة لا تقل عن 95 % من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية المقننة وجميع مشتقاته طبقا لاصول الصناعة والشروط وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف. - السعر يشمل قيمة المادة المحجورية مع تقديم الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر. - مسافة النقل حتى 2 كم - يتم تشغيل الرمة - اعلي طبقة الردم العاوية بمسافة لا تقل عن 50 سم - باستخدام الات التسوية بمسك لا يزيد عن 25 سم - يتم تشغيل الجزء العلوي - جزء من الجسر بارتفاع لا يقل عن 1.50 متر من قاع الرمة - باستخدام الات التسوية بمسك لا يزيد عن 25 سم - يتم تشغيل الجزء السفلي - باقي الارتفاع - على طبقات باستخدام الات التسوية بمسك لا يزيد عن 50 سم (على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 %) للجزء الفرمة (على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 10 %) للجزء السفلي مسافة النقل = 35 كم - 2 كم = 33 كم * 1.65 جنيه مسافة النقل = 50 كم - 2 كم = 48 كم * 1.65 جنيه مدقات بطول 3.6 كم = 0.25 * 3.6 = 0.9 جنيه يتم احتساب علاوة 1.65 جنيه لكل 1 كم زيادة و ذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 1.45 جنيه لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم . في حالة وجود مدقات في مسافات النقل يتم إضافة 3 جنيه على مسافة 12 كم في المدق وعدد التغير في طول المدق يتم احتسابها نسبة وتناسب يتم زيادة مبلغ 6 جنيه في حالة استخدام بلتوزر في التحجير للأرض المتماسكة و ذلك طبقا لتحليل التربة في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على كل 1 %	3م	139.50	12600.00	1757700
		126.00	15074.14	1899341.485	
		54.45	12600.00	686070	
		79.20	15074.14	1193871.79	
		0.90	15074.14	13566.72489	
5	أعمال طبقات الأساس السكة الحديد				
1_5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرض وتشغيل طبقة أساس سكة (Subballast) من الاحجار الصلبة المنترجة من ناتج تكسير الكسرات مطابقة لمواصفات الهيئة الترمية للسكة الحديد و اقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 50 مم و الا يزيد نسبة المر من منخل 200 عن 5 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع بنسبة تحمل كاليفورنيا لاقل عن 80% ولا يقل معادل المرونة (cv2) من تجرية لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجوس عن 30% ولا يزيد الامتصاص عن 10% والفئة تشمل أعمال الفرد الخلط الجيد وازضافة المياه المطلوبة للوصول الي الخاطئة المتجانسة ذات التدرج الذي يحقق المواصفات والدمك على طبقات حتى الوصول للمناسيب التصميمية والانحدارات والقطاعات الطولية والعرضية باستخدام المعدات بمختلف أنواعها للوصول الي اقصى كثافة جافة لا تقل عن 98 % من الكثافة الجافة القصوى وكل ما يلزم لنمو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الرابع) وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة النقل 20 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجورية و على الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر -القيام باختبار (plate load test) طبقا لتعليمات الاستشاري العام للمشروع لكل 50 متر بطولي يتم احتساب علاوة 1,5 جنيه لكل 1 كم زيادة او نقصان وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 1.2 جنيه لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم . مسافة نقل (1.5*80) كم مسافة نقل (1.2*22) كم	3م	395	8000	3160000
		120	8000	960000	
		26	8000	211200	
الإجمالي					10000000.00

م.س.س
م.س.س
م.س.س



مهندس الهيئة

م.س.س

مهندس الشركة

م.س.س