

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٨) جارى تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٣ من
الكم ١٥٧ حتى الكم ب ١٦٠.٦٠٠ بطول ٣.٦ كم ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى
السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر
تنفيذ شركة / كونكورد للتشييد والرصف
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٣/٣

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع ح

عدد (١) كشف المعدات

عدد (١) كشف المهندسين

خطاب محملات



يعتمد ،،،

مهندس / رئيس الإدارة المركزية

طارق يوسف الجزار

Handwritten signature and initials in blue ink.

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	
المنطقة الاولى المركزية	
قسم المتحولات العامة	
رقم الصادر /	١٠٢٨
عدد المرفقات /	١٠
التاريخ	٢٠٢٥ / ٣ / ٥
التوقيع /	ع

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

ايماء الي العقد (رقم العقد ١٣٦١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٧)
تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٣ من الكم ١٥٧ حتى الكم ب ١٦٠.٦٠٠ بطول ٣.٦ كم ضمن مشروع
الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر
تنفيذ شركة / كونكورد للتشييد و الرصف
برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل (٥) سيارة ملاكى سيدان حديثة الصنع مكيفة لا يقل
سنة الصنع عن سنتين لجهاز الاشراف داخل الموقع المنصوص عليها بكراسه الشروط ولا يشمل
عمالة او محملات اخري

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٣/٣



يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



جمهورية مصر العربية
استمارة لاعتماد الصرف

(أ)

مصلحة: الهيئة العامة للغمر والكمار
القصور

قسم: _____
المبلغ المستحق إلى: شركة كونكوردي للتسيير والصرف

الطلبات طيه ، أو :
بموجب (م) (١٨) جاره

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج : _____
يسحب باسم : _____
ويرسل إليه بالعنوان الآتي : _____

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	جنيه
٥٤٥٦٩٨٢٦٤		
٥٤٥٦٩٨٢٦٤		

رقم : _____

الختم ذو التاريخ



رئيس الإدارة المركزية ٢٠١


الجملة

تقيد في السجل برقم : _____

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم	
	بيانات	نوع الخصم
١	م (١٨) جاره مع كملية تنفيذ كوبر صاير اكسوبر لا تحت مشروع القطار الكهربائي السريع مديريته ح/ ١٢١ ١٢١ ٢٠٢٤	قسم فرع فصل بند
	إجمالي الأصل	قرش جنيه
	بيانات الاستقطاعات	قرش جنيه
	عادي إضافي دمغة توقيع	قرش جنيه قرش
	رسم الدمغة	صافي القيمة المطلوب صرفها

الختم ذو التاريخ



رواجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١

- (١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
الإيرادات : _____
بتاريخ : _____
الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____
توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

رواجع في سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع ح ») : _____
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____


(د)

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب : _____
رقم : _____
إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل : _____
تحت رقم : _____
إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف : _____
رقم : _____
إمضاء الكاتب المنوط : _____



الهيئة العامة للطرق والكبارى

تنفيذ: كونكورد للتشييد و الرصف

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفترة بعد المعاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى النهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
أولاً : أعمال الكبارى											
ثانياً - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة											
١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	م.ط	٨٠٥,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٤٤٢٧٥٠٠,٠٠			١-إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
١-أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم ٢	م	٥٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٧٣١٣,٠٠	٠٠,٠٠	٧٣١٣,٠٠	٣٦٥٦٥٠,٠٠		٤٤٢٧٥٠٠,٠٠	٢-مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
٤	بالمتر المكعب توريد و ردم من ناتج الحفر حول الاساسات و حول جسم الكوبرى على طبقات بسمك ٢٥ سم	م ٣	٥١,٠٠	١٩٩٣٣,٢٩	١٠٠٢٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٠٢٤,٠٠	٥١١٢٢٤,٠٠		٣٦٥٦٥٠,٠٠	٣-التقارير الشهرية و النصف شهرية متواجدة
٧	بالمتر المكعب أعمال الحفر فى جميع انواع التربة ماعدا الصخرية لزوم اعمال الكباري وطريق الخدمة	م ٣	١٠١,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٣٠٠٠,٠٠		٥١١٢٢٤,٠٠	٤-مكتب الموقع متواجد
٨	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية قبل تنفيذ الاعمال	م ٣									٥-الحد الأدنى من المعدات متواجدة
٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعلق المطلوب و تشوينها داخل الموقع										٦-لوحات المشروع متواجدة
٩-أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم ٢	م ٣	٨١,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٣١٤٩٩,٠٠	٥١٤,٠٠	٣٢٠١٣,٠٠	٢٥٩٣٠٥٣,٠٠		٢٥٩٣٠٥٣,٠٠	٧-البرنامج الزمني متواجد
١٠	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة أحلال سن ورمل	م ٤	١٥٨,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٣٣٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٣٨٠,٠٠	٥٣٤٠٤٠,٠٠		٥٣٤٠٤٠,٠٠	٨-الآمن الصناعي موجود
١١	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الي الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والاوناش اللازمة للتركيب بالموقع وتكلفة النقل وكارات الطريق والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٥٠٥٥٧,٠٠	٠٥,٠٠	٠٥,٠٠	٠٥,٠٠	٠٥,٠٠	٧٥٢٧٨٥,٠٠		٧٥٢٧٨٥,٠٠	٩-التقرير المبني موجود
١٢	بالعدد نقل داخلي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق داخل الموقع والسعر يشمل المعدات والاوناش اللازمة للتركيب بالموقع وتكلفة النقل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٥٠٧٦٢,٠٠	٠٥,٠٠	٠٥,٠٠	٠٥,٠٠	٠٥,٠٠	٢٥٣٨١٠,٠٠		٢٥٣٨١٠,٠٠	١٠-وسائل الانتقال تراجع بمعرفة الادارة
١٣	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر فى جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة فى مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة.										١١-وثيقة التأمين سارية حتى تاريخه
١٣-أ	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ٢.	م.ط	٦٥١٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٣٤٣٣٧,٠٠	١٦٢٠,٠٠	٣٥٩٥٧,٠٠	٢٣٤٠٨٠٠٧٠,٠٠		٢٣٤٠٨٠٠٧٠,٠٠	
١٤	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة ١٥٠ ٪ من الحمل التصميمي										
١٤-أ	قطر ١٢٠ سم	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠	٠٨,٠٠	٠٥,٠٠	٠٠,٠٠	٠٥,٠٠	٣٢٦٢٠٧٠,٠٠		٣٢٦٢٠٧٠,٠٠	
١٧	بالعدد عمل اختبار " Sonic Coring Test " على طول الخازوق بنسبة ١٠ ٪ من إجمالي عدد الخوازيق ...										
١٧-أ	قطر ١٢٠ سم باستخدام ماسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ .	عدد	٦٤٩١٥,٠٠	١٣٠,٠٠	٧٧,٠٠	٠٤,٠٠	٨١,٠٠	٥٢٥٨١١٥,٠٠		٥٢٥٨١١٥,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمر سابق الصب على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ٢ و لا يقل محتوى الاسمنت ٣٠٠ كجم/م ٣	م ٣	١٩٢٤,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٣٨٨٤,٠٠	٣٩٦,٠٠	٤٢٨٠,٠٠	٨٢٣٤٧٢٠,٠٠		٨٢٣٤٧٢٠,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ٣ اسمنت بورتلاندى عادى وعلى ان تحقق الخرسانه رتيه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم ٢	م ٣	٣٤٦٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	٣٠٢٢٨,٠٠	١٠٨٨,٠٠	٣١٣١٦,٠٠	١٠٨٣٥٣٣٦٠,٠٠		١٠٨٣٥٣٣٦٠,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمه و التيجان و الاكتاف باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ٢ ومحتوي اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ٣ اسمنت بورتلاندى عادى										
٢٠ - ب	ارتفاع حتى ٩ م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	م ٣	٤٣٦٨,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	١٥,٠٠	٧٤,٠٠	٨٩,٠٠	٣٨٨٧٥٢,٠٠		٣٨٨٧٥٢,٠٠	
٢٠ - ج	ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	م ٣	٤٥٦٩,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٢٤١,٠٠	٠٠,٠٠	٢				

المقاول (كونكور) مدير المكتب الفني م/احمد سعيد	الاستشاري العام للمشروع Systra م/اميرة حسن	مدير المشروع م/راشد شحاتة ابراهيم	الهيئة العامة للطرق والكباري أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول	رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية م / طارق يوسف الجزائر
مدير المشروع م/محمد صابر	م / لويس سوسه	مدير عام المشروعات م/جهاد محمد سعد	تحريراً في ٢٠٢٤ / / المحاسب /	مدير عام الشؤون المالية والإدارية م / مصطفى عبدالجواد
م / باهر ميخائيل	م / لويس سوسه	مدير عام المشروعات م/جهاد محمد سعد	قرش جنيه على الحساب	م / طارق يوسف الجزائر
م / باهر ميخائيل	م / لويس سوسه	مدير عام المشروعات م/جهاد محمد سعد	يدفع المقاول مبلغ نهاية	م / طارق يوسف الجزائر
م / باهر ميخائيل	م / لويس سوسه	مدير عام المشروعات م/جهاد محمد سعد	ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط وأُعدت من	م / طارق يوسف الجزائر
م / باهر ميخائيل	م / لويس سوسه	مدير عام المشروعات م/جهاد محمد سعد	يعتمد مدير المصلحة	م / طارق يوسف الجزائر

تفنيذ: بكونكورڊ للتشييد و الرصف												
رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بعد المفاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهاسى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستهقطاع	ملاحظات
٢٣	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالبر	م.ط	٦٥١٧,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	١١٨٧,٠٠	٥٧٧,٠٠	١٧٦٤,٠٠	جارى	١١٤٩٥٩٨٨,٠٠	٤٥٩٨٣٩٥,٢٠	٦٨٩٧٥٩٢,٨٠	حجز ٤٠% من إجمالى الكمية لحين اعمال الرفع
٢٣-ب	ارتفاع أعلى من ١٢ م من منسوب الارض الطبيعية											
٢٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم٣.	م٣	٩٥٣٤,٠٠	١٣٣٧٥,٠٠	٣٣٥٥,٠٠	٥٥٢,٠٠	٣٩٠٧,٠٠	جارى	٣٧٢٤٩٣٣٨,٠٠	٩٣١٢٣٣٤,٥٠	٢٧٩٣٧٠٠٣,٥٠	حجز ٢٥% من إجمالى الكمية لحين اعمال الرفع
٢٤-ب	ارتفاع أكبر من ٩ م من منسوب الارض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة											
٢٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة للبريخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت لا يقل ٥٠٠ كجم /م٣	م٣	٥٨٢٥,٠٠	٣٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	٥٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	جارى	١٧٠٠٩٠٠,٠٠		١٧٠٠٩٠٠,٠٠	
٢٧	بالطن توريد وترتيب ورص حديد تسليح B500 DWR..	طن	٤٤٤٤٢,٠٠	٢١٢٧٩,٢٩	١٠٨٩٨,٠٠	٦٥١,٠٠	١١٥٤٩,٠٠	جارى	٥١٣٢٦٠٦٥٨,٠٠		٥١٣٢٦٠٦٥٨,٠٠	
٢٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm	طن	١٢٤٢٩٣,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١١٢,٠٠	١٣,٠٠	١٢٥,٠٠	جارى	١٥٥٣٦٦٢٥,٠٠		١٥٥٣٦٦٢٥,٠٠	
٣٢	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البينومين و الدهان وجهان على البارد لزوم الاساسات و رقاب الاعددة	م٢	٦٤,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	١٧١٣١,٠٠	٣٢٦٦,٠٠	٢٠٣٩٧,٠٠	جارى	١٣٠٥٤٠,٨٠		١٣٠٥٤٠,٨٠	
٣٧	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجداول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركائز ويجب ان ترقى الكتالوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن ويجب ان تورد الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العالمية والبند شامل كل ما يلزم لنهـو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .											
٣٧-أ	Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٢٠,٣٠	٠٠,٠٠	٢٠,٣٠	جارى	١٨٢٧٠٠٠٠,٠٠		١٨٢٧٠٠٠٠,٠٠	
٣٧-ب	Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٢٠,٣٠	٠٠,٠٠	٢٠,٣٠	جارى	١٨٢٧٠٠٠٠,٠٠		١٨٢٧٠٠٠٠,٠٠	
٣٧-ج	Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٢٠,٤٥	٠٠,٠٠	٢٠,٤٥	جارى	١٨٤٠٥٠٠٠,٠٠		١٨٤٠٥٠٠٠,٠٠	
٣٧-د	Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٢٠,٤٥	٠٠,٠٠	٢٠,٤٥	جارى	١٨٤٠٥٠٠٠,٠٠		١٨٤٠٥٠٠٠,٠٠	
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة												
السابق												
الباقى												
١٠.٦٠٠٩٦٦١٧,٣٠												
١٠.٥٥٢٦٧٨٠,٩٠												
٥٤٥٦٩٨٣٦,٤٠												

المقاول (كونكوردي)	الإستشاري العام للمشروع Systra	الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المكتب الفني م/ أحمد سعيد	م/ اميرة حسن	أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول
م/ لويس سوسة	م/ راشد شحاتة ابراهيم	تحريراً في / / ٢٠٢٤ المحاسب /
م/ باهر ميخائيل	م/ جهاد محمد سعد	قرش جنيه على الحساب
م/ محمد صابر		يدفع المقاول مبلغ نهائياً
		ملاحظة : الفئات
		غير الواردة بصك الشروط وأعمدت من
		يعتمد مدير المصلحة

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية م / طارق يوسف الجزار



تم التنفيذ طبقاً للمواصفات الفنية المعمدة وطبقاً للمواصفات المعمدة.