

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ و المناطق

تَحِيَّة طَيِّبَةٍ وَبَعْدُ،،

بخصوص عملية: اعمال رفع كفاءة طريق أبو المطامير / جناكليس بتقنية FDR بطول ٦ كم - مبادرة حياة كريمة - مركز أبو المطامير محافظة البحيرة

عقد رقم: ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٨٣

تنفيذ شركة: الصفا للمقاولات

وبالإحالة إلى قرار مجلس الوزراء رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٤ وقرار رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن العمل بنسب التعويضات على كافة أنواع العقود خلال الفترة من ١-٣-٢٠٢٢ حتى ٣١-١٢-٢٠٢٣

-نتشرف بأن نعرض الآتي:

تم تحرير مستخلصات فروق أسعار للعملية عاليه طبقا للأرقام القياسية عن المستخلص رقم (١) جاري بقيمة (٨٣٢٦٨,٩٧) جنيه (مرفق ٢)

-بناءً على قرار مجلس الوزراء المشار إليه بعاليه تم عمل كشف التعويضات عن مستخلص رقم (١) جاري للعملية عاليه بقيمة (٨٦٨٦٦١,٣٩) جنيه (مرفق ٣) ليصبح صافي المستحق للشركة عن الفرق بين كشف التعويضات وكشف فروق الأسعار طبقاً للأرقام القياسية لنفس المستخلص بقيمة (٧٨٥٣٩٢,٤١) جنيه.

*برجاء التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة في حالة إستحقاقها.

وتفضلوا بقبول فائق التحية الاحترام

مهندس الهيئة

مهندس / امیر مہال

التوقيع

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس / سعد علی مصطفیٰ

التوقيع /

٢٠٠٢

التوقيع) (
 مهندس / مجدى عبد السلام حامد

رئيس الإدارة المركزية

عملية : اعمال رفع كفاءة طريق أبو المطامير / جناكليس بتقنية FDR بطول ٦ كم - مبادرة
حياة كريمة - مركز أبو المطامير محافظة البحيرة

الهيئة العامة
للطرق والكباري
محافظات البحيرة
(GARB)



عقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٨٣ تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات

نتشرف بأن نرفق طيه كشف التعويضات وذلك للأعمال المدرجة بالمستخلص .

قيمة التعويض = اجمالي قيمة الاعمال × نسبة التعويض

تعويضات عن مستخلص رقم (١) جارى للعملية عاليه - وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية بالمستخلص	الكمية الممثلة	سعر البند بالمفاوضة	اجمالي قيمة الاعمال	الفترة من ----- إلى	عدد الايام	نسبة الايام	نسبة التعويض %	قيمة التعويض
١	اصال حفر وقطع فرمة	م ٣	٤٦٠,٠٠	٤٦٠,٠٠	٢٣,٠	١٠٥٨٠,٠	٢٠٢٣/٠٥/٠٩	١	١,٠٠	٧,٢٦	٧٦٨,١١
٤	تكسير	م ٣	٥١٠٠,٠٠	٥١٠٠,٠٠	٩٤,٠	٤٧٩٤٠٠,٠	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٦	١,٠٠	٨,٠٩	٣٨٧٨٣,٤٦
٦	طبقة اسس	م ٣	٨٧٠٠,٠٠	٨٧٠٠,٠٠	٤٠٨,٠	٣٥٤٩٦٠٠,٠	٢٠٢٣/٠٥/١٤	١١	١,٠٠	٨,٢٦	٢٩٣١٩٦,٩٦
٩	FDR	م ٣	١٧٠٠٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	٦٣,٠	١٠٧١٠٠٠,٠	٢٠٢٣/٠٦/١٨	١٤	١,٠٠	٩,٨٨	١٠٥٨١٤,٨٠
بنود الأسفلت تخضع لمذكرة عرض البيتومين بتاريخ شهر ٤ / ٥ / ٢٠٢٣ وبناءا عليه الرقم القياسي الذي سيتم استخدامه هو الرقم القياسي الخاص ب شهر ٥											
٧	تشريب	م ٣	٥٠٨٠٠,٠٠	٥٠٨٠٠,٠٠	٣١,٥	١٦٠٠٢٠٠,٠	٢٠٢٣/٠٩/٠٣	١٠	١,٠٠	٢,٨٢	٤٥١٢٥,٦٤
٨	رابطة	م ٣	٥٠٨٠٠,٠٠	٥٠٨٠٠,٠٠	١٦٦,٢٥	٨٤٤٥٥٠٠,٠	٢٠٢٣/٠٩/٠٤	١٠	١,٠٠	٤,٦١	٣٨٩٣٣٧,٥٥
الإجمالي						٨٧٣٠٢٦,٥٢					
الاجمالي بعد خصم نسبة ٠,٥ % طبقا للمفاوضة						٨٦٨٦٦١,٣٩					

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)
المهندس /
مجدي عبدالسلام عامر

مدير عام التنفيذ والصيانة
محمد نصار

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

٢٠٢٣/٠١/٠١

تاريخ القائمة الموحدة

تتفيذ : شركة الصفا للمقاولات

عقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٨٣

نتشرف بأن نرفق طيه كشف التعويضات وذلك للأعمال المدرجة بالمستخلص .

قيمة التعويض = إجمالي قيمة الاعمال × نسبة التعويض

رقم البند بالمعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية بالمستخلص	الكمية الممثلة	سعر البند بالمفاوضة	إجمالي قيمة الاعمال	الفترة من ----- إلى	عدد الايام	نسبة الايام	نسبة التعويض	قيمة التعويض
	إجمالي مستخلص ١ جاري بعد خصم نسبة ٠,٥ % طبقا للمفاوضة (بناء على قانون التعويضات)										
	إجمالي قيمة فروق الأسعار طبقا للأرقام القياسية (بعد خصم ٠,٥ % طبقا للمفاوضة) - محرر سابقا										
	صافي المبلغ المستحق عن قيمة التعويضات بعد خصم فروق الأسعار طبقا للأرقام القياسية										



رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة) كفر الشيخ
المهندس /
مجدي عبدالسلام عامر

مدير عام التنفيذ والصيانة
م. الدامعة بكتبة المنطقة

١٣ محمد نصار

مهندس الهيئة

مهندس الشركة