



السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ و المناطق

تَحِيَّة طَيِّبِهِ وَبَعْدُ،،

بخصوص عملية: اعمال رفع كفاءة طريق أبو المظامير / جناكليس بتقنية FDR بطول ٦ كم - مبادرة حياة كريمة - مركز أبو المظامير محافظة البحيرة

عقد رقم: ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٨٣

تنفيذ شركة: الصفا للمقاولات

وبالإحالة إلى قرار مجلس الوزراء رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٤ وقرار رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن العمل بنسب التعويضات على كافة أنواع العقود خلال الفترة من ٢٠٢٢-٣-١ حتى ٢٠٢٣-١٢-٣١

-نتشرف بأن نعرض الآتي:

تم تحرير مستخلصات فروق أسعار للعملية عاليه طبقا للأرقام القياسية عن المستخلص رقم (٢) ختامي بقيمة (٩٧٨٣٦,٥٥) جنيه (مرفق ٢)

-بناءً على قرار مجلس الوزراء المشار إليه بعاليه تم عمل كشف التعويضات عن مستخلص رقم (٢) ختامي للعلنيه عاليه بقيمة (٣١٨٩٠٥,٩٩) جنيه (مرفق ٣) ليصبح صافي المستحق للشركة عن الفرق بين كشف التعويضات وكشف فروق الأسعار طبقاً للأرقام القياسية لنفس المستخلص بقيمة (٢٢١٠٦٩,٤٤) جنيه.

*برجاء التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللائم نحو المراجعة والصرف للشركة في حالة إستحقاقها.

وتفضلوا بقبول فائق التحية الاحترام

مهندس الهيئة

مهندس / أمير هلال
التوقيع

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس / سعد علی مصطفیٰ

التوقيع /

التوقيع)
مهندس / مجدي عبدالسلام عامر

رئيس الإدارة المركزية

المصاحفة : المصحف العباسي للعلماء الكبار

الطلبات طيه ، أو : الطلبات من صحتك } موجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في : أصرف الكنتور

شيك على الخارج
يسحب باسم
صاحب الحقول: موتة الصفا القطار

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

[illegible]

رقم : _____

المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

२.२ —

تقيد في السجل برقم :

(ب) الکاتب المنوط

[illegible]

المختتم ذو التاريخ



رواج

(ليس المصلحة)

علامة

سنة ۲۰۲

۵۰۹۲۰ فی

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري بتاريخ الإيرادات : الإمضاء :

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____


٢٠٢ سنة _____ روجع فى (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنة ۲۰۲ بمبلغ



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

(٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
إذن صرف

(٤) قيد في سجل الشكايات تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أذكر كيف كشف الشبكات

رقم : _____ امضاء الكاتب النقط : _____

عملية : اعمال رفع كفاءة طريق أبو المطامير / جناكليس بتقنية FDR بطول ٦ كم - مبادرة حياة كريمة - مركز أبو المطامير محافظة البحيرة

٢٠٢٣/٠١/٠١

تاريخ القائمة الموحدة

تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات

عقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٨٣

نتشرف بأن نرفق طيه كشف التعويضات وذلك للأعمال المدرجة بالمستخلص.

٢٠٢٣/١٢/١٦	الأعمال بالمستخلص المستحق للتعويضات حتي تاريخ
٢٠٢٣/٠٩/١٣	الأعمال بالمستخلص الذي يسبقه حتي تاريخ
٩٤	

قيمة التعويض = اجمالي قيمة الاعمال × نسبة التعويض

قيمة التعويضات عن مستخلص رقم (٢) ختامي للعملية عالياه - وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

رقم بند مخطط	بيان البند	الوحدة	الكمية بالمستخلص	الكمية الممثلة	سعر البند بالمفاوضة	اجمالي قيمة الاعمال	الفترة من ----- إلى	عدد الايام	نسبة الايام	نسبة التعويض (%)	قيمة التعويض
١	اعمال تطهير الموقع من الأشجار	م ٢	١٥٦٠٤	٢٨٢٢,٠٠	٦	١٦٩٣٢,٠	٢٠٢٣/٠٩/١٣ - ٢٠٢٣/٠٩/٣٠	١٧	٠,١٨	١٣,٩٣	٢٣٥٨,٦٣
		م ٢	١٥٦٠٤	٥١٤٦,٠٠	٦	٣٠٨٧٦,٠	٢٠٢٣/١٠/٠١ - ٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٠,٣٣	١٤,١٣	٤٣٦٢,٧٨
		م ٢	١٥٦٠٤	٤٩٨٠,٠٠	٦	٢٩٨٨٠,٠	٢٠٢٣/١١/٠١ - ٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٠,٣٢	١٥,٥٦	٤٦٤٩,٣٣
		م ٢	١٥٦٠٤	٢٦٥٦,٠٠	٦	١٥٩٣٦,٠	٢٠٢٣/١٢/٠١ - ٢٠٢٣/١٢/١٦	١٦	٠,١٧	١٩,١٨	٣٠٥٦,٥٢
٢	اعمال حفر وقطع فرمة	م ٣	٢٠	٣,٦٢	٢٣	٨٣,٢	٢٠٢٣/٠٩/١٣ - ٢٠٢٣/٠٩/٣٠	١٧	٠,١٨	١٣,٩٣	١١,٥٩
		م ٣	٢٠	٦,٦٠	٢٣	١٥١,٧	٢٠٢٣/١٠/٠١ - ٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٠,٣٣	١٤,١٣	٢١,٤٤
		م ٣	٢٠	٦,٣٨	٢٣	١٤٦,٨	٢٠٢٣/١١/٠١ - ٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٠,٣٢	١٥,٥٦	٢٢,٨٤
		م ٣	٢٠	٣,٤٠	٢٣	٧٨,٣	٢٠٢٣/١٢/٠١ - ٢٠٢٣/١٢/١٦	١٦	٠,١٧	١٩,١٨	١٥,٠٢
٣	تكمير	م ٣	٨٧٣,٦٦	١٥٨,٠٠	٩٤	١٤٨٥٢,٢	٢٠٢٣/٠٩/١٣ - ٢٠٢٣/٠٩/٣٠	١٧	٠,١٨	١٥,٧٤	٢٣٣٧,٧٤
		م ٣	٨٧٣,٦٦	٢٨٨,١٢	٩٤	٢٧٠٨٣,٥	٢٠٢٣/١٠/٠١ - ٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٠,٣٣	١٥,٩٤	٤٣١٧,١٠
		م ٣	٨٧٣,٦٦	٢٧٨,٨٣	٩٤	٢٦٢٠٩,٨	٢٠٢٣/١١/٠١ - ٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٠,٣٢	١٧,٣٧	٤٥٥٢,٦٤
		م ٣	٨٧٣,٦٦	١٤٨,٧١	٩٤	١٣٩٧٨,٦	٢٠٢٣/١٢/٠١ - ٢٠٢٣/١٢/١٦	١٦	٠,١٧	٢١,٨٢	٣٠٥٠,١٢
٤	رفع لترية	م ٣	٨١٥,٦٨	١٤٧,٥٢	٣٥٢,٤	٥١٩٨٤,٨	٢٠٢٣/٠٩/١٣ - ٢٠٢٣/٠٩/٣٠	١٧	٠,١٨	١٣,٩٣	٧٢٤١,٤٩
		م ٣	٨١٥,٦٨	٢٦٩,٠٠	٣٥٢,٤	٩٤٧٩٥,٩	٢٠٢٣/١٠/٠١ - ٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٠,٣٣	١٤,١٣	١٣٣٩٤,٦٦
		م ٣	٨١٥,٦٨	٢٦٠,٣٢	٣٥٢,٤	٩١٧٣٨,٠	٢٠٢٣/١١/٠١ - ٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٠,٣٢	١٥,٥٦	١٤٢٧٤,٤٣
		م ٣	٨١٥,٦٨	١٣٨,٨٤	٣٥٢,٤	٤٨٩٢٦,٩	٢٠٢٣/١٢/٠١ - ٢٠٢٣/١٢/١٦	١٦	٠,١٧	١٩,١٨	٩٣٨٤,١٨
٥	اسس	م ٣	١٥٥٤,٠٦	٢٨١,٠٥	٤٠٨	١١٤٦٦٩,٨	٢٠٢٣/٠٩/١٣ - ٢٠٢٣/٠٩/٣٠	١٧	٠,١٨	١٧,٣٥	١٩٨٩٥,٢١
		م ٣	١٥٥٤,٠٦	٥١٢,٥١	٤٠٨	٢٠٩١٠٣,٧	٢٠٢٣/١٠/٠١ - ٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٠,٣٣	٢١,٩٢	٤٥٨٣٥,٥٤
		م ٣	١٥٥٤,٠٦	٤٩٥,٩٨	٤٠٨	٢٠٢٣٥٨,٥	٢٠٢٣/١١/٠١ - ٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٠,٣٢	٢١,٩٢	٥٠٤٠٧,٤٩
		م ٣	١٥٥٤,٠٦	٢٦٤,٥٢	٤٠٨	١٠٧٩٢٤,٥	٢٠٢٣/١٢/٠١ - ٢٠٢٣/١٢/١٦	١٦	٠,١٧	٢١,٩٢	٣٣٢٥١,٥٤

رئيس الإدارة المركزية
المهنية
مجدى عبد السلام عامر

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس الهيئة

مهندس الشركة /
عبد الله

عملية : اعمال رفع كفاءة طريق أبو المطامير / جناكليس بتقنية FDR بطول ٦ كم - مبادرة حياة كريمة - مركز أبو المطامير محافظة البحيرة

٢٠٢٣/٠١/٠١

تاريخ القائمة الموحدة

تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات

عقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٨٣

نتشرف بأن نرفق طيه كشف التعويضات وذلك للأعمال المدرجة بالمستخلص .

٢٠٢٣/١٢/١٦	الأعمال بالمستخلص المستحق للتعويضات حتي تاريخ
٢٠٢٣/٠٩/١٣	الأعمال بالمستخلص الذي يسبقه حتي تاريخ
٩٤	

قيمة التعويض = اجمالي قيمة الاعمال × نسبة التعويض

قيمة التعويضات عن مستخلص رقم (٢) ختامي للعملية عاليه - وذلك حتي تاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

رقم بند للمشتري	بيان البند	الوحدة	الكمية بالمستخلص	الكمية الممثلة	سعر البند بالمفاوضة	اجمالي قيمة الاعمال	الفترة من ----- إلى	عدد الايام	نسبة الايام	نسبة التعويض (%)	قيمة التعويض
١١	FDR	٣م	١٧٦	٣١,٨٣	٦٣,٠٠	٢٠٠٥,٣	٢٠٢٣/٠٩/١٣	١٧	٠,١٨	١٥,٧٤	٣١٥,٦٣
		٣م	١٧٦	٥٨,٠٤	٦٣,٠٠	٣٦٥٦,٧	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٠,٣٣	١٥,٩٤	٥٨٢,٨٧
		٣م	١٧٦	٥٦,١٧	٦٣,٠٠	٣٥٣٨,٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٠,٣٢	١٧,٣٧	٦١٤,٦٨
		٣م	١٧٦	٢٩,٩٦	٦٣,٠٠	١٨٨٧,٣	٢٠٢٣/١٢/٠١	١٦	٠,١٧	٢١,٨٢	٤١١,٨١
بنود الأسفلت تخضع لمذكرة عرض البيتومين بتاريخ شهر ٤ / ٥ / ٢٠٢٣ وبناءا عليه الرقم القياسي الذي سيتم استخدامه هو الرقم القياسي الخاص ب شهر ٥											
تاريخ المستخلص الذي يسبقه ٢٠٢٣/٠٩/١٣ تاريخ المستخلص المستحق للتعويضات ٢٠٢٣/١٢/١٦ عدد الأيام ٩٤ تاريخ المذكرة (تاريخ الأساس) ٢٠٢٣/٠٥/٠٤											
٦	تشريب	٣م	٣٩٧٧	٧١٩,٢٤	٣١,٥	٢٢٦٥٦,٢	٢٠٢٣/٠٩/١٣	١٧	٠,١٨	٢,٨٢	٦٣٨,٩١
		٣م	٣٩٧٧	١٣١١,٥٦	٣١,٥	٤١٣١٤,٣	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٠,٣٣	٨,٤٤	٣٤٨٦,٩٢
		٣م	٣٩٧٧	١٢٦٩,٢٦	٣١,٥	٣٩٩٨١,٥	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٠,٣٢	١٥,٨٧	٦٣٤٥,٠٧
		٣م	٣٩٧٧	٦٧٦,٩٤	٣١,٥	٢١٣٢٣,٥	٢٠٢٣/١٢/٠١	١٦	٠,١٧	١٦,٨٢	٣٥٨٦,٦١
٧	رابطة	٣م	٣٩٧٧	٧١٩,٢٤	١٦٦,٢٥	١١٩٥٧٤,٤	٢٠٢٣/٠٩/١٣	١٧	٠,١٨	٤,٦١	٥٥١٢,٣٨
		٣م	٣٩٧٧	١٣١١,٥٦	١٦٦,٢٥	٢١٨٠٤٧,٥	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٠,٣٣	٩,٨٩	٢١٥٦٤,٩٠
		٣م	٣٩٧٧	١٢٦٩,٢٦	١٦٦,٢٥	٢١١٠١٣,٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٠,٣٢	١٦,١٧	٣٤١٢٠,٩١
		٣م	٣٩٧٧	٦٧٦,٩٤	١٦٦,٢٥	١١٢٥٤٠,٦	٢٠٢٣/١٢/٠١	١٦	٠,١٧	١٨,٥٦	٢٠٨٨٧,٥٤
الإجمالي											
٣٢٠٥٠٨,٥٣											
الاجمالي بعد خصم نسبة ٠,٥ % طبقا للمفاوضة (بناءا على قانون التعويضات)											
٣١٨٩٠٥,٩٩											

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة - كفر الشيخ
المهندس
عبد السلام عامر

مدير عام التنفيذ والصيانة
م. الدارعة بكتبة المنطقة
١٢ محمد نصار

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

نتشرف بأن نرفق طيه كشف التعويضات وذلك للأعمال المدرجة بالمستخلص .

Scanned with
 CamScanner™