



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بني سويف

بخصوص : أعمال تنفيذ انشاء نفق مشاه اسفل مطع كوبري
عدلي منصور لربط موقف السيارات الشرقي بالموقف الغربي
واستكمال اعمال المظلات ببني سويف
تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات العمومية " م/ محمد مدبولي "
عقد رقم : ٦٨٠ لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد

نتشرف ان نرفق طيه المستخلص رقم (١) جاري عن العملية عاليه ومرفقاته

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللائم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريري افي : ٢٠٢٥ / ٣ / ٤

مرفقات
٢ اصل المستخلص
اصل استمارة ٥٠ ح.ع
اصل بيان الاعمال
اصل حصص الاعمال

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)

مهندس / محمد قراني حسين





الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بني سويف

بخصوص : أعمال تنفيذ انشاء نفق مشاه اسفل مطع كوبري
عدلي منصور لربط موقف السيارات الشرقي بالموقف الغربي
واستكمال اعمال المظلات ببني سويف

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد

بالإشارة الي المشروع عاليه تنفيذ شركة الصفا للمقاوت العمومية " م/ محمد مدبولي " عقد رقم ٦٨٠
لسنة ٢٠٢٥/٢٠٢٤

نتشرف بالإحاطة بالاتي :-

- المشروع عليه عدد (١٥) كرتونة اوراق A4 وعدد (١٠) علبة حبر طابعات تراجع بمعرفة
الادارة العامة للمعلومات بالهيئة
- المشروع ليس عليه سيارة محملة
- المشروع ليس عليه عمالة محملة
-

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريري : ٢٠٢٥ / ٣ / ٤

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)



محضر تشوينات

لعملية / أعمال تنفيذ إنشاء نفق مشاه أسفل مطع كوبرى عدلى منصور

لربط موقف السيارات الشرقي بالموقف الغربي

واستكمال أعمال المظلات بينى سويف

تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية

إنه في يوم الأحد الموافق ١٦ / ٢ / ٢٠٢٥ وبحضور كل من السادة :

١- م / الشافعي ممدوح السيد (الهيئة العامة للطرق و الكباري)
٢- م / عبد النبي حبوني (بيت الخبرة للإستشارات د/عبدالحميد)

٣- م / إبراهيم عبدالستار (شركة الصفا للمقاولات العمومية)

بالحضور للموقع و معاينة التشوينات أقر الطرف الأول بوجود

كمية ٦٥ (خمسة و ستون) طن حديد الهياكل المعدنية للمظلات من قطاعات IPE , Z shapes and Star

members المشكلة على البارد او الساخن من زوايا و كمرات و قد أفاد مهندس الشركة بأن

التشوينات المذكوره تحت حراسة الشركة و في عهدها و تتعهد بتوريد التالف أو المفقود منها .

وقد تحرر هذا محضراً بذلك ،،

التوقيعات

الطرف الثاني

مهندس الشركة /

-٣

الطرف الأول



| رقم البند | نوع العمل | الكمية | مقدار الاعمال التي تمت فى خلال هذه المدة |
|---|--|--------|--|
| أعمال تنفيذ إنشاء نفق مشاه أسفل مطع كوبرى عدلى منصور لربط موقف السيارات الشرقى بالموقف الغربى واستكمال أعمال المظلات بينى سويف | | | |
| ٤ | بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية | ٣م | ٨٢ |
| ٦ | بالمتر المكعب تكسير وأزالة اسفلت وطبقات اساس لأعمال الكبارى باى سمك | ٣م | ٤٣ |
| ٧ | بالعدد عمل تحويلة مروويه لضبط مسار حركة السيارات لزوم تأمين اعمال سلامه المرور | عدد | ٣ |
| ٨ | بالمتر المكعب حفر فى التربة المتماسكه وشديدة التماسك بالعمق المطلوب | ٣م | ١٥٥٣ |
| ٩ | بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زلطية موردة من خارج الموقع | ٣م | ٩٢٨ |
| ١٠ | المتر المكعب توريد وتشغيل طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ٢ : ١ موردة من خارج الموقع | ٣م | ١٣٣ |
| ١٢ | بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الإنتقالية | ٣م | ٦٣ |
| ١٤ | بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإنتقالية والمخدرات | ٣م | ١٩٥ |
| ١٥ | بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأسقف والكمرات cast in situ | ٣م | ٨٠ |
| ١٦ | بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة وحوائط النفق (Fair face) | ٣م | ٤ |
| ١٨ | بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (٦٠ / ٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى حتى ١٢م | طن | ٥٧ |
| ١٩ | بالمتر الطولى توريد و تركيب water stop من النوع V طبقاً للرسومات المعتمدة من الاستشارى | م.ط | ٤٨ |
| ٢٤ | بالمتر المسطح عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد | ٢م | ٢٩٣ |
| ٢٥ | بالمتر الطولى أعمال توريد وتركيب برودة أسمنتية (وسط) بأبعاد ١١,٥/١٥,٥ x ٣٠ x ٥٠ سم | م.ط | ٩٦ |
| تشوينات | | | |
| ٣٢ | بالطن توريد و تنفيذ الهياكل المعدنية للمظلات من قطعات IPE , Z shapes and Star members المشكلة على البارد او الساخن من زوايا و كمرات | طن | ٦٥ |



