

جاري رقم (1)

المقاول: شركة المشاريع العامة للمقاولات رقم العقد (2024/2023/1643) المؤرخ في 2024/5/30

من بداية العمل حتى: 2025/02/03

رقم البند	بيان الأعمال	اللقبة	الوحدة	الكمية طبقا للمقاييس	مقدار العمل المباقي اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه						قرش	جنيه	قرش	
1	أعمال الحفر										- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - ملحقات المشروع متواجده - المهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجده - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الأدنى من المداخل متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد
1-2	بالمر المكسي اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتمسكة جدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتوسيع السطح بالالت التوسيع والارش بالحمية الاصطناعية للوصول الى نسبة الطرية المطلوبة والتمك الجيد بالهول استات الوصول الى القصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التصميمية المعتمدة والبند يجمع مشتتات التربة طبقا لوصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	32.9	م3	49950	0	29460	29460		969,234.00		
1-3	فات ايجد (200-300) كم/س2 السمو ابتداء من سبتمبر 2023 طبقا للمواصفة بتاريخ 06/2024 اعمال الردم	93.6	م3	2920	0	2810	2810		263,016.00		
2	بالمر المكسي اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتنقلها باستخدام آلات التوسيع بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى تنسوب 2- متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم للإستكمال المنسوب للتحميل الجسر والكتل (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالحمية الاصطناعية للوصول الى نسبة الطرية المطلوبة والتمك الجيد بالهول استات الوصول الى القصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التصميمية المعتمدة والبند يجمع مشتتات التربة طبقا لوصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.									- وثيقة جميع اخطار المقاولين سارية حتى 2025/6/1 - وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى 2025/6/1 - يراعى تطبيق نصوص العقد أحمد جليل	
2-1	السمو ابتداء من سبتمبر 2023 طبقا للمواصفة بتاريخ 06/2024 علاوة مسافة لكل تراب 140 كم = 1.5*138= 207 السمو ابتداء من سبتمبر 2023 طبقا للمواصفة بتاريخ 06/2024 علاوة مسافة لكل رمل 128 كم = 1.5*126= 189 السمو ابتداء من سبتمبر 2023 طبقا للمواصفة بتاريخ 06/2024 علاوة تحميل رسوم الكارتة والموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية	121.90	م3	26800	0	25990	25990		3,168,181.00		
		207.00	م3	21440.0	0	20792	20792		4,303,944.00		
		189.00	م3	5360.0	0	5198	5198		982,422.00		
		13.00	م3	26800	0	25990	25990		337,870.00		
	اجمالي قيمة المستخلص								10,024,667.00		
	اجمالي ما سبق صرفه								0		
	اجمالي المستحق								10,024,667.00	عشرة ملايين و أربعة و عشرون الفا و ستمائة و سبعة و ستون جنية فقط لا غير	

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مطروح
عميد مهندس / هاني محمد محمود طه (15)

مدير عام مشروعات الهيئة
م/ أحمد حسني الخياط

مدير المشروع الهيئة
م/ أحمد جلال عبد السلام

الاستشاري العام (مستشار)
م/ جابر عمر الميم

استشاري (مكتب أد/إحسان قنديل)
م/ هشام محمد صبري

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م/ أحمد شهاب خليل

مدير المشروع (الهيئة العامة)
م/ أحمد مصطفى عبد الرحمن

