

اعمال الجسر الترابي من مشروع إنشاء وصلة سكة الحديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبس) قطاع الخط الرئيسي اتجاة مدينة تنفيذ شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات

بيان الاعمال التي تمت في العقد حتى تاريخه

عقد استكمال (2024-2023-426)											م	البند
اجمالي	جاري (5)	مقايمة (5)	جاري (4)	مقايمة (4)	جاري (3)	مقايمة (3)	جاري (2)	مقايمة (2)	مقايمة (1)	جاري 1		
49		49	2	55	6	55	1	55	40	40	40	بند اعمال الارزالة والتطهير
15217		15217		15300	15217	15300		22105	6350		25000	القيام باختبار الحفر والتطهير
125795		125795		125795		134333		134333	134333	125795	152517.54	بند الحفر
												حفر في تربة عادية
												بند الردم
6366		6366		6366		10400		6366	21600	6366	25000	استخدام ناتج الحفر في اعمال الردم
28956		28956	6100	31876	2924	32116	10000	24655.35	13400	9932	0	توريد تربة في اعمال الردم
												بند الخرسانات والمعاديات
2230	2230	2500										بند تربة الاساس
2750		2750		3300		2750		2750	2750	2750	0	توريد وتشغيل طبقة اساس السكة

كورد



اعتماد حصر كميات للقطاع من الكم 8+610 الى الكم 9+610

تاريخ	05/03/2025	الموافق يوم الأربعاء	
اسم المشروع	اعمال الجسر الترابي من مشروع إنشاء وصلة سكة الحديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس)		
قطاع	10000-9000	اتجاه	بلبيس
	اسم الشركة المنفذة :	نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	

قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بمراجعة الكميات المنفذة الخاصة بشركة (نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات) .

الجانب الايسر للقطاع من الكم 8+610 الى 9+610			
م	البند	الكمية الاجمالية المنفذة	ملاحظات
4- أعمال الخرسانات والعدايات و الحماية من اخطار السيول			
1_4	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية الميول والاكتاف	20015.4	
2_4	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لتنفيذ قدمة سفلية وعلوية للاكتاف والميول الجانبية	302.38	

الجانب الايمن للقطاع من الكم 9+260 الى 9+610			
م	البند	الكمية الاجمالية المنفذة	ملاحظات
4- أعمال الخرسانات والعدايات و الحماية من اخطار السيول			
1_4	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية الميول والاكتاف	7498	
2_4	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لتنفيذ قدمة سفلية وعلوية للاكتاف والميول الجانبية	105.2	

الجانب الايمن للقطاع من الكم 8+660 الى 9+260			
م	البند	الكمية الاجمالية المنفذة	ملاحظات
4- أعمال الخرسانات والعدايات و الحماية من اخطار السيول			
1_4	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية الميول والاكتاف	12728	
2_4	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لتنفيذ قدمة سفلية وعلوية للاكتاف والميول الجانبية	194.99	

مهندس الهيئة







بنود سيتم تنفيذها طبقا لقايسة يناير 2023 و (زيادة البتومين (2023/3/6) وزيادة السولار (2023/5/4)



الهيئة



مشروع أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

المقايضة المعدلة (5) لبنود الاعمال الخط الرئيسي تنفيذ شركة نخبة للمعامل الطبية والتجارة - استكمال اول - رقم (426-2023-2024)

القطاع من المحطة (9+200) الي المحطة (10+200)

بنود سيتم تنفيذها طبقا لقائمة يناير 2023 و زياده اليوميين (2023/3/6) وزياده السولار (2023/5/4)

الاجمالي	الفئه	الكمية	الوحدة	
3,358,726.500	26.700	125795	3م	بمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) بالعمق المطلوب للوصول للمنسوب الصالح للأساس اسفل المنسوب التصميمي للسكة الحديد طبقا لما ورد بتقرير التربة وحسب الأبعاد والمقاسات والمناسيب الموضحه بالرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر الغير صالح او نقل التربة الصالحة الزائدة الي المشاؤون التي تحددها الهيئة لاعادة تشغيلها وذلك لمسافة 500 م مع التسويه والارزكه لجوانب الحفر وتشغيل قاع الحفر طبقا للقطاعات التصميميه العرضيه النموذجيه والقطاع الطولي والرسومات التفصيليه المعتمده والقياس طبقا لابعاد الرسومات وكل ما يلزم لهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . علاوة مسافة النقل لمسافة 11 كيلو = 10.5 * 1.05 = 11.025 ج.م. علاوة 2 جنيه / 3م لكل 5 متر عمق - على عمق 5 متر = 2 ج.م. علاوة 2 جنيه / 3م لكل 5 متر عمق - على عمق 10 متر = 4 ج.م. علاوة 2 جنيه / 3م لكل 5 متر عمق - على عمق 15 متر = 6 ج.م.
1,316,704.725	11.025	119429		
111,350.000	2.000	55675		
249,348.000	4.000	62337		
46,698.000	6.000	7783		
0			3م	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الآلى 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر . 2- أرزكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية . 3- توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسكك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) . ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1.05 جنيهة للكيلومتر زيادة أ- ذات اجهاد (100 - 200) كجم / سم 2 ب- ذات اجهاد (200 - 300) كجم / سم 2 ج- ذات اجهاد (300 - 400) كجم / سم 2 د- ذات اجهاد اعلى من 400 كجم / سم 2
0.00	61.70	0		
0.00	71.90			
0.00	84.30			
0.00	98.90			



الهيئة

محمد



مشروع أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

المقايضة المعدلة (5) لهندسة الأعمال الخط الرئيسي لتنفيذ شركة نخبة للمعامل الطبية والتجارة - استكمال اول - رقم (426-2023-2024)

القطاع من المحطة (9+200) الي المحطة (10+200)

بنود سيتم تنفيذها طبقا لقايسة يناير 2023 و زياده اليتمين (2023/3/6) وزياده السولار (2023/5/4)

الاجمالي	الفئه	الكمية	الوحدة	أعمال الردم	3
216,444.00	34.00	6366	3م	بالمتر المكعب اعمال استخدام ناتج الحفر في اعمال الردم والمطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (علي ان تكون نسبة تحمل كاليفورنيا طبقا للهيئة القومية لسكة احديد مصر) ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الي نسبة الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول اقصى كثافه جافه لا تقل عن 95 % من الكثافه الجافه القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات المرصبيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعه و كراسه الشروط ومواصفات الخاصه بسكة حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف. السعر لا يشمل قيمة المادة المحجريه , علي ان يتم سداد القيمة للشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال الحاجر والملاحات بمعرفة الهيئة القومية لسكة احديد مصر. - مسافة النقل حتى 2 كم.	1_3
0.00	0.00	28956	3م	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتريه مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الي نسبة الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول اقصى كثافه جافه لا تقل عن 95 % من الكثافه الجافه القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات المرصبيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعه والشروط وكراسة الشروط ومواصفات الخاصه بسكة حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف. - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجريه مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر. - مسافة النقل حتى 2 كم - يتم تشغيل الفرمة - اعلي طبقة الردم العلوية بسماكة لا تقل عن 50 سم - باستخدام الات التسويه بسلك لا يزيد عن 25 سم - يتم تشغيل الجزء العلوي - جزء من الجسر بارتفاع لا يقل عن 1.50 متر من قاع الفرمة - باستخدام الات التسويه بسلك لا يزيد عن 25 سم ، - يتم تشغيل الجزء السفلي - باقي الارتفاع - علي طبقات باستخدام الات التسويه بسلك لا يزيد عن 50 سم	2_3
573,377.60	44.60	12856		(علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 %) للجزء الفرمة	
16,794.74	41.40	405.67		(علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 20 %) للجزء العلوي	
549,325.00	35.00	15695		(علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 10 %) للجزء السفلي	
770,385.00	47.85	16100		علاوه نقل : مشون الهدي والعمار 35 كم - 2 كم = 33 كم * 1.45 = 47.85م.ج	
0.00	15.00	0	2م	بالمتر المسطح اعمال تشغيل الارض الطيبعية بسلك 30 سم - في حالة سمك الردم او الحفر لا يزيد عن 20سم - عندما لا يوجد اختلاف في منسوب التصميم والارض الطيبعية والاعمال تشمل تشغيل التربة مع الدمك الجيد للوصول الي اقصى كثافة جافة لا تقل عن 95% من الكثافة الجافة القصوى والقيام باختبار (plate load test) طبقا لتعليمات الاستشاري العام للمشروع. كل 50 متر. طولي لتحديد معايير المرونة بعد التشغيل وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه و كراسه الشروط ومواصفات الخاصه بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	3_3
0.00	2,300.00	0	بالطن	بالطن اعمال توريد وازافة اسمنت مطابق للشروط ومواصفات وبضائف بالنسبة المقررة والخلطة التصميمية والبند شامل كل مايلزم نهو العمل طبقا لاصول الصناعه و كراسه الشروط ومواصفات الخاصه بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	4_3



الشركة المنفذة

الهيئة

كو



مشروع أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لحظ السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - نابلس)
المقايمة المعدلة (5) لبنود الأعمال الخط الرئيسي تنفيذ شركة نخبة للمعامل الطبية والتجارة - استكمال اول - رقم (426-2023-2024)

القطاع من المحطة (9+200) الي المحطة (10+200)

بنود سيتم تنفيذها طبقاً للخامسة يناير 2023 وزيادة البتومين (2023/3/6) وزيادة السولار (2023/5/4)

الاجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	أعمال الخرسانات والمدايات والحماية من أخطار السيول
1,050,000.00	420.00	2,500.00	2م	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الاكثاف والميول الجانبية تتكون من 3م0.8 سن دولوميت متدرج + 3م0.4 رمل حرش والأضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فير + سيكا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل عالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع موضع قوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز ودعم وتثبيت واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والمعمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.
0.00				يتم إضافة علاوة قدره 5 جنيه بعد أول 10 متر راسي علي أن تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر راسي).
0.00	2,300.00	0.00	3م	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لتنفيذ قدمة سفلية وعلوية للاكثاف والميول الجانبية تتكون من 3م0.8 سن دولوميت متدرج + 3م0.4 رمل حرش + 280 كجم اسمنت بورتلاندي عادي والأضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فير + سيكا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل عالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز وإستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 200 كجم /سم ² وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتعلاته وتعليمات المهندس المشرف
0.00	1,550.00	0.00	3م	بالمتر المكعب أعمال توريد خرسانة عادية أسفل القواعد المسلحة للأساسات تتكون من 3م 0.8 سن دولميت متدرج + 3م 0.4 رمل حرش 250+ كجم اسمنت بورتلاندي عادي علي أن يكون السن والرمل نظيف وغال من الطفلة والأملاح والمواد الغريبة بمختلف الارتفاعات وفي أي مكان وتحت أي ظروف في منطقة العمل والبند يشمل تجهيز واستبدال السطح مع الرش والدهك أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية طبقاً للرسومات المعتمدة علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 200 كجم /سم ² وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً للمواصفات المعتمدة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وطبقاً لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الخامس) وتعليمات المهندس المشرف
0.00	2,890.00	0.00	3م	بالمتر المكعب أعمال تنفيذ خرسانة مسلحة حوائط سائدة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن 350 كجم/3م وإجهاد لا يقل عن 300 كجم/سم ² السمر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وطبقاً لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الخامس) وتعليمات المهندس المشرف
0.00			م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب برائح مواسير سائلة التجهيز قطر داخلي كالاني (رئيه 14) تسليح مزدوج من إنتاج شركة سيجوريت أو ما يعادلها من الخرسانة المسلحة بإجهاد 300 كجم / سم 2 بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + 0.8 م 3 زلط + 0.4 م 3 رمل) مع تدعيم نهايات الماسورة بغوص الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطر مع انزال المواسير لموقع تركيبها بحيث لا يحدث شروخ لها أو كسور وسيتم رفع أو استبعاد أي مسورة يحدث لها شروخ أو كسور مع تقديم نوتة حسابية وملحق مواصفاتها و الوقتة شاملة أعمال الحفر حتي منسوب التصميمي ونزح المياه وعمل السدود والفتة غير شاملة الردم بالرمال حول وأعلي المواسير ويتم التنفيذ طبقاً لتعليمات المنطقة المختصة والرسومات المعتمدة المرفقة والبند لا يشمل الجلب والتنفيذ. مما جميعة طبقاً للوحات المعتمدة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر.
0.00	0.00			أ. قطر 1 متر
0.00	0.00			ب. قطر 1.5 متر
0.00	0.00			ج. قطر 2 متر
0.00	20,545.53	0.00		د. قطر 2.5 متر
0.00	45,000.00	0.00	الطن	بالطن توريد حديد تسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الاشائية والسعر يشمل القطع والتشكيل والنقل وتركيب وعمل الوصلات التي لم ترد في الرسومات والتنفيذ. مما جميعة طبقاً للوحات المعتمدة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وطبقاً لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الخامس) وتعليمات المهندس المشرف
0.00			م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير U.P.V.C تحمل ضغط 6 بار والفتة تشمل توريد جميع الإكسسوارات لتجميع المواسير وضبط الميول والمواد اللاصقة ودفع الكائنات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف
0.00	325.00	0.00		4 بوصة
0.00	425.00			6 بوصة



الهيئة

كور



الطرق والكباري
تزييه لمنطقة شرق

مشروع أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

المقايضة المعدلة (5) لبنود الأعمال الخط الرئيسي تنفيذ شركة نخبة للمعامل الطبية والتجارة - استكمال اول - رقم (426-2023-2024)

القطاع من المحطة (200+9) الي المحطة (200+10)

بنود سيتم تنفيذها طبقاً لقائمة يناير 2023 وزيادة البتومين (2023/3/6) وزيادة السولار (2023/5/4)

الاجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	أعمال الطرق	6
0.00	214.00	0	3م	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40% ولا يزيد الإمتصاص عن 10% وفردتها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراستات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملة والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل 20 كم . - يتم احتساب علاوة 1,25 جنية لكل 1 كم زيادة أو النقصان وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 1.05 جنية لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم . -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة و على الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر.	1_6
0.00	30.90	0	2م	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1,5 كجم/م ² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	2_6
0.00	164.00	0	2م	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 60/70 وأرددة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	3_6
0.00	10.60	0	2م	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة لاصقة من البتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 0,5 كجم/م ² ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	4_6
0.00	159.00	0	2م	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك 5سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 60/70 وأرددة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	5_6
بنود مستحدثة					
0.00	27.00	0	3م	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية ونقل ناتج الحفر في اماكن مخبرات السيول وتسوية السطح بالآلات التسوية والدمك الجيد بالهراستات طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والتصميمية والرسومات التفصيلية المعتمدة والقياس طبقاً لابعاد الرسومات والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف (مسافة النقل حتى 2 كم)	1
9,998,454.0	الاجمالي				

الهيئة

كـ





مشروع أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لحظ السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بنيس)
المقايسة المعدلة (5) لبنود الأعمال الخط الرئيسي تتألف شركة نخبة للمعامل الطبية والتجارة - استكمال أول سرقم (2024-2023-426)
القطاع من المخططة (9+200) الي المخططة (10+200)

بلود سيتم تنفيذها طبقا لقائمة بتاريخ 2023 وزيادة البتومين (2023/3/6) وزيادة السولار (2023/5/4)

الاجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	5
أعمال طبقات الأساس للسكة الحديد				
770,000.00	280.00	2750	3م	1_5
بالعمر المكعب اعمال توريد وفرش وتشغيل طبقة اساس سكة (Subballast) من الاحجار الصلبة المتدرجة من ناتج تكسير الكسارات مطابقة لمواصفات الهيئة القومية للسكة الحديد و القصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 50 مم و الا يزيد نسبة العار من منخل 200 عن 5 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع بنسبة تحميل كالفورنيا لا تقل عن 80% ولا يقل معامل المرونة (ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% ولا يزيد الامتصاص عن 10% والفئة تشمل اعمال الفرد الخلط الجيد واطافة المياه المطلوبه للوصول الى الخلطة المتجانسة ذات التدرج الذى يحقق المواصفات والدعم على طبقات حتى الوصول للمناسيب التصميمية والانحدارات والقطاعات الطولية والعرضيه باستخدام المعفات بمختلف أنواعها للوصول إلى أقصى كثافة جافة لا تقل عن 98 % من الكثافة الجافة القصوى وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وطبقا لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الرابع) وتعليمات المهندس المشرف.				
مسافة النقل 20 كم السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة و على الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر القيام باختبار (plate load test) طبقا لتعليمات الاستشارى العام للمشروع لكل 50 متر طولي				
350,075.00	127.30	2750		
علاوة مسافة النقل لمسافة 126 كيلو = 1.25 * 80 = 100 ج.م. + 26 * 1.05 = 27.30 ج.م.				
127.30 = 100+27.30 ج.م.				

الهيئة



الشركة المنفذة

مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعيه لخط سكه حديد الروبيكي - بلبيس)

نخبة للمقاولات والطرق



الروبيكي/ العاشر/ بلبيس

الاتجاه

19/01/2025

التاريخ

10+000: 9+000

نطاق العمل

شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات

الشركة المنفذة :

طلب إستلام أعمال رقم RB-RSCC-GARBL-IR-EMB(43)

يرجاء التكرم بطلب إستلام الأتى :-متابعه صب خرسانته ميول الجانب الأيمن

اعمال مساحيه وجوده

نوع العمل :-

من الكم 9+690 الي 9+590

مكان العمل

توقيع مهندس الشركه

من 9+300 الي 9+200

ترقيم سكه

استلام مهندس الهيئة

رقم تكرار تقديم الطلب :-

☐ الثالث

☐ الثاني

☐ الاول

المستول

موقف الأعمال السابقه :-

☐ مرفوض

☐ مقبول مع ملاحظات

☐ مقبول

1- الاعمال المساحية :

☐ مرفوض

☐ مقبول مع ملاحظات

☐ مقبول

2- أعمال الجوده :

☐ مرفوض

☐ مقبول مع ملاحظات

☐ مقبول

3- الاعمال المذنيه :

☐ مرفوض

☐ غير مستوفى

☐ مستوفى

4- العرض الكامل

مرفقات :-

ملاحظات :-

☐ مرفوض وبعد تقديمه

☐ موافق مع عمل الملاحظات بعاليه

☐ موافق

نتيجة هذه الأعمال :-

* تتلزم الشركة المنفذة بأخذ صورة ورقية أو إلكترونية من طلب الاستلام .

الاستشارى العام

الاسم /

التوقيع /

مهندس الهندسة

الاسم /

التوقيع /



مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبس)

نخبة للمقاولات
والطرق



التاريخ	20/01/2025	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بلبس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	نطاق العمل	10+000: 9+000

طلب إستلام أعمال رقم RB-RSCC-GARBL-IR-EMB(44)

برجاء التكرم بطلب إستلام الأتسى :-متابعه صب خرساته ميول الجانب الأيمن

مكان العمل	من الكم : 9+650 الى الكم : 9+590	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من الكم : 9+260 الى الكم : 9+200	توقيع مهندس الشركة	
استلام مهندس الهيئة			
رقم تكرار تقديم الطلب :-		الاول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

موقف الأعمال السابقه :-	المستول
1- الاعمال المساحية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
2- أعمال الجوده :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
3- الاعمال المدنيه :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
4- العرض الكامل	مستوفى ☐ غير مستوفى ☐ مرفوض ☐
مرفقات :-	

ملاحظات :-	

نتيجة هذه الأعمال :- موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعالية ☐ مرفوض وبعاد تقديمه ☐

* تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورة طبق الاصلية من طلب الاستلام .

الاستشارى العام


الاسم /

التوقيع /

مهندس الهيئة

الاسم /

التوقيع /



مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعيه لخط سكه حديد الروبيكي -بليبس)

نخبة للمقاولات والطرق



التاريخ	21/01/2025	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بليبس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	نطاق العمل	10+000: 9+000

طلب إستلام أعمال رقم RB-RSCC-GARBL-IR-EMB(45)

برجاء التكرم بطلب إستلام الأتسى :-متابعه صب خرسانته ميول الجانب الأيمن

مكان العمل	من الكم : 9+650 الى الكم : 9+550	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من الكم : 9+260 الى الكم : 9+160	توقيع مهندس الشركه	
استلام مهندس الهيئة			
رقم تكرار تقديم الطلب :-			
☐ الاول ☐ الثاني ☐ الثالث			

المستول	موقف الأعمال السابقه :-		
1- الاعمال المساحيه :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
2- أعمال الجوده :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
3- الاعمال المدينه :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
4- العرض الكامل	مستوفى	غير مستوفى	مرفوض
مرفقات :-			

ملاحظات :-	

نتيجة هذه الأعمال :- موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بهالبه ☐ مرفوض وبعاد تقديمه ☐

* تلتزم الشركة المنفذة بإحضار صورة ورقية لوضعية من طلب الاستلام .

الاستشارى العام


الاسم /

التوقيع /

مهندس الهيئة

الاسم /

التوقيع /



مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي -بلييس)

نخبة للمقاولات والطرق



التاريخ	22/01/2025	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بلييس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	نطاق العمل	10+000: 9+000

طلب إستلام أعمال رقم RB-RSCC-GARBL-IR-EMB(46)

يرجاء التكرم بطلب إستلام الأتى :-متابعه صب خرساته ميول الجانب الأيمن

مكان العمل	من الكم : 9+550 الى الكم : 9+590	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من الكم : 9+160 الى الكم : 9+200	توقيع مهندس الشركه	
استلام مهندس الهيئة			
رقم تكرار تقديم الطلب :-		الاول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

موقف الأعمال السابقه :-	المسئول
1- الاعمال المساحية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
2- أعمال الجوده :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
3- الاعمال المعنفيه :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
4- العرض الكامل	مستوفى ☐ غير مستوفى ☐ مرفوض ☐
مرفقات :-	

ملاحظات :-	

نتيجة هذه الأعمال :- موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعالية ☐ مرفوض وبعد تقديمه ☐

* تلتزم الشركة المنفذة بخذ صورة ورقية الضوئية من طلب الاستلام .

مهندس الهيئة / الاسم / التوقيع

الاستشاري العام / الاسم / التوقيع

مهندس الشركة / الاسم / التوقيع

12196 سن ت

مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي -بليبس)

نخبة للمقاولات والطرق



التاريخ	25/01/2025	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بليبس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	نطاق العمل	10+000: 9+000

طلب إستلام أعمال رقم RB-RSCC-GARBL-IR-EMB(47)

برجاء التكرم بطلب إستلام الأتسى :-متابعه صب خرسانه ميول الجانب الأيمن

مكان العمل	من الكم : 9+530 الى الكم : 9+590	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من الكم : 9+140 الى الكم : 9+200	توقيع مهندس الشركه	
استلام مهندس الهيئه			
رقم تكرار تقديم الطلب :-			
☐ الاول ☐ الثانى ☐ الثالث			

موقف الأعمال السابقه :-	المستوفى
1- الاعمال المساحية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
2- أعمال الجودة :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
3- الاعمال المدينه :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
4- العرض الكامل	مستوفى ☐ غير مستوفى ☐ مرفوض ☐
مرفقات :-	

ملاحظات :-

☐ موافق
 ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعالية
 ☐ مرفوض وبعد تقديمه

نتيجة هذه الأعمال :- والمعامل الهندسية
 * تتقدم الشركة المتفخمة بصفة دورية او ضولية من طلب الاستلام .

مهندس الاستشاري العام

الاسم /

التوقيع /

مهندس الهيئه

الاسم /

التوقيع /



مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)

نخبة للمقاولات
والطرق



التاريخ	26/01/2025	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بلبيس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	نطاق العمل	10+000: 9+000

طلب إستلام أعمال رقم RB-RSCC-GARBL-IR-EMB(48)

برجاء التكرم بطلب إستلام الأتى :-متابعه صب خرسانه ميول الجانب الأيمن

مكان العمل	من الكم : 9+530 الى الكم : 9+550	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من الكم : 9+140 الى الكم : 9+160	توقيع مهندس الشركه	
استلام مهندس الهيئة			
رقم تكرار تقديم الطلب :-		الاول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

المستوفى	موقف الأعمال السابقه :-
1- الاعمال المساحية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
2- أعمال الجودة :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
3- الاعمال المدنية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
4- العرض الكامل	مستوفى ☐ غير مستوفى ☐ مرفوض ☐
مرفقات :-	

ملاحظات :-

نتيجة هذه الأعمال :- موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بحاله ☐ مرفوض وبعد تقديمه ☐

* تلتزم الشركة المتقدمة باخذ صورة ولوجية او ضولية من طلب الاستلام .

مهندس الاستشاري العام

الاسم /

التوقيع /

مهندس الهيئة

الاسم /

التوقيع /



مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)

نخبة للمقاولات والطرق



التاريخ	27/01/2025	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بلبيس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	نطاق العمل	10+000: 9+000

طلب إستلام أعمال رقم RB-RSCC-GARBL-IR-EMB(49)

برجاء التكرم بطلب إستلام الأتسى :-متابعه صب خرسانه ميول الجانب الأيمن

مكان العمل	من الكم : 9+470 الى الكم : 9+530	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من الكم : 9+080 الى الكم : 9+140	توقيع مهندس الشركه	

استلام مهندس الهيئة			
رقم تكرار تقديم الطلب :-	الاول ☐	الثاني ☐	الثالث ☐

موقف الأعمال السابقه :-	المستول
1- الاعمال المساحية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
2- أعمال الجوده :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
3- الاعمال المدينه :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
4- العرض الكامل	مستوفى ☐ غير مستوفى ☐ مرفوض ☐

مرفقات :-	

ملاحظات :-	

موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐ مرفوض وبعاد تقديمه ☐

نتيجة هذه الأعمال :-
تلتزم الشركة المنفذة بإحضار صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

مهندس الاستشارى العام


الاسم /

التوقيع /

مهندس الهيئة

الاسم /

التوقيع /



مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)

نخبة للمقاولات والطرق

ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHAMMAD BAKHOUM



التاريخ	28/01/2025	الإتجاه	الروبيكي / العاشر / بلبيس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	نطاق العمل	10+000 : 9+000

طلب إستلام أعمال رقم RB-RSCC-GARBL-IR-EMB(50)

برجاء التكرم بطلب إستلام الأتي :- متابعه صب خرسانه ميول الجانب الأيمن

مكان العمل	من الكم : 9+470 الى الكم : 9+530	نوع العمل :-	أعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من الكم : 9+080 الى الكم : 9+140	توقيع مهندس الشركه	
استلام مهندس الهيئه			
رقم تكرار تقديم الطلب :-			
☐ الاول ☐ الثاني ☐ الثالث			

المستول	موقف الأعمال المسابقه :-		
1- الاعمال المساحيه :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
2- أعمال الجوده :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
3- الاعمال المدنيه :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
4- العرض الكامل	مستوفى	غير مستوفى	مرفوض
مرفقات :-			

ملاحظات :-

نتيجة هذه الأعمال :- موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐ مرفوض وبعد تقديمه ☐

* تلتزم الشركة المنفذة باخذ صلاحيه مخرجه او ضولية من طلب الاستلام .

مهندس الاستشاري العام

الاسم /

التوقيع /

مهندس الهيئه

الاسم /

التوقيع /



مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعيه لخط سكه حديد الروبيكي -بلبيس)

نخبة للمقاولات والطرق



التاريخ	29/01/2025	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بلبيس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	نطاق العمل	10+000: 9+000

طلب إستلام أعمال رقم (51) RB-RSCC-GARBL-IR-EMB

برجاء التكرم بطلب إستلام الأتى :-متابعه صب خرسانه ميول الجانب الأيمن

مكان العمل	من الكم : 9+470 الى الكم : 9+510	تسوع العمل :-	أعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من الكم : 9+080 الى الكم : 9+120	توقيع مهندس الشركه	
إستلام مهندس الهيئه			
رقم تكرار تقديم الطلب :-		الاول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

المسئول	موقف الأعمال السابقه :-
1- الاعمال المساحية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
2- أعمال الجوده :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
3- الاعمال المدنيه :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
4- العرض الكامل	مستوفى ☐ غير مستوفى ☐ مرفوض ☐
مرفقات :-	

ملاحظات :-

نتيجة هذه الأعمال :-	موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بحاله ☐ مرفوض وبعد تقديمه ☐
تلتزم الشركة المتفذة بإخذ صورة وافية ارضوية من طلب الاستلام .	
مهندس الاستشاري العام	مهندس الهيئه
الاسم /	الاسم /
التوقيع /	التوقيع /



مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي -بليبس)

نخبة للمقاولات والطرق

ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHARRAM BAKHOUM



التاريخ	30/01/2025	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بليبس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	نطاق العمل	10+000: 9+000

طلب إستلام أعمال رقم RB-RSCC-GARBL-IR-EMB(52)

يرجاء التكرم بطلب إستلام الأتى :-متابعه صب خرسانه ميول الجانب الأيمن

مكان العمل	من الكم : 9+370 الى الكم : 9+470	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من الكم : 8+980 الى الكم : 9+080	توقيع مهندس الشركه	
استلام مهندس الهندسة			
رقم تكرار تقديم الطلب :-			
☐ الاول ☐ الثاني ☐ الثالث			

المستول	موقف الأعمال السابقة :-
1- الاعمال المساحية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
2- أعمال الجوده :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
3- الاعمال المدنية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
4- العرض الكامل	مستوفى ☐ غير مستوفى ☐ مرفوض ☐
مرفقات :-	

ملاحظات :-

نتيجة هذه الأعمال :-	موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐ مرفوض وبعاد تقديمه ☐
* تلتزم الشركة المنفذة باخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .	
مهندس الهيدرو	مهندس الاستشاري العام
الاسم /	الاسم /
التوقيع /	التوقيع /

مهندس الهيدرو
الاسم /
التوقيع /
١٢١٩٦

مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)

نخبة للمقاولات
والطرق



التاريخ	01/02/2025	الإتجاه	الروبيكي / العاشر / بلبيس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	نطاق العمل	10+000: 9+000

طلب إستلام أعمال رقم RB-RSCC-GARBL-IR-EMB(53)

برجاء التكرم بطلب إستلام الأتسى :- متابعه صب خرسانه ميول الجانب الأيمن

مكان العمل	من الكم : 9+370 الى الكم : 9+450	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من الكم : 8+980 الى الكم : 9+060	توقيع مهندس الشركه	
استلام مهندس الهيئة			
رقم تكرار تقديم الطلب :-		الاول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

المستول	موقف الأعمال السابقه :-
1- الاعمال المساحية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
2- أعمال الجوده :	مقبول ☒ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
3- الاعمال المدنية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
4- العرض الكامل	مستوفى ☐ غير مستوفى ☐ مرفوض ☐
مرفقات :-	

ملاحظات :-

نتيجة هذه الأعمال :- موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعالية ☐ مرفوض وبعد تقديمه ☐

* تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورة ونسخة من طلب الاستلام .

مهندس الهيئة
الاسم /
التوقيع /

مهندس استشارى الهيئة
الاسم /
التوقيع /

مهندس الشركة
الاسم /
التوقيع /

مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي -بليبس)

نخبة للمقاولات والطرق



التاريخ	02/02/2025	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بليبس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	نطاق العمل	10+000: 9+000

طلب إستلام أعمال رقم RB-RSCC-GARBL-IR-EMB(54)

برجاء التكرم بطلب إستلام الأتسى :-متابعه صب خرسانه ميول الجانب الأيمن

مكان العمل	من الكم : 9+370 الى الكم : 9+410	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من الكم : 8+980 الى الكم : 9+020	توقيع مهندس الشركه	
استلام مهندس الهيئة			
رقم تكرار تقديم الطلب :-		الاول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

موقف الأعمال السابقه :-	المستول
1- الاعمال المساحية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
2- أعمال الجودة :	مقبول ☒ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
3- الاعمال المدنية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
4- العرض الكامل	مستوفى ☐ غير مستوفى ☐ مرفوض ☐
مرفقات :-	

ملاحظات :-

نتيجة هذه الأعمال :- موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعالية ☐ مرفوض وبعد تقديمه ☐

* تتلزم الشركة المنفذة بإعداد صورة ورقية إلكترونية من طلب الاستلام .

مهندس الهيئة

مهندس استشارى الهيئة

الاسم /
التوقيع /

الاسم /
التوقيع /



مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)

نخبة للمقاولات والطرق

ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHARRAM BAKHOUM



التاريخ	03/02/2025	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بلبيس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	نطاق العمل	10+000: 9+000

طلب إستلام أعمال رقم RB-RSCC-GARBL-IR-EMB(55)

برجاء التكرم بطلب إستلام الأتسى :-متابعه صب خرسانه ميول الجانب الأيمن

مكان العمل	من الكم : 9+270 الى الكم : 9+370	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من الكم : 8+880 الى الكم : 8+980	توقيع مهندس الشركه	
استلام مهندس الهيئة			
رقم تكرار تقديم الطلب :-		الاول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

المسئول	موقف الأعمال السابقه :-
1- الاعمال المساحية :	مقبول ☐ مرفوض ☐ مقبول مع ملاحظات ☐
2- اعمال الجوده :	مقبول ☒ مرفوض ☐ مقبول مع ملاحظات ☐
3- الاعمال المدنيه :	مقبول ☐ مرفوض ☐ مقبول مع ملاحظات ☐
4- العرض الكامل	مستوفى ☐ غير مستوفى ☐ مرفوض ☐
مرفقات :-	

ملاحظات :-

نتيجة هذه الأعمال :-	موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعالية ☐ مرفوض ويعاد تقديمه ☐
مهندس استشارى الهيئة	مهندس الهيئة
الاسم / التوقيع	الاسم / التوقيع
محمد أحمد	محمد أحمد
17/01/2025	17/01/2025
12146	12146

مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)

نخبة للمقاولات والطرق



التاريخ	04/02/2025	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بلبيس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	نطاق العمل	10+000: 9+000

طلب إستلام أعمال رقم RB-RSCC-GARBL-IR-EMB(56)

برجاء التكرم بطلب إستلام الأتسى :-متابعه صب خرسانته ميول الجانب الأيمن

مكان العمل	من الكم : 9+270 الى الكم : 9+370	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من الكم : 8+880 الى الكم : 8+980	توقيع مهندس الشركه	
استلام مهندس الهيئة			
رقم تكرار تقديم الطلب :-		الاول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

موقف الأعمال السابقة :-	المستول
1- الاعمال المساحية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
2- أعمال الجوده :	مقبول ☒ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
3- الاعمال المذنيه :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
4- العرض الكامل	مستوفى ☐ غير مستوفى ☐ مرفوض ☐
مرفقات :-	

ملاحظات :-

نتيجة هذه الأعمال :- ☐ موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعالية ☐ مرفوض وبعاد تقديمه

* تلتزم الشركة بالحفاظ على صورة ورقية أو إلكترونية من طلب الإستلام .

مهندس الهيئة
الاسم / كوا
التوقيع /

مهندس استشارى الهيئة
الاسم / أحمد
التوقيع /

مهندس الشركة ذ.م.م
الاسم / نبيل
التوقيع /
170/250-105
14196

مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي -بليبس)

نخبة للمقاولات والطرق



التاريخ	08/02/2025	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بليبس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	نطاق العمل	10+000: 9+000

طلب إستلام أعمال رقم RB-RSCC-GARBL-IR-EMB(57)

برجاء التكرم بطلب إستلام الأتى :-متابعه صب خرسانه ميول الجانب الأيمن

مكان العمل	من الكم : 9+270 الى الكم : 9+310	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من الكم : 8+880 الى الكم : 8+920	توقيع مهندس الشركه	
استلام مهندس الهيئة			
رقم تكرار تقديم الطلب :-		الاول ☐	الثاني ☐ الثالث ☐

المستول	موقف الأعمال السابقه :-
1- الاعمال المساحية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
2- أعمال الجودة :	مقبول ☒ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
3- الاعمال المدنية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
4- العرض الكامل	مستوفى ☐ غير مستوفى ☐ مرفوض ☐
مرفقات :-	

ملاحظات :-


نتيجة هذه الأعمال :- موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعالية ☐ مرفوض وعاد تقديمه ☐

* تلتزم الشركة المنفذة باخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

مهندس الهيئة
الاسم /
التوقيع /

مهندس استشاري الهيئة
الاسم /
التوقيع /

مهندس الشركة
الاسم /
التوقيع /



مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)

نخبة للمقاولات والطرق



التاريخ	09/02/2025	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بلبيس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	نطاق العمل	10+000: 9+000

طلب إستلام أعمال رقم RB-RSCC-GARBL-IR-EMB(58)

برجاء التكرم بطلب إستلام الأتى :-متابعه صب خرسانه ميول الجانب الأيمن

مكان العمل	من الكم : 9+170 الى الكم : 9+270	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من الكم : 8+780 الى الكم : 8+880	توقيع مهندس الشركه	
استلام مهندس الهيئة			
رقم تكرار تقديم الطلب :-		الاول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

موقف الأعمال السابقه :-	المستول
1- الاعمال المساحية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
2- أعمال الجوده :	مقبول ☒ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
3- الاعمال المدنية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
4- العرض الكامل	مستوفى ☐ غير مستوفى ☐ مرفوض ☐
مرفقات :-	

ملاحظات :-

نتيجة هذه الأعمال :- ☐ موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐ مرفوض ويعاد تقديمه

* تلتزم الشركة المنفذة باخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

مهندس الهيئة
الاسم /
التوقيع /

مهندس استشارى الهيئة
الاسم /
التوقيع /

مهندس الشركة
الاسم /
التوقيع /

ش.م.م. ٢٠٢٠
١٢١٩٦

مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعيه لخط سكه حديد الروبيكي -بلبيس)

نخبة للمقاولات
والطرق

ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHARRAM BAKHOUM



التاريخ	10/02/2025	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بلبيس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	نطاق العمل	10+000: 9+000

طلب إستلام أعمال رقم RB-RSCC-GARBL-IR-EMB(59)

برجاء التكرم بطلب إستلام الأتى :-متابعه صب خرسانه ميول الجانب الأيمن

مكان العمل	من الكم : 9+170 الى الكم : 9+270	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من الكم : 8+780 الى الكم : 8+880	توقيع مهندس الشركه	
استلام مهندس الهيئه			
رقم تكرار تقديم الطلب :-		الاول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

المستول	موقف الأعمال السابقه :-			
1- الاعمال المساحية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐	
2- أعمال الجوده :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐	
3- الاعمال المدنيه :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐	
4- العرض الكامل	مستوفى ☐	غير مستوفى ☐	مرفوض ☐	
مرفقات :-				

ملاحظات :-	

نتيجة هذه الأعمال :- موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعالية ☐ مرفوض وبعاد تقديمه ☐


* تتنزم الشركة المنفذة باخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

مهندس الهيئه

مهندس استشاري الهيئه

الاسم /
التوقيع /

الاسم /
التوقيع /



مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعيه لخط سكه حديد الروبيكي -بلبيس)



التاريخ	11/02/2025	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بلبيس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	نطاق العمل	10+000: 9+000

طلب استلام أعمال رقم (RB-RSCC-GARBL-IR-EMB(60)

برجاء التكرم بطلب استلام الأتسى :-متابعه صب خرسانه ميول الجانب الأيمن

مكان العمل	من الكم : 9+130	الى الكم : 9+170	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من الكم : 8+740	الى الكم : 8+780	توقيع مهندس الشركه	
استلام مهندس الهيئه				
رقم تكرار تقديم الطلب :-				
		الاول ☐	الثاني ☐	الثالث ☐

<u>المستول</u>		<u>موقف الأعمال السابقة :-</u>	
☐ مرفوض	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مقبول	1- الاعمال المساحية :
☒ مرفوض	☐ مقبول مع ملاحظات	☒ مقبول	2- أعمال الجوده :
☐ مرفوض	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مقبول	3- الاعمال المدنية :
☐ مرفوض	☐ غير مستوفى	☐ مستوفى	4- العرض الكامل
			<u>مرفقات :-</u>

ملاحظات :-

نتيجة هذه الأعمال :-

☐ موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعالية ☐ مرفوض وبعد تقديمه

* تتلزم الشركة المنفذة باخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

مهندس الهندسة

مهندس استشاري الهيئة

الاسم /
التوقيع /

الاسم / أحمد
التوقيع /

الاسم / عبدالمجيد محمد
التوقيع / عبدالمجيد محمد
الدرجة / مهندس
الجهة / مكتب هندسة

مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي -بليبس)

نخبة للمقاولات
والطرق

ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHARRAM BAKHOUM



التاريخ	12/02/2025	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بليبس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	نطاق العمل	10+000: 9+000

طلب إستلام أعمال رقم (RB-RSCC-GARBL-IR-EMB(61)

برجاء التكرم بطلب إستلام الأتى :-متابعه صب خرسانه ميول الجانب الأيمن

مكان العمل	من الكم : 9+190 الى الكم : 9+230	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من الكم : 8+800 الى الكم : 8+840	توقيع مهندس الشركه	
استلام مهندس الهيئه			
رقم تكرار تقديم الطلب :-		الاول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

موقف الأعمال السابقه :-	المسئول
1- الاعمال المساحية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
2- اعمال الجوده :	مقبول ☒ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
3- الاعمال المدنية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
4- العرض الكامل	مستوفى ☐ غير مستوفى ☐ مرفوض ☐
مرفقات :-	

ملاحظات :-

نتيجة هذه الأعمال :- موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعالية ☐ مرفوض وبعاد تقديمه ☐

* تلتزم الشركة المنفذة باخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

مهندس الهيئه
الاسم /
التوقيع /

مهندس استشارى الهيئه
الاسم /
التوقيع /

مهندس الشركة
الاسم /
التوقيع /
ش.م.م. ٢٠٢٠
١٢١٩٦

مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)

نخبة للمقاولات والطرق

ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHAMMAD BAKHOUM



التاريخ	15/02/2025	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بلبيس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	نطاق العمل	10+000: 9+000

طلب إستلام أعمال رقم RB-RSCC-GARBL-IR-EMB(62)

يرجاء التكرم بطلب إستلام الأتسى :-متابعه صب خرسانه ميول الجانب الأيمن

مكان العمل	من الكم : 9+070 الى الكم : 9+130	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من الكم : 8+680 الى الكم : 8+740	توقيع مهندس الشركه	
استلام مهندس الهيئه			
رقم تكرار تقديم الطلب :-		الاول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

موقف الأعمال السابقه :-	المسئول
1- الاعمال المساحيه :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
2- أعمال الجوده :	مقبول ☒ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
3- الاعمال المدنيه :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
4- العرض الكامل	مستوفى ☐ غير مستوفى ☐ مرفوض ☐
مرفقات :-	

ملاحظات :-

--

نتيجة هذه الأعمال :- ☐ موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐ مرفوض وبعاد تقديمه

* تلتزم الشركة المنفذة باخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

مهندس الهيئه
الاسم /
التوقيع /

مهندس استشاري الهيئه
الاسم /
التوقيع /

مهندس الشركة
الاسم /
التوقيع /



مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبس)

نخبة للمقاولات والطرق

ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHAMMAD BAKHOUN



التاريخ	16/02/2025	الإتجاه	الروبيكي / العاشر / بلبس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	نطاق العمل	10+000: 9+000

طلب إستلام أعمال رقم RB-RSCC-GARBL-IR-EMB(63)

برجاء التكرم بطلب إستلام الأتي :- متابعه صب خرسانه ميول الجانب الأيمن

مكان العمل	من الكم : 9+070 الى الكم : 9+130	نوع العمل :-	أعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من الكم : 8+680 الى الكم : 8+740	توقيع مهندس الشركة	
إستلام مهندس الهيئة			
رقم تكرار تقديم الطلب :-			
☐ الأول ☐ الثاني ☐ الثالث			

المستول	موقف الأعمال السابقه :-		
1- الاعمال المساحية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
2- أعمال الجوده :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
3- الاعمال المدنية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
4- العرض الكامل	مستوفى	غير مستوفى	مرفوض
مرفقات :-			

ملاحظات :-

نتيجة هذه الأعمال :- موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐ مرفوض وبعاد تقديمه ☐

* تلتزم الشركة المنفذة بالخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

مهندس الهيئة
الاسم /
التوقيع /

مهندس استشاري الهيئة
الاسم /
التوقيع /

مهندس الشركة
الاسم /
التوقيع /



مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)

نخبة للمقاولات
والطرق

ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHAMMAD BAKHOUM



التاريخ	17/02/2025	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بلبيس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	نطاق العمل	10+000: 9+000

طلب إستلام أعمال رقم RB-RSCC-GARBL-IR-EMB(64)

برجاء التكرم بطلب إستلام الأتسى :-متابعه صب خرسانه ميول الجانب الأيمن

مكان العمل	من الكم : 9+050 الى الكم : 9+130	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من الكم : 8+660 الى الكم : 8+740	توقيع مهندس الشركه	
استلام مهندس الهيئة			
رقم تكرار تقديم الطلب :-		الاول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

موقف الأعمال السابقه :-	المستول
1- الاعمال المساحية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
2- أعمال الجوده :	مقبول ☒ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
3- الاعمال المدنيه :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
4- العرض الكامل	مستوفى ☐ غير مستوفى ☐ مرفوض ☐
مرفقات :-	

ملاحظات :-

نتيجة هذه الاعمال :- موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعالية ☐ مرفوض ويعاد تقديمه ☐

* تلتزم الشركة المنفذة بلخذا صورة ورقية او ضولية من طلب الاستلام .

مهندس الهيئة
الاسم /
التوقيع /

مهندس استشاري الهيئة
الاسم /
التوقيع /

مهندس الشركة
الاسم /
التوقيع /
ش. ذ. م. ٢٠٢٥
١٧١٦٦

مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبس)



التاريخ	25/02/2025	الإتجاه	الروبيكي / العاشر / بلبس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	نطاق العمل	10+000: 9+000

طلب إستلام أعمال رقم RB-RSCC-GARBL-IR-CON(3)

يرجاء التكرم بطلب إستلام الآتى :- استلام AS BUILT خرسانه ميول الجانب الأيمن 2

مكان العمل	من الكم : 9+050 الى الكم : 9+650	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من الكم : 8+660 الى الكم : 9+260	توقيع مهندس الشركه	
استلام مهندس الهيئه			
رقم تكرار تقديم الطلب :-		الاول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

موقف الأعمال السابقه :-	المسئول
1- الاعمال المساحية :	مقبول ☒ مرفوض ☐ مقبول مع ملاحظات ☐
2- أعمال الجوده :	مقبول ☐ مرفوض ☐ مقبول مع ملاحظات ☐
3- الاعمال المدنية :	مقبول ☐ مرفوض ☐ مقبول مع ملاحظات ☐
4- العرض الكامل	مستوفى ☐ غير مستوفى ☐ مرفوض ☐
مرفقات :-	

ملاحظات :-

تم استلام الأعمال المساحية
(المقاول مسؤول كامله عن ضمانات الميول حسب تباين السكة الحديدية)

نتيجة هذه الأعمال :- موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعالية ☐ مرفوض وبعاد تقديمه ☐

* تلتزم الشركة المنفذة باخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

مهندس استشاري الهيئه
الاسم /
التوقيع /



مهندس استشاري الهيئه
الاسم /
التوقيع /

مهندس الشركة م.م
الاسم / ض ٨٠٥ - ٢٥٠ ٦٢٠
التوقيع /