

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٦) جاري تنفيذ اعمال انشاء كوبري اعلي مزلقان السكة الحديد بابو النمرس بمحافظه الجيزه بالامر المباشر

تنفيذ شركة / ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات وكذا تقارير المعامل وبيانها كالاتى :

م	رقم التقرير	تاريخ التقرير	المبلغ	جهة الإصدار
	٣٨	٢٠٢٥/٢/١٧	١٠٨٧	مركزي
١	١٠١	٢٠٢٥/٣/٢٦	١٠٨٧	مركزي
الاجمالي			٢١٧٤	

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٥/٥/٥

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع. ح


عدد (١) حصر أعمال

عدد (١) كشف المهندسين

عدد (١) كشف المعدات

خطاب المحملات

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ...،،،

ايماء الي العقد (رقم العقد ٣١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٧

تنفيذ اعمال انشاء كوبري اعلي مزلقان السكه الحديد بابو النمرس بمحافظة الجيزه
بالامر المباشر

تنفيذ شركة / ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

نحيط سيادتكم علما بان كراسه الشروط الخاصه بالعملية عاليه متضمنه التزام المقاول
بتزويد موقع الع مل بالاتي :-

- عدد (٣) اجهزه كمبيوتر او لاب توب بمشتملاتهم بالطابعه ليزر A3 وعدد (٣)
كراسي متحركه عدد (٦) علب HD (CD)
- عدد (٢) ماكينة تصوير A3 ماركة زير وكس او HP او ما يماثلها
- عدد (٤) هارد ديسك (3TB) وعدد (٦) فلاشه ٣٢ GB
- عدد (٣) سيارة ملاكي سيدان

وحسبما افاد المهندس المشرف علي العملية (بملاحظات المستخلص) بتواجد الاجهزه
في موقع العملية فعليا .

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام


تحريراً في : ٢٠٢٥/٥/٥
عدد المرفقات ()

يعتمد ...،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		١٦.٧٤٢	
			
	الجملة	١٦.٧٤٢	

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

Handwritten signature: *Handwritten signature in blue ink.*

2

لحملة

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب الموقوف

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرفقات	بيانات		نوع الخصم		
	مستند ١٦ ح		قسم	فرع	فصل
	من لفافه اجبرائيل				
			إجمالي الأصل		
	بيانات الاستقطاعات		قرش	جنيه	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع		
	قرش جنيه	قرش جنيه	قرش		
	رسم الدمغة				
	صافي القيمة المطلوب صرفها				

رئيس المصلحة

علامة

فسي سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والنزالات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء :

الختم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :-

رُوجع في _____ نسخة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

(Handwritten signature)

مدير ورئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠١١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٦٠٠٣ س ٢٠١٩ - ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

امضات موظفي الشطب

(٣) بموجب رقم : امضاء الكاتب المنوط :

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : إضاء الكاتب الموقوف :

(٥) أدرج في كشف الشيخات رقم : إهداء الكاتب المنوط :

اذن تصرف

(۴) مسح

الشركات
التي

(۴) قید فی سبیل

الشركات
التي

(۵) أدرج في كشف

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	نسبة الاستقطاع (%)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستهـتـطـاع	ملاحظات
اعمال الطرق													
1	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقابل العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحى لكامل حند المشروع	م²	٥,٢٥	١٢٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٦٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠٠٠,٠٠	
2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية لمسافة نقل ٥٠٠م	م³	٢٤,٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠	١٧٧٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٧٧٧٥,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٤٢٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٦٦٠,٠٠	
4	بالمتر المكعب تكسير وإزالة مبانى أو خرسانة عادية أو مسلحة أو أرصفة أو ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقابل العمومية	م³	٨٢,٠٠	١٠٢,٠٠	٨٤,٠٠	٠,٠٠	٨٤,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٦٨٨٨,٠٠	٠,٠٠	٦٨٨٨,٠٠	
5	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرفع الحالى فى الأماكن التى يحدها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع لمسافة ١٠ كم	م³	٦١,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	١٥٣٧,٠٠	٠,٠٠	١٥٣٧,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٩٣٧٥٧,٠٠	٠,٠٠	٩٣٧٥٧,٠٠	
7	١ - بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل رمال نظيفة أو أتربة مطابقة للمواصفات والسعر لايشمل قيمة المادة الحجرية والكارتات												
	قيمة المادة الحجرية "طبقا للمحضر"		٦٣,٠٠		١٥٠٨٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٨٥,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٩٥٠٣٥٥,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠٣٥٥,٠٠	
	مسافة النقل لاتقل عن ٥٠ كم	م³	١١٠,٣٢	٢٠٠٠٠,٠٠	١٥٠٨٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٨٥,٠٠	جارى	%٠,٠٠	١٦٦٤١٧٧,٢٠	٠,٠٠	١٦٦٤١٧٧,٢٠	
	رسوم الكارتات		١٣,٠٠		١٥٠٨٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٨٥,٠٠	جارى	%٠,٠٠	١٩٦١٠٥,٠٠	٠,٠٠	١٩٦١٠٥,٠٠	
8	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المترجرة نتج تكسير كسارات												
	مسافة النقل لاتقل عن ٨٠ كم	م³	٣١٦,٨٠	٨٠٠٠,٠٠	٣٤٨٦,٠٠	٠,٠٠	٣٤٨٦,٠٠	جارى	%٠,٠٠	١١٠٤٣٦٤,٨٠	٠,٠٠	١١٠٤٣٦٤,٨٠	
	رسوم الكارتات		٢٥,٠٠		٣٤٨٦,٠٠	٠,٠٠	٣٤٨٦,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٨٧١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧١٥٠,٠٠	
12	بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيثومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل ٢,٢ كجم/م² ترش فوق طبقة الأساس	م²	٣٣,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	٢٤٦١,٠٠	٠,٠٠	٢٤٦١,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٨١٢١٣,٠٠	٠,٠٠	٨١٢١٣,٠٠	
15	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات والبيثومين الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للمواصفات	م²	١٧٥,٢٠	٢٨٠٠٠,٠٠	٢٤٦١,٠٠	٠,٠٠	٢٤٦١,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٤٣١١٦٧,٢٠	٠,٠٠	٤٣١١٦٧,٢٠	
19	بالمتر الطولى توريد و تركيب برودة اسمنتية (عجالي) بابعاد ٢٥/٣٠*٥٠	م.ط	١٣٤,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٦٩٢,٠٠	٠,٠٠	٦٩٢,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٩٢٧٢٨,٠٠	٠,٠٠	٩٢٧٢٨,٠٠	
اعمال الكبارى													
39	بالمتر الطولى اعمال جسات بالبر والبند شامل مما جموعة طبقاً لاصول الصناعة	م.ط	٣٧٠,٠٠	٥٩٤,٠٠	٥٩٤,٠٠	٠,٠٠	٥٩٤,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٢١٩٧٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٩٧٨٠,٠٠	التقارير (الميدنى - النصف شهري - الشهري) متواجد بالموقع
40	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية في ارض الموقع العام.	م³	٩٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	١٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	١٩٩٩,٠٠	جارى	%٠,٠٠	١٧٩٩١٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٩٩١٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد بالموقع
41	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	م³	٨٠,٠٠	١٧٠٠,٠٠	١٥٠٧,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٧,٠٠	جارى	%٠,٠٠	١٢٠٥٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٥٦٠,٠٠	عدد (٥) مهندسون متواجدون بالموقع
45	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الي الموقع .	عدد	١٤٨٠٠,٠٠	٤,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٤٤٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٤٠٠٠,٠٠	مدير المشروع متواجد بالموقع
46	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم بعمولة تصميمية ٣٢٠ طن .	م.ط	٣٤٢٠,٠٠	٢٩٨٠,٠٠	٢٩٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٨٠,٠٠	جارى	%٠,٠٠	١٠١٩١٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠١٩١٦٠٠,٠٠	المعمل متواجد بالموقع
	المحاسب/  مدير المشروع/ أمن محمد السيد 												


رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	نسبة الاستقطاع (%)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
47	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم بحمولة تصميمية طبقاً للرسومات.	م.ط	٤٥٣٠,٠٠	٣٦٣,٠٠	٣٦٣,٠٠	٠,٠٠	٣٦٣,٠٠	جاري	%٠,٠٠	١٦٤٤٣٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٤٤٣٩٠,٠٠	مكاتب الاشراف متواجدة بالموقع
48	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم بحمولة تصميمية طبقاً للرسومات.	م.ط	٦٥٠٠,٠٠	١٧٨٥,٠٠	١٧٨٥,٠٠	٠,٠٠	١٧٨٥,٠٠	جاري	%٠,٠٠	١١٦٩١٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦٩١٧٥٠,٠٠	المعدات متواجدة بالموقع
50	بالعدد عمل تجربة تحميل علي خازوق غير عامل قطر ١٠٠ سم .	عدد	١٨٠٣٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	%٠,٠٠	١٨٠٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٣٠,٠٠	لوحات المشروع متواجدة بالموقع
51	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة (ماعدًا المتماسكة وشديدة التماسك) بالعمق المطلوب	م³	٥٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٣٠٥٢,٠٠	١١٧,٠٠	٣١٦٩,٠٠	جاري	%٠,٠٠	١٥٨٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٤٥٠,٠٠	اجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة بالموقع
54	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول للأساسات وحول جسم الكوبري	م³	١٤٥,٠٠	٣١٢٩,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٤٢٤,٠٠	٢٤٢٤,٠٠	جاري	%٠,٠٠	٣٥١٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥١٤٨٠,٠٠	متوافر عدد (٣) سيارة متواجدة تراجع بمعرفة الادارة بالموقع
	علاوة مسافة النقل ١,٤٠ جنيه تزيد عن ١٠ كم طبقاً للمحضر بتاريخ ٣١/١/٢٠٢٤ (42.5 كم)	م³	٤٥,٥٠	٣١٢٩,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٤٢٤,٠٠	٢٤٢٤,٠٠	جاري	%٠,٠٠	١١٠٢٩٢,٠٠	٠,٠٠	١١٠٢٩٢,٠٠	
56	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/سم³ و لا يقل محتوي الاسمنت ٣٠٠ كجم/م³	م³	١٧٦٥,٠٠	٢٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٤٥,٠٠	١٩٥,٠٠	جاري	%٠,٠٠	٣٤٤١٧٥,٠٠	٠,٠٠	٣٤٤١٧٥,٠٠	تعليمات الامن الصناعي متواجدة بالموقع
57	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الانشائية المدفونة	م³	٢٤٨٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٦٣٠,٠٠	١٧٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	جاري	%٠,٠٠	١٩٨٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٨٤٠٠,٠٠	متواجد عدد (٣) كمبيوتر + عدد (٣) كرسي متحرك + طابعة ليزر + عدد (٦) علية C.D. بالموقع
58	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منشوب ظهر المخدات .	م³	٣١٠٠,٠٠	١٠٦٤,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٢٥,٠٠	١٠٢٥,٠٠	جاري	%٠,٠٠	٣١٧٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٧٧٥٠,٠٠	متواجد عدد (٢) ماكينة تصوير + (٤) هارد ديسك + عدد (٦) فلاش ٣٢ جيجا بالموقع
	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه	م³	١٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٠٩	٦٥,٠٩	جاري	%٠,٠٠	٦٥٠٩,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠٩,٠٠	متوافر عدد (١) مراقب بالموقع
59	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكرات العرضية فوق اعمدة الكوبري .	م³	٣٢٩٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٦٧٧,٠٠	٠,٠٠	٦٧٧,٠٠	جاري	%٠,٠٠	٢٢٢٧٣٣,٠٠	٠,٠٠	٢٢٢٧٣٣,٠٠	
60	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب لإرتفاع يزيد عن ٦ م	م³	٤١٥٠,٠٠	١٣٠,٠٠	١١٥١,٠٠	١٢٦,٠٠	١٢٧٧,٠٠	جاري	%٠,٠٠	٥٢٤٢٠٨٥,٠٠	٠,٠٠	٥٢٤٢٠٨٥,٠٠	
63	بالمتر المكعب خرسانة للأسقف اعلى خوازيق Slab on Pile والكويست.	م³	٣٣٥٠,٠٠	٦١٠,٠٠	٥٧٠٤,٠٠	٣٣٩,٠٠	٦٠٤٣,٠٠	جاري	%٠,٠٠	٢٠٢٤٤٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٤٤٠٥٠,٠٠	
64	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط الساندة مع استخدام اسمنت بورتلاند عادي	م³	٢٩٧٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	٣٤٦,٠٠	١٥٥,٠٠	٥٠١,٠٠	جاري	%٠,٠٠	١٤٨٧٩٧,٠٠	٠,٠٠	١٤٨٧٩٧,٠٠	
65	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة للبلاطات العلوية اعلى الكمرات سابقة الصب اجهاد ٤٥٠ كجم/سم² والايزيد محتوي الاسمنت عن ٤٥٠ كجم /م³	م³	٢٥٩٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٧٥٧,٠٠	٢٤٣,٠٠	١٠٠٠,٠٠	جاري	%٠,٠٠	٢٥٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٩٠٠٠,٠٠	
66	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري .	طن	٢٩٠٠,٠٠	٥٧٠,٠٠	٥١٩٤,٠٠	٣٩٦,٠٠	٥٥٩٠,٠٠	جاري	%٠,٠٠	١٦٢١١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٢١١٠٠٠,٠٠	
67	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢ كبرياتي للأجزاء المعننية	طن	٥٠٠٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٤,٠٠	٠,٧٩	٢٤,٧٩	جاري	%٠,٠٠	١٢٣٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٩٥٠,٠٠	
68	بالمتر المسطح طبقة عازلة من الببوتومين على البارد بوجه تحضيري ووجهان على البارد للأساسات وجميع الاجزاء المدفونة و السعر يشمل كل ما يلزم لنهر العمل	م²	٥٥,٠٠	٢٩٩٨,٠٠	١٧٣٢,٠٠	٠,٠٠	١٧٣٢,٠٠	جاري	%٠,٠٠	٩٥٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٢٦٠,٠٠	
69	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات مضادة للكربنة ذات اساس اكريليك Anticarbonation لعزل جسم الكوبري	م²	١٠٥,٠٠	٣٤٠٠,٠٠	٢٨٣٩١,٠٠	٠,٠٠	٢٨٣٩١,٠٠	جاري	%٢٠,٠٠	٢٩٨١٠٥٥,٠٠	٥٩٦٢١١,٠٠	٢٣٨٤٨٤٤,٠٠	
70	بالعدد توريد وتركيب ركائز بدون جوانط حمولة ٣٠٠ طن من النيوبرين.	عدد	٣٣٠٠,٠٠	١٦٢,٠٠	١٣٠,٠٠	٣٢,٠٠	١٦٢,٠٠	جاري	%٠,٠٠	٥٣٤٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٤٦٠٠,٠٠	
73	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال بتربه من السن والرمل بنسبه (١:٢) على طبقات لا يزيد مجموع ما سبق سمك اي منها عن ٢٥ سم بعد النك .	م³	٣٠٠,٠٠	٢١٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٦٠,٠٠	جاري	%٠,٠٠	٤٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠٠٠,٠٠	
74	بالعدد تجربة تحميل استاتيكي للكوبري قبل افتتاحه للأجزاء المختلفة والداخل وفقا للرسومات المرفقة	عدد	١١٠٠٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	%٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	
76	بالطن توريد وتركيب طبقة واحدة من الواح الصاج الملحقن الدهون علي الساخن	طن	٣٩٠٠,٠٠	٦,٠٠	٠,٠٠	١,٠٤	١,٠٤	جاري	%٠,٠٠	٤٠٥٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٥٦٠,٠٠	

المقاول العام: ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

مهندس المكتب الفني

مهندس / أحمد مرزوق


مهندس / مصطفى جمال كامل



استشاري المالك: مكتب د. عمرو عبدالرحمن

مدير المشروع

مهندس / وائل محمود احمد



المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع / أمين محمد السيد

التوقيع

مدير عام المشروعات

مهندسة / جهاد محمد سعد

التوقيع


المحاسب

مدير عام الشؤون المالية

استاذ / مصطفى عبد الجواد

يعتمد

التوقيع



رابعاً :- أعمال الكهرباء

اسناد ۱۱ :- أعمال صرف الامطار

اعمال التَّشْوِينَات

الاعمال الخاصة بمبنى المرور

لمقاول العام: ايدكس الدولية للهندسة والمقاولات

مهندس المكتب الفني

مهندس / مصطفی جمال کامل

مهندس / أحمد مرزوق

استشاري المالک: مکتب د. عمرو عبدالرحمن

مدير المشروع

مهندس / وائل محمود احمد

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع / أيمن محمد السيد

لتوقيع/

مدير عام المشروعات

مهندسة / جهاد محمد سعد

التوقيع/

المحاسب /

مدير عام الشؤون المالية

استاذ/ مصطفى عبد الجواد

يعتمد،،،،

للمنطقة الأولى المركزية رئيس الإدارة المركزية

التوقيع/

مهندس / طارق الجزار

ايدكس الدولية للمهندسين وشركات
مهندس/ بيلي صلاح البيلي
عضو الاتحاد المصري لمهندسي البناء
كوبري اعلي منزلتة من ايدكس
التوثيق

مستخلص رقم (١٦) جاري
أعمال تنفيذ كوبري انشاء كوبري اعلي مزلقان ابو النمرس - بمحافظة الجيزة
عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣١
تنفيذ شركة ايديكس الدولية للهندسة و المقاولات

شاملة المدة من ١/٠٢/٢٠٢٥ الى ٢٣/٠٤/٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	نسبة الاستقطاع (%)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
99	بالكجم توريد و تشغيل و تركيب حديد مشغول للبواريات و الفحة تشمل التوريد و التشغيل و التركيب و التثبيت و الدهان بوجين برنر و وجهين ببيوة الاكية باللون المطلوب وكذلك الكواكين باللون المطلوب و المفصلات مخرطة و الخردوات و كل مايلزم لنهـو العمل كاملا طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	بالكجم	٣٦,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	١٠٨٠٠,٠٠	%٠,٠٠	١٠٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٠٠,٠٠	
100	اصال دهان وجة نظافة للغرفة السفلية و تركيب وحدة اضاءة و دهان السقف الصاج و سد فتحاته و دهان المدخل وحوائط السلم	مقطو عية	٨٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	
101	بالعدد اعمال توريد و تركيب مخرج انارة فى الاسقف المعلقة الاسفـف الخرسانة و البند يشمل توريد السلك و الذويل ديكور و اللامبات و كل مايلزم لنهـو الاعمال طبقا لتعليمات المهندس المشرف	عدد	٣٠٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	
102	بالمقطو عية اعمال ضبط لوحة الكهرباء و دق و تركيب الكثيل العمومى للوحة الكهرباء العمومية للدور شامل توريد القواطع اللازمة و قواطع التكيفات و دفن الكابل الرئيسى و توريد غطاء خشبى للوحة	مقطو عية	١٩٠٠٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠	
103	بالعدد تركيب كشكاف ١٢٠ سم توريد المالك و البند يشمل عمل مخرج الانارة و توريد السلك اللازم وايضا صيقله الكشاف المستعمل المورد من لمبات وترانس او لمبات على التيار المباشر و كل مايلزم لنهـو الاعمال	عدد	٨٠٠,٠٠	٨,٠٠	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	٦٤٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٦٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠٠,٠٠	
104	بالعدد توريد و عمل مخرج تكييف لزوم غرف السادة الطباط من سلك ترموبلاستيك ٤ مم مناسب وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥٠٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	١٥٠٠,٠٠	%٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	
105	بالمقطو عية اعمال مرآجة البرايز القديمة و اعادة تشغيل الموجود و دفن الاسلاك اللازمة للتوصيل بند بديل بند رقم (٦) ف المقاييس الاصلية	مقطو عية	١٥٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	
106	بالعدد اعمال ترميم ابواب الغرف بتركيب اوجه ام دى اف جاهزة للوجهة و الظهر و البند يشمل توريد و تركيب الارجحة و ترميم الباب نظرا لوجود كسور فى الحلق والباب و ايضا توريد الكسور الناقص من كالون واوكر محلى و اعادة تركيب الابواب و عمل اطار فى الوجهة الخارجى من سدائپ ٢*١ سم و تركيب ريع عمود و برور ف ابواب الحمامات	عدد	٨٧,٠٠	١٣,٠٠	١٣,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠	١١٣١٠,٠٠	%٠,٠٠	١١٣١٠,٠٠	٠,٠٠	١١٣١٠,٠٠	
107	بالمقطو عية اعمال تنظيف و تسليك الالوميتال الخاص بالشبابيك بالمكان البند ليشمل اى توريدات	عدد	٢٥٠,٠٠	١٤,٠٠	١٤,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	
108	بالعدد اعمال توريد و تركيب باب اكورديون لزوم الحمام الخاص بغرفة قائد الوحدة البند شامل التوريد و النقل و مصنعية التركيب و القص على منسوب الباب و عمل معبرة كونتر بمنسوب العتب للتثبيت	عدد	٦٠٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٦٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	
109	بالمتر المسطح اعمال توريد و تركيب اسقف معلقة من البلاطات الجبسية لزوم الطرقات و الغرف مقل ٦٠ * ٦٠ سم	٢م	١٠٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٣٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	
110	بالمقطو عية توريد و تركيب الواح جبسية لزوم مرآت الغرفة اسفل السلم و حمام قائد الوحدة	مقطو عية	١٢٠,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	٦٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	
111	بالعدد اعمال توريد و دهان الابواب باللون المطلوب	عدد	٣٠٠٠,٠٠	١٣,٠٠	١٣,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠	٣٩٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٣٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٠٠٠,٠٠	
112	بالمقطو عية اعمال مرمت من ميثنى و بياض و ضبط السوك و خلافة طبقا لتعليمات المهندس المشرف	مقطو عية	٨٠٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٨٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	
113	بالعدد اعمال تاسيس و تركيب ميويلة توريد المالك و البند يشمل تاسيس البند و تشطيبه دون توريد الميويلة طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٨٠٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	١٦٠٠,٠٠	%٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	
114	بالمقطو عية اعمال توريد و تركيب قرصة رخام لزوم حوض الافرئس مقل ١٠,٦٠ * ١,٢٧ م من رخام محلى شامل التشطيب و تركيب الوزره لغرفة قائد الوحدة و كل مايلزم طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	مقطو عية	٨٠٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	١٦٠٠,٠٠	%٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	
115	بالعدد اعمال تاسيس و تركيب دش لزوم الحمامات للصاكر بناء ع طلب قائد الوحدة تاسيس خارج الحائط البند شامل توريد الخلاط و السماعه	عدد	٩٠٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	١٨٠٠,٠٠	%٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠	
116	بالعدد اعمال تاسيس و تركيب سخان كهرباء توريد المالك بالحمامات	عدد	٥٠٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٥٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	
117	بالعدد اعمال تشطيب حمام قائد الوحدة و البند يشمل توريد الكسور الناقص و عمل الصيانة اللازمة للحمام و فك و تركيب السخان و خلاط الدش و عمل التوصيل اللازم من الوصلة الرئيسية لضعف ضغط المياه	عدد	٨٠٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٨٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	
118	بالعدد فك و تركيب جهاز التكييف من مكان خرج الوحدة ونقلها الى الوحدة و اعادة شحنها و عمل الصيانة اللازمة	مقطو عية	٥٠٠,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	
119	بالمقطو عية اعمال فك الكاميرات و نقلها الى المبنى المؤقت بناء ع طلب قائد الوحدة	مقطو عية	١٠٠٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	
120	بالمقطو عية اعمال فك الابواب الخشبية و الالوميتال و وحدات الاضاءة و المراوح لنقلهم الى المخازن الخاصة بهم وفك و اعادة تركيب الكولدير و عمل التوصيلات اللازمة و توريد و تركيب سخان كهرباء جديماركة فريش ٤٠ لتر	مقطو عية	٥٠٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٥٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	

الاجمالى (بالجنيه)

الاجمالى العام بالجنيه

المقاول العام: ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات المكتب الفني مهندس / أحمد مرزوق مهندس / مصطفى جمال كامل	استشارى المالك: مكتب د. عمرو عبدالرحمن مدير المشروع مهندس / وائل محمود احمد	المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري مدير المشروع / أمين محمد السيد التوقيع مدير عام المشروعات مهندسة / جهاد محمد سعد	المحاسب / مدير عام الشؤون المالية استاذ / مصطفى عبد الجواد	يعتمد ،،،،، للمنطقة الأولى المركزية رئيس الإدارة المركزية التوقيع مهندس / طارق الجزار
---	---	---	--	--