

بخصوص :- المستخلص رقم (4) ختامي عن
عملية : اعمال ازدواج طريق الفرافرة - النهضة (القطاع الثالث)
حتى مجلس المدينة بطول 3 كم مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد
ضمن مبادرة حياه كريمة

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة..... وبعد،،،

نتشرف بان نرفق طية المستخلص رقم (4) ختامي عن العملية عالية من اصل وثلاث صور واستمارة 50 ع . ح بقيمة المستخلص وبيان كالاتى :-

جملة الأعمال	١١٩٠٨٨٤٧,١٠
سابق صرفة	١٠٨٤٦٣٥٦,٧٠
مصرح صرفة	١٠٦٢٤٩٠,٤٠
الاستقطاعات	
قرش جنية	
5% لحسن سير العمل	٥٣١٢٤,٥٢
عادى و اضافى	٢٥٨٩٨,٥٧
توقيع وموارد	٠٠٠٠,٤٠
نسبة 0.45% قيمة العمالة غير المنتظمة	٤٧٨١,٢١
نسبة 0.45% قيمة دمغة هندسية لنقابة المهندسين بالوادى الجديد	٤٧٨١,٢١

٨٨٥٨٥,٩١

٨٨٥٨٥,٩١

٩٧٣٩٠٤,٤٩

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة وموافقتنا بصورة بعد المراجعة .

" و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
(علاء عبدالعال حسين)
التوقيع /
مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مرفقات
العدد

(4) اصل المستخلص

(1) كشف تواجد مهندسي الشركة

(1) كشف تواجد المعدات

(1) حصر كميات الاعمال المنفذه بهذا المستخلص

(1) طلبات تسليم الاعمال المنفذه بهذا المستخلص

(1) محضر استلام الابتدائي

२.२ _____

الجملة ٤٩ ٤٧٣٩.٤

رئيس المصلحة

٢٠٢ سنة _____ في

(٥) أدرج في كشف الشيكات
رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
الحوالات

تنفيذ : شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

الي تاريخ: 28/1/2025

عن الفترة من: بداية العمل

عقد رقم : 2023/2022/2070 بتاريخ : 2023/5/28

رقم البند	البند	الفئة	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الاجمالية	جاري أم ختامى	قيمة الاعمال	قيمة الاستقطاعات	الاجمالى بعد الاستقطاعات	ملاحظات
		جنيه						جنيه	جنيه	جنيه	
١	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) . ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوة 2 , 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان . يتم زيادة مبلغ 4.5 جنيه في حالة استخدام بلدوزر في التحجير للأرض المتعاسكة وذلك طبقاً لتحليل التربة	٣١,٥٠	م	٠,٠٠٠,٠٠٠	١٣٣٨٧,٠٠٠	١٣٣٨٧	ختامى	٤٢١٦٩,٠٥٠	٢١٠,٨٤٥	٤١٩٥٨٢,٠٥	يراعى تطبيق بنود العقد
١-١	علاوة مناطق حدودية بحد 10%						ختامى	٤٢١٦٩,٠٥٠	٢١٠,٨٥٠	٤١٩٥٨,٢٠٠	التقارير الشهرية والإسبوعية متواجدة
٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت السوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 0.80 جنيه للكيلومتر للزيادة أو النقص .	٢٠,٠٠٠	م	١٠٠,٠٠٠	٠٠٨٦,٠٠٠	١٨٦	ختامى	٣٧٢٠,٠٠٠	١٨,٦٠٠	٣٧٠١,٤٠٠	المعمل متواجد
٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40 % ولا يزيد الإمتصاص عن ١٠ % وفرداها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفلة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقليية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات العام المهندس المشرف . مسافة النقل لا تقل عن 95 كم . يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان و السعر يشمل قيمة المادة المحجرة و على الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر حيث ان متوسط مسافة النقل 80 كم	٢٧٢,٠٠٠	م	١٦٠٣,٠٠٠	٠٠٠	١٦٠٣٠	ختامى	٤٣٦٠١٦,٠٠٠	٢١٨٠٠,٨٠٠	٤٣٣٨٣٥٩,٢٠٠	نواحيات المشروع والبرنامج الزمنى متواجدة
١-٣	علاوة مناطق حدودية بحد 10%						ختامى	٤٣٦٠١٦,٠٠٠	٢١٨٠,٠٨٠	٤٣٣٨٣٥,٩٢٠	المعدات متواجدة
٤	المتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى 10 كم وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . - وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج نقل الكشط عن 10 كم من محور الطريق يتم حساب 0.80 جنيه للكيلومتر للزيادة أو النقص ..	٦١,٠٠٠	م	١٠٠,٠٠٠	٠٠٠٠	١٠٠	ختامى	٦١٠٠,٠٠٠	٣٠,٥٠٠	٦٠٦٩,٥٠٠	تأمين سلامة المرور متواجدة
٥	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل من ١ , ٢ كجم / م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة فات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس	٢٧,٥٠٠	م	٣٥١٠٠	٠٠٠٠	٣٥١٠٠	ختامى	٩٦٥٢٥٠,٠٠٠	٤٨٢٦,٢٥٠	٩٦٠٤٢٣,٧٥٠	السيارة متواجدة
١-٥	علاوة مناطق حدودية بحد 10%						ختامى	٩٦٥٢٥٠,٠٠٠	٤٨٢,٦٢٠	٩٦٠٤٢,٣٨٠	
٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسلك 6 سم بعد الدمك باستخدام اأجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/60 وإردة شركة النصر بالسويس أو ما يمثاتها والفلة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقليية على الخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	١٤٦,٠٠٠	م	٣١٣٥٠	٣٧٥٠	٣٥١٠٠	ختامى	٥١٢٤٦٠,٠٠٠	٢٥٦٢٣,٠٠٠	٥٠٩٨٩٧٧,٠٠٠	
١-٦	علاوة مناطق حدودية بحد 10%						ختامى	٥١٢٤٦٠,٠٠٠	٢٥٦٢,٣٠٠	٥٠٩٨٩٧,٧٠٠	
٧	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 4 .. كجم / م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٩,٢٠٠	م	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	ختامى	٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠٠٠٠,٠٠٠	
١-٧	علاوة مناطق حدودية بحد 10%						ختامى	٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠٠٠٠,٠٠٠	
٨	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسلك 5 سم بعد الدمك باستخدام اأجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وإردة شركة النصر بالسويس أو ما يمثاتها والفلة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقليية على الخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	١٤٠,٠٠٠	م	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	ختامى	٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠٠٠٠,٠٠٠	
١-٨	علاوة مناطق حدودية بحد 10%						ختامى	٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠٠٠٠,٠٠٠	
	الاجمالى							١١٩٠٨٨٤٧,١٠٠			



يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
م
علاء عبدالعال حسين

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

التوقيع /
مخاسب / سيد سبق صرفها للمقاول
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
علي الحساب

مدير عام المشروعات

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن البيانات المبينة بظهورها
المخاسب

يدفع الي المقاول
يعتمد

تحريراً في

مدير المشروع

مهندس العملية

الشركة المنفذة

ب.ض: 905-729-337
س.ت: 101627

ب.ض: 905-729-337
س.ت: 101627

البحر الأحمر العالمية للمقاولات والتجارة
ب.ض: 905-729-337
س.ت: 101627

