



المنطقة السادسة - بني سويف

"إدارة المشروعات"

مستخلص رقم (٣) جاري
قيمة العقد
قيمة المتأصلة
المنفعة
قيمة امر الامتداد
١١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

العقد رقم (٢٦٢) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

من ٢٠٢٣/٠٩/٢٥ الي ٢٠٢٣/٠٩/٠٨

رقم البند	نوع الاعمال	كميات العقد	القيمة	مقدار العمل السابق	مقدار العمل الذي تمت	مقدار العمل الذي تمت الى الان	قيمة الاعمال التي سيق صرفها	قيمة الاعمال التي تمت الى الان	استقطاع او عجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
			جنيه	كمية	كمية	كمية	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
١	اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بمسك لا يزيد عن ٢٥ سم مسافة النقل ٧٥ كم	٥,٨٨٠,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠	٣م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١- يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M ٣٠ C O بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الاسفلت بعد تمام دمكها طبقا للشروط والمواصفات	٥٨,٦٠٠,٠٠٠	٢٧,٥٠	٢م	١٧,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠٠	٤٦٧,٥٠٠,٠٠٠	٥٧٧,٥٠٠,٠٠٠	٢,٨٨٧,٥٠٠	٥٧٤,٦١٢,٥٠٠	٢- مهندسي الشركة وفريق العمل متواجدين
٣	اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (د ٣) بمسك ٦ سم	٥٨,٦٠٠,٠٠٠	١٤٦,٠٠	٢م	٥٣,٠٠٠,٠٠٠	٥٧,٠٠٠,٠٠٠	٧,٢٣٨,٠٠٠,٠٠٠	٨,٣٢٢,٠٠٠,٠٠٠	٤١,٦١٠,٠٠٠	٨,٢٨٠,٣٩٠,٠٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٤	اعمال توريد ورش طبقة لصق من الاسفلت السائل سريع التطاير R ٣٠٠٠ C بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات	٥٨,٦٠٠,٠٠٠	٩,٢٥	٢م	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٦,٢٥٠,٠٠٠	٤٦,٢٥٠,٠٠٠	٢٣١,٢٥	٤٦,٠١٨,٧٥	٤- لوحات للمشروع متواجدة
٥	اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (ج ٤) بمسك ٥ سم بعد التمك	٥٨,٦٠٠,٠٠٠	١٣٧,٠٠	طن	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٨٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٨٥,٠٠٠,٠٠٠	٣,٤٢٥,٠٠٠	٦٨١,٥٧٥,٠٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٦	٦- وسائل تامين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٧	٧- البرنامج الزمني وبرنامج التفنقات التقنية و تقارير ضبط الجودة و التقارير المبدئية و الاسبوعية و الشهرية متواجدة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٨	٨- العمالة غير متواجدة										
الكارتات موازين طبقا للاتحة و شروط التعاقد											
١	اعمال توريد الاتربة	٥,٨٨٠,٠٠٠	١٣,٠٠	٣م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩- وثيقة التأمين متواجدة و غير مجددة (انتهاء المدة)
٢	اعمال توريد الاسفلت	٠,٠٠٠	٢٥,٠٠	٣م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠- ايصالات تحصيل الرسوم (الكارتات) متواجدة
	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (د ٣) بمسك ٦ سم	٥٨,٦٠٠,٠٠٠	٣,٠٠	٢م	٥٣,٠٠٠,٠٠٠	٥٧,٠٠٠,٠٠٠	١٥٩,٠٠٠,٠٠٠	١٧١,٠٠٠,٠٠٠	٨٥٥,٠٠٠	١٧٠,١٤٥,٠٠٠	١٢- يراعى قبل الصرف خصم عدم تجديد بوليصة التأمين
	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (ج ٤) بمسك ٥ سم	٥٨,٦٠٠,٠٠٠	٣,٠٠	٢م	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١٤,٩٢٥,٠٠٠	
فقط تسعة ملايين و سبعمائة و سبعة وستون الفا و ستمائة وستة وستون جنيه مصري و ٢٥ قرش لا غير											
											خصم ٠,٠٠٥ % من اجمالي الاعمال طبقا للمفاوضة حياة كريمة
											٩,٧٦٧,٦٦٦,٢٥
											٤٩,٠٨٣,٧٥
											٩,٨١٦,٧٥٠,٠٠٠
											٩,٠٦٥,١٩٦,٢٥

تحريراً في: ٠٦/٠٥/٢٠٢٥

استندى المشروع:

مدير المشروع:

المقاول:

مهندس المشروع:

مدير المشروع:

رؤس فوجد على صحة ..

أقر بصحة ذلك ..

مهندس المشروع:

مهندس:

مدير المشروع:

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها

سيق صرفها الى المقاول

المحاسب:

على الحساب نهائياً

يدفع للمقاول مبلغ ٩,٧٦٧,٦٦٦,٢٥

غير الواردة بصك الشروط أتممت من

مدير عام المشروعات:

مهندس:

مدير عام المشروعات:

ملاحظة: الفئات

مدير عام الشئون المالية:

مهندس:

مدير عام الشئون المالية:

مهندس:



رئيس الادارة المركزية

مهندس:

مهندس:

مادة لاعتماد الصرف
مطلحة: الهيئة العامة للمرقدا والكاتب

الطلبات طيه ، أو : الكسوف المرفق } بموجب

إذن صرف على : _____
 شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج } صاحب الحق أو : ~~شركة ابراهيم عروب للمقاولات والاعمال المتكاملة~~
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

[illegible]

كتب المراجعة

21/01/2012

(ب) الكاتب المنوط

تقيد في السجل برقم :

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
	بيانات		نوع الخصم		
	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه
١	المبلغ الميسر قيمته مئله (٣٠) جاري ائتمان دفع كفارة بني سويف / بيا الشوقي والطابع الناصب بطول ٥ صافه بيا سويفه تحت المبادر مارنا سبعه جياه كمر				
١	عقد رقم ٤٤٤			إجمالي الأصل	
	بيانات الاستقطاعات			قرش	جنيه
	عادي	إضافي	دمغة توقيع		
	قرش	قرش	قرش		
	رسم الدمغة .				
	صافي القيمة المطلوب صرفها				

المختتم ذو التاريخ

وَجَعَلَ

رئيس المصلحة

علامة

في ————— سنة ٢٠٢

(١) اقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) اقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ منسوب بحساب :
 () قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم :
 توقيع الكاتب المختص بالسجل :

روجم في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنہ ۲۰۲۰ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٢٣ - ٢٠٢٢

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: إضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المتوط : _____
اذن صرف

(٤) قيد فى سجل الشيكات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم : _____ إمضاء الكاتب المخطوط : _____

٢٠٢ سنة ————— في إمضاء طالب أو كاتب التصدير