

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاحالة الى قرار مجلس الوزراء رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٣ والخاص بعقود المقاولات

والتعويضات .

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ ٦١٧٩١١.٧٥٥ جنية قيمة فرق تعويضات عن مستخلصات (٥/٤/٣/٢/١) تنفيذ اعمال استكمال شارع احمد عرابى من ام بيومى حتى كوبرى ١٥ مايو بطول ٥٠٠ م . ط (القطاع الخامس) بمحافظة القليوبية بالامر المباشر


تنفيذ شركة / شركة الجارى للبناء والتشييد وانشاء الطرق

برجاء التفصل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٤/٣٠
عدد المرفقات ()
صور من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار





مستخلص فروق أسعار جارى
رقم (1)

عن عملية :- أعمال رصف شارع أحمد عرابي من أم بيومي حتى كوبرى 15 مايو بطول 500م.ط
(إستكمال القطاع الخامس)

تنفيذ شركة الجارحى للبناء والتشييد وإنشاء الطرق

فى الفترة من 19/09/2022 إلى 30/09/2022

عن مده

نسب التعويضات لسنة الأساس تاريخ مايو 2022 طبقا لتاريخ أمر الإسناد

الإدارة المركزية للمنطقة الأولى

عقد رقم : 2022 / 2021 / 390 بتاريخ : 2022 / 09 / 19

تاريخ إستلام الموقع :- 20/09/2022

مدة التنفيذ :- 3 شهور

المفاوضه أسعار قائمة يناير 2022

فروق الأسعار طبقا لجدول نسب التعويضات طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2017

المعدل بموجب القانون رقم 173 لسنة 2022

م	بيان أعمال	شهور المستخلص	الأعمال المنفذة خلال الشهور				الوحدة	الفئة	قيمة الأعمال المنفذة بالجنية	نسبة التعويض %	إجمالى قيمة التعويضات بالجنية	ملاحظات
			عدد الأيام	إجمالى عدد أيام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة / شهر						
1	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى مسافة نقل 30كم	سبتمبر 2022	11	11	4450	4450	3م	76	338200	6.97%	23572.54	
2	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مبانى أو خرسانة عادية أو مسلحة مسافة نقل 30كم .	سبتمبر 2022	11	11	760	760	3م	80	60800	6.97%	4237.76	
3	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات .	سبتمبر 2022	11	11	1500	1500	2م	5	7500	6.97%	522.75	
4	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات .	سبتمبر 2022	11	11	8600	8600	3م	355	3053000	5.65%	172494.5	
5	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك 6سم .	سبتمبر 2022	11	11	4536	4536	2م	131	594216	10.03%	59599.8648	
6	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب MCO .	سبتمبر 2022	11	11	4536	4536	2م	25	113400	10.49%	11895.66	
7	بالمتر المكعب أعمال توريد أتربه صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة نقل 60كم .	سبتمبر 2022	11	11	475	475	3م	108	51300	5.98%	3067.74	
8	بالمتر الطولى أعمال توريد وتركيب بردورة أسمنت عجالي .	سبتمبر 2022	11	11	450	450	م.ط	126	56700	5.85%	3316.95	
9	بالمتر الطولى أعمال توريد وتركيب بردوره أسمنتية وسط .	سبتمبر 2022	11	11	400	400	م.ط	120	48000	5.85%	2808	
10	بالمتر المسطح أعمال توريد وتركيب وحدات من الإنترلوك 100*200*60مم	سبتمبر 2022	11	11	1000	1000	2م	165	165000	5.85%	9652.5	
الإجمالى											291168.265	

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى

م / طارق يوسف الجزار

التوقيع /

مدير الشؤون المالية والإدارية

أ / مصطفى عبدالجواد

التوقيع /

محاسب /

مدير عام التنفيذ والصيانة

م / نهى حسن

التوقيع /

مهندس المشروع (الهيئة)

م / إسلام البهادى

التوقيع /

مهندس الاستشارى (مكتب المدار)

م / إسلام ربيع

التوقيع /

مهندس الشركة

م / محمد عماد

التوقيع /



مستخلص فروق أسعار جاري
رقم (2)

عن عملية :- أعمال رصف شارع أحمد عرابي من أم بيومي حتى كوبري 15 مايو بطول 500م.ط
(إستكمال القطاع الخامس)

تنفيذ شركة الجارحي للبناء والتشييد وإنشاء الطرق

عن مده

في الفتره من 1/10/2022 إلى 31/10/2022

نسب التعويضات لسنة الأساس تاريخ مايو 2022 طبقا لتاريخ أمر الإسناد

الإدارة المركزية للمنطقة الأولى

عقد رقم : 2022 / 390 / 2021 بتاريخ : 2022 / 09 / 19

تاريخ إستلام الموقع :- 20/09/2022

مدة التنفيذ :- 3 شهور

المفاوضه أسعار قائمة يناير 2022

فروق الأسعار طبقا لجدول نسب التعويضات طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2017
المعدل بموجب القانون رقم 173 لسنة 2022

م	بيان أعمال	شهور المستخلص	عدد الأيام	إجمالي عدد أيام المستخلص	الأعمال المنفذة خلال الشهور		الوحدة	الفئة	قيمة الأعمال المنفذة	نسبة التعويض %	إجمالي قيمة التعويضات	ملاحظات
					كمية المستخلص	الكمية المنفذة / شهر						
2	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مباني أو خرسانة عادية أو مسلحة مسافة نقل 30 كم .	أكتوبر 2022	31	31	40	40	م3	80	3200	9.76%	3123.2	
6	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات .	أكتوبر 2022	31	31	300	300	م3	355	106500	7.97%	84880.5	
7	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك 6 سم .	أكتوبر 2022	31	31	4000	4000	م2	131	524000	11.58%	60679.2	
9	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب MCO .	أكتوبر 2022	31	31	4000	4000	م2	25	100000	11.37%	11370	
17	بالمتر المسطح أعمال توريد وتركيب وحدات من الإنترلوك 100*200*60مم	أكتوبر 2022	31	31	100	100	م2	165	16500	6.73%	1110.45	
الإجمالي												

مهندس الشركة

مهندس الإستشاري (مكتب المدار)

مهندس المشروع (الهيئة)

مدير عام التنفيذ والصيانة

مدير الشؤون المالية والإدارية

م/ محمد عماد

م/ إسلام ربيع

م/ إسلام البهادي

م/ نهى حسن

م/ مصطفى عبد الجواد

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

محاسب /

التوقيع /

م/ طارق يوسف الجزار

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى

يعتمد ,,,



مستخلص فروق أسعار جارى
رقم (3)

عن عمالية :- أعمال رصف شارع أحمد عرابي من أم بيومي حتى كوبرى 15 مايو بطول 500م.ط
(إستكمال القطاع الخامس)

تنفيذ شركة الجارحى للبناء والتشييد وإنشاء الطرق

فى الفتره من 01/11/2022 إلى 30/11/2022

عن مده

نسب التعويضات لسنة الأساس تاريخ مايو 2022 طبقا لتاريخ أمر الإسناد

الإدارة المركزية للمنطقة الأولى

عقد رقم : 2022 / 2021 / 390 بتاريخ : 2022 / 09 / 19

تاريخ إستلام الموقع :- 20/09/2022

مدة التنفيذ :- 3 شهور

المفاوضه أسعار قائمة يناير 2022

فروق الأسعار طبقا لجدول نسب التعويضات طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2017

المعدل بموجب القانون رقم 173 لسنة 2022

م	بيان أعمال	شهور المستخلص	الأعمال المنفذة خلال الشهور				الوحدة	الفئة	قيمة الأعمال المنفذة	نسبة التعويض %	إجمالي قيمة التعويضات	ملاحظات
			عدد الأيام	إجمالي عدد أيام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة / شهر						
	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى مسافة نقل 30 كم	نوفمبر 2022	30	30	470	470	م3	76	35720	10.13%	3618.436	
	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مبانى أو خرسانة عادية أو مسلحة مسافة نقل 30 كم .	نوفمبر 2022	30	30	330	330	م3	80	26400	10.13%	2674.32	
	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات .	نوفمبر 2022	30	30	0	0	م2	5	0	10.13%	0	
	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات .	نوفمبر 2022	30	30	1390	1390	م3	355	493450	8.33%	41104.385	
	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك 6 سم .	نوفمبر 2022	30	30	1428.2	1428.2	م2	131	187094.2	11.95%	22357.7569	
	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك 5 سم .	نوفمبر 2022	30	30	1428.2	1428.2	م2	125	178525	11.67%	20833.8675	
	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب MCO .	نوفمبر 2022	30	30	1428.2	1428.2	م2	25	35705	11.74%	4191.767	
	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة RC .	نوفمبر 2022	30	30	1428.2	1428.2	م2	8.35	11925.47	11.74%	1400.050178	
الإجمالي											96180.5826	

مهندس الشركة

مهندس الإستشارى (مكتب المدار)

مهندس المشروع (الهيئة)

مدير عام التنفيذ والصيانة

مدير الشئون المالية والإدارية

م/ محمد عماد

م/ إسلام ربيع

م/ إسلام البهادى

م/ نهى حسن

أ / مصطفى عبد الجواد

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

محاسب /

التوقيع /

م / طارق يوسف الجزار

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى

يعتمد ,,,



مستخلص فروق أسعار جارى
رقم (4)

عن عملية :- أعمال رصف شارع أحمد عرابى من أم بيومى حتى كوبرى 15 مايو بطول 500م.ط
(إستكمال القطاع الخامس)

تنفيذ شركة الجارحى للبناء والتشييد وإنشاء الطرق

فى الفتره من 01/12/2022 إلى 19/12/2022

عن مده

نسب التعويضات لسنة الأساس تاريخ مايو 2022 طبقا لتاريخ أمر الإسناد

الإدارة المركزية للمنطقة الأولى

عقد رقم : 2022 / 2021 / 390 بتاريخ : 2022 / 09 / 19

تاريخ إستلام الموقع :- 20/09/2022

مدة التنفيذ :- 3 شهور

المفاوضه أسعار قائمة يناير 2022

فروق الأسعار طبقا لجدول نسب التعويضات طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2017

المعدل بموجب القانون رقم 173 لسنة 2022

م	بيان أعمال	شهور المستخلص	الأعمال المنفذة خلال الشهور				الوحدة	الفئة	قيمة الأعمال المنفذة	نسبة التعويض %	إجمالى قيمة التعويضات	ملاحظات
			عدد الأيام	إجمالى عدد أيام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة / شهر						
	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مبانى أو خرسانة عادية أو مسلحة مسافة نقل 30 كم .	ديسمبر 2022	19	19	184.21	184.21	م3	80	14736.8	15.86%	2337.25648	
	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات .	ديسمبر 2022	19	19	1000	1000	م2	5	5000	15.86%	793	
	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك 6 سم .	ديسمبر 2022	19	19	2000	2000	م2	131	262000	14.95%	39169	
	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب MCO .	ديسمبر 2022	19	19	2000	2000	م2	25	50000	13.16%	6580	
	بالمتر الطولى أعمال توريد وصب بردورات من الخرسانة العادية بأبعاد 30*25/20 سم .	ديسمبر 2022	19	19	500	500	م.ط	113	5000	11.90%	7473.5	
	بالمتر المسطح أعمال توريد وتركيب وحدات من الإنترلوك 100*200*60مم	ديسمبر 2022	19	19	150	150	م2	165	24750	15.50%	3836.25	
الإجمالى												

مهندس الشركة

م/ محمد عماد

التوقيع /

مهندس الإستشارى (مكتب المدار)

م/ إسلام ربيع

التوقيع /

مهندس المشروع (الهيئة)

م/ إسلام البهادرى

التوقيع /

مدير عام التنفيذ والصيانة

م/ نهى حسن

التوقيع /

مدير الشئون المالية والإدارية

أ / مصطفى عبدالجواد

التوقيع /

محاسب /

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى

م / طارق يوسف الجزار

التوقيع /



الإدارة المركزية للمنطقة الأولى

عقد رقم : 390 / 2021 / 2022 بتاريخ : 19 / 09 / 2022

تاريخ إستلام الموقع :- 20/09/2022

مدة التنفيذ :- 3 شهور

المفاوضه أسعار قائمة يناير 2022

فروق الأسعار طبقا لجدول نسب التعويضات طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2017 المعدل

بموجب القانون رقم 173 لسنة 2022

تنفيذ شركة الجارحى للبناء والتشييد وإنشاء الطرق

عن مدة

فى الفترة من 20/12/2022 إلى 15/03/2023

نسب التعويضات لسنة الأساس تاريخ مايو 2022 طبقا لتاريخ أمر الإسناد

م	بيان أعمال	شهور المستخلص	الأعمال المنفذة خلال الشهور				الوحدة	الفئة	قيمة الأعمال المنفذة	نسبة التعويض %	إجمالي قيمة التعويضات	ملاحظات
			عدد الأيام	إجمالي عدد أيام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة / شهر						
1	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي مسافة نقل 30كم	ديسمبر 2022	12	86	18.8	2.623255814	3م	76	199.3674419	15.86%	31.61967628	
		يناير 2023	31	86	18.8	6.776744186		76	515.0325581	19.67%	101.3069042	
		فبراير 2023	28	86	18.8	6.120930233		76	465.1906977	27.67%	128.718266	
		مارس 2023	15	86	18.8	3.279069767		76	249.2093023	35.95%	89.59074419	
2	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مبانى أو خرسانة عادية أو مسلحة مسافة نقل 30كم .	ديسمبر 2022	12	86	185.79	25.92418605	3م	80	2073.934884	15.86%	328.9260726	
		يناير 2023	31	86	185.79	66.97081395		80	5357.665116	19.67%	1053.852728	
		فبراير 2023	28	86	185.79	60.48976744		80	4839.181395	27.67%	1339.001492	
		مارس 2023	15	86	185.79	32.40523256		80	2592.418605	35.95%	931.9744884	
3	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات .	ديسمبر 2022	12	86	2	0.279069767	2م	5	1.395348837	15.86%	0.221302326	
		يناير 2023	31	86	2	0.720930233		5	3.604651163	19.67%	0.709034884	
		فبراير 2023	28	86	2	0.651162791		5	3.255813953	27.67%	0.900883721	
		مارس 2023	15	86	2	0.348837209		5	1.744186047	35.95%	0.627034884	
4	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات .	ديسمبر 2022	12	86	161.34	22.51255814	3م	355	7991.95814	13.31%	1063.729628	
		يناير 2023	31	86	161.34	58.15744186		355	20645.89186	16.51%	3408.636746	
		فبراير 2023	28	86	161.34	52.52930233		355	18647.90233	27.30%	5090.877335	
		مارس 2023	15	86	161.34	28.14069767		355	9989.947674	36.64%	3660.316828	
5	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك 6سم .	ديسمبر 2022	12	86	1744.36	243.3990698	2م	131	31885.27814	14.95%	4766.849082	
		يناير 2023	31	86	1744.36	628.7809302		131	82370.30186	17.18%	14151.21786	
		فبراير 2023	28	86	1744.36	567.9311628		131	74398.98233	26.30%	19566.93235	
		مارس 2023	15	86	1744.36	304.2488372		131	39856.59767	31.93%	12726.21164	
6	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب MCO .	ديسمبر 2022	12	86	1744.36	243.3990698	2م	25	6084.976744	13.16%	800.7829395	
		يناير 2023	31	86	1744.36	628.7809302		25	15719.52326	14.55%	2287.190634	
		فبراير 2023	28	86	1744.36	567.9311628		25	14198.27907	18.45%	2619.582488	
		مارس 2023	15	86	1744.36	304.2488372		25	7606.22093	25.45%	1935.783227	
7	بالمتر المكعب أعمال توريد أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة نقل 60كم .	ديسمبر 2022	12	86	25.19	3.514883721	3م	108	379.6074419	13.31%	50.52575051	
		يناير 2023	31	86	25.19	9.080116279		108	980.6525581	16.51%	161.9057373	
		فبراير 2023	28	86	25.19	8.201395349		108	885.7506977	23.90%	211.6944167	
		مارس 2023	15	86	25.19	4.393604651		108	474.5093023	30.04%	142.5425944	

م/ محمد عمار

م/ محمد عمار

م/ محمد عمار



مستخلص فروق أسعار ختامي

عن عملية :- أعمال رصف شارع أحمد عرابي من أم بيومي حتى كوبري 15 مايو بطول 500م.ط (إستكمال القطاع الخامس)

تنفيذ شركة الجارحي للبناء والتشييد وإنشاء الطرق

في الفترة من 20/12/2022 إلى 15/03/2023

نسب التعويضات لسنة الأساس تاريخ مايو 2022 طبقا لتاريخ أمر الإسناد

الإدارة المركزية للمنطقة الأولى

عقد رقم : 390 / 2021 / 2022 بتاريخ : 19 / 09 / 2022

تاريخ إستلام الموقع :- 20/09/2022

مدة التنفيذ :- 3 شهور

المفاوضه أسعار قائمة يناير 2022

فروق الأسعار طبقا لجدول نسب التعويضات طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2017 المعدل

بموجب القانون رقم 173 لسنة 2022

م	بيان أعمال	شهور المستخلص	الأعمال المنفذة خلال الشهور				الوحدة	الفئة	قيمة الأعمال المنفذة	نسبة التعويض %	إجمالي قيمة التعويضات	ملاحظات
			عدد الأيام	إجمالي عدد أيام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة / شهر						
8	بالمتر الطولى أعمال توريد وتركيب بردورة أسمنت عجالى .	ديسمبر 2022	12	86	5.35	0.746511628	م.ط	126	94.06046512	15.50%	14.57937209	
		يناير 2023	31	86	5.35	1.928488372		126	242.9895349	21.42%	52.04835837	
		فبراير 2023	28	86	5.35	1.741860465		126	219.4744186	27.01%	59.28004047	
		مارس 2023	15	86	5.35	0.933139535		126	117.5755814	38.34%	45.07847791	
9	بالمتر الطولى أعمال توريد وتركيب بردوره أسمنتية وسط .	ديسمبر 2022	12	86	37.73	5.264651163	م.ط	120	631.7581395	15.50%	97.92251163	
		يناير 2023	31	86	37.73	13.60034884		120	1632.04186	21.42%	349.5833665	
		فبراير 2023	28	86	37.73	12.28418605		120	1474.102326	27.01%	398.1550381	
		مارس 2023	15	86	37.73	6.580813953		120	789.6976744	38.34%	302.7700884	
10	بالمتر المسطح أعمال توريد وتركيب وحدات من الإنترلوك 100*200*60مم	ديسمبر 2022	12	86	5.04	0.703255814	م2	165	116.0372093	15.50%	17.98576744	
		يناير 2023	31	86	5.04	1.816744186		165	299.7627907	21.42%	64.20918977	
		فبراير 2023	28	86	5.04	1.640930233		165	270.7534884	27.01%	73.13051721	
		مارس 2023	15	86	5.04	0.879069767		165	145.0465116	38.34%	55.61083256	
	بالمتر الطولى أعمال توريد وصب بردورات من الخرسانة العادية بأبعاد 30*25/20 سم .	ديسمبر 2022	12	86	60	8.372093023	م.ط	113	946.0465116	11.90%	112.5795349	
		يناير 2023	31	86	60	21.62790698		113	2443.953488	19.43%	474.8601628	
		فبراير 2023	28	86	60	19.53488372		113	2207.44186	26.53%	585.6343256	
		مارس 2023	15	86	60	10.46511628		113	1182.55814	36.33%	429.6233721	
12	بالعدد أعمال تعلية أو خفض غرف المطابق العمومية طبقا للمنسوب المطلوب	ديسمبر 2022	12	86	49	6.837209302	عدد	800	5469.767442	11.90%	650.9023256	
		يناير 2023	31	86	49	17.6627907		800	14130.23256	19.43%	2745.504186	
		فبراير 2023	28	86	49	15.95348837		800	12762.7907	26.53%	3385.968372	
		مارس 2023	15	86	49	8.546511628		800	6837.209302	36.33%	2483.95814	
13	أعمال رفع أو خفض المطابق وغرف التفتيش الخاصة بالمرافق (ميا صرف) حتى منسوب الرصف الجديد .	ديسمبر 2022	12	86	1	0.139534884	عدد	475	66.27906977	11.90%	7.887209302	
		يناير 2023	31	86	1	0.360465116		475	171.2209302	19.43%	33.26822674	
		فبراير 2023	28	86	1	0.325581395		475	154.6511628	26.53%	41.02895349	
		مارس 2023	15	86	1	0.174418605		475	82.84883721	36.33%	30.09898256	
الإجمالى											89163.89523	

مهندس الشركة

م/ محمد عماد

التوقيع /

م/ محمد عماد

مهندس الإستشاري (مكتب المدار)

م/ إسلام ربيع

التوقيع /

م/ إسلام ربيع

مهندس المشروع (الهيئة)

م/ إسلام البهادي

التوقيع /

م/ إسلام البهادي

مدير عام التنفيذ والصيانة

م/ نهى حسن

التوقيع /

م/ نهى حسن

مدير الشؤون المالية والإدارية

أ/ مصطفى عبد الجواد

التوقيع /

محاسب /

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى

م/ طارق يوسف الجزار

التوقيع /