

بخصوص :- المستخلص رقم (4) الختامى عن
عملية : اعمال رفع كفاءة طريق الفرافرة - اللوا صبيح (القطاع
الثانى) بطول 4.5 كم مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد ضمن
مبادرة حياه كريمة

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة..... وبعد،،،

نتشرف بان نرفق طية المستخلص الختامى عن العملية عالية من اصل وثلاث صور واستمارة 50 ع . ح بقيمة المستخلص وبيان كالاتى :-

جملة الأعمال	١٠٩٥٨٣٥٥,٦٢
سابق صرفة	١٠٧٣٠٩٠٤,٨٤
مصرح صرفة	٢٢٧٤٥٠,٧٨
الاستقطاعات	
قرش جنية	
5% لحسن سير العمل	١١٣٧٢,٥٤
عادى و اضافى	٥٨٥٧,٦٢
توقيع وموارد	٠٠٠٠,٤٠
نسبة 0.45% قيمة العمالة غير المنتظمة	١٠٢٣,٥٣
نسبة 0.45% قيمة دمغة هندسية لنقابة المهندسين بالوادي الجديد	١٠٢٣,٥٣
	١٩٢٧٧,٦٢
	٢٠٨١٧٣,١٦
	١٩٢٧٧,٦٢

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة وموافتنا بصورة بعد المراجعة .

" و تفضلوا سيادتكم بقبول فانق الاحترام
رئيس الادارة المركزية
مهندس /
(علاء عبدالعال حسين)

مرفقات
العدد

(4) اصل المستخلص

(1) كشف تواجد مهندسي الشركة

(1) كشف تواجد المعدات

(1) حصر كميات الاعمال المنفذه بهذا المستخلص

(1) التقرير الشهرى والاسبوعى

(1) طلبات تسليم الاعمال المنفذه بهذا المستخلص

(1) محضر استلام ابتدائي

مستخلص رقم (4) ختامي عن مشروع اعمال رفع كفاءة طريق الفرافرة - اللواء صبيح (القطاع الثانى) بطول 4.5 كم - مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد - حياة كريمة

تنفيذ : شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

الى تاريخ: 21/1/2025

عن الفتره من: بداية العمل

عقد رقم : 2025/2024/104 بتاريخ : 2024/7/28

رقم البند	البند	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الاجمالية	جاري أم ختامي	قيمة الاعمال جنيه	قيمة الاستقطاعات جنيه	الاجمالي بعد الاستقطاعات جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) . ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوة 1.2 لكل 1 كم بالزيادة او النقصان . السعر لا يشمل قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر.	٣٥,٠٠	م	١٠٧٣١,٠٠	٠,٠٠,٠٠	١٠٧٣١	ختامى	٣٧٥٥٨٥,٠٠	١٨٧٧,٩٣	٣٧٣٧٠٧,٠٧	يراعى تطبيق بنود العقد
١-١	علاوة مناطق حدودية بحد 10%						ختامى	٣٧٥٥٨,٥٠	١٨٧,٧٩	٣٧٣٧٠,٧١	التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتردجة الطبيعية ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40 % ولا يزيد الإمتصاص عن ١٠ % وفردها وتشغيلها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة العملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات العام المهندس المشرف . مسافة النقل لا تقل عن 90 كم . يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان والسعر يشمل قيمة المادة المحجيرة وعلى الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر <u>حيث إن متوسط مسافة النقل 86 كم</u>	٢٩٩,٨٠	م	١٢٨٥٠,٠٠	٠,٠٠,٠٠	١٢٨٥٠,٠٠	ختامى	٣٨٥٢٤٣٠,٠٠	١٩٢٦٢,١٥	٣٨٣٣١٦٧,٨٥	أظقم ملابس تأمين السلامة متواجدة
٢-١	علاوة مناطق حدودية بحد 10%						ختامى	٣٨٥٢٤٣,٠٠	١٩٢٦,٢٢	٣٨٣٣١٦,٧٨	لوحات المشروع والبرنامج الزمنى متواجدة
٣	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم / م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة فات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس	٣١,٥٠	م	٢٩٢٥٠	١,٠٠,٠٠	٢٩٢٥٠	ختامى	٩٢١٣٧٥,٠٠	٤٦٠٦,٨٨	٩١٦٧٦٨,١٢	تواجد المهندسين
٣-١	علاوة مناطق حدودية بحد 10%						ختامى	٩٢١٣٧,٥٠	٤٦٠,٦٩	٩١٦٧٦,٨١	تأمين سلامة المرور متواجدة
٤	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/60 وارده شركة النصر بالسويس أو ما يمثليها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	١٦٦,٢٥	م	٢٨٠٠٠	١٢٥٠	٢٩٢٥٠	ختامى	٤٨٦٢٨١٢,٥٠	٢٤٣١٤,٠٦	٤٨٣٨٤٩٨,٤٤	المعمل متواجد
٤-١	علاوة مناطق حدودية بحد 10%						ختامى	٤٨٦٢٨١,٢٥	٢٤٣١,٤١	٤٨٣٨٤٩,٨٤	السيارة متواجده
٥	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 0.4 كجم / م ^٢ ترش فوق الطبقة الأسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	١٠,٧٥	م	٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠,٠٠	ختامى	٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠,٠٠	
٥-١	علاوة مناطق حدودية بحد 10%						ختامى	٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠,٠٠	
٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك 5 سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارده شركة النصر بالسويس أو ما يمثليها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	١٦٦,٢٥	م	٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠,٠٠	ختامى	٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠,٠٠	
٦-١	علاوة مناطق حدودية بحد 10%						ختامى	٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠,٠٠	
	الاجمالي									١٠٩٥٨٣٥٥,٦٢	



مدير عام الشؤون المالية والإدارية
سبق صرفها للمقاول
المحاسب
على الحساب

مدير عام المشروعات
أقر بان الحساب صحيح و مضبوط و ان البيانات المبينة بظهره و قدرها
ينفع الى المقاول
يعتمد
تحريراً فى

مهندس العلية
مدير المشروع

الشركة المنفذة
البحر الأحمر العالمية للمقاولات والنجارة
ب.ض: ٩٥٥-٧٢٩-٣٣٣
س.ت: ١٠١٦٢٧

بند الميزانية

تحرير في	سنة	رئيس الحسابات
شطب		الكاتب المنوط
سحب	شيك اذن صرف	الكاتب المنوط
	رقم	
		ختم
		
الشيكات	تحت رقم	الكاتب المنوط
الحوالات		

[illegible]