



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة.....وبعد,,

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم كشوف تعويضات لعملية مشروع :-

مشروع أعمال رفع كفاءة طريق الفرافره - عثمان بن عفان - الكفاح (القطاع الثالث) بطول 10 كم مركز الفرافره محافظة الوادي الجديد ضمن المرحلة الاولى من مبادرة "حياه كريمه

"مقاوله شركة البحر الاحمر العالميه للمقاولات
و بيانتها كالتالي :-

- 1- كشف تعويضات خاص بمستخلص 1 جاري بتاريخ 2023/1/13 بقيمة 1251973 جنيها
 - 2- كشف تعويضات خاص بمستخلص 2 جاري بتاريخ 2023/2/9 بقيمة 902861.75 جنيها
 - 3- كشف تعويضات خاص بمستخلص 3 جاري بتاريخ 2022/3/14 بقيمة 481232.64 جنيها
 - 4- كشف تعويضات خاص بمستخلص 4 ختامي بتاريخ 2023/5/16 بقيمة 834907.96 جنيها
- باجمالي 3470975.35 (فقط ثلاثه مليون وأربعمائه وسبعون الف وتسعمائه وخمسه وسبعون جنيها وخمسه وثلاثون جنيه) .

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ,,

رئيس الإدارة المركزية
(علاء عبد العال حسين)

موقع /
مخاسب / سيد فتحي
مهندس /
مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مرفقات :-

عدد (1) كشف

عدد (1) استمارة 50 ع ح

2.2 _____

(٥) أدرج في كشف الشبكات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____



مشروع أعمال رفع كفاءة طريق الفرافره - عثمان بن عفان - الكفاح (القطاع الثالث) بطول 10 كم

التعويضات

المستخلص

1,251,973.00

مستخلص 1

902,861.75

مستخلص 2

481,232.64


مستخلص 3

834,907.96

الختامي

3,470,975.35

الاجمالي



البحر الأحمر العالمية للمقاولات والتجارة
ب.م.ن: 337-729-905
ص.م.ن: 101627

مستخلص تعويضات جاري رقم (1) عن مشروع أعمال رفع كفاءة طريق الفرافره - عثمان بن عفان - الكفاح (القطاع الثالث) بطول 10 كم مركز الفرافره محافظة الوادي الجديد ضمن المرحله الاولى من مبادرة "حياد كريمة"

تنفيذ شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

من بدء تنفيذ الاعمال وحتى 2023/1/13

عن المدة :-

تم احتساب سنة الاساس لنسب التعويض للشهر من تاريخ اكتوبر 2022 طبقا لتاريخ التعاقد

م	بيان الاعمال	شهور المستخلص	كمية المستخلص	الوحدة	الفئة	الاجمالي	نسبة التعويض / الشهر	اجمالي قيمة التعويض	ملاحظات
1	اعمال تحميل ونقل اترية	يناير - 2023	28309.00	م3	31.50	891733.5	9.02%	80,434.36	
2	اعمال حفر في تربة عاديه	يناير - 2023	1140.00	م3	20.00	22800	9.02%	2,056.56	
3	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس مسافة النقل 60 كم	يناير - 2023	38500.00	م3	248.00	9548000	9.34%	891,783.20	
5	اعمال انشاء طبقة تشريب mc	يناير - 2023	77000.00	م2	27.50	2117500	3.61%	76,441.75	
6	اعمال انشاء طبقة رابطه 6 سم	يناير - 2023	17700.00	م2	146.00	2584200	6.20%	160,220.40	
7	اعمال انشاء طبقة لصق rc	يناير - 2023	5127.00	م2	9.20	47168.4	3.61%	1,702.78	
8	اعمال انشاء طبقة سطحيه 5 سم	يناير - 2023	5127.00	م2	140.00	717780	5.48%	39,334.34	
						الاجمالي		1,251,973.39	

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
التوقيع / علاء عبد العال حسين

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
محاسب
التوقيع /

مدير عام المشروعات
التوقيع /

مدير المشروع
التوقيع /

مهندس المشروع (الهيئة)
التوقيع /

الشركة المنفذه
التوقيع /
البحر الأحمر العالمية للمقاولات والتجارة
ب.ض: 905-729-337
101627

مستخلص تعويضات جاري رقم (2) عن مشروع اعمال رفع كفاءة طريق الفرافره - عثمان بن عفان - الكفاح (القطاع الثالث) بطول 10 كم مركز الفرافره محافظة الوادى الجديد ضمن المرحله الاولى من مبادرة "حياء كريمه"	
تنفيذ شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات	
عن المدة :-	من بدء تنفيذ الاعمال وحتى 2023/2/9
تم احتساب سنة الاساس لنسب التعويض للشهر من تاريخ اكتوبر 2022 طبقا لتاريخ التعاقد	

م	بيان الاعمال	شهور المستخلص	كمية المستخلص	الوحدة	الفئة	الاجمالى	نسبة التعويض / الشهر	اجمالى قيمة التعويض	ملاحظات
1	اعمال تحميل ونقل اترية	فبراير - 2023	11691.00	م3	31.50	368266.5	10.24%	37,710.49	
3	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس مسافة النقل 60 كم	فبراير - 2023	100.00	م3	248.00	24800	14.92%	3,700.16	
6	اعمال انشاء طبقة رابطه 6 سم	فبراير - 2023	59300.00	م2	146.00	8657800	9.95%	861,451.10	
	الاجمالى					902,861.75			

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية



م / علاء عبد العال حسين

مدير عام الشؤون المالية والإدارية



محاسب

مدير عام المشروعات

التوقيع /

مدير المشروع

التوقيع /

التوقيع /

مهندس المشروع (الهيئة)

التوقيع /

التوقيع /

الشركة المنفذه

التوقيع /



مستخلص تعويضات جاري رقم (3) عن مشروع اعمال رفع كفاءة طريق الفرافره - عثمان بن عفان - الكفاح (القطاع الثالث) بطول 10 كم مركز الفرافره محافظة الوادى الجديد ضمن المرحله الاولى من مبادرة "حياء كريمه"	
تنفيذ شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات	
عن المدة :-	من بدء تنفيذ الاعمال وحتى 2023/3/14
تم احتساب سنة الاساس لنسب التعويض للشهر من تاريخ اكتوبر 2022 طبقا لتاريخ التعاقد	

م	بيان الاعمال	شهور المستخلص	كمية المستخلص	الوحدة	الفئة	الاجمالى	نسبة التعويض / الشهر	اجمالى قيمة التعويض	ملاحظات
7	اعمال انشاء طبقة لصق rc	مارس - 2023	23073.00	م2	9.20	212271.6	11.38%	24,156.51	
8	اعمال انشاء طبقة سطحية 5 سم	مارس - 2023	23073.00	م2	140.00	3230220	14.15%	457,076.13	
	الاجمالى								481,232.64

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

م/ علاء عبد العال حسين



التوقيع / مدير عام الشؤون المالية والإدارية

محاسب

مدير عام المشروعات

التوقيع /

مدير المشروع

التوقيع /

مهندس المشروع (الهيئة)

التوقيع /

الشركة المنفذه

التوقيع /
البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة
ب.ض: 905-729-337
101627

مستخلص تعويضات جاري رقم (4) عن مشروع اعمال رفع كفاءة طريق الفرافره - عثمان بن عفان - الكفاح (القطاع الثالث) بطول 10 كم مركز الفرافره محافظة الوادي الجديد ضمن المرحله الاولى من مبادرة "حياد كريمه"	
تنفيذ شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات	
عن المدة :-	من بدء تنفيذ الاعمال وحتى 2023/5/16
تم احتساب سنة الاساس لنسب التعويض للشهر من تاريخ اكتوبر 2022 طبقا لتاريخ التعاقد	

العقد رقم : 2023/2022/450	بتاريخ 2022/10/9
تاريخ استلام الموقع :- 15/10/2022	
تاريخ امر الاسناد :- 20/4/2022	
المفاوضه :- قائمة يوليو 2022	

م	بيان الاعمال	شهور المستخلص	كمية المستخلص	الوحدة	الفئة	الاجمالي	نسبة التعويض / الشهر	اجمالي قيمة التعويض	ملاحظات
5	اعمال انشاء طبقة تشريب mc	مايو - 2023	5757.00-	م2	27.50	-158317.5	12.24%	-19,378.06	
6	اعمال انشاء طبقة رابطه 6 سم	مايو - 2023	5757.00-	م2	146.00	-840522	16.07%	-135,071.89	
7	اعمال انشاء طبقة لصق rc	مايو - 2023	43800.00	م2	9.20	402960	12.24%	49,322.30	
8	اعمال انشاء طبقة سطحيه 5 سم	مايو - 2023	43800.00	م2	140.00	6132000	15.33%	940,035.60	
			الاجمالي			834,907.96			

الشركة المنفذه
مهندس المشروع (الهيئة)
مدير المشروع
مدير عام المشروعات
مدير عام الشؤون الماليه والاداريه
رئيس الإدارة المركزية
محاسب
م. علاء عبد العال حسين
ب.ض: 995-729-337
101627