



عن عملية: إستد أعمال الهرس التراكي لخط الثانى لمشروع القطار الكهربائى المصرى (الأقصر الفيوم /بني سويف أسوان أبوسمبل)
القطاع الثالث /منفلوط /جرجا من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب 9- لتتفيد المسافة من المك 376+500 إلى المك 376+500 بطول 0.450 كم .

مستخلص جاري (2)

الهيئة العامة للطرق والجسور
الادارة المركزية (المنطقة السابعة) .

شاملة المدة من بداية العمل حتى 3 / 6 / 2024

مع شركة محمود حمدان للمقاولات العامة و التوريدات

العقد رقم : 2024 / 2023 / 1340 | التاريخ : 28 / 3 / 2024

ملاحظات	باقي بعد الاستقطاع	استقطاع او حجز	جملة قيمة الأعمال التي تمت	جملة مقدار الأعمال	نحو خلل المدة	مقدار العمل السابق	مقدار العمل الجدي	وحدة	كمية البدن بالبعد	الفترة طبقاً للعقد	بيان الأعمال	رقم البدن
يراعى تطبيق شروط التعاقد			١٦٦٥٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٣٥	٦٠٠,٠٠	٣٦,٩٠	بالметр المكتب أعمال حفر يأخذ المعدن الميكانيكي في السفو وتسوية السطح بالات التسوية والررض بالمية الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراستات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البدن تحمل ونقل البنة الزائدة لمسافة ١.٥ كم من محمور الطريق وفقة تعلم إستخدام الماء في تبييت السفو واعداد ميلفات على السفو لحركة المعدات وين المتغى طبقاً للنسبية التصميمية والقطارات المرضية الممدوحة والرسومات التقنية المعتمدة والبند بجمع مشتملة طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وظيفيات المهندسين المشرف علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيف ١.١ جنيه / كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ علاوة ٢ جنيه / م٣ في حالة توريد اتربة وفرتها على طبقه السفو لامكانية تحريك المعدات وذلك في حالة الأرض الغير قابلة	٨	
المهندسون متواجدون												
المعمل متواجد												
مكتب جهاز الإشراف متواجد			٣٤٠٧٤٠,٠٠	٥٠٧٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	٣٤٧٠,٠٠	٣٥	٥٣٤٥٠,٠٠	٦٧,٢٠	بالفتر المكتب أعمال تحمل ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢,٠٠ متر) ويسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاسكتمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كأثقالينا لا تقل عن ٩٦,١٥ % ورشها بالمية الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراستات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) وين المتغى طبقاً للنسبية التصميمية والقطارات المرضية الممدوحة والرسومات التقنية المعتمدة والبند بجمع مشتملة طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وظيفيات المهندسين المشرف في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدملع لكل ١% زيادة نسبة الدملع لكل ١% مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم حساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالإضافة او النقصان وتصحيف ٢٠٢٣/٥/٤ ١,٤ جنيه / كم ابتداء من ١,٥ جنيه / كم يشمل عمل ش gio وتحليط واخبارات ونقل الموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية	٩	
لوحات المشروع متواجدة												
المعدات متواجدة			٣٧٩٥٧٥,٠٠	٤٨٢٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	٣٢٢٠,٠٠	٣٥	٥٠٩٠,٠٠	٧٨,٧٥	علاوة مسافة نقل (٢ - ٥٤,٥) كم ٥٢,٥	٩-١	
وثيقة التأمين متواجدة												
اللتاري (المبنى الإيسواع الشهري) متواجدة.			٦٢٦٦,٠٠	٤٨٢٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	٣٢٢٠,٠٠	٣٥	٥٠٩٠,٠٠	١٣,٠٠	كارثة توريد اتربة	٩-٢	
البرنامج الزمني متواجد			٢٨٣٤١٦,٠٠	٤٨٢٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	٣٢٢٠,٠٠	٣٥	٥٠٩٠,٠٠	٥٨,٨٠	قيمة المواد المحجرية للاتربة بالإضافة الى نسبة الدملع ١٢% + ٢٥%	٩-٣	
A4 المحملات عدد (٣٠) كرتونة ورق تربيع بالإدارة بالقاهرة												
الإجمالي			١٠٨٢٩٦٠,٠٠									
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالي قيمة الاستقطاعات												
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالي قيمة المستخلص رقم (٢)												

تحرير في / سنة 2024


عن الهيئة العامة للطرق والجسور
مدير عام المشروع

عن الاستشاري (سيسترا)
مهندس الإشراف
For
Engineering
Consultant
Egypt
M. Hamed Hassan
1581P0

عن الاستشاري الرائد
المكتب الفني
مدير المشروع

عن استشاري المساعدة (مكتب الدولي)
المكتب الفني
مدير المشروع

شركة المفتاح
شركة محمود حمدان



يعتمد *****
رئيس الادارة المركزية
مهندس / اسلام فوزي

وزاره النقل معدنه (٣٤٠/٥٩٣/٥٩٤) بخصوص اعمال الحفر والنقل في القطاع البحري في البريج
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسيوط والمنيا
ملف رقم: ٣٩٦١٠ تتنفيذ: شركه محمد رحيم على حساب

السيد مهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ،، وبعد

نشرف بأن نرفق من طيه المستخلص رقم (٩) جاري للعملية عليه من أصل وصورتين

مرفقاً بها استماره (٥٠ ع.ج).

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتتبّع بموافقتنا

بصورة من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلاً سيادتكم بقبول وافر التحية والاحترام،،

تحرير في: ٢٠٢٤/٧/١٦

مرفقات:-

عدد

(١) مستخلص

(١) استماره (٥٠ ع.ج)

رئيس الإداره المركزية
المنطقة السابعة أسيوط/المنيا

مهندس / اسلام محمد فوزي





وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والجسور
المنطقة السابعة بأسيوط والمنيا
ملف رقم :

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد:::

بخصوص: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر/أسوان) (القطاع الثالث منفلوط / جرجا) من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب (9) م لتنفيذ المسافة من كم 376.050 حتـى كـم 376.500 بطـول 0.450 كـم
عقد رقم (2023/1340). (2024).

تنفيذ : شركة محمود حمدان على محمد.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص جاري (2).

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة والتتبّع باللازم.

وتفخّلوا سيادتكم وقبول فائق التقدير والاحترام ...

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السابعة بأسيوط والمنيا

مهندس / ابراهيم

" اسلام فوزي



مطهور

١٠٩٧ -
٢٠٢٣ -
الجميل -

الإسم:

١٠٩٧ -

٢٠٢٣ -

٢٠٢٣ - ١٥٤٠
٢٠٢٣ -

العنوان:

١٠٩٧ -
الإسم:

٢٠٢٣ -



الوزير
وزير المالية
الدكتور محمد مختار شاكر

وزير المالية

