

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود

ملف رقم : ٥١٨ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

تشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية إنشاء الطريق الدائرى حول مدينة
فاقوس بطول ٧ كم لتنفيذ المسافة من التقاطع مع طريق فاقوس / الحسينية حتى مطلع كوبرى السحارة
بطول ٣,٣ كم شاملة الأعمال الصناعية { (١) كوبرى علوى (١) كوبرى سطحى (١) نفق } .

عقد رقم ٢٠٢١ / ٢٠٢٠ / ٤٥٠ تنفيذ الشركة المصرية أرسكويرد للمقاولات .

والمدونة بالمستخلص رقم { ١٥ حتى ١٨ جارى } شاملة المدة من بدء العمل حتى ١١ / ٢ / ٢٠٢٤ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...


تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٦ / ٩

مرفقات عدد : { مذكرة فروق أسعار

عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ج.

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



مادة لاعتماد الصرف
مصلحة : *بموجب المادة 11 من القانون رقم 11/2005*

مجموع } الطلبات طيه ، أو : أنت

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

_____ : إذن صرف على
 _____ : شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج } صاحب الحق أو : مالك
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

[illegible]

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإداري ونوع الخصم		نوع الخصم		بيانات		عدد
قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند	المرفقات
٦٧٥٠	١٧٥٧					قيد في دفتر الحسابات، دفتر رقم ١٠ - محلة أرقا لم (١٥ ص ١٨) عدد حجب إلتا - الخصم المذكور بدل رسوم خافض -
إجمالي الأصل						
قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات				
		عادي إضافي دمغة توقيع				
		قرش جنيه قرش جنيه قرش				
رسم الدمغة						
صافي القيمة المطلوب صرفها						

91-جے

رئيس المصلحة

علامة

ففي _____ سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____ الامضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الامضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری الارادات بتاريخ الإمضاء :

الختم ذو التاريخ (ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

٢٠١ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠١٠ بمبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : امضاءات موظفي الشطب

التاريخ (٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
إذن صرف

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط : _____

(5) أدرج في كشف الشيخات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

م/ عبد الرؤوف حسين وشركاه

مشروع الطريق الدائري حول مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية
(من تقاطع طريق فاقوس/الحسينيه وحتى مطلع كوبري السحاره بطول ٣,٣٠٠ كم)

ملخص فروق الأسعار من مستخلص (١٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٢ حتي مستخلص (١٨) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١١

م	البيان	قيمة فروق الاسعار
١	مستخلص ١٥	٦,٢٧٦,٩٩٣,٥١
٢	مستخلص ١٦	٣,٨٩٤,٩٦٥,٥٩
٣	مستخلص ١٧	٤,١٩٤,٧٨٤,٠١
٤	مستخلص ١٨	٣,٢١٠,٠١٤,٤١
	الاجمالي	١٧,٥٧٦,٧٥٧,٥٢



مهندس الشركة

أ. ع. ك. ك. ك.

فروق اسعار

مشروع الطريق الدائري حول مدينة فافوس بمحافظة الشرقية
(من تقاطع طريق فافوس/ الحسينيه وحتى مطلع كوبري السحاره بطول 3.300 كم)
الشركة المصرية ارسكورد للمقاولات (المصرية للمقاولات المتكاملة سابقاً)

2022/01/01

الفتح الفني

7/1/2021

استلام موقع

مستخلص 15 جاري


من 2023/2/27

حتى 2023/6/12

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	الرقم القياسي عند الحسابية 1ع	الرقم القياسي عند الفتح الفني ع	المعامل	فرق السعر
3_ طرق	اعمال توريد اترية رملية لانشاء الجسر والاكتاف والبيوت (سولار)	3500	202.8	106	Feb-23	2	0.01886792	13,392.45	0.2	353.6	323.7	0.018473896	247.41
		3500	202.8	106	Mar-23	31	0.29245283	207,583.02	0.2	367.7	323.7	0.027185666	5,643.28
		3500	202.8	106	Apr-23	30	0.28301887	200,886.79	0.2	367.7	323.7	0.027185666	5,461.24
		3500	202.8	106	May-23	31	0.29245283	207,583.02	0.2	371.3	323.7	0.029409947	6,105.01
		3500	202.8	106	Jun-23	12	0.11320755	80,354.72	0.2	396.2	323.7	0.044794563	3,599.45
		159	2333	106	Feb-23	2	0.01886792	6,999.00	0.1	353.6	323.7	0.009236948	64.65
		159	2333	106	Mar-23	31	0.29245283	108,484.50	0.1	367.7	323.7	0.013592833	1,474.61
		159	2333	106	Apr-23	30	0.28301887	104,985.00	0.1	367.7	323.7	0.013592833	1,427.04
		159	2333	106	May-23	31	0.29245283	108,484.50	0.1	371.3	323.7	0.014704974	1,595.26
		159	2333	106	Jun-23	12	0.11320755	41,994.00	0.1	396.2	323.7	0.022397281	940.55
		159	2333	106	Feb-23	2	0.01886792	6,999.00	0.15	299.1	163.4	0.124571603	871.88
		159	2333	106	Mar-23	31	0.29245283	108,484.50	0.15	301	163.4	0.126315789	13,703.31
		159	2333	106	Apr-23	30	0.28301887	104,985.00	0.15	301	163.4	0.126315789	13,261.26
		159	2333	106	May-23	31	0.29245283	108,484.50	0.15	298.6	163.4	0.124112607	13,464.29
16_ طرق	اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة مع الجلب الازيه واثقته شامله اعمال الحفر ، مواسير قطر 50سم (اسمنت)	159	2333	106	Jun-23	12	0.11320755	41,994.00	0.15	296.6	163.4	0.122276622	5,134.88
		159	2333	106	Feb-23	2	0.01886792	6,999.00	0.2	654.5	340.9	0.183983573	1,287.70
		159	2333	106	Mar-23	31	0.29245283	108,484.50	0.2	772.7	340.9	0.253329422	27,482.32
		159	2333	106	Apr-23	30	0.28301887	104,985.00	0.2	913.6	340.9	0.33599296	35,274.22
		159	2333	106	May-23	31	0.29245283	108,484.50	0.2	913.6	340.9	0.33599296	36,450.03
		159	2333	106	Jun-23	12	0.11320755	41,994.00	0.2	913.6	340.9	0.33599296	14,109.69
		50	3258	106	Feb-23	2	0.01886792	3,073.58	0.1	353.6	323.7	0.009236948	28.39
		50	3258	106	Mar-23	31	0.29245283	47,640.57	0.1	367.7	323.7	0.013592833	647.57
		50	3258	106	Apr-23	30	0.28301887	46,103.77	0.1	367.7	323.7	0.013592833	626.68
		50	3258	106	May-23	31	0.29245283	47,640.57	0.1	371.3	323.7	0.014704974	700.55
		50	3258	106	Jun-23	12	0.11320755	18,441.51	0.1	396.2	323.7	0.022397281	413.04
		50	3258	106	Feb-23	2	0.01886792	3,073.58	0.15	299.1	163.4	0.124571603	382.88
		50	3258	106	Mar-23	31	0.29245283	47,640.57	0.15	301	163.4	0.126315789	6,017.76
		50	3258	106	Apr-23	30	0.28301887	46,103.77	0.15	301	163.4	0.126315789	5,823.63
		50	3258	106	May-23	31	0.29245283	47,640.57	0.15	298.6	163.4	0.124112607	5,912.79
18_ كباري	اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة مع الجلب الازيه واثقته شامله اعمال الحفر ، مواسير قطر 80سم (حديد تسليح)	50	3258	106	Jun-23	12	0.11320755	18,441.51	0.15	296.6	163.4	0.122276622	2,254.97
		50	3258	106	Feb-23	2	0.01886792	3,073.58	0.2	654.5	340.9	0.183983573	565.49
		50	3258	106	Mar-23	31	0.29245283	47,640.57	0.2	772.7	340.9	0.253329422	12,068.76
		50	3258	106	Apr-23	30	0.28301887	46,103.77	0.2	913.6	340.9	0.33599296	15,490.54
		50	3258	106	May-23	31	0.29245283	47,640.57	0.2	913.6	340.9	0.33599296	16,006.89
		50	3258	106	Jun-23	12	0.11320755	18,441.51	0.2	913.6	340.9	0.33599296	6,196.22
		14	2830	106	Feb-23	2	0.01886792	747.55	0.1	353.6	323.7	0.009236948	6.91
		14	2830	106	Mar-23	31	0.29245283	11,586.98	0.1	367.7	323.7	0.013592833	157.50
		14	2830	106	Apr-23	30	0.28301887	11,213.21	0.1	367.7	323.7	0.013592833	152.42
		14	2830	106	May-23	31	0.29245283	11,586.98	0.1	371.3	323.7	0.014704974	170.39
		14	2830	106	Jun-23	12	0.11320755	4,485.28	0.1	396.2	323.7	0.022397281	100.46
		14	2830	106	Feb-23	2	0.01886792	747.55	0.233	299.1	163.4	0.139501224	144.65
		14	2830	106	Mar-23	31	0.29245283	11,586.98	0.233	301	163.4	0.139501224	2,273.49
		14	2830	106	Apr-23	30	0.28301887	11,213.21	0.233	301	163.4	0.139501224	2,200.15
		14	2830	106	May-23	31	0.29245283	11,586.98	0.233	298.6	163.4	0.139501224	2,833.83

18_ كباري

16_ طرق



الشركة المصرية ارسكورد
للبنية التحتية


الشركة المصرية ارسكورد
للبنية التحتية

الشركة المصرية ارسكورد
للبنية التحتية

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	الرقم القياسي عند المحاسبة 1ع	الرقم القياسي عند الفتح الثاني ع	المعامل	فرق السعر
22_ كاري	بالمتر المكعب أعمال خرسانته مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية (BOX.SEC) (سولار)	550	3140	106	Feb-23	2	0.01886792	32,584.91	0.1	353.6	323.7	0.009236948	300.99
		550	3140	106	Mar-23	31	0.29245283	505,066.04	0.1	367.7	323.7	0.013592833	6,865.28
		550	3140	106	Apr-23	30	0.28301887	488,773.58	0.1	367.7	323.7	0.013592833	6,643.82
		550	3140	106	May-23	31	0.29245283	505,066.04	0.1	371.3	323.7	0.014704974	7,426.98
		550	3140	106	Jun-23	12	0.11320755	195,509.43	0.1	396.2	323.7	0.022397281	4,378.88
		550	3140	106	Feb-23	2	0.01886792	32,584.91	0.214	299.1	163.4	0.177722154	5,791.06
		550	3140	106	Mar-23	31	0.29245283	505,066.04	0.214	301	163.4	0.180210526	91,018.22
		550	3140	106	Apr-23	30	0.28301887	488,773.58	0.214	301	163.4	0.180210526	88,082.14
		550	3140	106	May-23	31	0.29245283	505,066.04	0.214	298.6	163.4	0.177067319	89,430.69
		550	3140	106	Jun-23	12	0.11320755	195,509.43	0.214	296.6	163.4	0.17444798	34,106.23
24_ كاري	بالمتر توريد وتوضيب ورض حديد صلب التسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى ، بطول 12 متر (سولار)	195	23500	106	Feb-23	2	0.01886792	86,462.26	0.05	353.6	323.7	0.004618474	399.32
		195	23500	106	Mar-23	31	0.29245283	1,340,165.09	0.05	367.7	323.7	0.006796416	9,108.32
		195	23500	106	Apr-23	30	0.28301887	1,296,933.96	0.05	367.7	323.7	0.006796416	8,814.50
		195	23500	106	May-23	31	0.29245283	1,340,165.09	0.05	371.3	323.7	0.007352487	9,853.55
		195	23500	106	Jun-23	12	0.11320755	518,773.58	0.05	396.2	323.7	0.011198641	5,809.56
		195	23500	106	Feb-23	2	0.01886792	86,462.26	0.65	654.5	340.9	0.597946612	51,699.82
		195	23500	106	Mar-23	31	0.29245283	1,340,165.09	0.65	772.7	340.9	0.823320622	1,103,385.56
		195	23500	106	Apr-23	30	0.28301887	1,296,933.96	0.65	913.6	340.9	1.091977119	1,416,222.21
		195	23500	106	May-23	31	0.29245283	1,340,165.09	0.65	913.6	340.9	1.091977119	1,463,429.62
		195	23500	106	Jun-23	12	0.11320755	518,773.58	0.65	913.6	340.9	1.091977119	566,488.88
30_ كاري	بالمتر توريد وتوضيب ورض حديد صلب التسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى ، اطوال خاصه اكتر من 12متر (حديد تسليح)	40	24500	106	Feb-23	2	0.01886792	18,490.57	0.05	353.6	323.7	0.004618474	85.40
		40	24500	106	Mar-23	31	0.29245283	286,603.77	0.05	367.7	323.7	0.006796416	1,947.88
		40	24500	106	Apr-23	30	0.28301887	277,358.49	0.05	367.7	323.7	0.006796416	1,885.04
		40	24500	106	May-23	31	0.29245283	286,603.77	0.05	371.3	323.7	0.007352487	2,107.25
		40	24500	106	Jun-23	12	0.11320755	110,943.40	0.05	396.2	323.7	0.011198641	1,242.42
		40	24500	106	Feb-23	2	0.01886792	18,490.57	0.65	654.5	340.9	0.597946612	11,056.37
		40	24500	106	Mar-23	31	0.29245283	286,603.77	0.65	772.7	340.9	0.823320622	235,966.80
		40	24500	106	Apr-23	30	0.28301887	277,358.49	0.65	913.6	340.9	1.091977119	302,869.13
		40	24500	106	May-23	31	0.29245283	286,603.77	0.65	913.6	340.9	1.091977119	312,964.76
		40	24500	106	Jun-23	12	0.11320755	110,943.40	0.65	913.6	340.9	1.091977119	121,147.65
30_ كاري	بالمتر تركيب وتوريد ركاز من النيوبرين المسلح طبقا للمواصفات و الرسومات على ان يتم تقديم كاتلوجات الانواع المقترحه مع العطاء ، 400*500*157 (سولار)	6	20395	106	Feb-23	2	0.01886792	2,308.87	0.01	353.6	323.7	0.000923695	2.13
		6	20395	106	Mar-23	31	0.29245283	35,787.45	0.01	367.7	323.7	0.001359283	48.65
		6	20395	106	Apr-23	30	0.28301887	34,633.02	0.01	367.7	323.7	0.001359283	47.08
		6	20395	106	May-23	31	0.29245283	35,787.45	0.01	371.3	323.7	0.001470497	52.63
		6	20395	106	Jun-23	12	0.11320755	13,853.21	0.01	396.2	323.7	0.002239728	31.03
		6	20395	106	Feb-23	2	0.01886792	2,308.87	0.25	654.5	340.9	0.229979466	530.99
		6	20395	106	Mar-23	31	0.29245283	35,787.45	0.25	772.7	340.9	0.316661778	11,332.52
		6	20395	106	Apr-23	30	0.28301887	34,633.02	0.25	913.6	340.9	0.4199912	14,545.56
		6	20395	106	May-23	31	0.29245283	35,787.45	0.25	913.6	340.9	0.4199912	15,030.42
		6	20395	106	Jun-23	12	0.11320755	13,853.21	0.25	913.6	340.9	0.4199912	5,818.23
6,276,993.51													

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



فروق
الطائر

مشروع الطريق الدائري حول مدينته فاقوس بمحافظة الشرقية
(من تقاطع طريق فاقوس / الحسينيه وحتى مطلع كوبري السحاره بطول 3.300 كم)
الشركه المصريه ارسكويد للمقاولات (المصريه للمقاولات المتكامله سابقاً)

2022/01/01

الفقح
الفاقي

7/1/2021

استلام موقع

مستخلص 16 جاري

من 2023/6/13

حتى 2023/8/21

حتى 2023/8/21															
رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	الرقم القياسي عند الحسابية 1ع	الرقم القياسي عند القفح الثاني ع	المعامل	فرق السعر		
4 - طرق	اعمال توريد و فرش طبقة أساس (سولار)	1600	377	70	Jun-23	18	0.25714286	155,108.57	0.15	396.2	323.7	0.033595922	5,211.02		
		1600	377	70	Jul-23	31	0.44285714	267,131.43	0.15	396.2	323.7	0.033595922	8,974.53		
		1600	377	70	Aug-23	21	0.3	180,960.00	0.15	396.2	323.7	0.033595922	6,079.52		
		30	3258	70	Jun-23	18	0.25714286	25,133.14	0.1	396.2	323.7	0.022397281	562.91		
		30	3258	70	Jul-23	31	0.44285714	43,284.86	0.1	396.2	323.7	0.022397281	969.46		
		30	3258	70	Aug-23	21	0.3	29,322.00	0.1	396.2	323.7	0.022397281	656.73		
		30	3258	70	Jun-23	18	0.25714286	25,133.14	0.15	296.6	163.4	0.122276622	3,073.20		
		30	3258	70	Jul-23	31	0.44285714	43,284.86	0.15	296.4	163.4	0.122093023	5,284.78		
		30	3258	70	Aug-23	21	0.3	29,322.00	0.15	301.7	163.4	0.126958384	3,722.67		
		30	3258	70	Jun-23	18	0.25714286	25,133.14	0.2	913.6	340.9	0.33599296	8,444.56		
16- طرق	اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحه مع الحطب الازمه ولفته شامله اعمال الحفر ، مواسير قطر 80سم (احديد تسليح)	30	3258	70	Jun-23	18	0.25714286	25,133.14	0.2	913.6	340.9	0.33599296	14,543.41		
		30	3258	70	Jul-23	31	0.44285714	43,284.86	0.2	913.6	340.9	0.33599296	9,851.99		
		30	3258	70	Aug-23	21	0.3	29,322.00	0.2	913.6	340.9	0.022397281	6,329.47		
		350	3140	70	Jun-23	18	0.25714286	282,600.00	0.1	396.2	323.7	0.022397281	10,900.76		
		350	3140	70	Jul-23	31	0.44285714	486,700.00	0.1	396.2	323.7	0.022397281	7,384.38		
		350	3140	70	Aug-23	21	0.3	329,700.00	0.1	396.2	323.7	0.022397281	49,299.00		
		350	3140	70	Jun-23	18	0.25714286	282,600.00	0.214	296.6	163.4	0.17444798	84,776.35		
		350	3140	70	Jul-23	31	0.44285714	486,700.00	0.214	296.4	163.4	0.174186047	59,717.67		
		350	3140	70	Aug-23	21	0.3	329,700.00	0.214	301.7	163.4	0.181127295	9,474.05		
		140	23500	70	Jun-23	18	0.25714286	846,000.00	0.05	396.2	323.7	0.011198641	16,316.42		
22_ كباري	بالمقر المكعب أعمال خرسانته مسلحه لزوم الكمرات الصندوقيه (اسمنت)	140	23500	70	Jul-23	31	0.44285714	1,457,000.00	0.05	396.2	323.7	0.011198641	11,053.06		
		140	23500	70	Aug-23	21	0.3	987,000.00	0.05	396.2	323.7	0.011198641	923,812.64		
		140	23500	70	Jun-23	18	0.25714286	846,000.00	0.65	913.6	340.9	1.091977119	1,591,010.66		
		140	23500	70	Jul-23	31	0.44285714	1,457,000.00	0.65	913.6	340.9	1.091977119	1,077,781.42		
		140	23500	70	Aug-23	21	0.3	987,000.00	0.65	913.6	340.9	1.091977119	3,894,965.59		
		24_ كباري	باطن توريد وتوضيب ورض حديد صلب التسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري ، بطول 12 متر (احديد تسليح)	140	23500	70	Jun-23	18	0.25714286	846,000.00	0.65	913.6	340.9	1.091977119	1,591,010.66
				140	23500	70	Jul-23	31	0.44285714	1,457,000.00	0.65	913.6	340.9	1.091977119	1,077,781.42
				140	23500	70	Aug-23	21	0.3	987,000.00	0.05	396.2	323.7	0.011198641	11,053.06
				140	23500	70	Jun-23	18	0.25714286	846,000.00	0.65	913.6	340.9	1.091977119	923,812.64
				140	23500	70	Jul-23	31	0.44285714	1,457,000.00	0.65	913.6	340.9	1.091977119	1,591,010.66
140	23500			70	Aug-23	21	0.3	987,000.00	0.65	913.6	340.9	1.091977119	1,077,781.42		
140	23500			70	Jun-23	18	0.25714286	846,000.00	0.65	913.6	340.9	1.091977119	1,591,010.66		
140	23500			70	Jul-23	31	0.44285714	1,457,000.00	0.65	913.6	340.9	1.091977119	1,077,781.42		
140	23500			70	Aug-23	21	0.3	987,000.00	0.65	913.6	340.9	1.091977119	1,077,781.42		
140	23500			70	Jun-23	18	0.25714286	846,000.00	0.65	913.6	340.9	1.091977119	1,077,781.42		

الاجمالي

فروق اسعار

مشروع الطريق الدائري حول مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية
(من تقاطع طريق فاقوس/ الحسينيه وحتى مطلع كوبري السحاره بطول 3.300 كم)
الشركة المصرية ارسكويرد للمقاولات (المصرية للمقاولات المتكاملة سابقاً)

2022/01/01

الفتح الفني

7/1/2021

استلام موقع

مستخلص 17 جاري

2023/08/22 من


حتى 2023/12/17

حتى 2023/12/17													
رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	الرقم القياسي عند الحسابية 1ع	الرقم القياسي عند الفتح ع	المعامل	فرق السعر
3_ طرق	اعمال توريد اتره رملية لإنشاء الجسر والاكتاف والسبيل (سولار)	4500	202.8	118	Aug-23	10	0.08474576	77,338.98	0.2	396.2	323.7	0.044794563	3,464.37
		4500	202.8	118	Sep-23	30	0.25423729	232,016.95	0.2	396.2	323.7	0.044794563	10,393.10
		4500	202.8	118	Oct-23	31	0.26271186	239,750.85	0.2	396.2	323.7	0.044794563	10,739.53
		4500	202.8	118	Nov-23	30	0.25423729	232,016.95	0.2	417	323.7	0.057645968	13,374.84
		4500	202.8	118	Dec-23	17	0.1440678	131,476.27	0.2	417	323.7	0.057645968	7,579.08
		1600	377	118	Aug-23	10	0.08474576	51,118.64	0.15	396.2	323.7	0.033595922	1,717.38
		1600	377	118	Sep-23	30	0.25423729	153,355.93	0.15	396.2	323.7	0.033595922	5,152.13
		1600	377	118	Oct-23	31	0.26271186	158,467.80	0.15	396.2	323.7	0.033595922	5,323.87
		1600	377	118	Nov-23	30	0.25423729	153,355.93	0.15	417	323.7	0.043234476	6,630.26
		1600	377	118	Dec-23	17	0.1440678	86,901.69	0.15	417	323.7	0.043234476	3,757.15
4_ طرق	اعمال توريد و فرش طبقة أساس (سولار)	400	3140	118	Aug-23	10	0.08474576	106,440.68	0.1	396.2	323.7	0.022397281	2,383.98
		400	3140	118	Sep-23	30	0.25423729	319,322.03	0.1	396.2	323.7	0.022397281	7,151.95
		400	3140	118	Oct-23	31	0.26271186	329,966.10	0.1	396.2	323.7	0.022397281	7,390.34
		400	3140	118	Nov-23	30	0.25423729	319,322.03	0.1	417	323.7	0.028822984	9,203.81
		400	3140	118	Dec-23	17	0.1440678	180,949.15	0.1	417	323.7	0.028822984	5,215.49
		400	3140	118	Aug-23	10	0.08474576	106,440.68	0.214	301.7	163.4	0.181127295	19,279.31
		400	3140	118	Sep-23	30	0.25423729	319,322.03	0.214	302.8	163.4	0.182567931	58,297.96
		400	3140	118	Oct-23	31	0.26271186	329,966.10	0.214	332.9	163.4	0.221988984	73,248.84
		400	3140	118	Nov-23	30	0.25423729	319,322.03	0.214	347.5	163.4	0.241110159	76,991.79
		400	3140	118	Dec-23	17	0.1440678	180,949.15	0.214	363.8	163.4	0.262457772	47,491.51
22_ كاري	بالنثر المكعب أعمال خرساته مساحه لزوم الكمرات الصندوقيه (BOX.SEC) (السمنت)	105	23500	118	Aug-23	10	0.08474576	209,110.17	0.05	396.2	323.7	0.011198641	2,341.75
		105	23500	118	Sep-23	30	0.25423729	627,330.51	0.05	396.2	323.7	0.011198641	7,025.25
		105	23500	118	Oct-23	31	0.26271186	648,241.53	0.05	396.2	323.7	0.011198641	7,259.42
		105	23500	118	Nov-23	30	0.25423729	627,330.51	0.05	417	323.7	0.014411492	9,040.77
		105	23500	118	Dec-23	17	0.1440678	355,487.29	0.05	417	323.7	0.014411492	5,123.10
		105	23500	118	Aug-23	10	0.08474576	209,110.17	0.65	913.6	340.9	1.091977119	228,343.52
		105	23500	118	Sep-23	30	0.25423729	627,330.51	0.65	923.6	340.9	1.111044295	696,991.98
		105	23500	118	Oct-23	31	0.26271186	648,241.53	0.65	913.6	340.9	1.091977119	707,864.91
		105	23500	118	Nov-23	30	0.25423729	627,330.51	0.65	998.5	340.9	1.253857436	786,583.02
		105	23500	118	Dec-23	17	0.1440678	355,487.29	0.65	1067.8	340.9	1.38599296	492,702.88
24_ كاري	بالنثر توريد وتوضيب ورس حديد صلب التسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري ، بطول 12 متر (حديد تسليح)	30	24500	118	Aug-23	10	0.08474576	62,288.14	0.05	396.2	323.7	0.011198641	697.54
		30	24500	118	Sep-23	30	0.25423729	186,864.41	0.05	396.2	323.7	0.011198641	2,092.63
		30	24500	118	Oct-23	31	0.26271186	193,093.22	0.05	396.2	323.7	0.011198641	2,162.38
		30	24500	118	Nov-23	30	0.25423729	186,864.41	0.05	417	323.7	0.014411492	2,692.99
		30	24500	118	Dec-23	17	0.1440678	105,889.83	0.05	417	323.7	0.014411492	1,526.03
		30	24500	118	Aug-23	10	0.08474576	62,288.14	0.65	913.6	340.9	1.091977119	68,017.22
		30	24500	118	Sep-23	30	0.25423729	186,864.41	0.65	923.6	340.9	1.111044295	207,614.63
		30	24500	118	Oct-23	31	0.26271186	193,093.22	0.65	913.6	340.9	1.091977119	210,853.38
		30	24500	118	Nov-23	30	0.25423729	186,864.41	0.65	998.5	340.9	1.253857436	234,301.33
		30	24500	118	Dec-23	17	0.1440678	105,889.83	0.65	1067.8	340.9	1.38599296	146,762.56
4,194,784.01													
الاجملي													

الاجم الى

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



Handwritten signatures and stamps at the top left of the page.

Handwritten signatures and stamps at the bottom left of the page.

فروق اسعار

مشروع الطريق الدائري حول مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية
 (من تقاطع طريق فاقوس/ الحسينية وحتى مطلع كوبري السحرة بطول 3.300 كم)
 الشركة المصرية ارسكويرد للمقاولات (المصرية للمقاولات المتكاملة سابقاً)

2022/01/01

الفتح الفني

7/1/2021

استلام موقع

مستخلص 18 جاري

2023/12/18 من

حتى 2024/02/11

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	الرقم القياسي عند المحاسبة 1ع	الرقم القياسي عند الفتح الفني ع	المعامل	فرق السعر
22_ كدري	بالمتر المكعب أعمال خرسانه مسلحه لزوم الكمرات الصندوقيه (BOX.SEC)	250	3140	56	Dec-23	14	0.25	196,250.00	0.1	417	323.7	0.028822984	5,656.51
		250	3140	56	Jan-24	31	0.55357143	434,553.57	0.1	417	323.7	0.028822984	12,525.13
		250	3140	56	Feb-24	11	0.19642857	154,196.43	0.1	417	323.7	0.028822984	4,444.40
		250	3140	56	Dec-23	14	0.25	196,250.00	0.214	363.8	163.4	0.262457772	51,507.34
		250	3140	56	Jan-24	31	0.55357143	434,553.57	0.214	377.3	163.4	0.280138311	121,735.10
	بالمتر المكعب أعمال خرسانه مسلحه لزوم الكمرات الصندوقيه (BOX.SEC)	250	3140	56	Feb-24	11	0.19642857	154,196.43	0.214	377.3	163.4	0.280138311	43,196.33
		70	23500	56	Dec-23	14	0.25	411,250.00	0.05	417	323.7	0.01441492	5,926.73
		70	23500	56	Jan-24	31	0.55357143	910,625.00	0.05	417	323.7	0.01441492	13,123.47
		70	23500	56	Feb-24	11	0.19642857	323,125.00	0.05	417	323.7	0.01441492	4,656.71
		70	23500	56	Dec-23	14	0.25	411,250.00	0.65	1067.8	340.9	1.38599296	569,989.60
24_ كدري	بالطن توريد وتوضيب ورس جديد صلب التسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري ، بطول 12 متر (حديد تسليح)	70	23500	56	Jan-24	31	0.55357143	910,625.00	0.65	1339.7	340.9	1.904429451	1,734,221.07
		70	23500	56	Feb-24	11	0.19642857	323,125.00	0.65	1384.6	340.9	1.990041068	643,032.02
		3,210,014.41											

الاجم الى

مهندس الهيئة

كروم

مهندس الشركة

أحمد محمد



الشركة المصرية العامة للإنشاء والتعمير
 EGYPTIAN GENERAL CONTRACTING CORPORATION
 ش.س. المعاملات - روكسي - مصر الجديدة