

عملية / تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع
الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٥٧٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية

مستخلص رقم (١٢) من بدء العملية إلى ٣١ / مارس / ٢٠٢٤

٣ / ١

رقم البند	نوع العمل	الفئات التقديرية		الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل المباقي لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
أولاً : أعمال الكبــ																

قرش

جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيمة بظهوره و قدرها سيق صرفها للمقاول.

المحاسب /

على الحساب /

غير الواردة بذكر الشروط و اعمدت من يعتمد

يدفع للمقاول مبلغ
ملاحظة الفئات :

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / محمد مخسن

التوقيع :

مدير أعمال القطار السريع

م / أسماء محمد

التوقيع :

مدير عام المشروعات

م / جهاد محمد سعد

التوقيع :

الإستشارى العام

شركة سيسترا SYSTRA

التوقيع :

٢٥/٥/٢٥٢٤

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني

م / عمرو قمر

التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المشروع

م / إسلام سعيد

التوقيع :

تم التصديق على نسخة
التمشية العامة وطبقة البيع
الصحة . باسمه



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م / نصر محمد نصير طيب

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الأولى المركزية

عملية / تنفيذ كوبري مسار اكتوير ٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع
الشركة المنفذة / شركة إنش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٥٧٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (١٢) من بدء العملية إلى ٣١/مارس/ ٢٠٢٤

٢ / ٣

رقم البند	نوع العمل	الوقت بعد المفاوضات		الوحدة	الكمية بالمقايمة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		دق	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
أولاً : أعمال الكبارى																
ثانياً - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاضلة																
١	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة عادية أو أرصفة أو تيوبجيسى أو مبانى طوب غير مسلح لزوم العوائق المعرضة لمسار الكوبري	٨٥	م	٣	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	جارى	٠	٨,٥٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	٠	١- إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة والامن الصناعى متواجد.
٢	بالمتر الطولى تكسير وإزالة برودرات لزوم العوائق المعرضة لمسار الكوبري والبند يشمل جميع معدات التكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	١٥	م	ط	٥٠٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	جارى	٠	٣,٣٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	٠	٢- مهندسين الشركة والمشرفين متواجدين .
٣	بالمتر المسطح تكسير وإزالة بلاط أرصفة أو الترانوك لزوم العوائق المعرضة لمسار الكوبري والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	٨٠	م	٢	٤٨٠	٤٨٠	٤٨٠	٤٨٠	جارى	٠	٣٨,٤٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	٠	٣- التقارير النصف شهرية والشهرية متواجدة .
٥	بالمتر المكعب تكسير و إزالة طبقات أسفلت والاساس المتعارض مع مسار الكوبري والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	١٢١	م	٣	١٠٠	٨٨	٨٨	٨٨	جارى	٠	١٠,٦٤٨ ج.م.	٠	٠	٠	٠	٤- الحد الأدنى من المعدات متواجد .
٧	بالطن كلف ونقل هيكل معدنية تشمل على (مظلات وحواجز معدة - اعلاجات - لوحات استرشادية...الخ) وتسليمها للمكان المحدد من الجهة المالكة للمشروع وذلك طبقا لمتطلبات المالك	٣٢١٦	طن	٢٠	٢٠	٢,٥٠	٢,٥٠	٢,٥٠	جارى	٠	٨,٠٤٠ ج.م.	٠	٠	٠	٠	٥- لوحات المشروع متواجدة .
٨	بالمتر الطولى أعمال تحوية مرورية شاملة توفير الإضاءة والإشارات اللازمة لتأمين حركة السيارات	١٤٣٣	م	ط	١٠٠	٧٠	٧٠	٧٠	جارى	٠	١٠,٣١٠ ج.م.	٠	٠	٠	٠	٦- البرنامج الزمنى متواجد .
٩	بالمتر الطولى توفير حواجز خرسانية وأسوار مؤقتة لزوم تأمين التحويلات المرورية طبقا لتعليمات جهاز الإشراف و الإدارة العامة للمرور .	١٤٣٣	م	ط	٢٠٠	٧٠	٧٠	٧٠	جارى	٠	١٠,٣١٠ ج.م.	٠	٠	٠	٠	٧- التقرير المبدئى متواجد .
٢٢	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية ...اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٨٠٥	م	ط	٥٩٥٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠	جارى	٠	٤,٧٤٩,٥٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	٠	٨- المكاتب وغرفة الاجتماعات متواجدة .
٢٤	بالمتر المكعب حفر استشفافى بعمالة يدوية	١٠٠	م	٣	١٣٠٠٠	١٠٩٨٠	١٠٩٨٠	١٠٩٨٠	جارى	٠	١,٠٩٨,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	٠	٩- وثيقة التأمين سارية .
٢٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعق المطلوب في جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات ونظفها خارج الموقع.....اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	١٠١	م	٣	٤٢٠٠٠	٣٩٢٨٠	٣٩٢٨٠	٣٩٢٨٠	جارى	٠	٣,٩٦٧,٢٨٠ ج.م.	٠	٠	٠	٠	١٠- تراجع غرفة الأزمات بمعرفة الإدارة.
٢٨	بالمتر مكعب ردم من ناتج الحفر على طبقات طبقا لتعليمات المهندس المشرف .	٥٠	م	٣	١٩٠٠٠	٢١٠٠	٢١٠٠	٢١٠٠	جارى	٠	١٠٥,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	٠	
٢٢	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بطر ١٢٠ سم بالير في جميع انواع التربة عدا الصخرية مخفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة.....اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٦٣٤٣	م	ط	٤٩٠٠٠	٤٣٦٠٠	٤٣٦٠٠	٤٣٦٠٠	جارى	٠	٢٧٦,٥٥٤,٨٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	٠	
٣٢-ج	علوة اجهاد تربة اكبر من ٤٠١ كجم/سم ^٢ و أقل من ٢ كجم/سم ^٢ و أقل من ٢٠% rqq	٥٠٣٧	م	ط	١٠٠	٣	٣	٣	جارى	٠	١٥,١١١ ج.م.	٠	٠	٠	٠	
٣٦	بالعدد عمل تجرية تحميل على خازوقى عامل قطر ١٢٠ سم حمل التجرية (١٥٠ %) من الحمل التصميمي واللفة تشمل الانواح المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والردم أو البلوكات الخرسانية.....	٦٥٢٤١٣	عدد	٦	٦	٦	٦	٦	جارى	٠	٣,٩١٤,٤٧٨ ج.م.	٠	٠	٠	٠	
٣٨	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوقى بنسبة ١٠% من اجمالى عدد الخوازيق															
٣٨-ج	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	٥٠٩٧٦	عدد	١٢٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	جارى	٠	٥,٨٦٢,٢٤٠ ج.م.	٠	٠	٠	٠	
٣٩	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات وبدات الكمرات سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	١٨١٣	م	٣	١٥٠٠	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	جارى	٠	٢,٠٨٤,٩٥٠ ج.م.	٠	٠	٠	٠	
٤٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالير حسب الرسومات التنفيذية	٣٣٢٥	م	٣	٣٥٠٠٠	٣٤٦١٥	٣٤٦١٥	٣٤٦١٥	جارى	٠	١١٥,٠٩٤,٨٧٥ ج.م.	٠	٠	٠	٠	
٤٠-أ	علوة صب خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III	٥٠٤	م	٣	٣٥٠٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	جارى	٠	١٠,٣٣٢,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	٠	
٤١	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعده و النيجان و الاكتاف															
**	ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب ظهر المدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	٤٤١٨	م	٣	٣٠٠٠	٦٥٠	٨٧	٧٣٧	جارى	٠	٣,٢٥٦,٠٦٦ ج.م.	٠	٠	٠	٠	
***	ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب ظهر المدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	٤٦٢٠	م	٣	٨٠٠٠	٣٤٥٣	٤٦٤	٣٩١٧	جارى	٠	١٨,٠٩٦,٥٤٠ ج.م.	٠	٠	٠	٠	
أ	ارتفاع اعلى من ١٥ م من منسوب ظهر المدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	٤٨٢١	م	٣	١٣٠٠٠	١٣٠٠٠	١٣٠٠٠	١٣٠٠٠	جارى	٠	٦٢,٦٧٣,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	٠	
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضات (٢)																
								٥٠٨,٠٧٣,٣٤٨ ج.م.	٠							

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / محمد محسن

التوقيع :

مدير أعمال القطر السريع

م / أسماء محمد أحمد

التوقيع :

مدير عام المشروعات

م / جهاد محمد سعد

التوقيع :

الاستشاري العام

شركة سيسترا SYSTRA

التوقيع :

مدير المشروع

م / إسلام ميعود

التوقيع :

مدير عام المنطقة الأولى المركزية

م / نصر محمد نصر طيخ

التوقيع :

قرش جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المقيمة بظهوره و قدرها

تحريرا في

المحاسب

قرش جنيه

يدفع للمقاول مبلغ

ملاحظة الفئات :

غير الواردة بصك الشروط و اعتمدت من

بمقتضى

.....

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م / نصر محمد نصر طيخ

عملية / تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٢ من الكم ١٤٦ حى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع
الشركة المنفذة / شركة إنشإيه للإستشارات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٥٧٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

3/3

م / نصر محمد نصر طبيخ

أراده بفسخ الشروط وإعادت من

يعتمد:

مدير أعمال القطار السريع
م / أسماء علي محمد
التوقيع:

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد
التوقيع: ٢٤

23/05/2024

التوقيع :
الشيخ / إسلام سعيد
الشرقة المنفذة - مدير المشروع
التوقيع :

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
الطاهرين

تحريرا في	سنة ٢٠٠٠	رئيس المصلحة	علامة
اقرار مكتب سجل الحجوزات والتذاكرات			امضاء :
اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف			امضاء :
بان المبالغ مطبى بالامانة بتاريخ			امضاء :

الكاتب الموقوف الختم نو التاريخ

يعتمد - مطب

شيك

انن صرف

تحریر افی سنہ ۲۰۰

- تسلمت التحويلة رقم وأقر بآتي أوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) ((واني تسلمت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))
التاريخ سنة ٢٠٠٠
المقاول :

* إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا الإقرار

[illegible]

مذكرة	سنة ٢٠٠٠	رئيس المصلحة	علامة
قرار كتب سجل الحجزات والتنازلات			امضاء :
قرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف			امضاء :
بان المبالغ مطبوع بالامانة بتاريخ			امضاء :

تقدير في سجل رقم ٥٥ ((ع. ح)) برقم
تحريرا في سنة ٢٠٠

علاقات الكتاب الموثوقين
.....

بمبلغ
تحريرا في سنة ٢٠٠

الكتب الموثوق
.....
.....
رواجع
يعدد - سحب
شيك
انن صرف

الختم ذو التاريخ
رئيس الحسابات

- 1- شطب شيك
- 2- سحب اذن صرف
شيك
- 3- تقييد في سجل تحت رقم اذن صرف
- 4- وادرج في كشف الحوالات رقم
رقم التقييد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويلة رقم وأقر بقبلي اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((واني تسلمت المستحق لي بالتمام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))
التاريخ سنة ٢٠٠٠
المقابل :

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

[illegible]

بيان الاعمال التي تمت الان		جنية	قرش
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابقة صرفه			
مستحق صرفه			
الاستقطاعات	جنية	قرش	
رسم دمغة اصلي			
رسم دمغة اضافي			
امانات			
ايرادات			
0			
صافي المبلغ المستحق			

تحريرا في سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

..... - امضاء

..... - امضاء

..... - امضاء

الكتب المخطوطة الختم ذو التاريخ

يعتمد - حسب
شريك
أذن صرف

.....

شيك

تن صرف

شريك

تَطَّ رَقْم

شيف الحوالات رقم

رقم القيد وعلامة كـ

.....

تُسلّم التحويلة رقم وأقر بئى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وائى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))
التاريخ سنة ٢٠٠
المقاول :

* اذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

[illegible]

جملة المبالغ السابق صرفها


الباقى للمقلول

المدفوع الان بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠٠

		قيمة التحويل		
قرش	جنية	قرش	جنية	
				رسم دفعة اصـ
				رسم دفعة اضـ
				امـ
				إيـ
		الجملة		

جملة قيمة التحويل

الباقي للمقاول



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... ويعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٢) جارى تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر
٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع
(السخنة - العلمين- مطروح- الفيوم) بالامر المباشر
تنفيذ شركة / شركة اتش ايه للاتشاءات

برجاء التفصل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٤/٦/٩
عدد المرفقات ()
اصل وصورتين من المستخلص
حصر اعداد
كشف معدات
كشف مهندسين
خطاب المحلات



يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية

نصر محمد نصر طيخ

مهندس /
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

ايماء الي العقد (رقم العقد ٥٧٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢)
تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الاول
للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح- الفيوم) بالامر المباشر تنفيذ
شركة / شركة اتش ايه للانشاءات
برجاء التكرم بالاحاطه بانه قد تم رفع جميع المحملات علي العملية عالية طبقا لموافقته
رئيس مجلس الادارة (مرفق)

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



يعتقد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد نصر طيخ

تحريراً في : ٢٠٢٤/٦/٩
عدد المرفقات ()

خ

ج

ع

مصلحة : الخزينة العامة للطرق والجاري

قسم :

المبلغ المستحق إلى : مركز / مستشفى رابع للاضطراباتالطلبات طيه ، أو : (١٩ يناير ٢٠٢٠م - ٢٠٢٠م)بموجب : مع ١٠٠٠ جدي

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :

شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

مركز / مستشفى رابع للاضطرابات

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم

نوع الخصم

بيانات

عدد
المرقات

رقم	التاريخ	جنيه	قرش
١١٢٠٥٢٦٢٠٥	١١٢٠٥٢٦٢٠٥	١١٢٠٥٢٦٢٠٥	١١٢٠٥٢٦٢٠٥

إجمالي الأصل

قرش

جنيه

بيانات الاستقطاعات

دمغة توقيع

قرش

رسم الدمغة

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

رئيس المصلحة

روجع

في سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المحجزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____

الإيرادات : _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم : _____

توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع في سنة ٢٠١

شيك

يعتمد سحب

إذن صرف

في سنة ٢٠١ بمبلغ

إمضاء الكاتب المنوط : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

إمضاءات موظفي الشطب

رقم : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

تحت رقم : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

رقم : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____



الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ح . ع »)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____

(د)

الختم ذو التاريخ

شيك

رقم : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

تحت رقم : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

رقم : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____