

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود

ملف رقم : ٥٢٥ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية إزدواج دمياط / شربين الشرقى بطول ٢٥ كم
فى المسافة من كوبرى شربين العلوى حتى كفر العرب بفارسكور { ضمن مبادرة حياة كريمة }
تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق والمدونة بالمستخلص رقم { ١٥ } شاملة المدة
من بدء العمل حتى ١٤ / ٣ / ٢٠٢٤ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .
وتمصلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٦ / ٩

مرفقات عدد : { ٢ } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ج.

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



مادة لاعتماد الصرف
مصلحة : لجنة العامة للمورد، بكتريا

الطلبات طيه ، أو : 201 } بموجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

_____ : إذن صرف على
 _____ : شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج
يسحب باسم

صاحب الحق أو : عبد

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		١٤٤٨/٤/١	٢
		٢	٢
		١٤٤٨/٤/١	٢

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

(ب) الكاتب المنوط

تقيد في السجل برقم :

الاعتماد الإداري ونوع الخصم						عدد المرفقات	
نوع الخصم		بيانات					
قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند		
	١٢٥٨١٧٩					تمت ترديد المستأجر لمدة سنة وثلثاً حسب ما استرد من قبله في تاريخ ١٤/٦/١٣٨٥ والمبلغ رقم (١٥) لاسر	
		إجمالي الأصل					
قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات					
		عاديإضافيدمغة توقيع قرش جنيهقرش جنيهقرش					
		رسم الدمغة					
		صافي القيمة المطلوب صرفها					

الختم ذو التاريخ

899

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری _____
الإمضاء : _____ بتاريخ _____

الختم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المتوط بالسجل : _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

رو جمع فی ————— سنة ۲۰۱

شیک
ذن صرف

يعتمد سحب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠١٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: امضاءات موظفي الشطب

(٣) مديح شيخ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

[illegible]

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة - شرق الدلتا

عملية ازدواج طريق دمياط شربين الشرقي بطول ٢٥ كم في المسافة من كوبري شربين العلوي حتي
كفر العرب بفارسكور

فتح في ٢٥/١/٢٠٢٢

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

فروق الأسعار عن مستخلص ١٥ جاري

م	رقم المستخلص	التاريخ	القيمة
١	١٥ جاري	٢٠٢٤/٠٣/١٤	١,٢٢٨,١٣٧,٦٩
الإجمالي			١,٢٢٨,١٣٧,٦٩

مهندس الشركة
م / محمد مصطفى
مهندس الهيئة
م / أشرف كمال
رئيس الإدارة المركزية
مهندسة /
سلوى سامي صالح

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة - شرق الدلتا
ادارة عقود المشروعات

مذكرة بخصوص فروق الأسعار لعناصر التكلفة المتغيرة لعملية
إزدواج طريق دمياط شربين الشرقي بطول ٢٥ كم في المسافة من كوبري شربين العلوي حتي كفر العرب بفارسكور
تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

تاريخ الفتح الفني أو أمر الإصدار المباشر	٢٠٢٢/٠١/٢٦	تاريخ إستلام الموقع	٢٠٢٢/٠٤/٢٦	رقم المستخلص	١٥
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	البيوتومين	حديد	الاسمنت	السولار	تاريخ المستخلص
الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	٤٨٧,١	٣٤٠,٩	١٦٤,٥	٣٢٣,٧	٢٠٢٤/٠٣/١٤
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ فبراير - ٢٠٢٤	٧٦٢,٠	١٣٨٤,٦٠	٣٥١,٩	٤١٧	٣٥٣,٦
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ مارس - ٢٠٢٤	٧٦٢,٠	١٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦	٤٨٠,٤	

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المتوقعة	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	من الفترة إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات المتغيرة	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =
٩	توريد أتربة	م³	٢٥٨,٥	٤٠٠٠٠	١٠,٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٢/٠١ - ٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٩	٦٧%	٠,٢٠	٣٢٣,٧	٤١٧	٠,٠٥٧٦	٠,٠٥٧٦	٤٠١,٩٩٣,٤٩
							٢٠٢٤/٠٣/٠١ - ٢٠٢٤/٠٣/١٤	١٤	٣٣%	٠,٢٠	٣٢٣,٧	٤٨٠,٤	٠,٠٩٦٨	٠,٠٩٦٨	٣٢٥,٩٣٩,٠٦
	البند المستحدثة														
١	خرسانة عادية للحواظ الساتدة بارتفاع ٣ م	م³	٢٦٥٠	٧٠٠	١,٨٥٥,٠٠٠,٠٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٢/٠١ - ٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٩	٦٧%	٠,١٠	٣٢٣,٧	٤١٧	٠,٠٢٨٨	٠,٠٢٨٨	٣٦,٠٥٨,٨٩
							٢٠٢٤/٠٣/٠١ - ٢٠٢٤/٠٣/١٤	١٤	٣٣%	٠,١٠	٣٢٣,٧	٤٨٠,٤	٠,٠٤٨٤	٠,٠٤٨٤	٢٩,٢٣٦,٨٠
						اسمنت	٢٠٢٤/٠٢/٢٩ - ٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٦٧%	٠,٢٠	١٦٤,٥	٣٥١,٩	٠,٢٢٧٨	٠,٢٢٧٨	٢٨٥,٠٤٠,٨٧
							٢٠٢٤/٠٣/٠١ - ٢٠٢٤/٠٣/١٤	١٤	٣٣%	٠,٢٠	١٦٤,٥	٣٦٨,٦	٠,٢٤٨١	٠,٢٤٨١	١٤٩,٨٦٨,٥٨
	الإجمالي														١,٢٢٨,١٣٧,٦٩

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندسة /
سلوي سامي صالح



مهندس الهيئة
م / أشرف كمال

مهندس الشركة
م / محمد مصطفى