

عملية / تنفيذ كوبرى مسار أكتوبر ٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع
الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٥٧٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية

مستخلص رقم (١٣) من بدء العملية إلى ٣٠ / إبريل / ٢٠٢٤

٣ / ١

رقم البند	نوع العمل	الفئات التقديرية		الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
أولاً : أعمال الكبر																
أولاً : - الأعمال بالأسعار التقديرية																
١٦٧	اعمال نظام تأريض Earthing - بالمتر الطولى كابل نحاس غير معزول قطاع ٧٠ مم ٢ شامل اعمال اللحام	٣٠٤	٠	م.ط	٥٠٠٠	٥٠	٠	٥٠	جاري	١٥,٢٠٠ ج.م	٠	٠	٠	٠	١٥,٢٠٠ ج.م	١- إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة والامن الصناعى متواجد. ٢- مهندسين الشركة والمشرفين متواجدين . ٣- التقارير النصف شهرية والشهرية متواجدة . ٤- الحد الأدنى من المعدات متواجد . ٥- لوحات المشروع متواجدة . ٦- البرنامج الزمنى متواجد . ٧- التقرير المبني متواجد . ٨- المكاتب وغرفة الاجتماعات متواجدة . ٩- وثيقة التأمين سارية . ١٠- تراجع غرفة الأزمات بمعرفة الإدارة .
٦٧ ج	اعمال نظام تأريض Earthing جالعد Double plate U clamp	٧١٢,٥٠	٠	عدد	٢٠٠٠	١٦٠	٠	١٦٠	جاري	١١٤,٠٠٠ ج.م	٠	٠	٠	٠	١١٤,٠٠٠ ج.م	
١٦٧ د	اعمال نظام تأريض Earthing جالعد Earth point 4 hole with pig tail caple 70mm2 for 1	٢٠٩٠	٠	عدد	٥٠٠	٩٠	٠	٩٠	جاري	١٨٨,١٠٠ ج.م	٠	٠	٠	٠	١٨٨,١٠٠ ج.م	
إجمالي الأعمال بالأسعار التقديرية																
تصرف الأعمال بالأسعار التقديرية بنسبة ٩٥ % لحين المفاوضة وفقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة (١)																
٣١٧,٣٠٠ ج.م																
٣٠١,٤٣٥ ج.م																

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير المشروع
م / محمد محسن

الاستشارى العام
شركة سيسترا SYSTRA
التوقيع :
٠٦/٠٦/٢٠٢٤

الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات
م / عمرو فخر
التوقيع :

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير إدارة المشروع
م / أسماء محمد أحمد
التوقيع :

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد
التوقيع :

تم السند طبقاً للمواصفات
المعمارية المعمورة وطبقت
التعليمات المعمورة
بإشراف

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المقيمة بظهوره وقدرها سيق صرفها للمقاول.
تحريراً في / /
قرش جنيه
يدفع للمقاول مبلغ
ملاحظة الفئات :

على الحساب / نهائياً
غير الواردة بصف الشروطين اعتمدت من
.....

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م / نصر محمد نصر طيخ

رقم البند	نوع العمل	الوقت بعد المفاوضة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل المباشر إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
رقم البند	نوع العمل	الوقت بعد المفاوضة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل المباشر إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
أولاً : أعمال الكباري										
ثانياً - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة										
١	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة عادية او ارسفلة او نيوجيرسي او مباني طوب غير مسلح لزوم العوايق	٨٥	٣م	٢٥٠	١٠٠	١٠٠	٨,٥٠٠,٠٠٠ ج.م.	٠	٨,٥٠٠,٠٠٠ ج.م.	١- إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة والامن الصناعى متواجد.
٢	بالمتر الطولي تكسير وإزالة برودورات لزوم العوايق المقترضة لمسار الكوبري والبنء يشمل جميع معدات	١٥	م.ط	٢٦٠	٢٢٠	٢٢٠	٣,٣٠٠,٠٠٠ ج.م.	٠	٣,٣٠٠,٠٠٠ ج.م.	٢- مهندسين الشركة والمشرفين متواجدين .
٣	بالمتر المسطح تكسير وإزالة بلاط ارسفلة او التريلوك لزوم العوايق المقترضة لمسار الكوبري والبنء يشمل	٨٠	٢م	٨٥٠	٤٨٠	٤٨٠	٣٨,٤٠٠,٠٠٠ ج.م.	٠	٣٨,٤٠٠,٠٠٠ ج.م.	٣- التقارير النصف شهرية والشهرية متواجدة .
٥	بالمتر المكعب تكسير وإزالة طبقات أسبلت والاساس المتعارض مع مسار الكوبري والبنء يشمل جميع المعدات	١٢١	٣م	٩٩	٨٨	٨٨	١٠,٦٤٨,٠٠٠ ج.م.	٠	١٠,٦٤٨,٠٠٠ ج.م.	٤- الحد الأدنى من المعدات متواجد .
٧	بالطن لك ونقل هياكل معدنية تشمل على (مظلات وحوامل اعمدة - اعلات - نوحات استرشادية...الخ)	٣٢١٦	طن	١٠	٢,٥٠	٢,٥٠	٨,٠٤٠,٠٠٠ ج.م.	٠	٨,٠٤٠,٠٠٠ ج.م.	٥- لوحات المشروع متواجدة .
٨	بالمتر المكعب تكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	١٤٣٣	م.ط	١٠٠	٧٠	٧٠	١٠,٣١٠,٠٠٠ ج.م.	٠	١٠,٣١٠,٠٠٠ ج.م.	٦- البرنامج الزمني متواجد .
٩	بالمتر الطولي توفير حواجز خرسانية وأسوار مؤقتة لزوم تأمين التحويلات المرورية طبقا لتعليمات جهاز	١٤٣٣	م.ط	٢٠٠	٧٠	٧٠	١٠,٣١٠,٠٠٠ ج.م.	٠	١٠,٣١٠,٠٠٠ ج.م.	٧- التقرير المبني متواجد .
١٢٢	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية...اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	٨٠٥	م.ط	٥٩٥٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠	٤,٧٤٩,٥٠٠,٠٠٠ ج.م.	٠	٤,٧٤٩,٥٠٠,٠٠٠ ج.م.	٨- المكاتب وغرفة الاجتماعات متواجدة .
٢٤	بالمتر المكعب حفر استكشافي بمعملة يدوية	١٠٠	٣م	١١٠٠٠	١٠٩٨٠	١٠٩٨٠	١,٠٩٨,٠٠٠,٠٠٠ ج.م.	٠	١,٠٩٨,٠٠٠,٠٠٠ ج.م.	٩- وثيقة التأمين سارية .
٢٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقراد المسلحة بالمعق المطلوب في جميع انواع التربة	١٠١	٣م	٣٩٢٨٥	٣٩٢٨٠	٣٩٢٨٠	٣,٩٦٧,٢٨٠,٠٠٠ ج.م.	٠	٣,٩٦٧,٢٨٠,٠٠٠ ج.م.	١٠- تراجع غرفة الأزمات بمعرفة الإدارة.
٢٨	بالمتر مكعب ردم من ناتج الحفر على طبقات طبقا لتعليمات المهندس المشرف .	٥٠	٣م	١٩٠٠٠	٢١٠٠	٢١٠٠	١٠,٥٠٠,٠٠٠ ج.م.	٠	١٠,٥٠٠,٠٠٠ ج.م.	
١٣٢	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية محظورة ومصوبة في	٦٣٤٣	م.ط	٤٣٧٠٠	٤٣٦٠٠	٤٣٦٠٠	٢٧٦,٥٥٤,٨٠٠,٠٠٠ ج.م.	٠	٢٧٦,٥٥٤,٨٠٠,٠٠٠ ج.م.	
٣٦	بالعد عمل تجرية تحميل على خازوق عمال قطر ١٢٠ سم حمل التجربة (١٥٠ ٪) من الحمل التصميمي	٥٠٣٧	م.ط	٤	٣	٣	١٥,١١١,٠٠٠ ج.م.	٠	١٥,١١١,٠٠٠ ج.م.	
٣٨	بالعد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق بنسبة ١٠ ٪ من إجمالي عدد الخوازيق	٦٥٢٤١٣	عدد	٦	٦	٦	٣,٩١٤,٤٧٨,٠٠٠ ج.م.	٠	٣,٩١٤,٤٧٨,٠٠٠ ج.م.	
٣٨ب	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	٥٠٩٧٦	عدد	١٢٤	١١٥	١١٥	٥,٨٦٢,٢٤٠,٠٠٠ ج.م.	٠	٥,٨٦٢,٢٤٠,٠٠٠ ج.م.	
٣٩	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمرات سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	١٨١٣	٣م	١١٦٠	١١٥٠	١١٥٠	٢,٠٨٤,٩٥٠,٠٠٠ ج.م.	٠	٢,٠٨٤,٩٥٠,٠٠٠ ج.م.	
٤٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية	٣٣٢٥	٣م	٣٤٦٢٠	٣٤٦١٥	٣٤٦١٥	١١٥,٠٩٤,٨٧٥,٠٠٠ ج.م.	٠	١١٥,٠٩٤,٨٧٥,٠٠٠ ج.م.	
٤٠	علاوة صب خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III	٥٠٤	٣م	٣٤٦٢٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	١٠,٣٣٢,٠٠٠,٠٠٠ ج.م.	٠	١٠,٣٣٢,٠٠٠,٠٠٠ ج.م.	
٤١	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ صب خرسانة جاهزة لزوم الاصدء والتجان والكتاف	٤٤١٨	٣م	٩٠٠	٧٣٧	٨٨	٣,٦٢٥,٤١٠,٨٠ ج.م.	٠	٣,٦٢٥,٤١٠,٨٠ ج.م.	
**	ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب شهر المدة حتى منسوب اعلى نقطة بالتاج	٤٤١٨	٣م	٩٠٠	٧٣٧	٨٨	٣,٦٢٥,٤١٠,٨٠ ج.م.	٠	٣,٦٢٥,٤١٠,٨٠ ج.م.	
***	ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب شهر المدة حتى منسوب اعلى نقطة بالتاج	٤٦٢٠	٣م	٦٣٠٠	٣٩١٧	٣٦٨	١٩,٧١١,٦٩٢,٠٠ ج.م.	٠	١٩,٧١١,٦٩٢,٠٠ ج.م.	
١	ارتفاع اعلى من ١٥ م من منسوب شهر المدة حتى منسوب اعلى نقطة بالتاج	٤٨٢١	٣م	١٩١٠٠	١٣٠	١٥٥٦٥	٧٤,٤٢٠,٥٧١,٧٥ ج.م.	٠	٧٤,٤٢٠,٥٧١,٧٥ ج.م.	
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة (٢)										
							٥٢٢,٥٢٨,١٥٧ ج.م.	٠	٧٢٢,٧٤٠,٤٥ ج.م.	

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير المشروع
م / محمد محسن

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / عمرو قمر

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير إدارة المشروع
م / أسماء محمد

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / إسلام سعيد

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / أحمد مينا

قرش جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المقيمة بظهوره وقدرها

قرش جنيه

يدفع للمقاول مبلغ

ملاحظة الفئات :

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بك الشروط واعتمدت من

يتمتع



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م / نصر محمد نصر طيبخ

رقم ومقدار التصديق

بنـدُ الميزانيـة :

بيان الأعمال التي تمت الآن		قيمة	
جنية	قرش	جنية	قرش
محجوز			
مصرح بصرفه			
مبايعة صرفه			
مستحق صرفه			
الاستقطاعات			
رسم مئة اصيلي			
رسم مئة اضافي			
امانات			
ايرادات			
0			
صافي المبلغ المستحق			

تحريرا في	سنة ٢٠٠	رئيس المصلحة	علامة
اقرار كتف سجل الحجوزات والتنازلات			امضاء :
اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف			امضاء :
بان المبالغ على بالامانة بتاريخ			امضاء :

تحریر فی سنہ ۲۰۰

.....

2- سطح

شيك

3- تَقْيِيدٌ فِي مَسْجَلٍ

الذی صرف

1980-1981

رقم القيد وعلامة

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأني أوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((واني تمنلت المستحق لي بالكامل وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))
التاريخ سنة ٢٠٠٠
المقاول :

[illegible]

[illegible]

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٣) جارى تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر
٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع
(السخنة - العلمين- مطروح- الفيوم) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة اتش ايه للانشاءات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٦/٩

عدد المرفقات ()

اصل وصورتين من المستخلص

حضر اعمال

كشف معاد

كشف مهندسين

خطاب المحلات

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

نصر محمد نصر طيخ



ت

٤



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

ايماء الي العقد (رقم العقد ٥٧٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢)
تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الاول
للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح- الفيوم) بالامر المباشر تنفيذ
شركة / شركة اتش ايه للانشاءات
برجاء التكرم بالاحاطه بانه قد تم رفع جميع المحملات علي العملية عالية طبقا لموافقته
رئيس مجلس الادارة (مرفق)

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد نصر طيبخ

تحريراً في : ٢٠٢٤/٦/٩
عدد المرفقات ()

٤

مصلحة: الصحة العامة للأموال والبنوك

قسم: _____

المبلغ المستحق إلى: شركة / إسطبلات الجبل للسياحة

الطلبات طيه، أو: لأبناء ص علاء (

موجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على: _____

{ شيك على البنك المركزي في: _____

{ شيك على الخارج

{ يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي: (أ) بنار ص علاء (

كتب المراجعة

رئيس القسم

تحت إشراف

تقيد في السجل برقم: _____

(ب) الكاتب المخطوط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم

الختم ذو التاريخ

عدد المرفقات	بيانات	نوع الخصم	قسم	فرع	فصل	بند	إجمالي الأصل	قرش	جنيه	رقش
	معيار صرف كوبري صا المنور	قرش	جنيه	رقش	جنيه	رقش	جنيه	رقش	جنيه	رقش
	مخصص من مخصص الخط الأول للعطارد	قرش	جنيه	رقش	جنيه	رقش	جنيه	رقش	جنيه	رقش
	الكهرباء السريع	قرش	جنيه	رقش	جنيه	رقش	جنيه	رقش	جنيه	رقش
	بيانات الاستقطاعات	قرش	جنيه	رقش	جنيه	رقش	جنيه	رقش	جنيه	رقش
	عادي	قرش	جنيه	رقش	جنيه	رقش	جنيه	رقش	جنيه	رقش
	إضافي	قرش	جنيه	رقش	جنيه	رقش	جنيه	رقش	جنيه	رقش
	دمغة توقيع	قرش	جنيه	رقش	جنيه	رقش	جنيه	رقش	جنيه	رقش
	رسم الدفعة	قرش	جنيه	رقش	جنيه	رقش	جنيه	رقش	جنيه	رقش
	صافي القيمة المطلوب صرفها	قرش	جنيه	رقش	جنيه	رقش	جنيه	رقش	جنيه	رقش

رؤ جمع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات: _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: _____

الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم: _____

رؤ جمع في سنة ٢٠١

شيك

يعتمد سحب إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠١ يبلغ

إمضاء الكاتب المنوط: _____

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ح ») _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: _____

إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب

(٤) قيد في سجل

(٥) أدرج في كشف

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠



(د)

الختم ذو التاريخ

شيك

إذن صرف

الشيكات

الدعوات

الشيكات

الدعوات