

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٢٥ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ١٦ } جارى عن عملية ازدواج دمياط / شربين الشرقى بطول ٢٥ كم فى المسافة من كوبرى شربين العلوى حتى كفر العرب بفارسكور { ضمن مبادرة حياة كريمة } تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

برجاء النفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو اطراجة والصرف وموافقنا برقم وناريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٦ / ٩

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { } تقرير معمل
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع. ح.
عدد { } حصر للأعمال المنفذة
عدد { } كتاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية

سماوى سامى صالح



جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة: الهيئة العامة للغذاء والدواء

قسم : ^{المستحق}
المبلغ المستحق إلى : شركة الجبل للبناء والاستثمار

الطلبات طيه ، أو : لحم } بموجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

٦. إذن صرف على :

شيك على البنك المركزي في :

شيك علم الخارج

سبح باسم

ویرسل الہ بالعنوان الآتی :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٧٧٤٤	٢
	الجملة	١٧٧٤٤	٢

رقم : _____
الختم ذو التاريخ




(ب) الكاتب المنوط

تقيد في السجل برقم :

عدد		الاعتماد الإداري ونوع الخصم							
المرفقات		بيانات		نوع الخصم					
				بند	فصل	فرع	قسم	جنيته	قرش
		قيمة الاعتماد لخدمة ٥٠٠٠٠٠٠٠ (١٦) م مبلغ الإزداد المرفوع ١٠٠٠٠٠٠٠٠ المستحق لخدمة ٥٠٠٠٠٠٠٠						١٧٥٤١٦	
				إجمالي الأصل					
		بيانات الاستقطاعات		قرش جنيته					
		عادي إضافي دمغة توقيع							
		قرش جنيته قرش جنيته قرش							
		رسم الدمغة							
		صافي القيمة المطلوب صرفها							

المختتم ذو التاريخ



رواج

رئيس المصلحة

علامة

فـ _____ سنة ٢٠١

(١) اقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____ الامضاء : _____

(٢) اقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری
_____ الایرادات بتاريخ _____ الإمضاء :

المختتم ذو التاريخ (ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح ع » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :-

روجع في _____ سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
اذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠١٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٠٢ س ٢٠١٩

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب الموقوف :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____
امضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب شيخ رقم : إضاء الكاتب الموقوف : أحمد

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

رقم: _____ المعناه التكاثر المبرور: _____

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

مستخلص رقم { ١٦ } عن عملية إزدواج دمياط / شربين الشرقى بطول ٢٥ كم فى المسافة من كوبرى شربين العلوى حتى كفر العرب بفارسكور { ضمن مبادرة حياة كريمة }

العقد رقم ٩٧٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢ / ٤ / ١٣ مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٤

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش					جنيه	قرش	جنيه	ق	جنيه	قرش	
٣	إعمال حفر	٩٦	-	٣٧٧.٠٠٠	-	٣٧٧.٠٠٠	جارى	٣٦١٩٢.٠٠٠	-	-	-	-	-	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٤	إعمال توريد أتربة رملية	٢٥٨	٥٠	٤٦٠.٠٠٠	-	٤٦٠.٠٠٠	جارى	١١٨٩١.٠٠٠	-	-	-	-	-	٢- معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٤٦٠	-	٧.٠٠٠	١٨.٠٠٠	٢٥.٠٠٠	جارى	١١٥.٠٠٠	-	-	-	-	-	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
١١	أعمال إنشاء حاجز خرسانى وجه واحد	٤٧٥	-	٢٥٠٠	-	٢٥٠٠	جارى	١١٨٧٥.٠٠	-	-	-	-	-	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
١٤	توريد وتركيب عواكس صاج على الحواجز	٣٥	-	١٥.٠٠٠	-	١٥.٠٠٠	جارى	٥٢٥.٠٠٠	-	-	-	-	-	٥- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
١٩	أعمال تكسير وإزالة حواجز خرسانية	١٢٥	-	٥١١	-	٥١١	جارى	٦٣٨٧٥	-	-	-	-	-	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق
٢١	أعمال توريد وتوضيب صلب التسليح	٢٢٤٠٠	-	٤٥٧	١١	٤٦٨	جارى	١٠٤٨٣٢.٠٠	-	-	-	-	-	٧- أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام
٢٤	توريد خرسانة مسلحة لأسقف غرف التفتيش	٢٧٥٠	-	٨٣١	-	٨٣١	جارى	٢٢٨٥٢٥.٠	-	-	-	-	-	العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٢٥	أعمال توريد وصب خرسانة عادية	١٧٠٠	-	٦٤٣٩	-	٦٤٣٩	جارى	١٠٩٤٦٣.٠٠	-	-	-	-	-	٨- معدات العملية متواجدة لتنفيذ
٢٦	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ١,٩٥ م	٩٥٠٠	-	٢١٨٩٨	-	٢١٨٩٨	جارى	٢٠٨٠٣١.٠٠	-	-	-	-	-	٩- البنود المدرجة بالمستخلص .
٢٧	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ٧٠ سم	٢٦٥٠	-	٤٢٣	-	٤٢٣	جارى	١١٢٠٩٥.٠	-	-	-	-	-	١٠- وسائل نقل العينات متواجدة بعدد (١)
٢٨	أعمال حفر وإزالة تغطيات مواسير واتربة	١٤٠	-	٥.٠٠٠	-	٥.٠٠٠	جارى	٧.٠٠٠	-	-	-	-	-	سيارة بالمنطقة والأخرى متواجدة
٢٩	أعمال إزالة عدايات خرسانية	٣.٠٠٠	-	١٥	-	١٥	جارى	٤٥.٠٠٠	-	-	-	-	-	بمعرفة إدارة المركبات
٣٢	أعمال تنفيذ خوازيق قطر ٦٠ سم	٢.٠٠٠	-	١١٢٠	-	١١٢٠	جارى	٢٢٤.٠٠٠	-	-	-	-	-	مهندس العملية
٣٣	أعمال تنفيذ خوازيق بحرية قطر ٨٠ سم	٣.٥٠٠	-	٢.٦٨٨	-	٢.٦٨٨	جارى	٩٤.٠٨.٠٠	-	-	-	-	-	الاسم
	بنود مستحدثة						الإجمالى	٤١٤.٠٤٣.٧٥	-	-	-	-	-	التوقيع
١	أعمال دهانات أسمنية	٨٠	-	٣.٤٩٠.٠	-	٣.٤٩٠.٠	جارى	٢٧٩٢.٠٠٠	-	-	-	-	-	أشرف محمد الجدي
٢	دهان برديات	٦٩	-	٦.٨٥٠	-	٦.٨٥٠	جارى	٤٧٢.٦٥٠	-	-	-	-	-	
٣	تركيب عواكس صاج	١٨	٢٠	٩.٨٠٠	-	٩.٨٠٠	جارى	١٧٨.٣٦٠	-	-	-	-	-	
٤	خرسانة عادية للحوائط الساندة بارتفاع ٣م	٢.٦٥٠	-	٤.٨٤٠.٠	٣.٣٠٠	٥.١٧٠.٠	جارى	١٣٧.٠٠٥.٠٠	-	-	-	-	-	
	الكارتات							١٤٠.٤٤٨.١٠	-	-	-	-	-	
١	أعمال توريد أتربة رملية	١٣	-	٤.٦٠٠.٠	-	٤.٦٠٠.٠	جارى	٥٩٨.٠٠٠	-	-	-	-	-	
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٢٥	-	٧.٠٠٠	١٨.٠٠٠	٢٥.٠٠٠	جارى	٦٢٥.٠٠٠	-	-	-	-	-	
	إجمالي الكارتات							٦٦٠.٥٠٠	-	-	-	-	-	
	الإجمالي العام							٥٦١.٩٦٠.٨٥	-	-	-	-	-	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٥٤٣٣٧٤٦٨٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٧٧٢١٤٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أتمدت من

مهندس الإشراف الاسم

أشرف محمد الجدي

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

أقر بصحة ذلك

سنة

روجع فوجد على صحة

سنة

أقر بصحة ذلك

تحريراً فى

تحريراً فى



•

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق : القيمة

نوع الميزانية فرع بند حذف
