

مستخلص جارى (١)

عن عملية : إسناد اعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم/بنى سويف - الأقصر - اسوان - أبو سمبل) القطاع الرابع (جرجا / قوص) في المسافة من الكم ٦٠٥+٠٠٠ الى الكم ٦٠٧+١٤٠ بطول ٢,١٤٠ كم

تنفيذ شركة / العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة
شاملة المدة من بداية العمل حتى ٣ / ٣ / ٢٠٢٤
القطاع الشركة: ٦٠٢+٦٢٠ الى ٦٠٧+١٤٠ العقد ٦٠٥+٠٠٠ الى ٦٠٧+١٤٠

العقد رقم : (٢٠٢٤/١٠/٢٣) بتاريخ : ٢٨ / ١ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفترة طبقا للعدد قرش / جنيه	كمية البند بالعدد	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراء	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال	جملة قيمة الاعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بمقياس حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقابل العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر و يتم احتساب علاوة ٠,٣ جنيه لكل ١ كم زيادة.	٦	١٠٠٠٠٠	م ٢	٠	٨٧٥٢٩,٠٠	٨٧٥٢٩,٠٠	٥٢٥١٧٤,٠٠	٠	٥٢٥١٧٤,٠٠	تطبيق نصوص العقد
٢-١	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بمقياس حتى ٥٠٠ متر . تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة .	١١	١٠١٦٧,١٥	م ٢	٠	٤٣٢٤,٠٠	٤٣٢٤,٠٠	٤٧٥٦٤,٠٠	٠	٤٧٥٦٤,٠٠	فريق العمل متواجد مصل الموقع متواجد
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين.	٢٣	١٢٠٠٠	م ٣	٠	٨٣٥٦,٠٠	٨٣٥٦,٠٠	١٩٢١٨٨,٠٠	٠	١٩٢١٨٨,٠٠	لوحت المشروع متواجدة
١-١-٢	علاوة زيادة سولار ٠,٦ جنيه / م ٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٠,٦	١٢٠٠٠	م ٣	٠	٨٣٥٦,٠٠	٨٣٥٦,٠٠	٥٠١٣,٦٠	٠	٥٠١٣,٦٠	مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
٣-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة متحجرة او عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين. - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه / كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٣١	١٦٠٠٠٠	م ٣	٠	١٣٦٣٣٧,٠٠	١٣٦٣٣٧,٠٠	٤٢٢٦٤٤٧,٠٠	٠	٤٢٢٦٤٤٧,٠٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
١-٣-٢	علاوة زيادة السولار ٠,٨ جنيه/م ٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٠,٨	١٦٠٠٠٠	م ٣	٠	١٣٦٣٣٧,٠٠	١٣٦٣٣٧,٠٠	١٠٩٠٦٩,٦٠	٠	١٠٩٠٦٩,٦٠	لافتات المشروع متواجدة
٥-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السطو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق و الفقة تشمل استخدام المياه فى تثبيت السطو و اعداد منقذات على السطو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه / كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢٨	١	م ٣	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	البرنامج الزمنى متواجد
١-٥-٢	نفس بند رقم (٥-٢) المنفذ بعد يناير ٢٠٢٣	٣٣	١٦٠٠٠٠	م ٣	٠	١١٩٣٩٨,٠٠	١١٩٣٩٨,٠٠	٣٩٤٠١٣٤,٠٠	٠	٣٩٤٠١٣٤,٠٠	وثيقة التأمين متواجدة
٢-٥-٢	علاوة زيادة سولار ١ جنيه / م ٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	١	١٦٠٠٠٠	م ٣	٠	١١٩٣٩٨,٠٠	١١٩٣٩٨,٠٠	١١٩٣٩٨,٠٠	٠	١١٩٣٩٨,٠٠	بيان المعدات متواجد
٣-٥-٢	علاوة ٢ جنيه / م ٣ فى حالة توريد التربة لفرشها على طبقة السطو لامكانية تحرك المعدات و ذلك فى حالة الارض الغير ثابتة	٢	١٦٠٠٠٠	م ٣	٠	١١٩٣٩٨,٠٠	١١٩٣٩٨,٠٠	٢٣٨٧٩٦,٠٠	٠	٢٣٨٧٩٦,٠٠	التقرير المبدئي متواجد
٤-٥-٢	إضافة علاوة مسافة نقل ٥,٣ كم	٤,١٨	٤٠٠٠٠	م ٣	٠	٢١١٤٢,٠٠	٢١١٤٢,٠٠	٨٨٣٧٣,٥٦	٠	٨٨٣٧٣,٥٦	التقرير الشهري والتصفى شهري متواجد
١-٣	اعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطبقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنيه لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤ . -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - و البند لا يشمل القيمة المحجورة.	٦٠	١١٨٠٠٠	م ٣	٠	٧٥٤٥٩,٠٠	٧٥٤٥٩,٠٠	٤٥٢٧٥٤٠,٠٠	٠	٤٥٢٧٥٤٠,٠٠	مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد
١-١-٣	علاوة زيادة سولار ١,٩ جنيه / م ٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	١,٩	١١٨٠٠٠	م ٣	٠	٧٥٤٥٩,٠٠	٧٥٤٥٩,٠٠	١٤٣٣٧٢,١٠	٠	١٤٣٣٧٢,١٠	لا يوجد محملات على العقد
الإجمالي											
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
اجمالى قيمة الاستقطاعات											
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
ما سبق صرفه											
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)											

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا
المهندس / عماد حسين
التوقيع

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى :
مدير الاعمال :
التوقيع

مدير المشروع :
التوقيع

عن استشارى (SYSTRA) :
التوقيع

عن استشارى المساحة (smart design) :
التوقيع

مهندس الشركة المنفذة :
التوقيع

مدير الحساب / تهايا
عن استشارى (KK) :
مدير المشروع :
المكتب الفنى :
التوقيع

..... اسم العمل
..... اسم المفاعول
..... رقم ومقدار التصديق
..... بند الميزانية

شاملة المدة من بداية العمل حتى	مع شركة	العقد رقم : () بتاريخ : / /	
		قرش	جنيه
بيان الاعمال التي تمت الان	١٦	١٤١٦٤.٦٩	
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه			
مستحق صرفه	٨٦	١٤١٦٤.٦٩	
الاستقطاعات	قرش	جنيه	
رسم دفعة اصى	٥٠	٧.٨١٥٩	
رسم دفعة اضافى	٧٠	٢٤٠٢١٩	
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات	٥	١.٠٦٨٤٦٧	
صافى المبلغ المستحق	٦٦	١١١٤٦.٠	

تحريرا في سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
 أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
 اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)

تفید فی سجل رقم (م.ع) برقم.....
تحریراً فی سنة ٢٠
الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

رجوع.....

شعبك

_____ اذن

يعتمد سحب صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

..... سنة ١٠ تحرير الفى

(١) سبط
الكاتب المخطوط

(٢) سبط (شادي) الذي صنفه في يد
الكاتب المخطوط

(٣) تَقْرِئُ فِي سَبْعٍ (شَدَائِدُ - اِنْجِن صِدْف) تَحْتَ رَقْمِ

(٤) والد ج فم، كشف الحروف الات رقم

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم و أقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وانني تسلمت المستحق لي

وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ سنة ٢٠ المقاول