

رقم البند	نوع العمل	الفئة (قرش / جنيه)	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	اجمالى الاعمال حتى الان	جارى ام ختامي	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاعات	ملاحظات
٧-١	بالمتر المكعب اعمال قطع باي وسيلة في تربة صخرية صلبة و الفئة تشمل تحميل و نقل ناتج القطع لمكان تجهيز مواد الردم طبقا لمواصفات المشروع و الحساب هندسي و يتم التنفيذ طبقا للبند بجميع مشتملاته لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لنهوا العمل . و في حالة استخدام النسف في القطع يتم خصم مبلغ ١٦ جنية لكل متر مكعب و ذلك مقابل تنفيذ اعمال النسف علي ان يتم تسديده من قبل الهيئة للمصنع المنفذ و يتم الحساب طبقا لمحاضر النسف	٥٥	٣٠٩٠	م ٣	٣٠٩٠	٠,٠٠	٣٠٩٠	ختامي	١٦٩٩٥٠	٠,٠٠	١٦٩٩٥٠	التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجدة
٢-٣	أعمال ردم (Embankment) وتشغيل بنواتج الحفر وذلك بعد تحقيق المواصفات العامة من حيث الصلاحية والتدرج و ذلك بأستخدام الكسور - مسافة نقل بين الكسارة و موقع الردم لمتوسط ١ كم يتم احتساب علاوة ١,٤٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة .	٨٦	٦٤٤٨٢٢,٤٨	م ٣	٦٤٤٨٢٢,٤٨	٠,٠٠	٦٤٤٨٢٢,٤٨	ختامي	٥٥٤٥٤٧٣٣,٢٨	٠,٠٠	٥٥٤٥٤٧٣٣,٢٨	البرنامج الزمني متواجد
	لمسافة نقل بين الكسارة وموقع الردم حوالى ١ كم	٢	٤٠٦٣٩,٥٢	م ٣	٤٠٦٣٩,٥٢	٠,٠٠	٤٠٦٣٩,٥٢	ختامي	٨١٢٧٩	٠,٠٠	٨١٢٧٩	لوحات المشروع متواجده
	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة - مسافة النقل لا تقل ٢٠ كم	٢٩٩	٥٥٧٢,٢١	م ٣	٥٥٧٢,٢١	٠,٠٠	٥٥٧٢,٢١	ختامي	١٦٦٦٠٩١	٠,٠٠	١٦٦٦٠٩١	تأمين وسلامة المرور متواجده
١-٤	اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس	١٥٦	٥٥٧٢,٢١	م ٣	٥٥٧٢,٢١	٠,٠٠	٥٥٧٢,٢١	ختامي	٨٦٩٢٦٤,٧٦	٠,٠٠	٨٦٩٢٦٤,٧٦	مدير المشروع متواجد
	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس (SubBallast) - مسافة النقل لا تقل ٢٠ كم	٣٠٧	٤٠٥٩,٤٩	م ٣	٤٠٥٩,٤٩	٠,٠٠	٤٠٥٩,٤٩	ختامي	١٢٤٦٢٦٣,٤٣	٠,٠٠	١٢٤٦٢٦٣,٤٣	المستخلصات متواجده
٢-٤	اعمال توريد وفرش طبقة اساس	١٦٨	٤٠٥٩,٤٩	م ٣	٤٠٥٩,٤٩	٠,٠٠	٤٠٥٩,٤٩	ختامي	٦٨١٩٩٤,٣٢	٠,٠٠	٦٨١٩٩٤,٣٢	فريق العمل متواجد
	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية	٥٤	٢٦٩٦٠	م ٣	٢٦٩٦٠	٠,٠٠	٢٦٩٦٠	ختامي	١٤٥٥٨٤٠	٠,٠٠	١٤٥٥٨٤٠	بمراجعة المراجعة غير مكتملة
٤-١	ذات إجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم/سم ٢	٦٥,٥	٣٨٧٣	م ٣	٣٨٧٣	٠,٠٠	٣٨٧٣	ختامي	٢٥٣٦٨١,٥	٠,٠٠	٢٥٣٦٨١,٥	إدارة المراجعات
	ذات إجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم/سم ٢	٧٦	١٠٣٨٥٧,٩٢	م ٣	١٠٣٨٥٧,٩٢	٠,٠٠	١٠٣٨٥٧,٩٢	ختامي	٧٨٩٣٢٠,١٩٢	٠,٠٠	٧٨٩٣٢٠,١٩٢	بمراجعة المراجعة غير مكتملة
١-٦	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد مستورد التداخل لا يقل عن ١٠ % و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى . ذات قوة شد ٣٠ ك . نيوتن في الاتجاهين Biaxial .	١٠٨	١٢٢٢,٤	م ٢	٠,٠٠	١٢٢٢,٤	١٢٢٢,٤	ختامي	١٣٢٠١٩,٢	٠,٠٠	١٣٢٠١٩,٢	بمراجعة المراجعة غير مكتملة
	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد											
	الاجمالى											
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
	ما سبق صرفه											
	اجمالى قيمة المستخلص الختامي											



أقر بأن هذه الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبين بظهره سبق صرفها للمقاول تحرير في / / ٢٠٢٤
المحاسب /
على الحساب /
نهائيا /

مدير عام المشروعات
م/ جهاد محمد
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
/ / مصطفى عبدالجواد
يدفع الى المقاول مبلغ /
٢٠٢٤ / /

مهندس المشروع
/ / م/ اسلام محمد
م/ جهاد محمد

الاستشاري العام (SYSTRA)
/ / م/ محمد محمود

استشاري المساحة
/ / م/ عاطف حمدي

مهندس الشركة
/ / م/ أحمد الرخاوى

ملاحظة الفئات غير الواردة بصك الشروط

تحريرا في / / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة العامة للطرق والكبارى
مهندس / ناصر محمد طيب

التوقيع /