

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف أن نرفق لسيادتك طيه مستخلص رقم (٣) ختامى .

لعملية : تنفيذ اعمال شارع ناصر لتنفيذ المسافة من كم ٢+٠٠٠ الى الكم ٣+٠٠٠ بطول ١ كم محافظة السويس

تنفيذ : شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام) .

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٦١٣ بتاريخ ٢٠٢٣-٠٣-١٢

بمبلغ : ٨٥٤٦٧١١,٧٠ جنيها (فقط وقدره ثمانية مليون و خمسمائة و ستة و اربعون الف و سبعمائة و احدى عشر جنية و سبعون قرش فقط لاغير)

باجمالي : ١٢٢٠٣١٥٧,٤٣ جنيها (فقط وقدره اثنا عشر مليون و مائتان و ثلاثة الف و مائة و سبعة و خمسون جنية و ثلاثة و اربعون قرش فقط لاغير)

وذلك حتى تاريخ / / .

برجاء التفضل بالعلم والإحاطة و التوجيه باللازم ,,,

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ,,,

تحريراً فى ٢٠٢٤ / ٧ / ١٠

مرفقات : عدد ()

- مستخلص أصل + ٣ صورة

١- بيان أعمال

١- بيان نسب صرف

١- استمارة ٥٠ ع. ح.

١- دفتر حصر أعمال

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

تنفيذ اعمال شارع ناصر لتنفيذ المسافة من كم ٢+٠٠٠ الى الكم ٣+٠٠٠ طول ١ كم محافظة السويس

تنفيذ شركة : إنش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)

العقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٦١٣ بتاريخ ٢٠٢٣-٠٣-١٢

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة (الحادية عشر - جنوب سيناء)

مستخلص رقم (٣) ختامي

عن الفترة من بدء الاعمال حتى تاريخه / ٥/ ٢٠٢٤

رقم	نوع العمل	القيمة بعد التفاوض (جنية)	الوحدة	كمية طبقا للمواصفة (المقاييس المعدلة)	كمية العمل السابق لتنفيذ	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / ختامي	اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
									جنيه	جنيه		
اولا اعمال تمت قبل صدور قائمة يناير ٢٠٢٣												
١	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت(FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاسفلت القاسية معا بسك ٢٥ سم والقة شاملة لثقافة سطح الاسفلت الحثي والخط وكل مايلزم لتبوي العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة	٥٨	م	٨٢٠٠	٧٧٠٠٠٠٠	٤٩٦٠٠٠	٨١٩٦٠٠٠	ختامي	٤٧٥٣٦٨	٠	٤٧٥٣٦٨	١- يراعى تطبيق بنود التعاقد . ٢- مدير المشروع متواجد و المهندسون متواجدون
٢	بالمتر اعمال توريد واضافة اسفلت مطابق للشروط والمواصفات وبضمان بالنسبة المقررة وبالخط التقسيمية والقة شاملة كل مايلزم لتبوي العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين	٢٠٠	طن	٢٤٥	٢٣٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠	٢٤٣٠٠٠٠	ختامي	٤٨٦٠٠٠	٠	٤٨٦٠٠٠	٣- المكتب متواجد . ٤- المعمل متواجد .
٣	بالمتر المكتب اعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وسعمل على البلد التحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب اجنيه لكيلومتر الزيادة او النقص.	٢٠	م	٢٤٦٠	٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠	ختامي	٠	٠	٠	٥- العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة. ٦- التقارير الشهرية والتقارير الميدانية والبرنامج الزمني متواجدة.
	بمسافة نقل ١٣ كم	٣٢,٥			٢٢٠٠٠٠٠٠	٢٥٧,٠٠٠	٢٤٥٧,٠٠٠		٧٩٨٥٢,٥	٠	٧٩٨٥٢,٥	٧- لافتات المشروع متواجدة
٤	بالمتر المكتب اعمال تكسير وإزالة ميثلي او خرسانة عادية او مسلحة او ارضية او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع لتغليب الصومية طبقا لتعليمات المهندسين المشرف وذلك لمسافة نقل ٣٠ كم والقة شاملة معا جميعه بالمتر المكتب . -وبتم احتساب ١ جنيه لكل متر تزايد والنقص.	٦٦	م	٣٨٥	٣٤٠٠٠٠٠	٤١,٠٠٠	٣٨١,٠٠٠	ختامي	٢٥١٤٦	٠	٢٥١٤٦	٨- فني تأمين وسلامة المرور متواجد. ٩- بوليصة تأمين سارية حتي تاريخ ٢٠٢٤/٤/٦
	بمسافة نقل ١٣ كم											١٠- سيارة جهاز الاشراف متواجدة .
٥	بالمتر المسطح اعمال كشط وإزالة المسطحات المشهارة وإزاحة و التمرجة والتسوية والشروخ بالرصف الحثي باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الآتوماتيكية بسك ٥ سم طبقا للشروط والمواصفات والقة شاملة العمل بالويرات والحماصات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والتنظافة وكل ما يلزم لتبوي العمل.	١٦,٥	م	٣٦٦٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠٠	١٥٧,٠٠٠	٣٦٥٧,٠٠٠	ختامي	٦٠٣٤٠٥	٠	٦٠٣٤٠٥	١١- يتم خصم مبلغ (٣٤٢٩٥,٧٦) جنيه (فقط أربعة وثلاثون ألف ومائتان وخمسة وتسعون جنياها وستة وسبعون قرشا لا غير) قيمة التجارب المعملية المأخوذة بمعرفة معمل المنطقة.
٦	بالمتر المكتب اعمال توريد ورش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات باستخدام آلات الترسية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الشك عن ٢٠ سم -مسافة النقل ٢٠ كم يتم احتساب ١,٢ جنيه لكل اكم بزيادة او النقص	٢٠٠	م	١٧٦٥	١٦٥٠,٠٠٠	١١٣,٠٠٠	١٧٦٣,٠٠٠	ختامي	٣٥٢٦٠٠	٠	٣٥٢٦٠٠	١٢- يتم خصم (١٩٦١) حفر مسطح بشمية (٣٥٠٨١) جنيه محرم فقط للحفر من البئر رقم ٦ (أعمال الحفط)
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من الببتوسين المسال متوسط تغليف MC30 بمعدل من ١,٢ كجم /م ^٢ ترش فوق طبقة الاسفلت بعد تمام تمشوا وتنظيفها جيدا	٢٧,٥	م	٦٣٩٠	٦١٠٠,٠٠٠	٢٨٥,٠٠٠	٦٣٨٥,٠٠٠	ختامي	١٧٥٥٨٧,٥	٠	١٧٥٥٨٧,٥	١٣- مرأى خصم غرامة التأخير اية وجبت ١٤- مرأى خصم لجنة الاستكشاف والتقييم
٨	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الإسفلتية على الاسفلت بسك ٥سم بعد الشك باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات واستخدم الاسفلت المنصب ٦٠/٧٠ طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندسين.	١٤٠	م	٤٧١٠	٤٥٠٠,٠٠٠	٢٠٨,٠٠٠	٤٧٠٨,٠٠٠	ختامي	٦٥٩١٢٠	٠	٦٥٩١٢٠	١٥- يتم خصم قيمة التجارب المعملية الخاصة بلجنة الاستكشاف.
٩	بالمتر الشترني اعمال توريد وتركيب مواسير (UPVC) من النوع الثقيل عند تعبئة الشوارع لتحمل ضغط لا يقل عن ٦ بار	٠	م.ط	٠	٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠	ختامي	٠	٠	٠	
	فقر ٦ بوصة	٣٥٠		٢٦٠	٢٣٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٥,٠٠٠	ختامي	٨٩٢٥٠	٠	٨٩٢٥٠	
ثانيا اعمال تمت بعد صدور قائمة يناير ٢٠٢٣												
١	بالمتر المسطح اعمال طبقة اساس مثبت(FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاسفلت القاسية معا بسك ٢٥ سم والقة شاملة لثقافة سطح الاسفلت الحثي والخط وكل مايلزم لتبوي العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة	٦٣,٠	م	٥٥٠٠	٤٧٥٠,٠٠٠	٢٤٢,٠٠٠	٤٩٩٢,٠٠٠	ختامي	٣١٤٤٩٦	٠	٣١٤٤٩٦	
٢	بالمتر اعمال توريد واضافة اسفلت مطابق للشروط والمواصفات وبضمان بالنسبة المقررة وبالخط التقسيمية والقة شاملة كل مايلزم لتبوي العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين	٢١٠٠,٠	طن	٢٤٨	١٤٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	١٤٨,٠٠٠	ختامي	٣١٠٨٠٠	٠	٣١٠٨٠٠	
٣	بالمتر المكتب اعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وسعمل على البلد التحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب اجنيه لكيلومتر الزيادة او النقص.	٢٣,٠	م	٥٠٠٠	٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠	ختامي	٠	٠	٠	
	بمسافة نقل ١٣ كم	٣٥,٥			١٢٠٠,٠٠٠	٤٦٣,٠٠٠	١٦٦٣,٠٠٠	ختامي	٥٩٠٣٧	٠	٥٩٠٣٧	
٤	بالمتر المكتب اعمال تكسير وإزالة ميثلي او خرسانة عادية او مسلحة او ارضية او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع لتغليب الصومية طبقا لتعليمات المهندسين المشرف وذلك لمسافة نقل ٣٠ كم والقة شاملة معا جميعه بالمتر المكتب . -وبتم احتساب ١ جنيه لكل متر تزايد والنقص.	٦٦,٠	م	٢٠٠٠	٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠	ختامي	٠	٠	٠	
	بمسافة نقل ١٣ كم				١٤٥,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠	ختامي	١٤١٩٠	٠	١٤١٩٠	
٥	بالمتر المكتب اعمال تكسير وإزالة المسطحات المشهارة وإزاحة و التمرجة والتسوية والشروخ بالرصف الحثي باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الآتوماتيكية بسك ٥ سم طبقا للشروط والمواصفات والقة شاملة العمل بالويرات والحماصات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والتنظافة وكل ما يلزم لتبوي العمل.	٦٩,٠	م	١٠٠٠	٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠	ختامي	٠	٠	٠	
	بمسافة نقل ١٣ كم	٧٢,٠	م		٠٠٠٠٠	٤٥٧,٠٠٠	٤٥٧,٠٠٠	ختامي	٣٢٩٠٤	٠	٣٢٩٠٤	
٦	بالمتر المسطح اعمال كشط وإزالة المسطحات المشهارة وإزاحة و التمرجة والتسوية والشروخ بالرصف الحثي باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الآتوماتيكية بسك ٥ سم طبقا للشروط والمواصفات والقة شاملة العمل بالويرات والحماصات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والتنظافة وكل ما يلزم لتبوي العمل.	١٨,٠	م	١٢٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٢١٧,٠٠٠	١١١٧,٠٠٠	ختامي	٢٠١٠٦	٠	٢٠١٠٦	

مهندس مكتب نوجيك للاستشارات الهندسية

مهندس / أحمد فوزي

مدير مشروع الهيئة

مهندس / محمد التجار

مدير عام المشروعات

مهندس / أحمد فوزي

مهندس الشركة

مهندس / محمد فوزي

مهندس الشركة

مهندس / أحمد فوزي

تحرير في ٢٠٢٤/٧/١٠

تنفيذ اعمال شارع ناصر لتنفيذ المسافة من كم ٢+٠٠٠ الى الكم ٣+٠٠٠ طول ١ كم محافظة السويس

تنفيذ شركة : اتش ايه للإنشاءات (أبناء حسن علام)

العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٦١٣ بتاريخ ٢٠٢٣-٠٣-١٢

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة (الحادية عشر - جنوب سيناء)

مستخلص رقم (٣) ختامي

عن الفترة من بدء الاعمال حتى تاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٤

٧	٣٤,٠	٣م	٧,٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ختامى	٠	٠	٠	٠
٨	٦٩,٠	٣م	٠	١٠٠,٠٠٠	٧٣,٠٠٠	١٧٣,٠٠٠	ختامى	١١٩٣٧	٠	٠	٠
٩	٢١٠,٠	٣م	٨,٠٠٠	٣٩٠,٠٠٠	١٨٦٤,٠٠٠	٥٧٦٤,٠٠٠	ختامى	١٢١٠,٤٤٠	٠	٠	٠
١٠	٢٩,٠	٢م	٢٥,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	٢٠,٤٥,٠٠٠	٢١٠,٤٥,٠٠٠	ختامى	٦١٠,٣٠٥	٠	٠	٠
١١	١٥٠,٠	٢م	٢٥,٠٠٠	٢٠٥,٠٠٠	١٨٣٩,٠٠٠	٢٢٣٣٩,٠٠٠	ختامى	٣٣٥٠,٨٥٠	٠	٠	٠
١٢	١٠,٠	٢م	٣١,٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ختامى	٠	٠	٠	٠
١٣	١٨١,٠	٢م	٩,٠٠	٠,٠٠٠	١٧٣,٠٠٠	١٧٣,٠٠٠	ختامى	٣١٣١٣	٠	٠	٠
١٤	١٤٠,٠	٢م	٣,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٨,٠٠٠	٢٠٨,٠٠٠	ختامى	٢٩١٢٠	٠	٠	٠
١٥	٧٨٠,٠	م.ط	١٢,٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ختامى	٠	٠	٠	٠
١٦	٥٢٥,٠	بالتعدد	٥,٠	٠,٠٠٠	٤٤,٠٠٠	٤٤,٠٠٠	ختامى	٢٣١٠٠	٠	٠	٠
١٧	٥٥٠,٠	بالتعدد	٣,٠	٠,٠٠٠	١٧,٠٠٠	١٧,٠٠٠	ختامى	٩٣٥٠٠	٠	٠	٠
١٨	١٢٨,٠	م.ط	٢٥,٠٠	٨٥٠,٠٠٠	١٠٠٩,٠٠٠	١٨٥٩,٠٠٠	ختامى	٢٣٧٩٥٢	٠	٠	٠
١٩	١٢٠,٠	م.ط	٢٥,٠٠	١٣٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	ختامى	٢٢٨٠٠٠	٠	٠	٠
٢٠	١٨,٠	م.ط	٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٥٧,٠٠٠	٤١٥٧,٠٠٠	ختامى	٧٤٨٢٦	٠	٠	٠
٢١	١٣٥,٠	م.ط	٣٤٦,٠	٠,٠٠٠	٢٢٠٧,٠٠٠	٢٢٠٧,٠٠٠	ختامى	٢٩٧٩٤٥	٠	٠	٠
٢٢	١٧٩,٠	٢م	٨٥٠٠	١٣٠,٠٠٠	٥١٥٣,٠٠٠	٦٤٥٣,٠٠٠	ختامى	١١٥٥,٨٧	٠	٠	٠
٢٣	١٩٥,٠	٢م	٢٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ختامى	٠	٠	٠	٠
٢٤	٣٢٠,٠	٣م	١٠,٠٠	٣٧٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠	٤٠١,٠٠٠	ختامى	١٢٨٣٢٠	٠	٠	٠
٢٥	٣١٤,٠	٢م	٥,٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٤,٠٠٠	٣٨٤,٠٠٠	ختامى	١٢٠,٥٧٦	٠	٠	٠
٢٦	٤٢٠,٠٠	بالتن	٥	٠,٠٠٠	٤,١٠٠	٤,١٠٠	ختامى	١٧٢١٨١	٠	٠	٠
٢٧	٠,٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ختامى	٠	٠	٠	٠
٢٨	٤٠٠,٠	م.ط	١٤٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٢٠٩,٠٠٠	١٠٠٩,٠٠٠	ختامى	٤٠٣٦,٠٠	٠	٠	٠
٢٩	٥٥٠,٠	م.ط	١٠٠	٢٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	ختامى	١٤٣٠٠	٠	٠	٠
٣٠	٤٩٥٠,٠	بالتعدد	٢٥	٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	ختامى	١٠,٣٩٥٠	٠	٠	٠
الكمات											
١	٢٥	٣م	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٢٧,٠٠٠	ختامى	١٨٨١٧٥	٠	٠	٠
٢	٣,٠	٢م	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٠,٤٧,٠٠٠	ختامى	٨١١٤١	٠	٠	٠
الإجمالي											
الاجمالى بعد خصم نسبة ٠,٥ % طبقا للمفاوضة											
فقط وقدره اثنا عشر مليوناً ومئتان وثلاثة ألفاً ومائة وسبعة وخمسون جنيه مصري وثلاثة وأربعون قرشاً قرشاً لا غير											
١٢,٢٠٣,١٥٧,٤٣											



مدير عام المشروعات
مهندس / محمد عراقي

مدير مشروع الهيئة
مهندس / محمد النجار

مهندس مكتب توجيك للاستشارات الهندسية
مهندس / أحمد فوزي

مهندس / محمد فوزي
مهندس / محمد السلام حسن

مهندس / محمد فوزي
مهندس / محمد فوزي
تحريراً في ٢٠٢٤/١٠/١٥