

المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اجمـــــــــــــــــالى الى صفحة ٢

مهندس المكتب الفني
لتوقيع / *سعيد*
م/ محمد عبد الله

[illegible]

رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	اللغة		كمية البند بالمقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز البالي بعد الاستقطاع جنبه	ملاحظات
			جنبه	جنبه						
٥-٤	أعمال الهاندريل	م.ط.	٤٥٠٠	٢٧٠	١٢٩,٠٠	٠,٠٠٠	١٢٩,٠٠٠	١٧٤١٥,٠٠	٥٦٣,٨٥,٠٠	استقطاع لحين نهو الملاحظات
١-٥-٤	بالمتر الطولي توريد و تركيب درابزين لزوم المتحدرات من فولاذ مقاوم للصدأ لمطاميه	م.ط.	٥٠٤٠	٢٤٨	١١٤,٠٠	٠,٠٠٠	١١٤,٠٠٠	١٧٢٣٦,٠٠	٥٥٧٢٢٤,٠٠	استقطاع لحين نهو الملاحظات
٣-٥-٤	بالمتر الطولي توريد و تركيب درابزين مقاس ٩٠ سم الداخلي لرصيف المحطة من فولاذ مقاوم للصدأ مطلي بماده الكروستاتيك	م.ط.	١٤٠٠٠	١٠٠	٣٣,٠٠	٠,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	١٣٨٦٠,٠٠	٤٤٨١٤,٠٠	استقطاع لحين نهو الملاحظات
٦-٤	اعمال التغطيات	٢م								
٢-٦-٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب اكبريوك لزوم حروف اسماء المحطات المضيقه بارتفاع ٧٠ سم سمك ٣ مم مثبته بالواح حديد لا يقل سمكه عن ١,٥ ام .	٢م	١٧٥٠	١٣٢٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٧٨٧٥٠,٠٠	٤٤٦٢٥٠,٠٠	%١٥ استقطاع لحين نهو الاعمال
	تشوينات									
٢-٢	أعمال الأرياض	٢م	١٧٥٠	١٣٢٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٧٨٧٥٠,٠٠	٤٤٦٢٥٠,٠٠	%١٥ استقطاع لحين نهو الاعمال
١-٢-٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات من جرانيت حلايب مقاس ٥٠x٥٠ سم المصفول سمك ٢سم لزوم ارضيات طرقات المحطة	٢م	٢٩٠٠	٥٠٠	٤٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	١٧٤٠٠,٠٠	٩٨٦٠٠,٠٠	%١٥ استقطاع لحين نهو الاعمال
٢-٢-٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات من جرانيت رمادي الشركة مقاس ٥٠x٥٠ سم المصفول سمك ٤سم لزوم ارضيات طرقات المحطة و ارضيات المحطة	٢م	١٥٠٠	٤٠٠	١٤٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	٣١٥٠٠,٠٠	١٧٨٥٠٠,٠٠	%١٥ استقطاع لحين نهو الاعمال
٣-٢	أعمال تكسية السلام	م.طولي								
١-٣-٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة لنجد الجرانيت رمادي الشركة المصفول طبقا للمينة المعتمدة	م.طولي	١٥٠٠	٤٠٠	١٤٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	٣١٥٠٠,٠٠	١٧٨٥٠٠,٠٠	%١٥ استقطاع لحين نهو الاعمال
٤-٢	أعمال الحوائط									
٥-٤-٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد الومنيوم من نتاج (سمودي بوئد او ويلونود او ما يمثائلها) CNC بالتشكيل المطلوب لزوم التشكيكات الخارجية والواحد مكونة من طبقتين	٢م	٤٢٥٧	٥٥٠٠	٥٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٣٥١٢٠٢,٠٠	١٩٩٠١٤٨,٠٠	%١٥ استقطاع لحين نهو الاعمال
٧-٤-٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب لوفرز من علب الومنيوم مقاس ٢٢٣ سم سمك ١,٥ مم دهانات الكروتوستاتيك باللون المعتمد كما هو موضح بالرسومات	٢م	٤٥٢٧	٦٨٠	٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٣٣٤٥٢,٠٠	١٩٢٣٩٨,٠٠	%١٥ استقطاع لحين نهو الاعمال
٤	أعمال الأبواب والنوافذ									
١-١-٤	بالعدد توريد وتركيب نموذج (W03) مقاس (M1.1x1.5) زجاج شفاف بسلك ١٢مم مثبت علي جلسة من الرخام	عدد	١٦٥٠٠	٣	٣,٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٧٤٢٥,٠٠	٤٢٠٧٥,٠٠	%١٥ استقطاع لحين نهو الاعمال
١-٣-٤	بالعدد توريد و تركيب أبواب أبعاد كود (D02) الومنيوم ٠,٨ x ٢,٢م خلفه واحده من قطاعات الألومنيوم	عدد	١٠٠٠٠	٦	٣,٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	%١٥ استقطاع لحين نهو الاعمال
٤-٤	أعمال الأبواب المعدنية :-									
١-٤-٤	العدد توريد و تركيب باب كود (D01) كريثال ٠,٨ x ٢,٢م خلفه واحد مقاومة للحريق ساعه ونصف	عدد	٥٤٠٠٠	٩	٢,٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	١٦٢٠٠,٠٠	٩١٨٠٠,٠٠	%١٥ استقطاع لحين نهو الاعمال
٢-٤-٤	العدد توريد و تركيب باب كود (D03) كريثال ١,٢ x ٢,٢م خصلتين مقاومة للحريق ساعه و نصف	عدد	٥٥٠٠٠	٦	٢,٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	١١٠٠٠٠,٠٠	٩٣٥٠٠,٠٠	%١٥ استقطاع لحين نهو الاعمال
٥-٤	أعمال الهاندريل	م.ط.	٤٥٠٠	٢٧٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٦٧٥٠٠,٠٠	٣٨٢٥٠٠,٠٠	%١٥ استقطاع لحين نهو الاعمال
١-٥-٤	بالمتر الطولي توريد و تركيب درابزين لزوم المتحدرات من فولاذ مقاوم للصدأ	م.ط.	٥٤٠٠	١٨٧	١٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٢١٥٠,٠٠	٦٨٨٥٠٠,٠٠	%١٥ استقطاع لحين نهو الاعمال
٢-٥-٤	بالمتر الطولي توريد و تركيب درابزين مقاس ٩٠ سم لزوم سلام المحطة من فولاذ مقاوم للصدأ مطلي بماده الكروستاتيك	م.ط.								
٦-٤	اعمال التغطيات	٢م	١٤٠٠٠	١٠٠	١٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٢١٠٠٠,٠٠	١١٩٠٠٠,٠٠	%١٥ استقطاع لحين نهو الاعمال
٢-٦-٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب اكبريوك لزوم حروف اسماء المحطات المضيقه بارتفاع ٧٠ سم سمك ٣ مم مثبته بالواح حديد لا يقل سمكه عن ١,٥ ام .	٢م	١٧٥٠	١٣٢٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠٠				

جمعة الى صفحة ٣

أقرب بصحة ذلك ... الشركة المنفذة

مجلس المشروع

التوقيع: /

مجلس المكتبة الفنية
توقيع /
د/ محمد عبد النور

استشاری المشروع

م / محمد

مدير المشروع
م/م /

م/محمد اسماعيل

مهندس المشروع
التوقيع /
م / محمد جابر

مهندس المشروع
التوقيع /

م / محمود الشيخ

التوقيع /
/ احمد عبد الجواد

المهنة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مستخلص جاری رقم (۸)

تفويض أعمال التشغيلات والأعمال الإنشائية لمعد (٣) محطات للاوتوبس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (المرج - الفج - الفجج - الخصوص)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

شاملة المدة من بداية المشروع حتي ٢٠٢٥/٦/١

رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	الفترة	كمية البند بالمقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
			جنيه				جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
الأعمال الصحية											
٤	بالمد تويزد وتركيب وحدة رفع صرف صحي التوماتيكية جاهزة مازكة SFA أو ما يعادلها طراز (SANISPEED) والبند لا يشمل أي قطع لازمة للتركيب مع نهو العمل نهوا كما وكلا حسب اصول الصناعة .	عدد	١٠٢٤١٠	٦	٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦٣٨٠٤١,٠٠٠	٤٥٧٠٦,٠٠٠	٥٤٢٣٣٤,٠٠٠	١٥% استقطاع لعين نهو الملاحظات
١٠	بالمتر الطولي تويزد وتركيب واختيار وسيل وتعليم مواسير HDPE بضغط تشغيل (10 جوى) والمخصصة لاعمال اعمال الصرف المعطوط كاملة بجميع المشتلات والمطحات والقطع المخصصة من الكواخ ونهيات ومساليب وقطع بسن وخلافة من مستلزمات التركيب واللازمة طبقا لرسومات التشغيل المقدمة من المقاول للاعتماد طبقا لتوصيات الشركة المصنعة وعمل جميع ما يلزم لنهو العمل نهوا كما طبقا لرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشراف	م.ط	٥١٠	٣٥٠	٢١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٧,٠٠٠	١٢١٥٢,٠٠٠	١٨٢٢٨,٠٠٠	١٠٢٢٩٢,٠٠٠	١٥% استقطاع لعين نهو الملاحظات
١١	بالمتر الطولي تويزد وتركيب مواسير UPVC مقاومة لأشعة الشمس بضغط تشغيل لا يقل عن ٦ بار لزوم أعمال صرف المطر تركيب على الحائط أو الأعمدة بقطر ثابت بمسافات تباعد مختلفة وعمل جميع ما يلزم لنهو العمل نهوا كما طبقا لرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشراف	م.ط	٤٢٥	١٨٠	١١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	٤٦٧٥,٠٠٠	٧٠١٢,٠٠٠	٣٩٧٣٨,٠٠٠	١٥% استقطاع لعين نهو الملاحظات
١١,١	بالمتر الطولي تويزد وتركيب واختيار وسيل وتعليم مواسير بولي بروباين بضغط تشغيل (20 جوى) والمخصصة لاهراض التقلية بالمياه الباردة والساخنة كاملة بجميع المشتلات والمطحات والقطع المخصصة من الكواخ ونهيات ومساليب وقطع بسن وخلافة من مستلزمات التركيب واللازمة طبقا لرسومات التشغيل المقدمة من المقاول للاعتماد وعمل جميع ما يلزم لنهو العمل نهوا كما طبقا لرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشراف	م.ط	٢٨٠	٥٤٠	١١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	٣٠٨٠٠,٠٠٠	٤٦٢,٠٠٠	٢٦١٨٠,٠٠٠	١٥% استقطاع لعين نهو الملاحظات
اعمال الحريق											
١	بالمد تويزد وتركيب واختيار وتشغيل كابينة حريق Fire hose station (*1٥*2.5) من انتاج بالانرا أو ما يعادلها ومصنوع من الصاج سمك لا يقل عن ١,٥ سم وجسمات مكونات البند مكملة معتمدة خاصة على UL-FM والصدنيق بابعاد 30*80*160سم من الحديد المطلي الكروتوستاتيك بجوى على الأقل عدد ١ طفاية حريق جالة بوردية بنوعية (ABC) معتمدة لاهراض سمك ٦ كجم - خرطوم من القماش ٢,٥ بوصة ٣٠ متر بالشبوري عدد ١ مغرج محبس النفاية ٢,٥ بوصة	عدد	٩٠٠٠٠	٩	٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٨١٠٠٠٠,٠٠٠	١٢١٥٠,٠٠٠	٦٨٨٥٠,٠٠٠	١٥% استقطاع لعين نهو الملاحظات
٢	بالمد تويزد وتنشيت طفاية حريق جالة بوردية بنوعية (ABC) معتمدة لاهراض سمك ٦ كجم من انتاج بالانرا أو ما يعادلها وفقا للمواصفات القياسية المصرية وتعتمد من الادارة العامة للحماية المدنية ويكون توزيعها بالميل طبقا لالواح المعتمدة شامل مما جميعه طبقا لرسومات التنفيذية والكود المصري وكود الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشراف .	عدد	٧٠٠٠	٢١	٢١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	١٤٧٠٠٠,٠٠٠	٢٢٠٥٠,٠٠٠	١٢٤٩٥٠,٠٠٠	١٥% استقطاع لعين نهو الملاحظات
٣	تويزد وتركيب مواسير صلب سلس اسود جدول (٤ -) من انتاج (SHIELD CHINA-Nikopol) أو ما يعادلها لزوم شبكة الإطفاء شاملة جميع نوع دهان معتمد	م.ط	٥٥٠٠	٤٠٠	١٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	٩٣٥٠٠,٠٠٠	١٥٤٥٠,٠٠٠	٨٦٥٥٥٠,٠٠٠	استقطاع لعين نهو الملاحظات
٢,٣	مواسير قطر ٤ بوصة	م.ط	٥٥٠٠	٤٠٠	١٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	٩٣٥٠٠,٠٠٠	١٥٤٥٠,٠٠٠	٨٦٥٥٥٠,٠٠٠	استقطاع لعين نهو الملاحظات
٥	بالمتر الطولي تويزد وتركيب واختيار وغسيل وتعليم مواسير HDPE بضغط تشغيل (16 جوى) والمخصصة لاعمال اعمال الحريق المدفون بجميع المشتلات والمطحات من الكواخ ونهيات ومساليب وقطع وخلافة من مستلزمات التركيب واللازمة طبقا لرسومات التشغيل المقدمة من المقاول للاعتماد طبقا لتوصيات الشركة المصنعة شاملة وصلات التمدد والدعامات مع عمل الأجرية والتعديلات بالأسقف والحوالط والركاز الخرسانية أسفل الكواخ أو الوصلات وكذلك الحفر والردم بريال نظيفة خالية من الشوائب بسمك ٢٠ أسفل المواسير وعرض خندق الحفر لا يقل عن ٨٠ سم ويتم الرد اعلى الراسم العلوي للمواسير بسمك ٣٠ سم على أن يتم ذلك الرمل بطريقة هندسية صحيحة	م.ط	٢٢٢٠	١٧٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١١١٠٠٠,٠٠٠	٧٧٧٠,٠٠٠	١٠٢٢٣٢,٠٠٠	استقطاع لعين نهو الملاحظات
٢,٥	مواسير قطر ٤ بوصة	م.ط	٢٢٢٠	١٧٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١١١٠٠٠,٠٠٠	٧٧٧٠,٠٠٠	١٠٢٢٣٢,٠٠٠	استقطاع لعين نهو الملاحظات
	بالمتر طوة تركيب مجموعة خطيات حريق مكونة من (ELECTRIC PUMP - JOCKEY PUMP) (فاج شركة لظفر أو ما يعادلها معتمدة طبقا لأشعة الاستشاري معتمدة UL-FM تتضمن على ما يلي : عدد ٢ ختمية كهربائية بقدرة ٢٥٠ جاون/الحقة و ضغط ٨ بار عدد ١ ختمية جوي بقدرة ٥٠ جاون/الحقة و ضغط ١٠ بار خط السحب الرئيسي من الحديد السيليس جولى ٤٠ بالمطفر النظيرة بارسومات خط السحب الفرع من الحديد السيليس جولى ٤٠ بالمطفر النظيرة بارسومات BUDDLE FLANGES ANTI VORTEX PLATE GATE VALVES BEFORE AND AFTER THE PUMPS WITH TAMPER SWITCH CHECK VALVE AFTER PUMPS FLEXIBLE CONNECTIONS CONCENTRIC AND ECCENTRIC DIFFUSERS CONTROL PANNEL CONNECTIONS INSIDE PUMP ROOM شامل ما مجموعة طبقا لرسومات التنفيذية وقود المصري وكود الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشراف	م.ط	١٧٠٠٠٠	٣	١٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٤١٠٠٠,٠٠٠	٢٨٢٠٠٠,٠٠٠	١٢٢٨٠٠٠,٠٠٠	١٥% استقطاع لعين نهو الملاحظات التركيب .
		</									

جمـــــــــــــــــــــالى صفحة ٤

المر بصفة ذلك ... الشركة المنفذة

مهندس المشروع

التوقيع /

م/محمد حجر

إستشاري المشروع

مهندس المكتب الفني

التوقيع /
التوقيع /

مهندس المشروع

التوقيع /
التوقيع /

مدير المشروع / *Elmer*
 مهندس المشروع / *Elmer*
 توقيع / *Elmer*
 محمد / *Elmer*
 محمد / *Elmer*

مهندس المشروع
لتوقيع /
م / محمود محمد

م / محمود الشيخ

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
التوقيع /
/أحمد عبد الجواد

المالك : الهيئة العامة للطرق والكهبارى والنقل البرى



تنفيذ أعمال التشطيبات والأعمال الكهربائية - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 - 317 - 318 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 343 - 344 - 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 - 355 - 356 - 357 - 358 - 359 - 360 - 361 - 362 - 363 - 364 - 365 - 366 - 367 - 368 - 369 - 370 - 371 - 372 - 373 - 374 - 375 - 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - 381 - 382 - 383 - 384 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 - 390 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - 399 - 400 - 401 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 - 414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 419 - 420 - 421 - 422 - 423 - 424 - 425 - 426 - 427 - 428 - 429 - 430 - 431 - 432 - 433 - 434 - 435 - 436 - 437 - 438 - 439 - 440 - 441 - 442 - 443 - 444 - 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 451 - 452 - 453 - 454 - 455 - 456 - 457 - 458 - 459 - 460 - 461 - 462 - 463 - 464 - 465 - 466 - 467 - 468 - 469 - 470 - 471 - 472 - 473 - 474 - 475 - 476 - 477 - 478 - 479 - 480 - 481 - 482 - 483 - 484 - 485 - 486 - 487 - 488 - 489 - 490 - 491 - 492 - 493 - 494 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 - 500 - 501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - 510 - 511 - 512 - 513 - 514 - 515 - 516 - 517 - 518 - 519 - 520 - 521 - 522 - 523 - 524 - 525 - 526 - 527 - 528 - 529 - 530 - 531 - 532 - 533 - 534 - 535 - 536 - 537 - 538 - 539 - 540 - 541 - 542 - 543 - 544 - 545 - 546 - 547 - 548 - 549 - 550 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 - 557 - 558 - 559 - 560 - 561 - 562 - 563 - 564 - 565 - 566 - 567 - 568 - 569 - 570 - 571 - 572 - 573 - 574 - 575 - 576 - 577 - 578 - 579 - 580 - 581 - 582 - 583 - 584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589 - 590 - 591 - 592 - 593 - 594 - 595 - 596 - 597 - 598 - 599 - 600 - 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614 - 615 - 616 - 617 - 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 636 - 637 - 638 - 639 - 640 - 641 - 642 - 643 - 644 - 645 - 646 - 647 - 648 - 649 - 650 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664 - 665 - 666 - 667 - 668 - 669 - 670 - 671 - 672 - 673 - 674 - 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 687 - 688 - 689 - 690 - 691 - 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697 - 698 - 699 - 700 - 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721 - 722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727 - 728 - 729 - 730 - 731 - 732 - 733 - 734 - 735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 741 - 742 - 743 - 744 - 745 - 746 - 747 - 748 - 749 - 750 - 751 - 752 - 753 - 754 - 755 - 756 - 757 - 758 - 759 - 760 - 761 - 762 - 763 - 764 - 765 - 766 - 767 - 768 - 769 - 770 - 771 - 772 - 773 - 774 - 775 - 776 - 777 - 778 - 779 - 780 - 781 - 782 - 783 - 784 - 785 - 786 - 787 - 788 - 789 - 790 - 791 - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 798 - 799 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 8

العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٨٤)

تنفيذ شركة السلام انترناشيونال للمقاولات

شاملة المدة من بداية المشروع حتى ٢٠٢٥/٦/١

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	الفترة		كمية البند بالمقاييس	مقدار العمل السابق إجراهه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
			جنيته	جنيته								
أعمال التكييف												
١	بالمدد توريد وتركيب مروحة تهوية حائطية Q1-EX.S.M.F (AXIAL INLINE FAN) حائط (تحتوي) بمعدل تصرف ٤٤٠٠ ق.م.د وضغط استاتيكي خارجي ٢٥٠ بوصة ماء عند درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية لمدة ساعتين لسحب الهواء كاملة بالموتور، وتصمم المروحة المعنني طبقا لدراسمات التصميمية وجداول الكثايت والمواصفات الفنية والتكود المصري لأعمال التكييف المركزي والتهوية واصول الصناعة وقائمة المصنعين المرفقة ويشمل البند توريد وتركيب التجاميل والتثبيت والوصلات المرنة الموصلة على مجاري الهواء	عدد	٢٣٥٠٠	٣	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٤٧٠٠٠٠,٠٠	٢٢٩٠٠٠,٠٠	٢٣٧٠٠٠٠,٠٠	استقطاع لحين نهو الملاحظات	
٣	بالمدد توريد وتركيب واختيار مروحة تهوية حائطيةWALL FAN إنتاج شركة PRIFEX بمعدل تصرف ٢٠٠ ق.م.د كاملة بالموتور والشبكة الحماية المعدنية طبقا لدراسمات التصميمية وجداول الكثايت والمواصفات الفنية والتكود المصري لأعمال التكييف المركزي والتهوية واصول الصناعة و قائمة المصنعين المرفقة والبند يشمل تركيب التجاميل والتثبيت	عدد	٣٢٠٠	٥٤	٣٧٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٠,٠٠٠	١١٨٤٠٠٠,٠٠	٨٢٨٨٠,٠٠	١١٠,١١٢,٠٠	استقطاع لحين نهو الملاحظات	
٢-٤	توريد وتركيب وحدة تكييف حائطى من النوع الهوى بول البارد فقط ذات سعة تبريد ١٨٠٠٠ و.ج.ب شامل تركيب مواسير النحاس (الفريون) المرفقة مع وحدت التكييف شاملة كابل التحكم والعزل من الازم فليكس والفريون والتعليق وكل ما يلزم لنهو الاعمال	عدد	٣٥٠٠٠	٩	٩,٠٠	٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٣١٥٠٠٠,٠٠	١٧٢٥٠٠,٠٠	٢٦٧٧٥٠٠,٠٠	١٥% استقطاع لحين نهو الملاحظات	
٣-٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير النحاس (الفريون) الثلاثة عن الطول الموزع مع وحدت التكييف شاملة كابل التحكم والعزل من الازم فليكس و الفريون والتعليق وكل ما يلزم لنهو الاعمال	م.ط	١١٠٠	٦٣	١٣,٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠	٦٩٣٠٠٠,٠٠	١٠,٣٩٥,٠٠	٥٨٩٠,٥٠٠	١٥% استقطاع لحين نهو الملاحظات	
٥	توريد وتركيب واختيار افعال مجاري الهواء المرعية والمستطيلة لتوزيع الهواء التهوية مصنع من الصاج المجلفن بدرجة جالفة ٢٧٥ كجم / ٢م مستط ٧٠٠ مم ومعدل على البند كل ملحقات والكسوساوات التوصيل SMACHA المقاسات طبقا ل و التركيب من ركن وكدرات التوصيل وكهيميات وشامل التجاميل وتكون بيزويا مدهونة بوايرمر وتشمل كل ملحقات التثبيت وتعليق وطبقا للمواصفات الفنية والرسومات التصميمية المعمدة . ويتم احتساب الهالك واخافعة على وزن الصاج	طن	١٦٠٠٠٠	٩	٠,١٣	٠,٠٠٠	٠,١٣٩	٢١٤٤٠٠,٠٠	١٤٨٣٢,٠٠	١٥٠٠٨٠,٠٠	٣٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات	
٦	توريد وتركيب واختيار افعال مجاري الهواء المرعية والمستطيلة لتوزيع الهواء التهوية مصنع من الصاج المجلفن س ٢٠٠ مم والمدهون بطايقين من الوايرمر ومعدل على البند كل ملحقات والكسوساوات التوصيل SMACHA المقاسات طبقا ل و التركيب من ركن وكدرات التوصيل وكهيميات وشامل التجاميل وتكون بيزويا مدهونة بوايرمر وتشمل كل ملحقات التثبيت وتعليق وطبقا للمواصفات الفنية والرسومات التصميمية المعمدة . ويتم احتساب الهالك واخافعة على وزن الصاج	طن	١٦٥٠٠٠	٣	٢,٨٣	٠,٠٠٠	٢,٨٣١	٢٦٧١٥٠,٠٠	١٤٠١٣٤,٥٠	٣٢٦٩٨٠,٥٠	٣٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات	
١-٧	توريد وتركيب واختيار مخرج الهواء المصنوعة من الانوميوم المدهونة بهان الباتروستيتك وكل ما يلزم للتركيب والتشغيل طبقا للمواصفات والعلقات الممعدة ويحلفقات توريد وتركيب جريئة هواء طرد والفلان المصنوعة من الانوميوم المدهونة بهان الباتروستيتك . كما بقواسط والرسومات التتلفنية الممعدة "ROUND DIFFUSER 6"	عدد	١٨٠٠	٣	٣,٠٠	٠,٥٠٠	٣,٠٠٠	٥٤٠٠٠,٠٠	١٦٢٠٠,٠٠	٣٧٨٠٠,٠٠	٣٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات	
٢-٧	توريد وتركيب واختيار مخرج الهواء المصنوعة من الانوميوم المدهونة بهان الباتروستيتك وكل ما يلزم للتركيب والتشغيل طبقا للمواصفات والعلقات الممعدة ويحلفقات توريد وتركيب جريئة هواء طرد والفلان المصنوعة من الانوميوم المدهونة بهان الباتروستيتك . كما بالمواصفات التتلفنية الممعدة "EAG 30" × ٨"	عدد	١٤٢٠	١٥	١٥,٠٠	٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٢١٣٠٠٠,٠٠	١٣٩٠,٠٠	١٤٩١٠,٠٠	٣٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات	
إجمالي												
											١٢٣٤٥٤٥,٥٠	
											٢٥٢٤٠٩,٥٠	
											١٤٨٧٥٥٥,٠٠	

إستشارى المشروع

أقرب بصفة ذلك ...

مهندس المشروع

التوقيع

3

مهندس اعمال الكهرباء

التوقيع

م/محمود حواش

مدير عام اعمال الكهرباء

التوقيع /

م/هيئة تاج الدين

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مدير ادارة المشروعات

التوقيع

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

التوقيع /

أحمد عبد الجواد

م / محمود الشيخ

الرقم Ismail / م احمد اسماعيل
التوقيع 6-3
2025
المستشارات الهندسية
El-Rafat For Consulting & Engineering
شركة الرفات للاستشارات الهندسية
(الترخيص التجاري)



المنطقة : الرابعة عشر - الدالري ومحاوره

تنفيذ شركة السلام انترناشيونال للمقاولات

رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	الفئة جنيه	كمية البند بالمقايضة	مقدار العمل السابق إجراءاته	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع أو حجز جنيه	المشروع حتي ٢٠٢٥/٥/١ جديه	شاملة المدة من بداية	ملاحظات
اعمال الكهرباء و مخارج التيار الخفيف												
٢	لوحات التوزيع الرئيسية والفرعية والطوارئ	عدد	٣٥٠,٠٠٠	٣	٠	٣	٣	١,٠٥٠,٠٠٠	١٥٧٥٠٠	٨٩٢,٥٠٠	% استقطاع لحين نهو الملاحظات	
٢,١	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة جهد منخفض (ESMDB-01) وتتكون من :- عدد (١) مفتاح عموي ثلاثي رئيسي ٤٠٠ امبير MCCB عدد (١) مفتاح فرعي ثلاثي ١٢٥ امبير MCCB عدد (١) مفتاح فرعي ثلاثي ٨٠ امبير MCCB عدد (٣) مفتاح فرعي ثلاثي ٥٠ امبير MCCB عدد (٤) مفتاح فرعي ثلاثي ٤٠ امبير MCCB عدد (٣) لمبة بيان والبند يشمل جميع ما يلزم من أجهزة الحماية والتحكم ومفاتيح الفصل والقضبان ولمبات البيان وتوصيل الدخول والخروج شامل الجللندات والتسميات علي ان تكون اللوحة مزودة بنظام اطفاء من النوع FIRE SEARCH . وكل ما يلزم من ملحقات واكسسوارات ،كل ما يلزم لاتمام الأعمال علي الوجه الاكمل ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة وطبقا للمواصفات الفنية والرسومات .	عدد	٣٥٠,٠٠٠	٣	٠	٣	٣	١,٠٥٠,٠٠٠	١٥٧٥٠٠	٨٩٢,٥٠٠	% استقطاع لحين نهو الملاحظات	
٢,٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة جهد منخفض (DP-P1) وتتكون من :- عدد (١) مفتاح عموي ثلاثي رئيسي ١٢٥ امبير MCCB عدد (٢) مفتاح فرعي ثلاثي ٤٠ امبير MCB عدد (٥) مفتاح فرعي أحادي ٣٢ امبير MCB عدد (١) مفتاح فرعي أحادي ٢٥ امبير MCB عدد (٤٧) مفتاح فرعي أحادي ٢٠ امبير MCB عدد (٣) لمبة بيان والبند يشمل جميع ما يلزم من أجهزة الحماية والتحكم ومفاتيح الفصل والقضبان ولمبات البيان وتوصيل الدخول والخروج شامل الجللندات والتسميات وكل ما يلزم من ملحقات واكسسوارات ،كل ما يلزم لاتمام الأعمال علي الوجه الاكمل ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة وطبقا للمواصفات الفنية والرسومات .	عدد	٩٠,٠٠٠	٣	٠	٣	٣	٢٧٠,٠٠٠	٤٠٥٠٠	٢٢٩,٥٠٠	% استقطاع لحين نهو الملاحظات	
٢,٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة جهد منخفض (DP-P2) وتتكون من :- عدد (١) مفتاح عموي ثلاثي رئيسي ٤٠ امبير MCCB عدد (٢) مفتاح فرعي أحادي ٢٥ امبير MCB عدد (٢٧) مفتاح فرعي أحادي ٢٠ امبير MCB عدد (٣) لمبة بيان والبند يشمل جميع ما يلزم من أجهزة الحماية والتحكم ومفاتيح الفصل والقضبان ولمبات البيان وتوصيل الدخول والخروج شامل الجللندات والتسميات وكل ما يلزم من ملحقات واكسسوارات ،كل ما يلزم لاتمام الأعمال علي الوجه الاكمل ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة وطبقا للمواصفات الفنية والرسومات .	عدد	٧٠,٠٠٠	٣	٠	٣	٣	٢١٠,٠٠٠	٣١٥٠٠	١٧٨,٥٠٠	% استقطاع لحين نهو الملاحظات	
٢,٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة جهد منخفض (DP-L) وتتكون من :- عدد (١) مفتاح عموي ثلاثي رئيسي ٤٠ امبير MCCB عدد (٢٨) مفتاح فرعي أحادي ١٦ امبير MCB عدد (٣) لمبة بيان والبند يشمل جميع ما يلزم من أجهزة الحماية والتحكم ومفاتيح الفصل والقضبان ولمبات البيان وتوصيل الدخول والخروج شامل الجللندات والتسميات وكل ما يلزم من ملحقات واكسسوارات ،كل ما يلزم لاتمام الأعمال علي الوجه الاكمل ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة وطبقا للمواصفات الفنية والرسومات .	عدد	٦٠,٠٠٠	٣	٠	٣	٣	١٨٠,٠٠٠	٢٧٠٠٠	١٥٣,٠٠٠	% استقطاع لحين نهو الملاحظات	
اجمــــــــــــالى صفحة ٥												
								١٧١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠	١٤٥٣٥,٠٠٠,٠٠٠		

اقرب بصفة ذلك ...

التوقيع / محمد احمد حجر

مهندس المكتب الفني
التوقيع /
م/محمد عبد النبي

مجلس المشروع
التوقيع / كماله
م / اسلام عتاي

مهندس اعمال الكهرباء
التوقيع / *Ismail*
م/محمود حواش


مهندس اعمال الكهرباء
التوقيع / م. محمود حواش

مدير عام اعمال الكهرباء
التوقيع / م. محمود حواش

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مدير ادارة المشروعات
 مدير عام الشؤون المالية والإدارية
 التوقيع /
 التوقيع /
 /أحمد عبد الجواد

2025
الهيئة العامة للغذاء والدواء
EI Relat for Consulting Eng'ng
مشورة (الهندسة الاستشارية)



رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	الفترة		كمية البند بالمقاييس	مقدار العمل السابق إجراهه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز جنيته	شاملة المدة من بداية المشروع حتى ٢٠٢٥/٥/١	ملاحظات
			جنيته	جنيته								
اعمال الكهرباء و مخارج التيار الخفيف												
٣	كابلات التغذية	م/ط	١,٥٠٠	٣٠٠	١٠٥	٠	١٠٥	١٥٧,٥٠٠	٤٧٢٥٠	١١٠,٢٥٠	٣٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات	
١٠,٣	كابلين السابق ولكن كابل قطاع (1X25MM2+16MM2).	م/ط	٦٠٠	٩٠٠	٣١٥	٠	٣١٥	١٨٩,٠٠٠	٥٦٧٠٠	١٣٢,٣٠٠	٣٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات	
٤	نظام الإنارة											
٤,١	مخارج الإنارة											
٤,١,١	توريد وتركيب واختبار مخرج وحدات إنارة بالسقف أو بالحائط شامل مواسير ٢٠ مم وشامل العلب والأكسسوارات وكافة المهام اللازمة لإنهاء الأعمال وشامل التوصيل بين المخارج وبعضها وبين المخرج الرئيسي ولوحة التوزيع على أن تكون أسلاك التوصيل نحاسية قطاع ٣*٣ مم طبقا للمخططات والمواصفات.	عدد	٢,٢٠٠	٢٠٠	١٧١	٠	١٧١	٣٧٦,٢٠٠	٥٦٤٣٠	٣١٩,٧٧٠	١٥% استقطاع لحين نهو الملاحظات	
٤,١,٣	بالعدد توريد وتركيب مخرج وحدات إنارة ببطارية بالسقف أو بالحائط بكابلات نحاسية قطاع ٣*٣ مم ٢ + أسلاك ٣*١ مم ومواسير ٢٠مم UPVC والبند يشمل العلب والأكسسوارات والكابلات وكافة المهام اللازمة لإنهاء الأعمال طبقا للمخططات والمواصفات	عدد	٢,٩٠٠	١٠٠	٨١	٠	٨١	٢٣٤,٩٠٠	٣٥٢٣٥	١٩٩,٦٦٥	١٥% استقطاع لحين نهو الملاحظات	
٤,٢	وحدات الإنارة											
٤,٢,١	توريد وتركيب واختبار وحدة إنارة بالسقف من النوع (LED PANEL 120cm - 36W - IP44 (L1) ومن إحدى المازكات المعروفة والمعتمدة أو مايمثلهم والسعر شامل للأكسسوارات طبقا للمواصفات والرسومات.	عدد	٤,٥٠٠	١٧٠	١٦٥	٠	١٦٥	٧٤٢,٥٠٠	١٤٨٥٠٠	٥٩٤,٠٠٠	٢٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات	
٤,٢,٢	توريد وتركيب واختبار وحدة إنارة بالسقف من النوع (LED PANEL 120cm - 42W - IP44(L1E) وبطارية تعمل لمدة ٣ ساعات ومن إحدى المازكات المعروفة والمعتمدة أو مايمثلهم والسعر شامل للأكسسوارات طبقا للمواصفات والرسومات.	عدد	٦,٢٥٠	٨٥	٨١	٠	٨١	٥٠٦,٢٥٠	١٠١٢٥٠	٤٠٥,٠٠٠	٢٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات	
٤,٢,١٢	كابلين السابق ولكن لعلامات الخروج ٣ وات من النوع (L7) وجهين واحد بالبطارية والشاحن.	عدد	٤,٠٠٠	٣٦	٢٤	٠	٢٤	٩٦,٠٠٠	١٩٢٠٠	٧٦,٨٠٠	٢٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات	
٤,٣	مقاييل الإنارة											
٤,٣,١	توريد وتركيب واختبار مفتاح لقمه واحدة واتجاه واحد (10 أمبير - ٢٢٠ فولت)والسعر يشمل المفتاح و كل المستلزمات من مواسير(20 مم) والأسلاك (3*3) والعلب والأغطية والمهام اللازمة لإنهاء الأعمال وعلى أن يتم التنفيذ طبقا للأصول الفنية والمواصفات.	عدد	١,٢٠٠	٩	٩	٠	٩	١٠,٨٠٠	٢١٦٠	٨,٦٤٠	٢٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات	
٥	البرايز ومخارج القوى											
٥,١	توريد وتركيب واختبار بريرة أحادية الطور (IP+N+E) مفردة (من النوع شوكو)(16 أمبير-٢٢٠ فولت) بأسلاك ٤*٣ مم نحاس والسعر يشمل البريرة و كل المستلزمات من مواسير(25 مم) والعلب والأغطية والأكسسوارات وكافة المهام اللازمة لإنهاء الأعمال وشامل التوصيل بين المخارج وبعضها وبين المخرج الرئيسي ولوحة التوزيع وخلافه وعلى أن يتم التنفيذ طبقا للأصول الفنية والمواصفات والرسومات.	عدد	٣,٢٥٠	١١٠	٩٧	٠	٩٧	٣١٥,٢٥٠	٩٤٥٥٥	٢٢٠,٦٧٥	٣٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات	
٥,٢	كابلين السابق ولكن بريرة أحادية الطور(IP+N+E) من النوع المقاوم للماء WATER PROOF بدرجة حماية IP54 بأسلاك ٤*٣ مم نحاس	عدد	٣,٦٠٠	١٥	٣	٠	٣	١٠,٨٠٠	٣٢٤٠	٧,٥٦٠	٣٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات	
٥,٣	كابلين السابق ولكن بريرة أحادية الطور(IP+N+E) دويلس ١٦ أمبير بأسلاك ٤*٣ مم نحاس	عدد	٣,٥٠٠	٣٠	١٥	٠	١٥	٥٢,٥٠٠	١٥٧٥٠	٣٦,٧٥٠	٣٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات	
٥,٥	توريد وتركيب واختبار علبة توزيع كهربية أرضية ELECTRICAL FLOOR BOX خاصة بنظام TURNSTYLE من النوع المقاوم للمياه والارتية من أجود الخامات والمازكات وتحتوي على عدد (١١) مخرج كهرباء ٢٢٠ فولت بالإضافة إلى عدد (٣) مخرج معلومات طراز RJ-45-CAT6 والبند يشمل الدائرة الكهربائية بموصلات نحاسية قطاع ٣X4 مم داخل مواسير مقاس ٢٥ مم حتى لوحة التوزيع و مواسير المقاس ٢٥ مم حتى رآك التجميع و مقطورة الربط بين جميع المخارج وبعضها مع نظام إنذار الحريق مقاس ٢٥مم كما يشمل جميع العلب والقطع وصناديق الاتصال والأكسسوارات الضرورية والأعمال المساعدة بما يتوافق مع التشطيب المعماري و كل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأمثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة واعتماد جهاز الاشراف (جميع اعمال التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة غير شاملة الاكسسوار)	عدد	١٨,٠٠٠	٣٦	٣٦	٠	٣٦	٦٤٨,٠٠٠	١٩٤٤٠٠	٤٥٣,٦٠٠	٣٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات	
إجمالي صفحة ٦												
								٢٣٣٩٧,٠٠٠	٧٧٤٦٩,٠٠٠	٢٥٦٥٠١,٠٠٠		

جمـــــــــــــــــــــالى الى صفحة ٦

م/احمد حجر

مستخلص جاري رقم (٨)

تنفيذ أعمال التشطيبات والأعمال الإنشائية لمعددة (٣) محطات للازدحام، التردد السبع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (المرج - الفيلج - الخصوص)
العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٨٤)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المحطة : الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

شاملة المدة من بداية المشروع حتى ٢٠٢٥/٦/١

تنفيذ شركة السلام انترناشيونال للمقاولات

رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	الفترة جنيه	كمية البند بالمقاييس	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع أو حجز جنيه	شاملة المدة من بداية المشروع حتى ٢٠٢٥/٥/١ جنيه	ملاحظات
أعمال الكهرباء ومخارج التيار الخفيف											
٦	مخارج قوي و وحدات التهوية										
٦,١	توريد وتركيب واختبار مخرج كهرباء والسعر يشمل الخرطوم والمواسير والبوابات والأسلاك طبقاً للقطاعات الموضحة بجداول لوحات التوزيع وكافة ما يلزم للتركيب والتثبيت على أن تكون جميع المهمات من بوكسات وعلب وبوابات من النوع المضاد للماء والحريق والمواسير من النوع المقاوم للحريق إذا رُكبت خارج الحائط.	عدد	٣٠٠٠	٦٠	٥٨	٠	٥٨	١٧٤٠٠٠	٥٢٢٠٠	١٢١٨٠٠	٣٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٦,٢	مخرج اعلايات بالسقف أو الحائط ٤*٣ مم ٢ كابل نحاس	عدد	٣٠٠٠	١٦٠	١٤٦	٠	١٤٦	٤٣٨٠٠٠	١٣١٤٠٠	٣٠٦٦٠٠	٣٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٦,٣	مخرج كهرباء بأور خاصة بلوحة انذار الحريق ٤*٣ مم ٢ كابل نحاس	عدد	٢٠٠٠	٣	٣	٠	٣	٦٠٠٠	١٨٠٠	٤٢٠٠	٣٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٦,٤	مخرج كهرباء بأور خاصة براك الصوتيات ٤*٣ مم ٢ كابل نحاس	عدد	٢٠٠٠	٣	٣	٠	٣	٦٠٠٠	١٨٠٠	٤٢٠٠	٣٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٦,٥	مخرج كهرباء بأور خاصة بالداراك ١٠*٣ مم ٢ كابل نحاس	عدد	٢٥٠٠	٣	٣	٠	٣	٧٥٠٠	٢٢٥٠	٥٢٥٠	٣٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٦,٦	مخرج كهرباء بأور للأبواب الخاصة برصيف المحطة ٤*٣ مم ٢ كابل نحاس	عدد	٦٥٠٠	٣٥	٣٠	٠	٣٠	١٩٥٠٠٠	٥٨٥٠٠	١٣٦٥٠٠	٣٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٦,٧	مخرج كهرباء بأور للأبواب الخاصة بغير التحكم والتلاكر ٤*٣ مم ٢ كابل نحاس	عدد	٦٠٠٠	٦	٦	٠	٦	٣٦٠٠٠	١٠٨٠٠	٢٥٢٠٠	٣٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٦,٨	مخرج اعلايات خارجي ٤*٣ مم ٢ كابل نحاس	عدد	٦٥٠٠	٢٤	٢٤	٠	٢٤	١٥٦٠٠٠	٤٦٨٠٠	١٠٩٢٠٠	٣٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٦,٩	مخرج كهرباء خاص بكاميرات المراقبة ٤*٣ مم ٢ كابل نحاس	عدد	٧٠٠٠	٩	٩	٠	٩	٦٣٠٠٠	١٨٩٠٠	٤٤١٠٠	٣٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٨	نظام إنذار الحريق للمحطة										
٨,١	توريد وتركيب واختبار الدوائر الفرعية الخاصة بربط وتغذية مخارج نظام الإنذار من مكان المخرج حتى لوحة التحكم بأسلاك ١,٥*٢ مم مقاومة للحرق عند ١٠٥ درجة مئوية والبند يشمل المواسير من النوع EMT (20م) و علب التوزيع والسحب والزلات المرددة وجميع الأكسورات وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأمثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة. (جميع أعمال التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة)	عدد	٤٥٠٠	١١٠	٩٦	٠	٩٦	٤٣٢٠٠٠	٨١٤٠٠	٣٤٥٦٠٠	٢٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٨,٢	توريد وتركيب واختبار الدوائر الفرعية الخاصة بربط وتغذية مخارج نظام الإنذار من مكان المخرج حتى لوحة التحكم بأسلاك ٢,٥*٢ مم مقاومة للحرق عند ١٠٥ درجة مئوية والبند يشمل المواسير من النوع EMT (20م) و علب التوزيع والسحب والزلات المرددة وجميع الأكسورات وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأمثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة. (جميع أعمال التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة)	عدد	٧٠٠٠	١٨	١٥	٠	١٥	١٠٥٠٠٠	٢١٠٠٠	٨٤٠٠٠	٢٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
١٠	شبكة التليفونات										
١٠,١	توريد وتركيب واختبار مخرج تليفونات شامل مواسير ٢٠ مم وشامل العلب والأكسورات والبند يشمل كل ما يلزم لإتمام الأعمال على الوجه الأمثل ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات الفنية والرسومات. (جميع أعمال التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة)	عدد	٢٠٠٠	١٢	٣	٠	٣	٦٠٠٠	١٢٠٠	٤٨٠٠	٢٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
١١	شبكة البيانات										
١١,٢	تركيب وتوصيل مخرج داتا شامل مواسير ٢٠ مم غير شامل الكابلات مع مراعاة أن لا يزيد طول مسار كابلات المعلومات للمخارج عن ٩٠ متر والبند يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأمثل طبقاً للمخططات و المواصفات الفنية وأصول الصناعة واعتماد جهاز الاندرا. (جميع أعمال التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة)	عدد	٢٠٠٠	٢٢٠	٢٠٤	٠	٢٠٤	٤٠٨٠٠٠	٨١٦٠٠	٣٢٦٤٠٠	٢٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
١٢	نظام كاميرات المراقبة										
١٢,١	توريد وتركيب واختبار مخرج للكاميرا الداخلية والخارجية عبارة عن مواسير UPVC بمقاس ٢٠ مم والبند يشمل كل ما يلزم لإتمام الأعمال على الوجه الأمثل ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات الفنية والرسومات. (جميع أعمال التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة)	عدد	٢٠٠٠	٩٦	٨٣	٠	٨٣	١٦٦٠٠٠	٣٣٢٠٠	١٣٢٨٠٠	٢٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
إجمالي الصفحة ٧											
								٢١٩٨٥٠٠,٠٠	٥١٧٨٥٠,٠٠	١٦٥٠٦٥٠,٠٠	

مهندس المشروع: م/ أحمد حجر
مهندس المكتب الفني: م/ محمد عبد النبي
مهندس المشروع: م/ محمد اسماعيل
مهندس المشروع: م/ محمد حواش
مدير عام الشؤون المالية والإدارية: م/ أحمد عبد الجواد
مدير إدارة المشروعات: م/ محمود الشيخ
مدير عام أعمال الكهرباء: م/ هبة تاج الدين



شاملة المدة من بداية المشروع حتي ٢٠٢٥/٦/١

اجم الى صفحة ٨

6-3

2025

الاستشارات الهندسية
El Tawal for Consulting Engineering
مشروع (الانجوس) BRT

شركة المصالح العامة للتأمينات والتجارة
مضروبة الأقسيس المترددي
صادر بتاريخ ٢٠ / ١ / ٢٠٠٠

مستخلص جاری رقم (۸)

تفصيل أعمال التشغيلات والأعمال الإلكترونية وعدد محطات اللائوس الترددي السرم BRT على الطريق الدالري حول القاهرة الكبرى (المرج - الفالج - الخصوص)

العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٨٤)

تنفيذ شركة السلام انترناشيونال للمقاولات

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة : الرابعة عشر - الدالري ومحاوره

شاملة المدة من بداية المشروع حتي ٢٠٢٥/٦/١

بيان الاعمال

بيان الأعمال		
	٣٧٩٣٨٥٠٩,٠٠٠	اجمالي الاعمال المعمارية
	١٣٧٧٧٧٤,٠٠٠	اجمالي الاعمال الصحية
	١٢٣٤٥٤٥,٥٠٠	اجمالي اعمال التكييفات
	١١٢٠٣٨٤٠,٠٠٠	اجمالي اعمال الكهرباء
	٦٤١٥٤٦٦٨,٥٠٠	اجمالي الاعمال
	٥٦٦٣٤٦٦٨,٥٠٠	اجمــــــــــــــــــــالى السابق صرفقة (مستخلص ٧)
	٧٥٢٠٠٠٠,٠٠٠	اجمــــــــــــــــــــالى المستخلص الحالي (مستخلص ٨)

فقط سبعة مليون وخمسمائة وعشرون ألف جنيهاً

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مدير ادارة المشروعات

التوقيع /

م / محمود الشيخ

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

التوقيع /

أحمد عبد الجواد

بسم الله الرحمن الرحيم

الإدارة الميكروية للطريق الدا

م/معيشة السيد عبد الله

اقرأ بصحة ذلك ... الشركة المتفردة

~~مهندس المشروع~~

3/20/2011

م/احمد مصطفيٰ

مهندس المكتب الفني

التوقيع /

م/محمد عبد النبي

22 Ismaïel / 6-3
 2025
 El Raled For Consulting Engineering
 مشروع (الاتصالات القوي)

أقر بمصحة ذلك ... الشركة المبنية

مختار مختار
التوقيع /
م محمود مصطفى

صدر بقرار من
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرقم ٢٠ /