

اعمال انشاء طريق السلخانة - امبيشي - الشيخ علي بطول ١,٨ كم
بخصوص :- مركز ناصر محافظة بنى سويف ضمن المبادرة الرئاسية من
المرحلة الأولى حياة كريمة

تنفيذ :- شركة خالد كمال فهمي

عقد رقم :- العقد رقم (١٦٥٢) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (١) عن العمله عاليه من اصل وثلاثه
صور و باقي المرفقات
بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير أفى:- ٢٠٢٤/٠٧/٠٧

مرفقات : ()

اصلين مستخلص + عد ٢ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

اصل من محضر استلام الموقع

صور عينات المعمل

اصل خطاب رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



موقع

اعمال انشاء طريق السلخانة - امبيشي - الشيخ علي بطول ١,٨ كم
بخصوص :- مركز ناصر محافظة بنى سويف ضمن المبادرة الرئاسية من
المرحلة الأولى حياة كريمة

تنفيذ :- شركة خالد كمال فهمي

عقد رقم :- العقد رقم (١٦٥٢) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

- بالاحالة الي خطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و
الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :
- ١- عدد (٢) اصل مستخلص
 - ٢- اصل محضر الاستلام الموقع
 - ٣- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
 - ٤- لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد
 - ٥ - يوجد محملات في هذا العقد و تم تعليه مبلغ مبلغ ٤٠٠٠٠ جنيه (فقط و قدرة اربعون
الف جنيهه لا غير) لحين توريد الادوات الكتابية في الادارة العامة بالقاهرة
 - ٦- يوجد بند اتربه في هذا المستخلص
- بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير أ.ف. :- ٢٠٢٤/٠٧/٠٧

مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
طارق يوسف الجزار

مهندس



مستخلص رقم (١) جاري
 قيمة العقد ٦,٠٧١,٧٨٠.٠٠
 قيمة المقايضة
 المعدلة ٠.٠٠
 قيمة امر الاسناد ٦,٢١٧,٧٢٠.٠٠
 اعمال انشاء طريق السلخانة - امبيشي - الشيخ علي بطول ١,٨ كم مركز ناصر محافظة بنى سويف ضمن المبادرة الرئاسية من المرحلة الاولى حياة كريمة
 شركة خالد كمال فهمي

"ادارة المشروعات"

العقد رقم (١٦٥٢) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

من ٢٠٢٤/٠٦/١٥ الي ٢٠٢٤/٠٧/٠٤

رقم البند	نوع الاعمال	كميات العقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التي سبق صرفها	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	الملاحظات
			جنيه		كمية	كمية	كمية	جنية	جنيه	جنيه	جنيه	
١	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح	٧,٢٠٠.٠٠	٥٣.٠٠	م	٣	٦,٨٠٠.٠٠	٦,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٣٦٠,٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	١- يراعي تطبيق نصوص العقد
٢	توريد وتركيب مواسير انحدار من البلاستيك المقاوم لاشعة الشمس بضغط تشغيل ١٠ جو	٤٥٠.٠٠	٧٥٠.٠٠	م . ط	٣	٤٣٠.٠٠	٤٣٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٣٢٢,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢- مهندسي الشركة وفريق العمل متواجدين
٣	اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات سمك ٢٥ سم مسافة النقل ٧٥ كم	١٠,٠٠٠.٠٠	١٣٦.٢٠	م	٣	٩,٦٥٠.٠٠	٩,٦٥٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	١,٣١٤,٣٣٠.٠٠	٠.٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٤	تحميل ونقل المخلفات الغير صالحة للردم بكافة انواعها خارج الموقع	٢,٥٠٠.٠٠	٥٠.٠٠	م	٣	٢,٤٠٠.٠٠	٢,٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	١٢٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة
٥	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات	٤,٠٠٠.٠٠	٣٠٦.٠٠	م	٢	٣,٩٠٠.٠٠	٣,٩٠٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	١,١٩٣,٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٦	اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC 30	١٠,٨٠٠.٠٠	٣٥.٦٠	م	٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٦- وسائل تامين و سلامه المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة
٧	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية تدرج ٤ ج بسمك ٦ سم ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري	١٠,٨٠٠.٠٠	٢٠٩.٠٠	م	٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٧- البرنامج الزمني وبرنامج التدفقات النقدية و تقارير ضبط الجودة و التقارير المبنيه و الاسبوعيه و الشهرية متواجدة
٨	١١- يعلي مبلغ ٤٠٠٠٠ لحين توريد الادوات الكتابية	٠.٠٠	٠.٠٠	م	٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	
فقط ثلاثة ملايين و ثلاثمائة وعشرة ألفاً و ستمائة و ثلاثون جنيه مصري لا غير												الاسعار استرشادية لحين التفاوض
								٠.٠٠	٣,٣١٠,٦٣٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٣١٠,٦٣٠.٠٠	

تحريراً في :- ٠٧/٠٧/٢٠٢٤

استشاري المشروع : د. محمد

رؤف فوفد على صحة ،،

المقاول :

مهندس المشروع :

أ. سلام موسى

مدير مشروع الهيئة

مهندس

منال سعد عبد الحفيظ

ملاحظة : الفئات

مدير عام المشاريع

مهندس / مصطفى شعبان

غير الواردة بصك الشروط أعمدت من

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها

٠.٠٠

يدفع للمقاول مبلغ ٣,٣١٠,٦٣٠.٠٠

مهندس /

ط. طارق يوسف الجزار

سبق صرفها إلى المقاول

المحاسب /

علي الحساب نهائياً

رئيس الإدارة العامة

٣٠٨٧



اسم العميل :
 اسم المقاول :
 رقم ومقدار التصدين :
 بند الميزانية :
 قيمة امر الاسناد :

شركة خالد كمال فهمي

العقد رقم (١٦٥٢) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم (١) جاري

٦,٠٧١,٧٨٠.٠٠

جملة الاستقطاعات

جنيه	قرش
١٦٥,٥٣١.٥٠	٣,٣١٠,٦٣٠.٠٠
٧٦,٠٦٨.٣٤	٠.٠٠
٣١,٥٢٩.٨١	٠.٠٠
٠.٠٠	٠.٠٠
١١,٠٥٥.٠٠	٣,٣١٠,٦٣٠.٠٠
١,٦٥٨.٢٥	٠.٠٠
١,٧٧٩.٨٦	٣٣٦,٧٣١.٩٣
٩,١٠٩.١٧	٢,٩٧٣,٨٩٨.٠٧
٠.٠٠	٠.٠٠
٠.٠٠	٠.٠٠
٠.٠٠	٠.٠٠
٤٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
٠.٠٠	٠.٠٠
٠.٠٠	٠.٠٠

بيان المنصرف من المقاول	جنيه	قرش
بيان الاعمال التي تمت الان	٣,٣١٠,٦٣٠.٠٠	
خصم فروق الاسعار البيتومين والتشريب MCO	٠.٠٠	
خصم محضر التقييم استلام ابتدائي	٠.٠٠	
سابق صرفه	٠.٠٠	
مستحق صرفه	٣,٣١٠,٦٣٠.٠٠	
جملة الاستقطاعات	٣٣٦,٧٣١.٩٣	
صافي المبلغ المستحق	٢,٩٧٣,٨٩٨.٠٧	
أوامر الدفع الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	١٥٧,٦٤٩.٠٥	
التأمينات ق.خ فقط ٢.٧% طرق ٣.٦ كباري	٨٥,١٣٠.٤٩	
حساب جهاز مشروع الخدمة الوطنية (استغلال المعاجر والملاحة)	٠.٠٠	
شيك الشركة	٠.٠٠	

تاريخ الانتهاء : ٢٠٢٤/١٠/١٤ تاريخ نهاية بوليصة التأمين ٢٠٢٤/١١/٠١
 يراعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدفقات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع حسابيا،

مستخلص رقم (١) جاري
قيمة العقد ٦,٠٧١,٧٨٠.٠٠
قيمة المقايضة
المعدلة ٠.٠٠
قيمة امر الاسناد ٦,٢١٧,٧٢٠.٠٠
اعمال انشاء طريق السلخانة - امبيشي - الشيخ علي بطول ١,٨ كم مركز ناصر محافظة بنى سويف ضمن المبادرة الرئاسية من المرحلة الاولى حياة كريمة
شركة خالد كمال فهمي

" ادارة المشروعات "

العقد رقم (١٦٥٢) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

من ٢٠٢٤/٠٦/١٥ الي ٢٠٢٤/٠٧/٠٤

رقم البند	نوع الاعمال	كميات العقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التي سبق صرفها	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع او عجز	الباقى بعد الإستقطاع	الملاحظات
			جنيه		كمية	كمية	كمية	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
١	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح	٧,٢٠٠.٠٠	٥٣.٠٠	م	٠.٠٠	٦,٨٠٠.٠٠	٦,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦,٨٠٠.٠٠	١- يراعي تطبيق نصوص العقد
٢	توريد وتركيب مواسير انحدار من البلاستيك المقاوم لاشعة الشمس بضغط تشغيل ١٠ جو	٤٥٠.٠٠	٧٥٠.٠٠	م . ط	٠.٠٠	٤٣٠.٠٠	٤٣٠.٠٠	٠.٠٠	٣٢٢,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٢٢,٥٠٠.٠٠	٢- مهندسي الشركة وفريق العمل متواجدين
٣	اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات سمك ٢٥ سم مسافة النقل ٧٥ كم	١٠,٠٠٠.٠٠	١٣٦.٢٠	م	٠.٠٠	٩,٦٥٠.٠٠	٩,٦٥٠.٠٠	٠.٠٠	١,٣١٤,٣٣٠.٠٠	٠.٠٠	١,٣١٤,٣٣٠.٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٤	تحميل ونقل المخلفات الغير صالحة للردم بكافة انواعها خارج الموقع	٢,٥٠٠.٠٠	٥٠.٠٠	م	٠.٠٠	٢,٤٠٠.٠٠	٢,٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٠,٠٠٠.٠٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة
٥	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترججة ناتج تكسير الكسارات	٤,٠٠٠.٠٠	٣٠٦.٠٠	م	٠.٠٠	٣,٩٠٠.٠٠	٣,٩٠٠.٠٠	٠.٠٠	١,١٩٣,٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	١,١٩٣,٤٠٠.٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٦	اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC 30	١٠,٨٠٠.٠٠	٣٥.٦٠	م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦- وسائل تامين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة
٧	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية تدرج ٤ ج بسمك ١٦ سم ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري	١٠,٨٠٠.٠٠	٢٠٩.٠٠	م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٧- البرنامج الزمني وبرنامج التدفقات النقدية و تقارير ضبط الجودة و التقارير المبدئية و الاسبوعية و الشهرية متواجدة
٨	١١- يعلي مبلغ ٤٠٠٠٠٠ لحين توريد الادوات الكتابية	٠.٠٠	٠.٠٠	م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
فقط ثلاثة ملايين و ثلاثمائة وعشرة ألفاً و ستمائة و ثلاثون جنيه مصري لا غير												
٣,٣١٠,٦٣٠.٠٠												١١- يعلي مبلغ ٤٠٠٠٠٠ لحين توريد الادوات الكتابية
٣,٣١٠,٦٣٠.٠٠												١١- يعلي مبلغ ٤٠٠٠٠٠ لحين توريد الادوات الكتابية

تحريراً في :- ٠٧/٠٧/٢٠٢٤

استشاري المشروع : د ب ب

روجع فوجد على صحة ،،

المقاول :

مهندس المشروع :

أقر بصحة ذلك ،،

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ٠.٠٠

يدفع للمقاول مبلغ ٣,٣١٠,٦٣٠.٠٠


غير الواردة بصفك الشروط اعتمدت من

ملاحظة : الفئات

مدير عام المشاريع

مهندس / مصطفى شعبان

منال سعد عبد الحفيظ



سبق صرفها إلى المقاول أم التوقيع والادارية
المحاسب /
٧١٩
علي الحساب نهائياً



مهندس /

اسم العميل :

اعمال انشاء طريق السلخانة - امبيشي - الشيخ علي بطول ١.٨ كم مركز ناصر محافظة بنى سويف ضمن المبادرة الرئاسية
من المرحلة الاولى - اة كريمة

اسم المقاول :

شركة خالد كمال فهمي

رقم ومقدار التصدين :

العقد رقم (١٦٥٢) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

نقد الميزانية :

مستخلص رقم (١) جاري

قيمة امر الاسناد :

٦,٠٧١,٧٨٠.٠٠

قرش	قيمة الاعمال	
	جنية	بيان المنصرف من المقاول
	٣,٣١٠,٦٣٠.٠٠	بيان الاعمال التى تمت الان
	٠.٠٠	خصم فروق الاسعار البيقومين والتشريب MCO
	٠.٠٠	خصم محضر التقييم استلام ابتدائي
	٠.٠٠	سابق صرفه
	٣,٣١٠,٦٣٠.٠٠	مستحق صرفه
	٣٣٦,٧٣١.٩٣	جملة الاستقطاعات
	٢,٩٧٣,٨٩٨.٠٧	صافى المبلغ المستحق
اوامر الدفع الشيكات		
	١٥٧,٦٤٩.٠٥	حساب مصلحة الضرائب
	٨٥,١٣٠.٤٩	التأمينات ق.خ فقط ٢.٧% طرقى ٣.٦ كباري
	٠.٠٠	حساب جهاز مشروع الخدمة الوطنية (استغلال المحاجر والملاحات)
	٠.٠٠	شيك الشركة

جملة الاستقطاعات

جنية	قرش	بيان
١٦٥,٥٣١.٥٠	٠.٠٠	٥% تأمين اعمال
٧٦,٠٦٨.٣٤	٠.٠٠	رسم الدمغة
٣١,٥٢٩.٨١	٠.٠٠	أرباح تص.ص للتقطاع الخاص
٠.٠٠	٠.٠٠	عمالة غير منتظمة ض.ق.م. ٤٥%
١١,٠٥٥.٠٠	٠.٠٠	تجارب المعمل منطقة بنى سويف
١,٦٥٨.٢٥	٠.٠٠	١٥% مصاريف اداريه
١,٧٧٩.٨٦	٠.٠٠	١٤% ضريبه قيمة مضافه
٩,١٠٩.١٧	٠.٠٠	مهن هندسية
٠.٠٠	٠.٠٠	اتساع
٠.٠٠	٠.٠٠	تنمية
٠.٠٠	٠.٠٠	يعلي مبلغ
٤٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	يعلي مبلغ ٤٠,٠٠٠.٠٠ فقط اربعون الف جنية لا غير لحين توريد الادوات الكتابية لمخازن الهيئة بمدينة نصر
٠.٠٠	٠.٠٠	سيارة العينات
٠.٠٠	٠.٠٠	

تاريخ الانتهاء :- ٢٠٢٤/١٠/١٤

تاريخ نهاية بوليصة التأمين ٢٠٢٤/١١/٠١

يراعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدفوعات والخصومات المنصوص عليها بالعقد

روجع حسابيا،

مدير عام الشئون المالية والادارية



"إدارة المشروعات"

مستخلص رقم (١) جاري
قيمة العقد ٦,٠٧١,٧٨٠.٠٠
قيمة المقايضة ٠.٠٠
قيمة امر الاسناد ٦,٢١٧,٧٢٠.٠٠

اعمال انشاء طريق السلخانة - امبيشي - الشيخ علي بطول ١,٨ كم مركز ناصر محافظة بنى سويف ضمن المبادرة الرئاسية من المرحلة الاولى حياة كريمة

شركة خالد كمال فهمي

العقد رقم (١٦٥٢) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

من ٢٠٢٤/٠٦/١٥ الي ٢٠٢٤/٠٧/٠٤

رقم البند	نوع الاعمال	كميات العقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التي سبق صرفها	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	الملاحظات
١	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح	٧,٢٠٠.٠٠	٥٣.٠٠	م	٠.٠٠	٦,٨٠٠.٠٠	٦,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٦٠,٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٦٠,٤٠٠.٠٠	١- يراعي تطبيق نصوص العقد
٢	توريد وتركيب مواسير انحدار من البلاستيك المقاوم لاشعة الشمس بضغط تشغيل ١٠ جو	٤٥٠.٠٠	٧٥٠.٠٠	م. ط	٠.٠٠	٤٣٠.٠٠	٤٣٠.٠٠	٠.٠٠	٣٢٢,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٢٢,٥٠٠.٠٠	٢- مهندسي الشركة وفريق العمل متواجدين
٣	اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات سمك ٢٥ سم مسافة النقل ٧٥ كم	١٠,٠٠٠.٠٠	١٣٦.٢٠	م	٠.٠٠	٩,٦٥٠.٠٠	٩,٦٥٠.٠٠	٠.٠٠	١,٣١٤,٣٣٠.٠٠	٠.٠٠	١,٣١٤,٣٣٠.٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٤	تحميل ونقل المخلفات الغير صالحة للردم بكافة انواعها خارج الموقع	٢,٥٠٠.٠٠	٥٠.٠٠	م	٠.٠٠	٢,٤٠٠.٠٠	٢,٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٠,٠٠٠.٠٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة
٥	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات	٤,٠٠٠.٠٠	٣٠٦.٠٠	م	٠.٠٠	٣,٩٠٠.٠٠	٣,٩٠٠.٠٠	٠.٠٠	١,١٩٣,٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	١,١٩٣,٤٠٠.٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٦	اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC 30	١٠,٨٠٠.٠٠	٣٥.٦٠	م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦- وسائل تامين و سلامه المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة
٧	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية تدرج ٤ ج بسمك ٦ سم ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري	١٠,٨٠٠.٠٠	٢٠٩.٠٠	م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٧- البرنامج الزمني وبرنامج التدفقات النقدية وتقارير ضبط الجودة والتقارير المبدئية و الاسبوعية و الشهرية متواجدة
٨	١١- يعلي مبلغ ٤٠٠٠٠٠ لحين توريد الادوات الكتابية	٠.٠٠	٠.٠٠	م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
فقط ثلاثة ملايين و ثلاثمائة وعشرة ألفاً و ستمائة و ثلاثون جنية مصري لا غير												
٣,٣١٠,٦٣٠.٠٠												١١- يعلي مبلغ ٤٠٠٠٠٠ لحين توريد الادوات الكتابية

تحريراً في: ٠٧/٠٧/٢٠٢٤

استشاري المشروع: د. محمد


روجع فوجد على صحة،،

المقاول:

مهندس المشروع:

إسلام موسى

أقر بصحة ذلك،،



مهندس:

مهندس / منال سعد عبد الحفيظ

ملاحظة: الفئات

مهندس / مصطفى شعبان

مهندس / مصطفى شعبان

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها

٠.٠٠

يدفع للمقاول مبلغ ٣,٣١٠,٦٣٠.٠٠

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

مهندس / ط



٣٠٨٧

اسم العميل : أعمال إنشاء طريق السلخانة - امبيشي - الشيخ علي بطول ١.٨ كم مركز ناصر محافظة بنى سويف ضمن المبادرة الرئاسية من المرحلة الأولى حياة كريمة

اسم المقاول : شركة خالد كمال فهمي

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (١٦٥٢) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

بند الميزانية : مستخلص رقم (١) جاري

قيمة امر الاسناد : ٦,٠٧١,٧٨٠.٠٠

جملة الاستقطاعات


جنيه	قرش
بيان المنصرف من المقاول	بيان الاعمال التى تمت الان
١٦٥,٥٣١.٥٠	٣,٣١٠,٦٣٠.٠٠
٥% تأمين اعمال	خصم فروق الاسعار البيتومين والتشريب MCO
٧٦,٠٦٨.٣٤	٠.٠٠
رسم الدمج	خصم محضر التقييم استلام ابتدائي
٣١,٥٢٩.٨١	٠.٠٠
ارباح تص للقطاع الخاصة	سابق صرفه
٠.٠٠	٠.٠٠
عمالة غير منتظمة ض.ق.م.٤٥%	مستحق صرفه
١١,٠٥٥.٠٠	٣,٣١٠,٦٣٠.٠٠
تكاليف تجارب معمل الادارة العامة	
٠.٠٠	
١٥% مصاريف اداريه	
٠.٠٠	
١٤% ضريبه قيمة مضافه	
٠.٠٠	
١,٧٧٩.٨٦	
١٤% ضريبه قيمة مضافه	
٠.٠٠	
٩,١٠٩.١٧	
مهن هندسية	
٠.٠٠	
اتساع	
٠.٠٠	
تنمية	
٠.٠٠	
يعلي مبلغ	
٠.٠٠	
٤,٠٠٠.٠٠	
يعلي مبلغ فقط اربعون الف جنية لا غير لحين توريد الادوات الكتابية لمخازن الهيئة بمدينة نصر	
٠.٠٠	
سيارة العينة	
٠.٠٠	
٠.٠٠	

قيمة الاعمال	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٣,٣١٠,٦٣٠.٠٠
خصم فروق الاسعار البيتومين والتشريب MCO	٠.٠٠
خصم محضر التقييم استلام ابتدائي	٠.٠٠
سابق صرفه	٠.٠٠
مستحق صرفه	٣,٣١٠,٦٣٠.٠٠
جملة الاستقطاعات	٣٣٦,٧٣١.٩٣
صافى المبالغ المستحق	٢,٩٧٣,٨٩٨.٠٧
اوامر الدفع الشيكات	
حساب مصلحة الضرائب	١٥٧,٦٤٩.٠٥
التأمينات ق.خ فقط ٢.٧% طرق ٣.٦ كباري	٨٥,١٣٠.٤٩
حساب جهاز مشروع الخدمة الوطنية (استغلال المعاجر والملاحة)	٠.٠٠
شيك الشركة	٠.٠٠

تاريخ الانتهاء :- ٢٠٢٤/١٠/١٤ تاريخ نهاية بوليصة التأمين ٢٠٢٤/١١/٠١
يراعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدفقات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع حسانيه،



החלה בחיבתו

المقالة الأولى في معرفة الله تعالى
والله تعالى هو الذي لا يشبه
شيئاً ولا يحد له ولا يحيط به
ولا يوصف بصفة ولا يحد له ولا يحيط به

57
 61
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585

ה'תש"א: תל אביב

[illegible]

السلامة

المقالات :
: ع : المجلدات

نہایت : جڑیں

“ॐ नमो भगवते वासुदेवाय”

॥ ३५०॥ ३५०॥ ३५०॥

[illegible]

كتب المراجعة

إذن صرف على :
شيك على البنك

شيك على الخارج } صاحب الحق

يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

الجملة

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

۹۹۷

رئيس المصلحة

علامة

في ————— سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء :
الامدادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

رَاجِعْ فِي _____ سَنَةِ ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شیک

ذن صرف

يعتمد سحب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: امضاءات موظفي الشطب

(۱)

الختم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
اذن صرف

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(5) أدرج في كشف الشيكات رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____