



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر (البجيرة - كفر الشيخ)

مستخلص رقم (٢) جارى

مشروع/اعمال نقل خط مياه متعارض واعمال ترابية لمشروع انشاء طريق الخدمة لشاحنات النقل الثقيل باستخدام الرصف الخرساني ضمن مشروع تطوير الطريق الساحلى الدولى
تنفيذ اعمال نقل خط مياه متعارض مع توسعة الطريق الدولى الساحلى طريق الشاحنات فى المسافة من كم (١٥٠+١٢٧) الى كم (٥٠٠+١٢٨) قطر ٦٣٠ مم

تنفيذ / شركة اليوسف للمقاولات

العقد رقم : ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٣٥١

في المدة من بدء العمل حتى ٨ / ١ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءات	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى / نهائى	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	الخطوط												مهندسين الشركة متواجده
١	توريد وتركيب وتجربة مواسير من البولي ايثيلين عالى الكثافة من خامة PE 100 (ضغط تشغيل ١٠ جو - PN10) تركيب في خنادق تحت سطح الارض علي عمق لا يقل عن ١,٥ م من الراسم العلوي للماسورة والبند يشمل الحفر في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية ونزح المياه السطحية بالطريقة الفنية الملائمة (إن وجدت) والتخلص منها بالطريقة المناسبة وكذا فرش طبقة من الرمل النظيف المورد من خارج الموقع بسمك ٣٠ سم أسفل وأعلى الماسورة مع ردم باقى القطاع من ناتج الحفر (فيما عدا الخطوط المارة بالطرق الأسفلتية) والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للهيئة الهندسية ق. م. والرسومات التنفيذية والكود المصرى واصول الصناعة.	١٣٥٠	١٢٠٠٠	م ط	١١٥٠	٢٠٠	١٣٥٠	جارى	٩٥%	١٥,٣٩٠,٠٠٠	٠	١٥,٣٩٠,٠٠٠	اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
	مواسير قطر ٦٣٠ مم سمك ٣٧,٤ مم									١٥,٣٩٠,٠٠٠	٠	١٥,٣٩٠,٠٠٠	بمراجعة توريد عدد ٢٠ كرتونة ورق معرفته لإدارة العامة للمعلومات
الاجمالي													
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص													
اجمالى قيمة الاستقطاعات													
القيمة الاجمالية للمستخلص بنسبة ٩٥% لحين نهو المفاوضة وفقا لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة													
القيمة الاجمالية للمستخلص السابق													
القيمة الحالية لمستخلص جارى رقم (٢) (فقط وقدره ثلاثة مليون واربعمائة وسبعة وسبعون الفا لا غير)													

تحريراً فى سنة ٢٠٢٣
فرش
بالحق إلى المفاضل مبلغ
ملاحظة : الخانات
يحتد
تحريراً فى سنة ٢٠٢٣
يتم المراجعة بكتب فنية لمنطقة
م. احمد نصار

الهيئة العامة للطرق والكباري
المهندس / علاء متولى
التوقيع /
مدير إدارة المشروعات
مهندس / كازم امام
التوقيع /

عن الشركة المنفذة
مهندس /
ب
١/١/٢٠٢٤
١٦٨٩٦
٢٣٩٦٤٤٥٤
الهيئة العامة للطرق والكباري

يعتمد ،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالجيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدى عبد السلام عايد
٥٠٩٢٥