

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق تحية طيبة وبعد

ايماء الى مشروع تنفيذ و توسعة تقاطع محور المربوطية مع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى تنفيذ شركة اتش ايه للإنشاءات بالعقد رقم (٩٤٣ - ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣) .

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه عدد (٣) نسخ أصل من مستخلصات فروق الأسعار من مستخلص جاري (١) حتي مستخلص جاري (٥) للمشروع عاليه وبيانهم كالتالي:

م	رقم المستخلص	قيمة المستخلص
١	فروق أسعار جاري (١)	٢,٢٠٤,٧٦٨,٢٥
٢	فروق أسعار جاري (٢)	٥,٧٣٥,٥٨٤,٧٦
٣	فروق أسعار جاري (٣)	٥,٠٦٤,٠٥٥,١٧
٤	فروق أسعار جاري (٤)	١١,٣٢٢,٤٠٨,١٢
٥	فروق أسعار جاري (٥)	٦,٣٦٧,٧٦٦,٠٧
	اجمالي قيمة فروق الاسعار	٣٠,٦٩٤,٥٨٢,٣٧

اجمالي قيمة فروق الاسعار = ٣٠,٦٩٤,٥٨٢,٣٧ فقط وقدره ثلاثون مليوناً وستمائة و اربعة وتسعون ألفاً وخمسمائة و اثنان و ثمانون جنيهاً و سبعة و ثلاثون قرشاً لا غير وذلك عن الفتره من بداية العمل ٢٠٢٢/١٢/١٢ وحتى تاريخ ٢٠٢٣/١١/٣٠.

كما نتشرف بان نرفق لسيادتك طيه استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ (٣٠,٦٩٤,٥٨٢,٣٧) فقط ثلاثون مليوناً وستمائة و اربعة وتسعون ألفاً وخمسمائة و اثنان و ثمانون جنيهاً و سبعة و ثلاثون قرشاً لا غير).

- طبقا لما انتهت اليه اللجنة المشكلة لدراسة توحيد نسب تأثير المواد (الحديد بجميع أنواعه، الأسمنت، السولار، البيتومين) لجميع بنود أعمال الكبارى والإنشاءات وذلك لتوحيد أسس المحاسبة على فروق الاسعار بين الشركات المنفذة.
- وطبقا للأرقام القياسية التي تصدر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والبيانات بإعادة احتساب الأرقام القياسية للمنتجين عن الفترة من ديسمبر ٢٠٢٢ وحتى نوفمبر ٢٠٢٣.

مع العلم بأنه تم مراجعه الكميات فقط ويلزم تدقيق باقي العناصر.

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام , , , , ,

تحريرا في ١٠/٠٧/٢٠٢٤

يعتمد


مرفقات :

رئيس الادارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

- عدد ٣ نسخ أصل (لعدد ٥ مستخلصات فروق أسعار)

- استمارة ٥٠ ع ح

(التوقيع)
مهندس /



إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري)
شركة اتش إيه للإنشاءات

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

الطلبات طيه . أو :

بموجب

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو :

شركة اتش إيه للإنشاءات

شيك على الخارج

يسحب باسم

و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		٣٠,٦٩٤,٥٨٢	٣٧
الجملة		٣٠,٦٩٤,٥٨٢	٣٧

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

فقط ثلاثون مليوناً و ستمائة و اربعة و تسعون ألفاً و خمسمائة و اثنان و ثمانون جنيهاً و سبعة و ثلاثون قرشاً لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

بيانات		الإعتماد الإداري و نوع الخصم				نوع الخصم		جنية		قرش	
عدد المرفقات	بيانات	بند	فصل	فرع	قسم	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش
	مستخلصات فروق أسعار (٥,٤,٣,٢,١) عن عملية تنفيذ و توسعة تقاطع محور المربوطية مع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى المنطقة الرابعة عشر - الدائري										
إجمالي الأصل											
بيانات الإستقطاعات											
دمغة توقيع											
	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة					
											

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في سنة ٢٠

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم

الختم ذو التاريخ

روجع في سنة ٢٠

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

بمبلغ سنة ٢٠

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع ح ")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

شيك

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إذن صرف

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

الشيكات

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

الحوالات

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

الشكايات

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

الحوالات

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

شيك

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إذن صرف

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إذن صرف

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إذن صرف

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إذن صرف

في سنة ٢٠

فروق الأسعار لبنود الأعمال بالمستخلصات الجارية من جارى (١) إلى جارى (٥) عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣ / ١١ / ٣٠

أولاً : فروق الأسعار لبنود أعمال جارى (١) عن الفترة من بدء العمل في ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٢ حتى ٣١ / ١ / ٢٠٢٣

بيانات الأعمال بالمستخلص																					نسب أوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية فى تاريخ التعاقد				الأرقام القياسية فى تاريخ المستخلص				نسبة العلوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
رقم البند	بيان الأعمال			شهور المستخلص	عدد الايام	عدد ايام المستخلص	الكمية بالمستخلص	الكمية المنفذة بالشهر	فئة البند	حديد التسليح	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع انواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع انواعه	أسمنت	بيتومين	سولار													
أولاً : أعمال الكبارى																																		
١	بالمتر الطولى أعمال الجسات فى جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية			يناير - ٢٠٢٣	٣١	٥١	١٠٠٠	٦٠٧,٨٤٣	٤٢٥	.	.	.	.	٠,٠٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠										
٣	بالمتر المكعب تكسير وإزالة الأسفلت وطبقات الأساس			يناير - ٢٠٢٣	٣١	٥١	١٥	٩,١١٨	٦٧	.	.	.	.	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠										
٥	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة مع نقل الناتج خارج الموقع			يناير - ٢٠٢٣	٣١	٥١	٣٥	٢١,٢٧٥	١٨٢	.	.	.	.	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠										
٨	بالمتر المكعب حفر إستكشافى بعمالة يدوية فى أرض الموقع العام			يناير - ٢٠٢٣	٣١	٥١	٢٢٠٠	١٣٣٧,٢٥٥	١٠٥	.	.	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠										
٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة			يناير - ٢٠٢٣	٣١	٥١	١٤٥٠	٨٨١,٣٧٣	٩٥	.	.	.	.	٠,٢٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠										
١٠	بالمتر المكعب توريد ورمد رمال نظيفة مودة من خارج الموقع حول الاساسات ...			يناير - ٢٠٢٣	٣١	٥١	٣٠٠	١٨٢,٣٥٣	١٥٢	.	.	.	.	٠,٢٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠										
١٢	بالعدد نقل خارجي لماكينه الخوازيق وملحقاتها إلى الموقع ثم فكها ونقلها			يناير - ٢٠٢٣	٣١	٥١	٣	١,٨٢٤	١٥٤٠٠٠	.	.	.	.	٠,٠٣	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠										
١٣	بالعدد نقل داخلى لماكينه الخوازيق وملحقاتها إلى الموقع ثم فكها ونقلها			يناير - ٢٠٢٣	٣١	٥١	٢	١,٢١٦	٥٢٨٥٠	.	.	.	.	٠,٠٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠										
١٦	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر قطر ١٢٠ سم			يناير - ٢٠٢٣	٣١	٥١	٢٦٠٠	١٥٨٠,٣٩٢	٤٩٦٥	.	٠,١٧٨	.	.	٠,٠٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠١٨	١٤٢٦١٥,٦٤										
١٦ - أ	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم / م ٣ ...			يناير - ٢٠٢٣	٣١	٥١	٢٦٠٠	١٥٨٠,٣٩٢	١٢٤	.	٠,٧٥٠	.	.	٠,٠٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٧٧	١٥٠٠٧,٥٩										
١٧	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق عامل قطر ١٢٠ سم			يناير - ٢٠٢٣	٣١	٥١	١	٠,٦٠٨	١٩٨٠٠٠	.	.	.	.	٠,٠٣	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠										
١٩	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة عادية للأساسات			يناير - ٢٠٢٣	٣١	٥١	٣٩٥	٢٤٠,٠٩٨	١٩٣٠	.	٠,٢٨٠	.	.	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٢٩	١٣٢٤٨,٥١										
٢٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للقواعد وأساسات الحوائط الساندة			يناير - ٢٠٢٣	٣١	٥١	١٥٠٠	٩١١,٧٦٥	٢٦٤٥	.	٠,٢٣٢	.	.	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٢٤	٥٧١٢٩,٣٨										
٢٠ - ب	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم / م ٣ ...			يناير - ٢٠٢٣	٣١	٥١	١٥٠٠	٩١١,٧٦٥	٣٣٠	.	٠,٧٥٠	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٧٧	٢٣٠٤٢,٠٤										
٢١	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والاكتاف بارتفاع حتى ٦ متر			يناير - ٢٠٢٣	٣١	٥١	١٤٥	٨٨,١٣٧	٣٤٠٠	.	٠,٢٣٣	.	.	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٢٤	٧١٢٩,٤٧										
٢١ - أ	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم / م ٣ ...			يناير - ٢٠٢٣	٣١	٥١	١٤٥	٨٨,١٣٧	١١٠	.	٠,٧٥٠	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٧٧	٧٤٢,٤٧										
٢١ *	علاوة للمتر المكعب لأعمال توريد و تنفيذ و صب خرسانة مسلحة للأعمدة و لأكتاف فوق منسوب ظهر القواعد المسلحة (المخدات) بارتفاع حتى ٦ متر			يناير - ٢٠٢٣	٣١	٥١	.	٠,٠٠٠	٢٠٠	.	.	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠										
٢٢	بالمتر المكعب أعمال توريد و تنفيذ و صب خرسانة مسلحة للكمرات العرضية بارتفاع حتى ٦ متر			يناير - ٢٠٢٣	٣١	٥١	٢٩٥	١٧٩,٣١٤	٣٥٧٥	.	٠,٢٢٤	.	.	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٢٣	١٤٦٦٢,٢٥										
الإجمالي																																		
٢٧٣٥٧٧,٣٤																																		

عن الشركة المنفذة

عن إستشارى المشروع (تم مراجعة الكميات فقط)

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

تم مراجعة الكميات فقط

المكتب الفنى

مدير المشروع

مهندس الإشراف

مدير المشروع

إدارة بحوث مشروعات الكبارى

مهندس الهيئة

مدير إدارة المشروعات

مدير عام مشروعات الدائرى

مدير عام الشؤون المالية و الإدارية

مهندسة / رنا محمد
التوقيع

مهندس / مجدى محمود
التوقيع

مهندس / عمرو حسن
التوقيع

مهندس / محمد سامى
التوقيع

مهندس / أحمد شوقى
التوقيع

مهندس / ممدوح سليمان
التوقيع

مهندس / محمود الشيخ
التوقيع

مهندسة / مشيرة السيد عبد الله
التوقيع

أ / أحمد عبد الجواد
التوقيع

يعتمد

مهندس / ضياء الدين مصطفى

أ / أحمد عبد الجواد

مهندسة / مشيرة السيد عبد الله

مهندس / محمود الشيخ

التوقيع /

مهندس / ممدوح سليمان

التوقيع /

مهندس / أحمد شوقي

التوقيع /

مدرس / محمد ميامی

مهندس / عمرو حسن

التوقيع /

مهندس / محمدي محمود

التوقيع /

مهندسة / رنا محمد

التوقيع /

عن الشركة المنفذة

عن إستشاري المشروع (تم مراجعة الكميات فقط)

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى