

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالمعد	القيمة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى / نهائى	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
٤	باليوم أعمال النزح السطحي للمياه باستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ طلمبة سحب المياه (كابوتة) والبند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ	٦٦.٠٠	١,٤٤٣.٠٠	اليوم	٠.٠٠٠	٢٠.٠٠٠	٢٠.٠٠٠	جارى	%٩٨	٢٨,٢٨٢.٨٠٠	٠.٠٠٠	٢٨,٢٨٢.٨٠٠	يراعى تنفيذ بنود العقد
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الاساسات حتى منسوب التأسيس من سن ٦ + سن ٣ + سن ٢ بنسبة ١:١:١ حتى منسوب المياه الجوفية بنسبة إمتصاص لا تزيد عن ٣٠ % ولا تحتوي على أى مواد ناعمة أو بولرة (مارة من منخل ٢٠٠) وذلك بسبك ١ متر تردم على طبقات بحيث لا يزيد سمك أى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح العلوى للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة ٤٠٠ نقل ١٥٠ كير	٥٥٠.٠٠	٤٨٧.٠٠	م٣	٠.٠٠٠	٥٥٠.٠٠٠	٥٥٠.٠٠٠	جارى	%٩٨	٢٦٢,٤٩٣.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢٦٢,٤٩٣.٠٠٠	
٧	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ و إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢	٥٠.٠٠	٢,١٠٠.٠٠	م٣	٠.٠٠٠	٢٨.٠٠٠	٢٨.٠٠٠	جارى	%٩٨	٥٧,٦٢٤.٠٠٠	٠.٠٠٠	٥٧,٦٢٤.٠٠٠	
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم /م٣ اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واطافة السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوى اللازمة للحصول على اسطح امسح للأسطح الظاهرة وكل التقويات اللازمة ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانة رتبته لا تقل عن ٤٠٠ كجم/سم٣ على أن يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى (واستخدام مواد الإضافات المعتدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصر و استخدام شدات معدنية خاصة للحصول على أقصى جماءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٤٣٥.٠٠	٣,٣٢٥.٠٠	م٣	٠.٠٠٠	١٣٢.٠٠٠	١٣٢.٠٠٠	جارى	%٩٨	٤٣٠,١٢٢.٠٠٠	٠.٠٠٠	٤٣٠,١٢٢.٠٠٠	
٩	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٨٠.٠٠	٤٤,٠٠٠.٠٠	طن	٠.٠٠٠	٢٧.٠٠٠	٢٧.٠٠٠	جارى	%٩٨	١,١٦٤,٢٤٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	١,١٦٤,٢٤٠.٠٠٠	
١٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة أفقية لزوم أسفل الاساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لفاف البولي إيثيلين سمك ٤٠٠ ميكرون والسعر يشمل الركوب ١٠ سم و البند يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٤٠٥.٠٠	٢٥.٠٠	م٢	٠.٠٠٠	٢٧٩.٠٠٠	٢٧٩.٠٠٠	جارى	%٩٨	٦,٨٣٥.٥٠٠	٠.٠٠٠	٦,٨٣٥.٥٠٠	
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الاتومات المسلح سمك ٤ مم والفئة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠ سم	٢٧٠.٠٠	١٠٥.٠٠	م٣	٠.٠٠٠	٥٤٠.٠٠٠	٥٤٠.٠٠٠	جارى	%٩٨	٥٥,٥٦٦.٠٠٠	٠.٠٠٠	٥٥,٥٦٦.٠٠٠	
١٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلى طبقات العزل على الايقل محتوى الاسمنت البورتلاندى العادى عن ١٥٠ كجم /م٣ لكل ٣م١	٣٠.٠٠	٨٠٠.٠٠	م٣	٠.٠٠٠	١١.٠٠٠	١١.٠٠٠	جارى	%٩٨	٨,٦٢٤.٠٠٠	٠.٠٠٠	٨,٦٢٤.٠٠٠	
١٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياه (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحواظ البربخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البربخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتدة من المهندس الاستشاري وطبقا لأصول الصناعة	٤٢٠.٠٠	٢٢٠.٠٠	م٠ ط	٠.٠٠٠	١٦٨.٠٠٠	١٦٨.٠٠٠	جارى	%٩٨	٣٦,٢٢٠.٨٠٠	٠.٠٠٠	٣٦,٢٢٠.٨٠٠	
٢١	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولى إيثيلين قطر ٧١٠ مم وتثبيتها حسب المنسوب المطلوب والردم عليها لزوم عمل تحويل للطريق القائم أعلى التربة او المصرف القائم والمؤقت واعادة إزالتها بعد انتهاء أعمال البربخ	١٢٠.٠٠	٩,٥٠٠.٠٠	م ط	٠.٠٠٠	١١٢.٠٠٠	١١٢.٠٠٠	جاري	%٦٠	٦٣٨,٤٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٦٣٨,٤٠٠.٠٠٠	
الإجمالي													
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص													
اجمالى قيمة الاستقطاعات													
القيمة الاجمالية للمستخلص بنسبة ٩٥ % لحين نهو المفاوضة وفقا لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة													
القيمة الاجمالية للمستخلص السابق													
القيمة الحالية لمستخلص جارى رقم (١) (فقط وقدره اثنان مليون وخمسمائة ثلاث وخمسون الفا وتسعمائة وسبع وثمانون جنيه و ٦٩٥/١٠٠٠ جنيها لا غير)													
٢,٦٨٨,٤٠٨.١٠٠													
٢,٦٨٨,٤٠٨.١٠٠													
٠.٠٠٠													
٢,٥٥٣,٩٨٧.٦٩٥													
٠.٠٠٠													
٢,٥٥٣,٩٨٧.٦٩٥													

عن الشركة المنفذة

مهندس / هبة عرفة

المراجعة الفنية

(الاستشاري العام للمشروع)

شركة سيسترا SYSTRA

مهندس / احمد ابو عافيه مهندس / امين عبدالله

التوقيع /

المهندس / احمد الشاعر

التوقيع /

المهندس / احمد ابو دقيقة

التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير إدارة المشروعات

مهندس / كارم امام

التوقيع /

تحريراً فى سنة ٢٠٢٣

فرش

ينقل إلى الملف مبلغ

ملاحظة : الفئات :

بمعد

المعتمد /

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بهك الشروط اعتمدت من

مدير المصلحة :

تحريراً فى سنة ٢٠٢٣

يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدى عبد السلام عامر



٥٠٩٢٠