

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق تحية طيبة وبعد

ايماء الى مشروع تنفيذ و توسعة تقاطع محور المريوطية مع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى تنفيذ شركة اتش ايه للإنشاءات بالعقد رقم (٩٤٣ - ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣) .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه عدد (٣) نسخ أصل من مستخلصات فروق الأسعار من مستخلص جاري (١) حتي مستخلص جاري (٥) للمشروع عاليه وبيانهم كالتالي:

م	رقم المستخلص	قيمة المستخلص
١	فروق أسعار جاري (١)	٢,٢٠٤,٧٦٨,٢٥
٢	فروق أسعار جاري (٢)	٥,٧٣٥,٥٨٤,٧٦
٣	فروق أسعار جاري (٣)	٥,٠٦٤,٠٥٥,١٧
٤	فروق أسعار جاري (٤)	١١,٣٢٢,٤٠٨,١٢
٥	فروق أسعار جاري (٥)	٦,٣٦٧,٧٦٦,٠٧
	اجمالي قيمة فروق الاسعار	٣٠,٦٩٤,٥٨٢,٣٧

اجمالي قيمة فروق الاسعار = ٣٠,٦٩٤,٥٨٢,٣٧ فقط وقدره ثلاثون مليوناً وستمائة و اربعة وتسعون ألفاً وخمسائة و اثنان و ثمانون جنيهاً و سبعة و ثلاثون قرشاً لا غير وذلك عن الفتره من بداية العمل ٢٠٢٢/١٢/١٢ وحتى تاريخ ٢٠٢٣/١١/٣٠.

كما نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ (٣٠,٦٩٤,٥٨٢,٣٧) فقط ثلاثون مليوناً وستمائة و اربعة وتسعون ألفاً وخمسائة و اثنان و ثمانون جنيهاً و سبعة و ثلاثون قرشاً لا غير).

- طبقا لما انتهت اليه اللجنة المشكلة لدراسة توحيد نسب تأثير المواد (الحديد بجميع أنواعه، الأسمنت، السولار، البيتومين) لجميع بنود أعمال الكبارى والإنشاءات وذلك لتوحيد أسس المحاسبة على فروق الاسعار بين الشركات المنفذة.
- وطبقا للأرقام القياسية التي تصدر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والبيانات بإعادة احتساب الأرقام القياسية للمنتجين عن الفترة من ديسمبر ٢٠٢٢ وحتى نوفمبر ٢٠٢٣.

مع العلم بأنه تم مراجعته الكميات فقط ويلزم تدقيق باقي العناصر.

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام , , , , ,

تحريرا في ١٠ / ٠٧ / ٢٠٢٤

يعتمد


مرفقات :

رئيس الادارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

- عدد ٣ نسخ أصل (لعدد ٥ مستخلصات فروق أسعار)

- استمارة ٥٠ ع ح

(التوقيع)
مهندس /



إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري)
شركة اتش إيه للإنشاءات

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

الطلبات طيه . أو :

بموجب

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج } صاحب الحق أو :

يسحب باسم شركة اتش إيه للإنشاءات

و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		٣٠,٦٩٤,٥٨٢	٣٧
الجملة		٣٠,٦٩٤,٥٨٢	٣٧

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

فقط ثلاثون مليوناً و ستمائة و اربعة و تسعون ألفاً و خمسمائة و اثنان و ثمانون جنيهاً و سبعة و ثلاثون قرشاً لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الإعتماد الإداري و نوع الخصم						
بيانات	نوع الخصم	قرش	جنية	قسم	فرع	فصل
مستخلصات فروق أسعار (٥,٤,٣,٢,١) عن عملية تنفيذ و توسعة تقاطع محور المربوطية مع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى المنطقة الرابعة عشر - الدائري	بند					
إجمالي الأصل						
بيانات الإستقطاعات	قرش	جنية				
دمغة توقيع	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية
رسم الدمغة	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في سنة ٢٠

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم

الختم ذو التاريخ

روجع في سنة ٢٠

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠ بمبلغ

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ "ع ح")

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

شيك

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إذن صرف

الشيكات

الحوالات

الشكايات

الحوالات

شيك

إذن صرف

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

تحت رقم

الشيكات

الحوالات

الشكايات

الحوالات

شيك

إذن صرف

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

تحت رقم

الشيكات

الحوالات

الشكايات

الحوالات

شيك

إذن صرف

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

تحت رقم

الشيكات

الحوالات

الشكايات

الحوالات

شيك

إذن صرف

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

تحت رقم

الشيكات

الحوالات

الشكايات

الحوالات

شيك

إذن صرف

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

تحت رقم

الشيكات

الحوالات

الشكايات

الحوالات

شيك

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

تحت رقم

الشيكات

الحوالات

الشكايات

الحوالات

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

تحت رقم

الشيكات

الحوالات

الشكايات

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

تحت رقم

الشيكات

الحوالات

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

تحت رقم

الشيكات

إمضاء الكاتب المنوط :

ثانياً : فروق الأسعار لبنود أعمال جارى (٢) عن الفترة من ١ / ٢ / ٢٠٢٣ حتى ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٣

١ / ٣

بيانات الأعمال بالمستخلص																			نسب أوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية فى تاريخ التعاقد				الأرقام القياسية فى تاريخ المستخلص				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
رقم البند	بيان الأعمال	شهور المستخلص	عدد الايام	الكمية المنفذة بالشهر	فئة البند	حديد بجميع انواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع انواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع انواعه	أسمنت	بيتومين	سولار															
أولاً : أعمال الكبارى																																
١	بالمتر الطولى أعمال الجسات فى جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	٥٠	٤٢٥	.	.	.	٠,٠٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠														
٨	بالمتر المكعب حفر إستكشافى بعمالة يدوية فى أرض الموقع العام	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	١٦٠٠	١٠٥	.	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠														
٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	٢٩٥٠	٩٥	.	.	.	٠,٢٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠														
١٠	بالمتر المكعب توريد وردهم رمال نظيفة مودة من خارج الموقع حول الأساسات ...	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	٢٩٥	١٥٢	.	.	.	٠,٢٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠														
١٣	بالعدد نقل داخلى لماكينه الخوازيق وملحقاتها إلى الموقع ثم فكها ونقلها	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	٤	٥٢٨٥٠	.	.	.	٠,٠٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠														
١٤	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر قطر ٨٠ سم	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	٢١٥	٢٨٣٠	.	٠,١٣٣	.	٠,٠٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٤														
١٥	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر قطر ١٠٠ سم	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	١٥٠	٣٧٦٠	.	٠,١٦٥	.	٠,٠٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٥														
١٦	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر قطر ١٢٠ سم	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	١٤٠٠	٤٩٦٥	.	٠,١٧٨	.	٠,٠٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٥														
١٦ - أ	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم / م ^٣ ...	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	٤٠٠	١٢٤	.	٠,٧٥٠	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٢٢														
١٩	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة عاديه للأساسات والبلاطات الإنتقالية	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	٩٥	١٩٣٠	.	٠,٢٨٠	.	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٨														
٢٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للقواعد وأساسات الحوائط الساندة	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	١٤٠٥	٢٦٤٥	.	٠,٢٣٢	.	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٧														
٢٠ - ب	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ^٢ و المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم / م ^٣	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	٥٠٠	٣٣٠	.	٠,٧٥٠	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٢٢														
٢١	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة و الاكتاف بارتفاع حتى ٦ م	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	٩٠٠	٣٤٠٠	.	٠,٢٣٣	.	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٧														
٢١ - أ	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ^٢ و المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم / م ^٣	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	٧٩٥	١١٠	.	٠,٧٥٠	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٢٢														
* ٢١	علاوة للمتر المكعب لأعمال توريد و تنفيذ و صب خرسانة مسلحة للأعمدة و الأكتاف فوق منسوب ظهرالقواعد المسلحة (المخدات) بارتفاع حتى ٦ متر .	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	٣٨٥	٢٠٠	.	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠														
٢٢	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعمدة الكوبرى بارتفاع حتى ٦ م	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	١٤٠	٣٥٧٥	.	٠,٢٢٤	.	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٧														
٢٢ - أ	علاوة لزيادة المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم / م ^٣ مع إضافة المواد اللازمة	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	٤٠	١١٠	.	٠,٧٥٠	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٢٢														
* ٢٢	علاوة للمتر المكعب لأعمال توريد و تنفيذ و صب خرسانة مسلحة للكمرات العرضية بارتفاع حتى ٦ متر .	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	٤٤	٢٠٠	.	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠														
الإجمالي																			١٠١٢٧٨,٢٨													

عن الشركة المنفذة

عن إستشارى المشروع (تم مراجعة الكميات فقط)

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

تمم مراجعة الكميات فقط

مدير عام الشؤون المالية و الإدارية

مدير عام مشروعات الدائرى

مدير إدارة المشروعات

مهندس الهيئة

إدارة بحوث مشروعات الكبارى

مدير المشروع

مهندس الإشراف

مدير المشروع

المكتب الفنى

أ / أحمد عبد الجواد

التوقيع /

مهندسة / مشيرة السيد عبد الله

التوقيع /

مهندس / محمود الشيخ

التوقيع /

مهندس / ممدوح سليمان

التوقيع /

مهندس / أحمد شوقى

التوقيع /

مهندس / محمد سامى

التوقيع /

مهندس / عمرو حسن

التوقيع /

مهندس / مجدى محمود

التوقيع /

مهندسة / رنا محمد

التوقيع /

(تابع) ثانياً : فروق الأسعار لبنود أعمال جارى (٢) عن الفترة من ٢٠٢٣ / ٢ / ١ حتى ٢٠٢٣ / ٢ / ٢٨

٢ / ٣

بيانات الأعمال بالمستخلص																	نسب أوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية فى تاريخ التعاقد				الأرقام القياسية فى تاريخ المستخلص				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
رقم البند	بيان الأعمال	شهور المستخلص	عدد الايام	الكمية المنفذة بالشهر	فئة البند	حديد بجميع انواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع انواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع انواعه	أسمنت	بيتومين	سولار													
م																	ب				ا				هـ				١٠١٢٧٨,٢٨	
(تابع) أولاً : أعمال الكبارى																														
٢٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	١٤٢٠	٤٣٨٠	.	٠,١٧٧	.	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٥	٣٢٩٨٩,٤٢											
٢٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للبلطات العلوية اعلى كمرات سابقة الصب	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	٦٧٠	٢٨٠٠	.	٠,٣٠١	.	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩	١٦٩٢١,٤٨											
٢٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي و كويستاته حتى ٦ م ...	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	٧٩٠	٣٧٠٠	.	٠,٢١٤	.	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦	١٨٧٤٤,٨٣											
٢٦ *	علاوة للمتر المكعب توريد و تنفيذ و صب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقى و كويستاته بأرتفاع حتى ٦ متر .	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	٥١٤	٢٠٠	.	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠											
٢٨	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص أسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) بطول حتى ١٢م.....	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	٢٣٨٠	٣٨٤٠٠	٠,٦٥٠	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٤٣	٣٩٥٩٦٧٤,٥٨											
٣٠	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الإجهاد	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	٥١	١١٥٠٠٠	٠,٤٥٠	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٣٠	١٧٥٩٢١,٣٢											
٣١	بالطن توريد ودق قيسونات معدنية دائمة للخوازيق صلب ٣٦ المعالج حراريا	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	٣	٤٩٠٠٠	٠,٦٥٠	.	.	٠,٠٣	٦٩٨,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٨٧٣,٦	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,١٦٣	٢٣٩٠١,١٧											
٣٢	بالمتر المربع طبقة عازلة من البيتومين على البارد	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	٣٨١٠	٥٧	.	٠,٢٥٠	٠,٠٢	٠,٠٢	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠											
بنود إضافية لأعمال الكبارى																														
٥	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين المسلح بالأماكن الموضحة.....	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	١٤	٦٧٠٠	٠,٢٥٠	.	.	٠,٠١	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠١٧	١٥٦٣,٠٨											
٥ - أ	ركائز C4 مقاس ٣٠٠ × ٤٠٠ × ٩٤ مم	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	٨	٧٢٠٠	٠,٢٥٠	.	.	٠,٠١	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠١٧	٩٥٩,٨٤											
٥ - ب	ركائز C4 مقاس ٣٠٠ × ٤٠٠ × ١٠٥ مم	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	٨	٧٢٠٠	٠,٢٥٠	.	.	٠,٠١	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠١٧	٩٥٩,٨٤											
ثانياً : أعمال الحوائط																														
٣	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للحوائط المسلحة	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	٢٢٤٠	٩٥	.	.	.	٠,٢٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠											
٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة عادية لقواعد الحوائط الساندة	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	٣٢٠	١٩٣٠	.	٠,٢٨٠	.	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٨	٥١٨٢,٠٨											
٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لقواعد الحوائط الساندة	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	٢٧٧٥	٢٦٤٥	.	٠,٢٣٢	.	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٧	٥١٠٢٨,٨٣											
٥ - أ	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ^٢ و المحتوى الأسمنتى إلى ٤٥٠ كجم / م ^٣	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	٤٥٥	٢٢٠	.	٠,٧٥٠	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٢٢	٢٢٤٩,٧٥											
الإجمالي																														
٤٣٩٠٤١٤,٦٧																														

عن الشركة المنفذة

عن استشارى المشروع (تم مراجعة الكميات فقط)

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

تم مراجعة الكميات فقط

المكتب الفنى

مدير المشروع

مهندس الإشراف

مدير المشروع

إدارة بحوث مشروعات الكبارى

مهندس الهيئة

مدير إدارة المشروعات

مدير عام مشروعات الدائرى

مدير عام الشؤون المالية و الإدارية

مهندسة / رفا محمد
التوقيع

مهندس / مجدى محمود
التوقيع

مهندس / عمرو حسن
التوقيع



مهندس / أحمد شوقى
التوقيع

مهندس / ممدوح سليمان
التوقيع

مهندس / محمود الشيخ
التوقيع

مهندسة / مشيرة السيد عبد الله
التوقيع

أ / أحمد عبد الجواد
التوقيع

(تابع) ثانياً : فروق الأسعار لبنود أعمال جارى (٢) عن الفترة من ٢٠٢٣ / ٢ / ١ حتى ٢٠٢٣ / ٢ / ٢٨

٣ / ٣

بيانات الأعمال بالمستخلص																			نسب أوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية فى تاريخ التعاقد				الأرقام القياسية فى تاريخ المستخلص				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
رقم البند	بيان الأعمال			شهور المستخلص	عدد الايام	الكمية المنفذة بالشهر	فئة البند	حديد بجميع انواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع انواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع انواعه	أسمنت	بيتومين	سولار													
م																			ب				ا				هـ				٤٣٩٠٤١٤,٦٧	
(تابع) ثانياً : أعمال الحوائط																																
٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للحوائط الساندة بارتفاع حتى ٦ م	٢٨	٢٠٢٣	١٩١٠	٣٢٨٥	٠	٠,٢٠٧	٠	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦	٣٨٩٢٠,٤٧													
٦ - أ	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ^٢ و المحتوى الأسمنتى إلى ٤٥٠ كجم / م ^٣	٢٨	٢٠٢٣	٩٠	١١٠	٠	٠,٧٥٠	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٢٢	٢٢٢,٥٠													
٦ *	علاوة للمتر المكعب توريد و تنفيذ و صب خرسانة مسلحة للحوائط الساندة بارتفاع حتى ٦ متر .	٢٨	٢٠٢٣	١١٦٥	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠													
٧	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورس أسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) بطول حتى ١٢ م.....	٢٨	٢٠٢٣	٧٨٥	٣٨٤٠٠	٠,٦٥٠	٠	٠	٠,٠٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٤٣	١٣٠٦٠٢٧,١٢													
٨	بالمتر المربع طبقة عازلة من البيتومين على البارد	٢٨	٢٠٢٣	٧٩٠٠	٥٧	٠	٠,٢٥٠	٠	٠,٠٢	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠													
ثالثاً : أعمال الطرق																																
٥	بالمتر المكعب توريد و ردم بالسن خلف الحوائط الساندة (سن ٢ & ١)	٢٨	٢٠٢٣	٩٠٧٠	٣١٥	٠	٠	٠	٠,١٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠													
٧	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اترية حصوية ذات زاوية احتكاك ٣٥	٢٨	٢٠٢٣	٢٠٠٠٠	١٦٧	٠	٠	٠	٠,١٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠													
١٠	بالمتر المسطح تنفيذ طبقات شبك للحوائط الساندة الخرسانية																															
	ب- فى حالة استخدام شبك (RE 540) وبإجهاد شد ٣١ m / kn	٢٨	٢٠٢٣	٣٤٥	١٢١	٠	٠	٠	٠,٠٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠													
	ج- فى حالة استخدام شبك (RE 560) وبإجهاد شد ٤٢ m / kn	٢٨	٢٠٢٣	١٥٠٠	١٧١	٠	٠	٠	٠,٠٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠													
١١	بالمتر المسطح تركيب بولي اثيلين ٧٥٠ ميكرون محلي الصنع	٢٨	٢٠٢٣	٦٠٠٠	٨٧	٠	٠	٠	٠,٠٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠													
١٤	بالمتر المكعب هندسي أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار	٢٨	٢٠٢٣	٣٢٠	٣٤٦	٠	٠	٠	٠,١٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠													
١٥	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل ١,٢ كجم/ م ^٢	٢٨	٢٠٢٣	٢١٠٠	٢٩	٠	٠,٦٥٠	٠	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠													
١٦	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة لصق من البيتومين السائل متوسط التطاير R.C.3000 بمعدل ٠,٤ كجم/ م ^٢	٢٨	٢٠٢٣	٤٤٠	١٠	٠	٠,٦٥٠	٠	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠													
١٨	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم	٢٨	٢٠٢٣	٢١٥٠	١٦٨	٠	٠,٥٥٠	٠	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠													
٢٠	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم ...	٢٨	٢٠٢٣	٤٤٠	١٦٩	٠	٠,٥٥٠	٠	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠													
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعة جيوتكستائل																															
٢٤ - أ	ذات وزن لا يقل عن ٢٠٠ جم/م ^٢	٢٨	٢٠٢٣	١٠٠	٣١	٠	٠	٠	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠													
الإجمالي																			٥٧٣٥٥٨٤,٧٦													

عن الشركة المنفذة

عن إستشارى المشروع (تم مراجعة الكميات فقط)

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

تتم مراجعة الكميات فقط

المكتب الفنى

مدير المشروع

مهندس الإشراف

إدارة بحوث مشروعات الكبارى

مهندس الهيئة

مدير إدارة المشروعات

مدير عام مشروعات الدائرى

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / ضياء الدين مصطفى

مهندسة / مشيرة السيد عبد الله

مهندس / ممدوح سليمان

مهندس / احمد شوقى

مهندس / محمد سامى

مهندس / عمرو حسن

مهندس / مجدى محمود

مهندسة / رنا محمد

أ / أحمد عبد الجواد

مهندس / محمود الشيخ

مهندس / احمد شوقى

مهندس / محمد سامى

مهندس / عمرو حسن

مهندس / مجدى محمود

مهندسة / رنا محمد

مهندس / ضياء الدين مصطفى