

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق تحية طيبة وبعد

ايماء الى مشروع تنفيذ و توسعة تقاطع محور المربوطية مع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى تنفيذ شركة اتش ايه للإنشاءات بالعقد رقم (٩٤٣ - ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣) .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه عدد (٣) نسخ أصل من مستخلصات فروق الأسعار من مستخلص جاري (١) حتي مستخلص جاري (٥) للمشروع عاليه وبيانهم كالتالي:

م	رقم المستخلص	قيمة المستخلص
١	فروق أسعار جاري (١)	٢,٢٠٤,٧٦٨,٢٥
٢	فروق أسعار جاري (٢)	٥,٧٣٥,٥٨٤,٧٦
٣	فروق أسعار جاري (٣)	٥,٠٦٤,٠٥٥,١٧
٤	فروق أسعار جاري (٤)	١١,٣٢٢,٤٠٨,١٢
٥	فروق أسعار جاري (٥)	٦,٣٦٧,٧٦٦,٠٧
	اجمالي قيمة فروق الاسعار	٣٠,٦٩٤,٥٨٢,٣٧

اجمالي قيمة فروق الاسعار = ٣٠,٦٩٤,٥٨٢,٣٧ فقط وقدره ثلاثون مليوناً وستمائة و اربعة وتسعون ألفاً وخمسمائة و اثنان و ثمانون جنيهاً و سبعة و ثلاثون قرشاً لا غير وذلك عن الفتره من بداية العمل ٢٠٢٢/١٢/١٢ وحتى تاريخ ٢٠٢٣/١١/٣٠.

كما نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ (٣٠,٦٩٤,٥٨٢,٣٧) فقط ثلاثون مليوناً وستمائة و اربعة وتسعون ألفاً وخمسمائة و اثنان و ثمانون جنيهاً و سبعة و ثلاثون قرشاً لا غير).

- طبقا لما انتهت اليه اللجنة المشكلة لدراسة توحيد نسب تأثير المواد (الحديد بجميع أنواعه، الأسمنت، السولار، البيتومين) لجميع بنود أعمال الكبارى والإنشاءات وذلك لتوحيد أسس المحاسبة على فروق الاسعار بين الشركات المنفذة.
- وطبقا للأرقام القياسية التي تصدر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والبيانات بإعادة احتساب الأرقام القياسية للمنتجين عن الفترة من ديسمبر ٢٠٢٢ وحتى نوفمبر ٢٠٢٣.

مع العلم بأنه تم مراجعه الكميات فقط ويلزم تدقيق باقي العناصر.

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام , , , , ,

تحريرا في ١٠ / ٠٧ / ٢٠٢٤

يعتمد

مرفقات :


رئيس الادارة المركزية

للطريق الدائري ومحاوره

- عدد ٣ نسخ أصل (لعدد ٥ مستخلصات فروق أسعار)

- استمارة ٥٠ ع ح

(التوقيع)
مهندس /



إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري)
شركة اتش إيه للإنشاءات

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

الطلبات طيه . أو :

بموجب

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج } صاحب الحق أو :

يسحب باسم شركة اتش إيه للإنشاءات

و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		٣٠,٦٩٤,٥٨٢	٣٧
الجملة		٣٠,٦٩٤,٥٨٢	٣٧

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

فقط ثلاثون مليوناً و ستمائة و اربعة و تسعون ألفاً و خمسمائة و اثنان و ثمانون جنيهاً و سبعة و ثلاثون قرشاً لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الإعتماد الإداري و نوع الخصم						
بيانات	نوع الخصم	قرش	جنية	قسم	فرع	فصل
مستخلصات فروق أسعار (٥,٤,٣,٢,١) عن عملية تنفيذ و توسعة تقاطع محور المربوطية مع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى المنطقة الرابعة عشر - الدائري	بند					
إجمالي الأصل						
بيانات الإستقطاعات	قرش	جنية				
دمغة توقيع	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية
رسم الدمغة	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في سنة ٢٠

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم

الختم ذو التاريخ

روجع في سنة ٢٠

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

الختم ذو التاريخ

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠ بمبلغ

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ "ع ح")

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

شيك

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

شيك

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

شيك

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

شيك

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

شيك

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

شيك

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

شيك

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

شيك

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

شيك

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

شيك

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

شيك

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

شيك

سحب

الختم ذو التاريخ

التوقيع /

(تابع) أولاً : أعمال الكبارى																				
٢٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب	أغسطس -٢٠٢٣	١٦	٤	٤٣٨٠	٠	٠,١٧٧	٠	٠	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠١٨	٣١٧,٧٧
٢٣ - ب	علاوة لفرق الجهد إلى ٥٥٠ كجم / سم٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٥٢٥ كجم/م٣.....	أغسطس -٢٠٢٣	١٦	٤	١٦٥	٠	٠,٧٥٠	٠	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٦	١٧,٠٣
٢٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للبلطات العلوية	أغسطس -٢٠٢٣	١٦	٢	٢٨٠٠	٠	٠,٣٠١	٠	٠	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٢	١٢٥,٤٦
٢٤ - أ	علاوة لفرق المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم/م٣ مع إضافة المواد اللازمة	أغسطس -٢٠٢٣	١٦	٢	١١٠	٠	٠,٧٥٠	٠	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٦	٥,٦٨
٢٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لزوم البلاطة على خوازيق وكوبستانها بارتفاع حتى ٦م من سطح الأرض ..	أغسطس -٢٠٢٣	١٦	١٥	٣٥٨٠	٠	٠,٢٢٤	٠	٠	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٠	١٠٦٠,٨٢
٢٥ - أ	علاوة لفرق المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم/م٣ مع إضافة المواد اللازمة.....	أغسطس -٢٠٢٣	١٦	١٥	١١٠	٠	٠,٧٥٠	٠	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٦	٤٢,٥٨
٢٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي و كوبستانه حتى ٦ م ...	أغسطس -٢٠٢٣	١٦	٣	٣٧٠٠	٠	٠,٢١٤	٠	٠	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠١٩	٢١٥,٤٦
٢٦ - ب	علاوة لفرق الجهد إلى ٥٥٠ كجم / سم٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٥٢٥ كجم/م٣	أغسطس -٢٠٢٣	١٦	٣	١٦٥	٠	٠,٧٥٠	٠	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٦	١٢,٧٧
* ٢٦	علاوة للمتر المكعب توريد و تنفيذ و صب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقى و كوبستانه بارتفاع حتى ٩ متر .	أغسطس -٢٠٢٣	١٦	١٤	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠
٢٨	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص أسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) بطول حتى ١٢م.....	أغسطس -٢٠٢٣	١٦	١٦٦	٣٨٤٠٠	٠,٦٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٣٢٤	٢٠٦٤١٦٠,٥٤
٣١	بالطن توريد ودق قيسونات معدنية دائمة للخوازيق صلب ٣٦ المعالج حراريا	أغسطس -٢٠٢٣	١٦	٢	٤٩٠٠٠	٠,٦٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٣	٦٩٨,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٨٢,٣	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٤٥٣	٤٤٤٢٨,٢٥
٣٢	بالمتر المربع طبقة عازلة من البيتومين على البارد	أغسطس -٢٠٢٣	١٦	١٥٠٠	٥٧	٠	٠	٠	٠,٢٥٠	٠,٠٢	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٧	٢٣٢٠,٨٥
٣٣	بالمتر المربع أعمال توريد وعمل دهانات مضادة للكربنة Anti- Carbonation	أغسطس -٢٠٢٣	١٦	٧٢٢١	١١٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٠٦	٤٧٨٤,٧٣

عن الشركة المنفذة		عن استشاري المشروع (تم مراجعة الكميات فقط)		عن الهيئة العامة للطرق والكبارى	
المكتب الفنى	مدير المشروع	مهندس الإشراف	مدير المشروع	إدارة بحوث مشروعات الكبارى	مهندس الهيئة
مهندسة / رنا محمد	مهندس / مجدى محمود	مهندس / عمرو حسن	مهندس / محمد سامى	مهندس / أحمد شوقي	مهندس / ممدوح سليمان
التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /

تم مراجعة الكميات فقط		تم مراجعة الكميات فقط		تم مراجعة الكميات فقط	
مدير عام مشروعات الدائرى	مدير عام الشئون المالية و الإدارية	مهندس الإشراف	مدير المشروع	إدارة بحوث مشروعات الكبارى	مهندس الهيئة
مهندسة / مشيرة السيد عبد الله	أستاذ / أحمد عبد الجواد	مهندس / عمرو حسن	مهندس / محمد سامى	مهندس / أحمد شوقي	مهندس / ممدوح سليمان
التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /

٤/ ٣
(تابع) رابعاً : فروق الأسعار لبنود أعمال جارى (٤) عن الفترة من ١٦ / ٨ / ٢٠٢٣ حتى ٣١ / ٨ / ٢٠٢٣

بيانات الأعمال بالمتوسط																				نسب أوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة				الأرقام القياسية فى تاريخ التعاقد				الأرقام القياسية فى تاريخ المستخلص				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)										
رقم البند	بيان الأعمال	شهور المستخلص	عدد الايام	الكمية المنفذة بالشهر	فئة البند	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	سولار																									
م																				ب										ج										هـ			
ثانياً : أعمال الحوائط																																											
٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر(CFA Piles) قطر ٦٠ سم....	أغسطس-٢٠٢٣	١٦	٣٣	١٩٨٠	٠	٠,٠٩٢	٠	٠	٠,٠٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٠٩	٦٠٠,٤٢																							
٢ - أ	علاوة لزيادة الاجهاد إلى ٤٠٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٥٠ كجم/م ^٣	أغسطس-٢٠٢٣	١٦	٣٣	٣٠	٠	٠,٧٥٠	٠	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٦	٢٥,٥٥																							
٣	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للحوائط المسلحة.....	أغسطس-٢٠٢٣	١٦	٩٣٥٥	٩٥	٠	٠	٠	٠,٢٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٤	٢١٤١٣,٨٥																							
٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة عادية لقواعد الحوائط السائدة.....	أغسطس-٢٠٢٣	١٦	٣٠٩	١٩٣٠	٠	٠,٢٨٠	٠	٠	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٢	١٢٩٣٠,٠٥																							
٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لقواعد الحوائط السائدة.....	أغسطس-٢٠٢٣	١٦	٢٢٦٠	٢٦٤٥	٠	٠,٢٣٢	٠	٠	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٠	١١٩٧٣١,٨٦																							
٥ - أ	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ^٢ و المحتوى الأسمنتى إلى ٤٥٠ كجم / م ^٣	أغسطس-٢٠٢٣	١٦	١٩٥	٢٢٠	٠	٠,٧٥٠	٠	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٦	١١٠٧,٠٢																							
٥ - ب	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ^٢ و المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم / م ^٣	أغسطس-٢٠٢٣	١٦	٢٠٦٥	٣٣٠	٠	٠,٧٥٠	٠	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٦	١٧٥٨٤,٥٩																							
٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للحوائط السائدة بارتفاع حتى ٦ م....	أغسطس-٢٠٢٣	١٦	١٨٥٦	٣٢٨٥	٠	٠,٢٠٧	٠	٠	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠١٩	١١٦٨٧٦,٢٧																							
٦ - أ	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ^٢ و المحتوى الأسمنتى إلى ٤٥٠ كجم / م ^٣	أغسطس-٢٠٢٣	١٦	١٤٢	١١٠	٠	٠,٧٥٠	٠	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٦	٤٠٣,٠٧																							
٦ - ب	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ^٢ و المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم / م ^٣	أغسطس-٢٠٢٣	١٦	١٧١٤	٢٢٠	٠	٠,٧٥٠	٠	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٦	٩٧٣٠,٤٢																							
*٦	علاوة للمتر المكعب توريد و تنفيذ و صب خرسانة مسلحة للحوائط السائدة بارتفاع حتى ٩ متر .	أغسطس-٢٠٢٣	١٦	٥٩٢	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠																							
٧	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص أسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) بطول حتى ١٢ م.....	أغسطس-٢٠٢٣	١٦	٦٨٩	٣٨٤٠٠	٠,٦٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٣٢٤	٨٥٦٧٥٠٩,٧١																							
٨	بالمتر المربع طبقة عازلة من البيتومين على البارد.....	أغسطس-٢٠٢٣	١٦	٦٣٥٥	٥٧	٠	٠	٠,٢٥٠	٠,٠٢	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٧	٩٨٣٢,٦٨																							
٩	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسي من الدبش سمك ٤٠ سم.....	أغسطس-٢٠٢٣	١٦	٢٠٠	٣٦٠	٠	٠,٢١٠	٠	٠	٠,٠٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠١٣	٩٥٣,٩٣																							
بنود إضافية لأعمال الحوائط																																											
١	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة موردة من خارج الموقع حول الأساسات.....	أغسطس-٢٠٢٣	١٦	١٤٩٥	١٥٢	٠	٠	٠	٠	٠,٢٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٤	٥٤٧٥,٣٥																							
٢	بالمتر المربع أعمال توريد وعمل دهانات أسمنتية عازلة مكونة من سافيتو + أديبوند + مادة مانعة للنفاذية إنتاج شركة MCC أو كيماويات البناء الحديثة لعزل جسم الحوائط .	أغسطس-٢٠٢٣	١٦	٨١٠٥	٩٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٠٦	٤٣٩٤,٠٣																							
الإجمالي																				د										هـ										١١٠٧٨٢٩٠,١١			

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن إستشارى المشروع (تم مراجعة الكميات فقط)

عن الشركة المنفذة

إدارة بحوث مشروعات الكبارى

مهندس الإشراف

مدير المشروع

المكتب الفنى

مهندس / أحمد شوقى

مهندس / عمرو حسن

مهندس / مجدى محمود

مهندسة / رنا محمد

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

مهندس / ممدوح سليمان

مهندس / محمود الشيخ

مدير عام مشروعات الدائرى

مهندسة / مشيرة السيد عبد الله

مدير عام الشؤون المالية و الإدارية

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

تم مراجعة الكميات فقط

يعتمد

عن استشاري المشروع (تم مراجعة الكميات فقط)

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

تمم راجع الكليات فقط

مدير المشروع

مدير المشروع

إدارة بحوث مشروعات الكبارى

مدير إدارة المشروعات

مدير عام مشروعات الدائرى

مدير عام الشؤون المالية و الادارية

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / مجدی محمود

مهندس / عمرو حسن

مهندس / محمد سامی

مهندس / أحمد شوقي

مهندس / ممدوح سليمان

مهندس / محمود الشيخ

مهندسة / مشيرة السيد عبد الله

أستاذ / أحمد عبد الجواد

مهندس / ضياء الدين مصطفى

التوقيع

التوقيع

توقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /