

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق تحية طيبة وبعد

ايماء الى مشروع تنفيذ و توسعة تقاطع محور المربوطية مع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى تنفيذ شركة اتش ايه للإنشاءات بالعقد رقم (٩٤٣ - ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣) .

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه عدد (٣) نسخ أصل من مستخلصات فروق الأسعار من مستخلص جاري (١) حتي مستخلص جاري (٥) للمشروع عاليه وبيانهم كالتالي:

م	رقم المستخلص	قيمة المستخلص
١	فروق أسعار جاري (١)	٢,٢٠٤,٧٦٨,٢٥
٢	فروق أسعار جاري (٢)	٥,٧٣٥,٥٨٤,٧٦
٣	فروق أسعار جاري (٣)	٥,٠٦٤,٠٥٥,١٧
٤	فروق أسعار جاري (٤)	١١,٣٢٢,٤٠٨,١٢
٥	فروق أسعار جاري (٥)	٦,٣٦٧,٧٦٦,٠٧
	اجمالي قيمة فروق الاسعار	٣٠,٦٩٤,٥٨٢,٣٧

اجمالي قيمة فروق الاسعار = ٣٠,٦٩٤,٥٨٢,٣٧ فقط وقدره ثلاثون مليوناً وستمائة و اربعة وتسعون ألفاً وخمسائة و اثنان و ثمانون جنيهاً و سبعة و ثلاثون قرشاً لا غير وذلك عن الفتره من بداية العمل ٢٠٢٢/١٢/١٢ وحتى تاريخ ٢٠٢٣/١١/٣٠.

كما نتشرف بان نرفق لسيادتك طيه استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ (٣٠,٦٩٤,٥٨٢,٣٧) فقط ثلاثون مليوناً وستمائة و اربعة وتسعون ألفاً وخمسائة و اثنان و ثمانون جنيهاً و سبعة و ثلاثون قرشاً لا غير).

- طبقا لما انتهت اليه اللجنة المشكلة لدراسة توحيد نسب تأثير المواد (الحديد بجميع أنواعه، الأسمنت، السولار، البيتومين) لجميع بنود أعمال الكبارى والإنشاءات وذلك لتوحيد أسس المحاسبة على فروق الاسعار بين الشركات المنفذة.
- وطبقا للأرقام القياسية التي تصدر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والبيانات بإعادة احتساب الأرقام القياسية للمنتجين عن الفترة من ديسمبر ٢٠٢٢ وحتى نوفمبر ٢٠٢٣.

مع العلم بأنه تم مراجعه الكميات فقط ويلزم تدقيق باقي العناصر.

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام , , , , ,

تحريرا في ١٠ / ٠٧ / ٢٠٢٤

يعتمد

مرفقات :


رئيس الادارة المركزية

للطريق الدائري ومحاوره

- عدد ٣ نسخ أصل (لعدد ٥ مستخلصات فروق أسعار)

- استمارة ٥٠ ع ح

(التوقيع)
مهندس /



إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري)
شركة اتش إيه للإنشاءات

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

الطلبات طيه . أو :

بموجب

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو :

شركة اتش إيه للإنشاءات

شيك على الخارج

يسحب باسم

و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		٣٠,٦٩٤,٥٨٢	٣٧
الجملة		٣٠,٦٩٤,٥٨٢	٣٧

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

فقط ثلاثون مليوناً و ستمائة و اربعة و تسعون ألفاً و خمسمائة و اثنان و ثمانون جنيهاً و سبعة و ثلاثون قرشاً لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

بيانات		الإعتماد الإداري و نوع الخصم				نوع الخصم		جنية		قرش	
عدد المرفقات	بيانات	بند	فصل	فرع	قسم	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش
	مستخلصات فروق اسعار (٥,٤,٣,٢,١) عن عملية تنفيذ و توسعة تقاطع محور المربوطية مع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى المنطقة الرابعة عشر - الدائري										
إجمالي الأصل											
بيانات الإستقطاعات											
دمغة توقيع											
	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة					

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في سنة ٢٠

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم

الختم ذو التاريخ

روجع في سنة ٢٠

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

بمبلغ سنة ٢٠

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ "ع ح")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

شيك

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إذن صرف

الشيكات

الحوالات

الشكايات

الحوالات

شيك

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إذن صرف

الشيكات

الحوالات

الشكايات

الحوالات

شيك

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إذن صرف

الشيكات

الحوالات

الشكايات

الحوالات

شيك

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إذن صرف

الشيكات

الحوالات

الشكايات

الحوالات

شيك

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إذن صرف

الشيكات

الحوالات

الشكايات

الحوالات

شيك

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إذن صرف

الشيكات

الحوالات

الشكايات

الحوالات

شيك

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إذن صرف

الشيكات

الحوالات

الشكايات

الحوالات

شيك

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إذن صرف

الشيكات

الحوالات

الشكايات

الحوالات

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إذن صرف

الشيكات

الحوالات

الشكايات

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إذن صرف

الشيكات

الحوالات

الشكايات

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إذن صرف

الشيكات

الحوالات

الشكايات

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إذن صرف

الشيكات

الحوالات

الشكايات

الحوالات

شيك

خامساً : فروق الأسعار لبنود أعمال جارى (٥) عن فترة تنفيذ الأعمال من ١ / ٩ / ٢٠٢٣ حتى ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣

بيانات الأعمال بالمستخلص																				نسب التأثير لعناصر التكلفة للبند				الأرقام القياسية فى تاريخ التعاقد				الأرقام القياسية فى تاريخ المستخلص				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
رقم البند	بيان الأعمال	شهور المستخلص	عدد الأيام	عدد أيام المستخل ص	الكمية بالمستخلص	الكمية المنفذة بالشهر	الوحدة	فئة البند	حديد بجمع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجمع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجمع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار													
أولاً : أعمال الكبارى																																	
٥	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة مع نقل الناتج خارج الموقع	سبتمبر - ٢٠٢٣	٣٠	٩١	١١	٣,٦٢٦	م٣	١٨٢	٠	٠	٠	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠١٢٠	٧,٩٥											
		أكتوبر - ٢٠٢٣	٣١	٩١	١١	٣,٧٤٧	م٣	١٨٢	٠	٠	٠	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠١٢٠	٨,٢٢											
		نوفمبر - ٢٠٢٣	٣٠	٩١	١١	٣,٦٢٦	م٣	١٨٢	٠	٠	٠	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠١٧٩	١١,٨٣											
٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة	سبتمبر - ٢٠٢٣	٣٠	٩١	٩٠٠	٢٩٦,٧٠٣	م٣	٩٥	٠	٠	٠	٠,٢٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٤١	٦٧٩,١٦											
		أكتوبر - ٢٠٢٣	٣١	٩١	٩٠٠	٣٠٦,٥٩٣	م٣	٩٥	٠	٠	٠	٠,٢٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٢٤١	٧٠١,٨٠											
		نوفمبر - ٢٠٢٣	٣٠	٩١	٩٠٠	٢٩٦,٧٠٣	م٣	٩٥	٠	٠	٠	٠,٢٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠٣٥٩	١٠١٠,٧٧											
١٠	بالمتر المكعب توريد ورمد رمال نظيفة موردة من خارج الموقع حول الأساسات ...	سبتمبر - ٢٠٢٣	٣٠	٩١	٥٠	١٦,٤٨٤	م٣	١٥٢	٠	٠	٠	٠,٢٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٤١	٦٠,٣٧											
		أكتوبر - ٢٠٢٣	٣١	٩١	٥٠	١٧,٠٣٣	م٣	١٥٢	٠	٠	٠	٠,٢٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٢٤١	٦٢,٣٨											
		نوفمبر - ٢٠٢٣	٣٠	٩١	٥٠	١٦,٤٨٤	م٣	١٥٢	٠	٠	٠	٠,٢٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠٣٥٩	٨٩,٨٥											
١٩	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة عاديه للأساسات والبلاطات الإنشائية و بدات الكمر سابق الصب	سبتمبر - ٢٠٢٣	٣٠	٩١	١٧٠	٥٦,٠٤٤	م٣	١٩٣٠	٠	٠,٢٨	٠	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٤٧	٢٦٧٠,٠٨											
		أكتوبر - ٢٠٢٣	٣١	٩١	١٧٠	٥٧,٩١٢	م٣	١٩٣٠	٠	٠,٢٨	٠	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٤٦٤	٥١٩٠,٤٩											
		نوفمبر - ٢٠٢٣	٣٠	٩١	١٧٠	٥٦,٠٤٤	م٣	١٩٣٠	٠	٠,٢٨	٠	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠٧٠٠	٧٥٧٥,٣٢											
٢٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للقواعد وأساسات الحوائط الساندة و البلاطات الإنشائية و قدمات النيوجيرسى	سبتمبر - ٢٠٢٣	٣٠	٩١	٢٥٠	٨٢,٤١٨	م٣	٢٦٤٥	٠	٠,٢٣٢	٠	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٢٥	٤٩٠٨,٩٨											
		أكتوبر - ٢٠٢٣	٣١	٩١	٢٥٠	٨٥,١٦٥	م٣	٢٦٤٥	٠	٠,٢٣٢	٠	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٤٠٥	٩١٣٢,٨١											
		نوفمبر - ٢٠٢٣	٣٠	٩١	٢٥٠	٨٢,٤١٨	م٣	٢٦٤٥	٠	٠,٢٣٢	٠	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠٦١١	١٣٣٢٠,٠٤											
٢٠ - ب	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ^٢ و المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم / م ^٣	سبتمبر - ٢٠٢٣	٣٠	٩١	٢٥٠	٨٢,٤١٨	م٣	٣٣٠	٠	٠,٧٥	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٣٣٩	٩٢٠,٦٨											
		أكتوبر - ٢٠٢٣	٣١	٩١	٢٥٠	٨٥,١٦٥	م٣	٣٣٠	٠	٠,٧٥	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٩٢١	٢٥٨٨,٩٧											
		نوفمبر - ٢٠٢٣	٣٠	٩١	٢٥٠	٨٢,٤١٨	م٣	٣٣٠	٠	٠,٧٥	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,١٣٩٦	٣٧٩٥,٩٢											
٢١	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة و الاكتاف بارتفاع حتى ٦م	سبتمبر - ٢٠٢٣	٣٠	٩١	٤٠	١٣,١٨٧	م٣	٣٤٠٠	٠	٠,٢٣٣	٠	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٢٦	١٠١١,٦٦											
		أكتوبر - ٢٠٢٣	٣١	٩١	٤٠	١٣,٦٢٦	م٣	٣٤٠٠	٠	٠,٢٣٣	٠	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٤٠٧	١٨٨٤,٠٥											
		نوفمبر - ٢٠٢٣	٣٠	٩١	٤٠	١٣,١٨٧	م٣	٣٤٠٠	٠	٠,٢٣٣	٠	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠٦١٣	٢٧٤٧,٨٩											
٢١ - أ	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ^٢ و المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم / م ^٣	سبتمبر - ٢٠٢٣	٣٠	٩١	٤٠	١٣,١٨٧	م٣	١١٠	٠	٠,٧٥	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٣٣٩	٤٩,١٠											
		أكتوبر - ٢٠٢٣	٣١	٩١	٤٠	١٣,٦٢٦	م٣	١١٠	٠	٠,٧٥	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٩٢١	١٣٨,٠٨											
		نوفمبر - ٢٠٢٣	٣٠	٩١	٤٠	١٣,١٨٧	م٣	١١٠	٠	٠,٧٥	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,١٣٩٦	٢٠٢,٤٥											
الإجمالي																					٥٨,٧٦٨,٨٦												

عن الشركة المنفذة

مدير المشروع

مهندس / مجدى محمود
التوقيع /

المكتب الفنى

مهندسة / رنا محمد
التوقيع /

مهندس الإشراف

مهندس / عمرو حسن
التوقيع /

عن إستشارى المشروع (تم مراجعة الكميات فقط)

مدير المشروع

مهندس / محمد سامى
التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

إدارة بحوث مشروعات الدائرى

مهندس / أحمد شوقى
التوقيع /

مهندس الهيئة

مهندس / مدوح سليمان
التوقيع /

مدير إدارة المشروعات

مهندس / محمود الشيخ
التوقيع /

مدير عام مشروعات الدائرى

مهندسة / مشيرة السيد عبد الله
التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية و الإدارية

أستاذ / أحمد عبد الجواد
التوقيع /

تابع خامساً : فروق الأسعار لبنود أعمال جارى (٥) عن فترة تنفيذ الأعمال من ١ / ٩ / ٢٠٢٣ حتى ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣

بيانات الأعمال بالمستخلص																			نسب التأثير لعناصر التكلفة للبند				الأرقام القياسية فى تاريخ التعاقد				الأرقام القياسية فى تاريخ المستخلص				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)					
رقم البند	بيان الأعمال			شهور المستخلص	عدد الأيام	عدد أيام المستخلص	الكمية المستخلص	الكمية المنفذة بالشهر	الوحدة	فئة البند	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار																			
م																						أ		هـ										٣,٥٤٢,٧٩٤,٠٨			
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													
م																						أ		هـ													

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن إستشارى المشروع (تم مراجعة الكميات فقط)

عن الشركة المنفذة

مدير عام الشؤون المالية و الإدارية

مدير عام مشروعات الدائرى

مدير إدارة المشروعات

مهندس الهيئة

إدارة بحوث مشروعات الدائرى

مهندس الإشراف

مدير المشروع

المكتب الفنى

أستاذ / أحمد عبد الجواد

مهندسة / مشيرة السيد عبد الله

مهندس / محمود الشيخ

مهندس / ممدوح سليمان

مهندس / أحمد شوقى

مهندس / عمرو حسن

مهندس / مجدى محمود

مهندسة / رنا محمد

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /



تابع خامساً: فروق الأسعار لبندود أعمال جاری (٥) عن فترة تنفيذ الأعمال من ١/٩/٢٠٢٣ حتى ٣٠/١١/٢٠٢٣

بيانات الأعمال بالمستخلص																			نسب التأثير لعناصر التكلفة للبنود				الأرقام القياسية فى تاريخ التعاقد				الأرقام القياسية فى تاريخ المستخلص				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)						
رقم البند	بيان الأعمال	شهور المستخلص	عدد الأيام	عدد أيام المستخلص	الكمية المنفذة بالشهر	الوحدة	فئة البند	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار																			
م																			ا	ب	هـ																	٦,٠١١,٣٧٠,٤٦
(تابع) ثالثاً : أعمال الطرق																																						
١٤	بالمتر المكعب هندسي أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار	سبتمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	٣٧٠٠	١٢١٩,٧٨٠	م٣	٣٤٦	٠	٠	٠	٠,١٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠١٨١	٧٦٢٦,٨٧																
		أكتوبر -٢٠٢٣	٣١	٩١	٣٧٠٠	١٢٦٠,٤٤٠	م٣	٣٤٦	٠	٠	٠	٠,١٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠١٨١	٧٨٨١,١٠																
		نوفمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	٣٧٠٠	١٢١٩,٧٨٠	م٣	٣٤٦	٠	٠	٠	٠,١٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠٢٦٩	١١٣٥٠,٧٩																
١٥	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل ٢,١كجم/م٢.....	سبتمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	١٥٠٠٠	٤٩٤٥,٠٥٥	م٢	٢٩	٠	٠	٠,٦٥	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٧٦٤	١٠٩٥٠,٣١																
		أكتوبر -٢٠٢٣	٣١	٩١	١٥٠٠٠	٥١٠٩,٨٩٠	م٢	٢٩	٠	٠	٠,٦٥	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,١٤٧١	٢١٧٩٨,٣٦																
		نوفمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	١٥٠٠٠	٤٩٤٥,٠٥٥	م٢	٢٩	٠	٠	٠,٦٥	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٢٤٣٠	٣٤٨٥٠,٤١																
١٨	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم	سبتمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	١٠٠٠٠	٣٢٩٦,٧٠٣	م٢	١٦٨	٠	٠	٠,٥٥	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٦٦٥	٣٦٨١١,٠٩																
		أكتوبر -٢٠٢٣	٣١	٩١	١٠٠٠٠	٣٤٠٦,٥٩٣	م٢	١٦٨	٠	٠	٠,٥٥	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,١٢٦٣	٧٢٢٩٥,٧٠																
		نوفمبر -٢٠٢٣	٣٠	٩١	١٠٠٠٠	٣٢٩٦,٧٠٣	م٢	١٦٨	٠	٠	٠,٥٥	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٢٠٨٤	١١٥٤١٥,٥٧																
الإجمالي																			٦,٣٣٠,٣٥٠,٦٥																			

عن الشركة المنفذة

عن إستشاري المشروع (تم مراجعة الكميات فقط)

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

تم مراجعة الكليات ف

المكتب الفني / مهندسة / رنا محمد
التوقيع / *Rana*

مدير المشروع / مهندس / مجدى محمود
التوقيع /

مهندس الإشراف
مهندس / عمرو حسن
التوقيع

جعة الكحيات فقط
مدير المشروع
 محمد سامي
 مهندس
 التوقيع

إدارة بحوث مشروعات الدائري
مهندس / أحمد شوقي
التوقيع /

مهندس الهيئة
مهندس / ممدوح سليمان
التوقيع / *مدح*

مهندس / محمود الشيخ
التوقيع /

مدير عام مشروعات الدائرى
مهندسة / مشيرة السيد عبد الله
التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية و الادارية
أستاذ / أحمد عبد الجواد
التوقيع /

رابعاً : بنود إضافية لأعمال الكهرباء

9730