



مستخلص رقم (٣) جاري

الهيئة العامة للطرق والمواصلات والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

مشروع/اعمال نقل خط مياه متعارض واعمال ترابية لمشروع انشاء طريق الخدمة لشاحنات النقل الثقيل باستخدام الرصف الخرساني ضمن مشروع تطوير الطريق الساحلي الدولي
تنفيذ اعمال نقل خط مياه متعارض مع توسعة الطريق الدولي الساحلي طريق الشاحنات في المسافة من كم (١١٣+٥٠٠) الى كم (١١٩+٣٥٠)

تنفيذ / شركة اليوسف للمقاولات

العقد رقم : ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ / ١٣٥٣

في المدة من بدء العمل حتى ١٩ / ٨ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الفئه	الوحده	مقدار العمل السابق إجرأه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المده	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/ نهائي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC ضغط تشغيل ١٠ بار وضغط اختبار لا يقل عن واحد ونصف ضغط التشغيل من النوع ذو الرأس والذيل والحلقة الكاوتش بمق لا يقل عن ١ متر من الرأس العلوي للماسورة والبند يشمل الحفر في جميع أنواع التربة والتركيب والردم بالرمال الصفراء أو البيضاء النظيفة بسمك ٢٥ سم أسفل الماسورة و ٢٥ سم اعلي الماسورة مع التسوية البند يشمل كافة ما يلزم لنهوا الاعمال والردم والتسوية حتي مستوي سطح الارض وعمل كل ما يلزم حسب الكود واصول الصناعة المواصفات الفنية وتعليمات لجنة الاشراف	٥٨٥٠	٢٣٥٠	م ط	٣٠٢١	١٣٧٩	٤٤٠٠	جاري	%٩٥	٩,٨٢٣,٠٠٠	٠	٩,٨٢٣,٠٠٠	مهندسين الشركة متواجدة
	مواسير قطر ٣١٥ سمك ١٥ مم												
٢	أعمال الردم اعلي وحول المواسير												
	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول لنسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة(٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة - والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٤٩٠٠٠	١٢٤,٤	م ٣	٢٢٥٢٠	٠	٢٢٥٢٠	جاري	%٩٥	٢,٦٦١,٤١٤	٠	٢,٦٦١,٤١٤	
	مسافة النقل حتى ٢ كم												
	يتم احتساب علاوة لكل ١ كم بالزيادة او النقصان وفقا لمحضر المفاوضة وبناء على محضر المسافات المقدم من المنطقة المشرفة												
	السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة وعلى الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر												
	الاجمالي						١٢,٤٨٤,٤١٣,٦			١٢,٤٨٤,٤١٣,٦	٠	١٢,٤٨٤,٤١٣,٦	اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص						١٢,٤٨٤,٤١٣,٦						
	اجمالي قيمة الاستقطاعات						٠,٠						
	القيمة الاجمالية للمستخلص بنسبة ٩٥ % لحين نهو المفاوضة وفقا لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة						١١,٨٦٠,١٩٢,٩						
	القيمة الاجمالية للمستخلص السابق						٨,٩٣٥,٥٠٦,٣						
	القيمة الحالية لمستخلص جاري رقم (٣) (فقط وقدره اثنان مليون وتسعمائة واربعه وعشرون الفا و ستمائة وستة وثمانون جنيهها وستون قرشا لا غير)						٢,٩٢٤,٦٨٦,٦						

المحاسب /
على الحساب / نهائياً
غير الواردة بهم الشريطة أعدت من
مدير المصلحة
تحريراً في سنة ٢٠٢٣

تحريراً في سنة ٢٠٢٣
قرش
جنيه
بالق إلى الصفر مبالغ
ملاحظة : اللغات
يحدد

الهيئة العامة للطرق والمواصلات

المهندس / علاء متولى

التوقيع /

مدير إدارة المشروعات

مهندس / كادام إمام

التوقيع /

تمت المراجعة بكتشف المنطقة
١٣ محمد رضا



٥٠٩٣٥