

الموضوع :- بخصوص
عملية / اعمال رفع كفاءة طريق الشهداء /
دنشواي / ابو كلس / دناصور (القطاع الاول)
تنفيذ :- مكتب الوعد للمقاولات

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لبحوث الطرق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه استمارة ٥٠ ع.ح باجمالي مبلغ (٧٤٢٦٥٦.٠٥) جنيها فقط
سبعمئة اثنان واربعون الف وستمئة ستة وخمسون جنيها وخمسة قروش لا غير قيمة صرف
تعويضات عن المستخلصات من (١) جاري الي (٤) ختامي طبقا لأحكام القانون رقم (٨٤) لسنة
٢٠١٧ والمعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ بشأن تعويضات عقود المقاولات
والتوريدات والخدمات العامة طبقا لقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٨
برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

طنطا في ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٤
احمد مجرة

مدير عام المشروعات
م/ محمد كامل شاهين



التوقيع
مهندسة/

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

م/ محمد كامل شاهين

م/ (اشرف) م/

م/

د. عامر

الطلاب فيه، أو تعرضات متواصلة مع (الطلاب) فقط } بموجب

مسار مراجعته ووحيد على صحة ومقدم لاعتماد اإداريا وصرف القصة بواسطة

{ إذن صرف على :
 شك على البنك المركزي في :

شك على الخارج
بالحق أو لا
مكتب لولم للمعاولات
صاحب الحق أو لا
مكتب لولم للمعاولات
صاحب الحق أو لا
مكتب لولم للمعاولات

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

[illegible]

المختص في التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

2.9

تقييد في السجل برقم :

(ب) الكاتب الموقوف

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرقات	بيانات		نوع الخصم		
	مبلغ كفاية لمزيد من المواد / دشوائى / أجر كلفه / دشوائى (القطع الزود) مكتب لمزيد للمعاملات العامة مقدّم تحم (٤٥٥ / ٤٥٤ / ٤٥٣)	قروش	جنيه	ليرة	دينار
		٧٤٤٦٥٦	٠٥		
	بيانات الاستقطاعات	قروش	جنيه	ليرة	دينار
	عادي إضافي دفعة توقيع	قروش	جنيه	ليرة	دينار
	قروش	٧٤٤٦٥٦	٠٥		

الحمد لله رب العالمين

۱۱۱

تسعى الجامعة

فَقُلْ وَتَدْرُسْ سَعْيَهُمْ أَنَّمَا هُمْ زَارِعُونَ الْفِئَافَ وَمَسْمُومَاتُ

علامہ

Y. Y. 2000

(١) إقرار كاتب سجل المحركات والسنارات : _____ الإمتضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن الهند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمتضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مغاير بحساب : _____ تاريخ : _____ الإمتضاء : _____

المجلد ذو التاريخ () عدد الأجزاء ٥٥ : ج ٤ : برقم ١ : توقيع الكاتب المخطوط بالسجل :

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

100

402

مكتبة
دار الفنون

with the following results:

مدير (أو رئيس) الحسابات

وكيل الحسابات

[illegible]

المجلة الدولية للتدريس والتربية

١٩) رقم المجلد : ١ - هو رقم القيد في الملف رقم ٢٢٤ - ع - ج - ١ - إحصاء الكتاب المجلد : ١

امواتاً ماتوا عن خلفهم القتل

(a)

رقم	اسم	مستند	تاريخ	ملاحظات
1	إيفاء الكاتب الوعد	أمر رقم	1/1/19	

١٥ - قيمة الترخيص : $\frac{\text{المقابل}}{\text{القيمة}}$ حيث أنه : أعضاء الكتاب الموقر

المستفيد : _____ رقم : _____ إسم : _____

۲۰۲ فی —————



السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا

تحية طيبة وبعد.....

برجاء التكرم من سيادتكم بالموافقة علي صرف التعويض الخاص

لعمله : اعمال رفع كفاءه طريق الشهداء / دنشواي / أبوكلس / دناصور (القطاع الأول)

بمحافظة المنوفية لعقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٤٢٥)

لمستخلص (جاري ١ + جاري ٢)

طبقا لقانون مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٨

عن المده من ٢٠٢٢/٣/١ حتى ٢٠٢٣/١/٣١

رقم المستخلص	قيمة التعويض
مستخلص جاري (١)	٤٧٨٣٩٣,٧٥
مستخلص جاري (٢)	١٣٢٩٨٤,٩
الاجمالي	٦١١٣٧٨,٦٥

مرفقات

(١) صورته من قرار مجلس الوزراء

(٢) صورته من نسب التعويضات

(٣) صورته من المستخلصات

مقدمة لسيادتكم

مكتب الوعد للمقاولات العامة والاستيراد والتصدير





عملية : اعمال رفع كفاءة طريق الشهداء / دنشواي / ابوكلس / دناسور (القطاع الاول)

عقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٤٢٥)

تنفيذ : مكتب الوعد للمقاولات العامة والاستيراد والتصدير الوعد

مستخلص جاري (١)

نسب التعويضات طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢

طبقا لموافقته مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٨

خلال الفترة من ٢٠٢٢/٣/١ حتى ٢٠٢٣/١/٣١

تاريخ التعاقد	تاريخ مستخلص جاري (١)	البند	نسبة التعويض % طبقا للقانون	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	الوحدة	سعر البند	قيمة التعويض
٢٠٢٢ / ٩ / ٢٧	٢٠٢٢ / ١٠ / ٥	اعمال حفر	٣,٩٥	١٣٠٠٠	م	٦٢,٢	٣١٩٣٩,٧
		اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهاره	١,٧٨	١٥٠٠٠	م	٩٧,٦	٦٩٩٧٩,٢
		اعمال تكسير وإزالة حواجز خرسانية	١,٧٨	٤٩٠	م	١٠١,٦	٢٣٧٩,٦
		اعمال توريد وفرش طبقه الاساس	٣,٩٥	٢٠٠٠٠	م	٣٧٥	٢٩٦٢٥٠
		اعمال انشاء طبقه تشريب	١,٤٦	١٨٧٥٠	م	٢٧,٧٥	٧٥٩٦,٥
		اعمال انشاء طبقه رابطه	٢,٦٢	١٨٧٥٠	م	١٤٣	٧٠٢٤٨,٧٥
اجمالي قيمه التعويض عن مستخلص جاري (١)			٤٧٨٣٩٣,٧٥				

قيمة التعويض = نسبة التعويض * مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة * سعر البند

الشهيد
م. م. م.



رؤس
م. م. م.

الشهيد
م. م. م.

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا

تحية طيبة وبعد.....

برجاء التكرم من سيادتكم بالموافقة علي صرف التعويض الخاص

لعمليه : عمليه : اعمال رفع كفاءه طريق الشهداء / دنشواي / ابوكلس / دنصور (القطاع الاول)

بمحافظة المنوفية لعقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٤٢٥)

لمستخلص (جاري ٣ + مستخلص (٤) الختامي)

طبقا لقانون مجلس الوزراء بجلسته رقم (٧) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٤

عن المده من ٢٠٢٢/٣/١ حتي ٢٠٢٣/٥/٣١

رقم المستخلص	قيمة التعويض
مستخلص جاري (٣)	١٧٤٢٠,١٥
مستخلص ختامي (٤)	١١٣٨٥٧,٢٥
الاجمالي	١٣١٢٧٧,٤

مرفقات

(١) صورته من قرار مجلس الوزراء

(٢) صورته من نسب التعويضات

(٣) صورته من المستخلصات

مقدمة لسيادتكم

مكتب الوعد للمقاولات العامة والاستيراد والتصدير

سارحان محبور



ادبم حاسيا

المشرف
مصطفى

عملية : اعمال رفع كفاءه طريق الشهداء / دنشواي / أبوكلس / دناصور (القطاع الأول)

عقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٤٢٥)

تنفيذ : مكتب الوعد للمقاولات العامة والاستيراد والتصدير الوعد

مستخلص جاري (٣)

نسب التعويضات طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لموافقته مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٤

خلال الفترة من ٢٠٢٢/٣/١ حتي ٢٠٢٣/٥/٣١

تاريخ التعاقد	تاريخ مستخلص جاري (٣)	البند	نسبة التعويض % طبقا للقانون	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	الوحدة	سعر البند	قيمه التعويض
٢٠٢٢/٩/٢٦	٢٠٢٣/٣/٢٠	اعمال حفر	١٦,٢٢	٨٠٠	م٣	٦٢,٢	٨٠٧٠,٠٧
٢٠٢٢/٩/٢٦	٢٠٢٣/٣/٢٠	اعمال تكشير وإزالة المسطحات المنهاره	١٩,١٦	٥٠٠	م٣	٩٧,٦	٩٣٥٠,٠٨
اجمالي قيمه التعويض عن مستخلص جاري (٣)				١٧٤٢٠,١٥			

قيمه التعويض = نسبة التعويض * مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة * سعر البند

الإمضاء



أوجع

المستخلص

عملية : اعمال رفع كفاءة طريق الشهداء / دنشواي / أبوكلس / دناصور (القطاع الأول)

عقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٤٢٥)

تنفيذ : مكتب الوعد للمقاولات العامة والاستيراد والتصدير الوعد

مستخلص (٤) الختامي

نسب التعويضات طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢
طبقا لموافقته مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٤

خلال الفترة من ٢٠٢٢/٣/١ حتى ٢٠٢٣/٥/٣١

تاريخ التعاقد	تاريخ مستخلص ختامي (٤)	البند	نسبة التعويض % طبقا للقانون	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	الوحدة	سعر البند	قيمه التعويض
٢٠٢٢/٩/٢٧	٢٠٢٢/٣/١٥	اعمال حفر	١٦,٢٢	١٣٤٤,٩	٣م	٦٢,٢	١٣٥٦٨,٤٨
		اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة	١٩,١٦	٣٢٨,٤	٣م	٩٧,٦	٦١٤١,١٣
		اعمال تكسير وازالة حواجز خرسانية	١٩,١٦	٩,٥	٣م	١٠١,٦	١٨٤,٩٣
		اعمال توريد وفرش طبقه الاساس	٢٣,١٣	٩٤١,٣	٣م	٣٧٥	٨١٦٤٦
		اعمال انشاء طبقه تشريب	١٢,٢٦	١٥٤٨	٢م	٢٧,٧٥	٥٢٦٦,٥٣
		اعمال انشاء طبقه رابطه	١٦,٦	٢٩٧	٢م	١٤٣	٧٠٥٠,١٨
اجمالي قيمه التعويض عن مستخلص جاري (٤)			١١٣٨٥٧,٢٥				
ختامي							

قيمه التعويض = نسبة التعويض * مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة * سعر البند

مستخلص



مستخلص

مستخلص