

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (٢) لمشروع اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمسارالقطار الكهربائى السريع – القطاع الخامس (قوص/ادفو) من الكم

٦٣٢.٩٦٠ الى الكم ٦٣٣.٤٧٥ بطول ٠.٥١٥ كم

تنفيذ (شركة الرضا للمقاولات – ايمن يوسف حسين محمود) .

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٣٠)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٤ / ٩ / ٩

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين



المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٢ عن عملية

الاداء الحسب الزايم والاعمال الصنعية لشروع القطر الكهربائى السريع (قوة)
ادفع القطاع الخاص ماله ٢٢٢,٩٦٠ الف لى ٢٢٢,٩٧٥ بطون ٢٠١٥ م

عن شهر _____ ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
٢٦,٩٤,٢٩٥	٢	جملة الاعمال ١٧٧,١٢٠,٨٠
١٧٦,٧٠٧,٨٥٢	٩	السابق صرفه - ١٨٥,٤١٨
		تأمين ٥%
		دمغات
		خصم معمل المنطقة
		المستحق صرفه
		جملة الاستقطاعات
		الصافى
		٨٧٧,٨٠ ٢ ٢٧٩

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه بالالزم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
رضا للرقادلا - ايم جوهه مسير لحوه وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



تحريرا ٢٠٢٤/٩/٩

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٢) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

رقم الختم ذو التاريخ

بيانات الفواتير

رقم	تاريخ	جنية	قرش
٢٧٩	٨٧٧	٨٠	

المبلغ المستحق إلى وجه الرضا للقاول - (إي جيو، صي محمد)

الطلبات طية أو ..

بموجب

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج

صاحب الحق أو

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

رئيس القسم

كشف المراجعة

الختم ذو التاريخ

تقيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات

الاعتماد الإداري ونوع الخصم

بيانات

نوع الخصم

بند	فضل	فرع	قسم	جنية	قرش
			٢٧٩	٨٧٧	٨٠

الرجوع (قوة / دفع) القطاع الخاف ص ١٢

٢٧٩٦٠ ٢٢٢ ١٧٥ ٢٢٢ بطول ١٥٥

بيانات الاستقطاعات

عادي إضافي دمغة توقيع

قرش جنية قرش جنية قرش

رسم الدمغة

الختم ذو التاريخ

رجوع



رئيس المصلحة

علامة

في سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق للصرف

الإمضاء

(أو) بأن للمبلغ مضاف بحساب

الإيرادات

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ج. ح برقم توقيع الكاتب المنوط السجل

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

سنة

شيك

يعتمد حسب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

سنة المبلغ

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٠٢٤ ج. ح) إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

رقم / إذن صرف

رقم تحت رقم

رقم الشيكات / الحوالات

في سنة

إمضاء طالب أو كاتب الشطب

شيك / إذن صرف

استلمت

الختم ذو التاريخ

(٣) سبب

(٤) قيد أو سجل

(٥) أدرج في كشف

(٦) استلمت

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنة بقنا)

مستخلص جارى (2)

عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم – بنى سويف – الأقصر – اسوان - ابوسمبل) القطاع الخامس (قوص/ادفو) المسافة من الكم 629,110 الى الكم 715,624 بطول 86,514 كم

قطاع الشركة من 629+110 الى 634+987 العقد من 632+960 الى 633+475
تنفيذ شركة / الرضا للمقاولات (ايمن يوسف حسين محمود) شاملة المدة من بداية العمل حتى 8 / 8 / 2024

العقد رقم : (1130 / 2023 / 2024) بتاريخ 11 / 02 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	60.00										العلامات الارشادية متواجده ممنول تأمين سلامة المرور متواجد الاجهزة المساحية متواجده المعدات متواجده المعمل ومهندسون المعمل متواجدون البرنامج الزمني متواجد لائحات المشروع متواجده التقارير (المبدئى - الاسبوعى - الشهرى) متواجده
3-1-1	السعر في يناير 2023	60.000			151,532.00	-	151,532.00					
3-1-2	السعرحتى 22/3/2024 طبقا للمفاوضة	71.700		151,532.00		151,532.00	151,532.00	جاري			10,864,844.40	
3-1-2	السعر ابتداءً من 22/3/2024 طبقا للمفاوضة	74.500		33,882.26		27,000.00	27,000.00				2,011,500.00	
3-1-3	علاوة زيادة سولار 1.9 جنيه / م3 ابتداءً من 2023/5/4	1.900			151,532.00	-	151,532.00				-	
3-1-4	علاوة 1.5 جنيه /كم زيادة بعد ال2 كم (2.440 كم - 2 كم) = 0.440 كم * 1.5* جنيه	0.660		16,940.00		16,940.00	-				11,180.40	
3-1-5	علاوة 1.5 جنيه /كم زيادة بعد ال2 كم (4.630 كم - 2 كم) = 2.630 كم * 1.5* جنيه	3.945		117,008.00		117,008.00	-				461,596.56	
3-1-6	علاوة 1.5 جنيه /كم زيادة بعد ال2 كم (3.070 كم - 2 كم) = 1.070 كم * 1.5* جنيه	1.605		30,000.00		28,600.00	-				45,903.00	
							13,395,024.36			-	13,395,024.36	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
	ما سبق صرفه											
	اجمالى قيمة المستخلص											

13,395,024.36

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص

اجمالى قيمة الاستقطاعات

اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات

ما سبق صرفه

اجمالى قيمة المستخلص

عن الاستشاري (سيسترا)

عن استشاري المشروع مكتب استبكرام
(برلينات)
التوقيع

عن استشاري المصلحة مكتب
(برلينات)
التوقيع

مهندس الشركة المنفذه
التوقيع

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس المشروع



مدير المشروع

مدير عام المشروعات

محاسب

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا
مهندس / عماد حسين

التوقيع



بند الميزانية

العقد رقم : () بتاريخ : / /	مع شركة		شاملة المدة من بداية العمل حتى
	قرش	جنيه	
٧٦	١٧٩٦٠٩٤	بيان الاعمال التي تمت الان	
		محجوز	
		مصرح بصرفه	
٧٦	٩٨٥٩٦٠٧	سابق صرفه	
٦٠	٢٥٤٩٤١٦	مستحق صرفه	
		قرش	جنيه
		٨٠	١٧٧١٤٠
		—	٨٥٤١٨
			امانات
			ايرادات
٨٠	٢٦٢٥٢٨	جملة الاستقطاعات	
٨٠	٢٥٧٩٨٧٧	صافى المبلغ المستحق	

التاريخ سنة 20 المقاول

جملہ اہل حدیث اسی تک (راجع باب)

[illegible]

تحريراً في / سنة 20