

مشروع أعمال تطوير تقاطع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى مع محور المرح الجديد

شاملة المدة من بداية المشروع حتى ٢٠٢٤/٩/١

مستخلص جاري (٤) مع شريعة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة

العدد رقم (٢٠٢٤/٠٢٣/٠٥٣)

المنطقة ١٠: إدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

ثانياً : مشروع بيطورية الإقبط الأرثوذكس - كنيسة القديس العظيم الأنبا موسى و الأنبا كرايس

رقم ملاحظة	نوع الأعمال	الوحدة	كمية البند بالمقاسة	مقار العمل السابق إجراءات	مقار الأصل التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأصل التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حوز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
			جنيته				جنيته	جنيته	جنيته	
١	بالمتر الطولي أعمال جسات باهر	متر	٤٥٠	٢١٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٩٠٠٠,٠٠٠	١. العمل متواجد. ٢. المهندسون متواجدون. ٣. المكاتب متواجدة. ٤. وسائل تأجير سلامة المرور متواجدة. ٥. المعدات متواجدة. ٦. وسائل التأمين متواجدة. ٧. النسيج الوثني متواجد. ٨. التقاطير (اليومية-الأسبوعية-الشهرية) متواجدة. ٩. لوحات المشروع متواجدة. ١٠. باقي المصالحات بمعرفة الإدارة.
٢	بالمتر المكعب تكسير الخرسانة العادية و نقل ناتج التكسير إلى المكعب الصنعية	م ^٣	٩٠	١٦٠٠	١٨٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	١٦٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠٠	١٦٢٠,٠٠٠	
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسددة و نقل ناتج التكسير إلى المكعب الصنعية بالمعدات الميكانيكية									
٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسددة و نقل ناتج التكسير إلى المكعب الصنعية بالمعدات الميكانيكية	م ^٣	١٩٠	١٠٠٠	٤٠٠	٥٠,٠٠٠	٦٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٦٦٥٠,٠٠٠	
٥	بالمتر المكعب هدم و تكسير حوائط ميثاني سمك ٢٥ سم من الطوب أو الحجر	م ^٣	٨٥	٢٥٠	١٠٠	١٠٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	
٦	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة (عدا المتصلصة و شديدة التماسك و المتصلصة)	م ^٣	٦٠	٥٨٠٠	١٥٠٠	١٥٠,٠٠٠	٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٩٠٠٠,٠٠٠	
٧	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة المتصلصة و شديدة التماسك	م ^٣	٨٠	٣٢٠٠	١٥٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠٠	١٢٠٠,٠٠٠	
٨	بالمتر المكعب توريد و ردم برمل نظيفة خفيفة من المواد الصنعية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المكافئ	م ^٣	١٦٠	١٦٥٠	٢٥٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠٠	
٩	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة عادية للاسفلت و أسفل بلاطة الإنشغال	م ^٣	٢١٦٥	١٢٠٠	٢٣٠	٢٣٠,٠٠٠	٤٩٧٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٤٩٧٩٥,٠٠٠	
١٠	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للحدائق و الاسفلت و البلاطات	م ^٣	٢٩٣٠	٣٠٠٠	٧٥٠	٧٥٠,٠٠٠	٢١٩٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٢١٩٧٥,٠٠٠	
١١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاصدم و الاكتف									
١٢	حتى ارتفاع ٦ متر	م ^٣	٣٨٠٠	١٥٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٩٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٩٥٠٠,٠٠٠	
١٣	بالمتر المكعب توريد و تربيط و ردم جديد تسليح صلب ٤٠/٦٠ لزود جميع العناصر الإنشائية	طن	٥٤٧٨٠	٢٦٥٠	١٧٥٠,٠٠	١٧٥٠,٠٠٠	٩٥٨٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٩٥٨٦٥,٠٠٠	
١٤	بالمتر المكعب طبقة عازلة من البترومين على البارد و دهان وجهين من البارد للاسفلت و جميع الأجزاء	م ^٢	٦٠	٤٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	١٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠٠	١٨٠٠٠,٠٠٠	
١٥	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة إخلال بتره من السن و الرمل بنسبة (١:١)	م ^٣	٢٢٥٠	١٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٤٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٤٥٠٠,٠٠٠	
١٦	بالمتر المكعب نقل المخلوقات أو الإثارة الزائدة أو الصخرية أو تكسير الخرسانة و الاسفلت للمكعب الصنعية	م ^٣	٥٠	٤٦٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	١٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠٠	١٢٥٠,٠٠٠	
١٧	إجمالي قيمة أعمال مستخلص جاري (٤)						١٥٠٤١٧١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠٠	١٥٠٤١٧١٥,٠٠٠	
١٨	فقط خمسة عشر مليون و اربعمائة و سبعة عشر ألف ومائة وخمسون جنيهاً						١٥٠٤١٧١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠٠	١٥٠٤١٧١٥,٠٠٠	

إلى

الإجمالي

نقر بصحة ذلك **الشركة المنفذة:** السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة

مدير المكتب (نقش)
التوقيع /
م/ إبراهيم بومس

مدير المشروع
التوقيع /
م/ أحمد عبد الجواد

مهندس المشروع
التوقيع /
م/ محمد الشرفاوي

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
التوقيع /
م/ أحمد عبد الجواد

مدير مشروعات القطاع الجوهري
التوقيع /
م/ مندوز سليمان

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
التوقيع /
م/ أحمد عبد الجواد

مشروع أعمال تطهير تقاطع الطرية الداب حول القاهرة الكبرى مع محور المرج الجديد

شاملة المدة من بداية المشروع حتى ٢٠٢٤/٩/١

مستخلص جاري (٤) مع شركة السلام النوراشيونال للمقاولات والتجارة

المسند رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٥٣)

منطقة ٤: الإمارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

ثالثاً : مشروع إنشاء مطعم و منزل لربط الطريق الدائري بعزبة خير الله

رقم البند	نوع الأصناف	الوحدة	القيمة بعد المطابقة	كمية البند بالمطابقة	مقدار العمل السابق إجراؤه	جولة مقدار الأصناف التي تمت		جولة قيمة الأصناف التي تمت		ملاحظات
						مقدار الأصناف التي تمت في خلال هذه المدة	تمت حتى الآن	حتى الآن	الباقى بعد الانقطاع	
			جنيته				جنيته	جنيته	جنيته	
٢	بشتر المكعب تكسير الخرسانة المعالجة و نقل ناتج التكسير الى المقالب العمومية	م٣	٩٠	١٦٠٠	٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٦٥,٠٠٠,٠٠٠	١-المحصل متواجد. ٢-المهندسون متواجدون. ٣-المقالب متواجدة. ٤-بوسنل تأمين سلامة المرور متواجد. ٥- المعدات متواجدة. ٦-بائلي التأسيس متواجد. ٧-البرانسج الزئبي متواجد. ٨-القلابير (اليومية)الاسبوعية(الشهرية) متواجدة. ٩-تولجات المشروع متواجد. ١٠-بائلي المحصلات بمعرفة الإدارة.
٣	بشتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة و نقل ناتج التكسير الى المقالب العمومية والمعدات المتكاثفة									
٤	باستخدام المعدات المتكاثفة	م٣	١٩٠	١٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٣٥,٠٠٠,٠٠٠	المحاسب
٧	بشتر المكعب هدم و تكسير حوائط مبنى سكن ٢٥ من من الطوب او الحجر	م٣	٨٥	٢٥٠	١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٧٥,٠٠٠,٠٠٠	
٥٢	بشتر مكعب نقل المخلفات او الاتربة الزائدة او الصخرية او تكسير الخرسانة و الاسفلت للمقالب العمومية	م٣	٥٠	٤٦٠٠٠	١١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
الإجمالي						٧٦٢,٧٥٠,٠٠٠		٧٦٢,٧٥٠,٠٠٠		جنيته مصري
إجمالي قيمة أعمال مستخلص جاري										
فقط سبعماية واثنان وستون ألف وسبعمائة وخمسون جنيها										

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى — المنطقة ١٤ مركزية —

نقر بصحة ذلك الشركة المنفذة: السلام إترناشيونال للمقاولات والتجارة

الاستشاري العام: (مكتب محرم باحوم)

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير مشروعات القطاع الجنوبي

مهندس المشروع

مدير النشر و

المشروعات

منير المشروم

مدير المكتب الفني /

أحمد عبد الجواد

٥٠ / ممدو ٣ سليمان

١٠ / محمد الشاذلي



ان اھم بنو مر

م/عبدالرحمن الزاوي

رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

والله اعلم بالصواب
بالحق
الحق
١٩١٨

39750