



رقم البند	نوع العمل	الفئة	كمية البند بالمقايمة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه					جارى ام ختامى	جنيه	جنيه	جنيه	
طبقا لمفاوضه الخاصه باعمال B5 بعد ٢٠٢٣-٥-٤											
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ ٪ من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٣٣,٦	٧٥٣٥٤,٢٤	م٣	٠	٧٥٠٠٠	جارى ٢	٢٥٢٠٠٠٠	٠	٢٥٢٠٠٠٠	لوحات المشروع متواجده المهندسون متواجدون تأمين وسلامة المرور متواجد وثيقه التأمين متواجده المعدات متواجده البرنامج الزمنى متواجد معمل الموقع متواجد التقارير الشهرية والاسبويه والمبدائى متواجده المستلزمات والمهمات متواجده الادوات المكتبية متواجده
	يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر. شهر مايو ٢٠٢٣										
	علاوة ١,١٠ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ٧٥٠ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٠,٢٧٥	٧٥٣٥٤,٢٤	م٣	٠	٧٥٠٠٠	جاري ٢	٢٠٦٢٥	٠	٢٠٦٢٥	
طبقا لمفاوضه الخاصه باعمال حوض التبخير بعد ٢٠٢٤-٣-٢٢											
١	بالمتر المكعب أعمال حفر حوض التبخير (فى تربة شديدة المتماسكة باستخدام المعدات الميكانيكية (البلدوزر واللودر والحفارات) مع ارنكه جوانب حوض التبخير طبقاً للميول التصميميه المطلوبه وتسوية السطح بالأت التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ ٪ من الكثافة الجافة القصوى) ذلك في حاله التربه العاديه والطفله وتحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٤٠,٥	٢٨٥٧٤٦	م٣	١٩٣٢٧٦	٠	جاري ٢	٧٨٢٧٦٧٨	٠	٧٨٢٧٦٧٨	
	علاوة ١,٢٠ جنيه /م ارتفاع السولار بعد ٢٠٢٣/٠٣/٢٢	١,٢	٢٤٧٠٦٧	م٣	١٦٢٩١٦	٠	جاري ٢	١٩٥٤٩٩,٢	٠	١٩٥٤٩٩,٢	
	علاوة ١,١٥ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٠٠٠ متر)	٠,٥٧٥	٣٨٦٧٩	م٣	٣٠٣٦٠	٠	جاري ٢	١٧٤٥٧	٠	١٧٤٥٧	
	علاوة ١,٢٥ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٠٠٠ متر) بعد ٢٠٢٣/٠٣/٢٢	٠,٦٢٥	٢٤٧٠٦٧	م٣	١٦٢٩١٦	٠	جاري ٢	١٠١٨٢٢,٥	٠	١٠١٨٢٢,٥	
اجمالى قيمة الاعمال المنفذه حتى تاريخ المستخلص											
اجمالى قيمة الاستقطاعات											
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
ما سبق صرفه											
اجمالى قيمة المستخلص											
١٠٦٨٣٠٨١,٧											
٠											
١٠٦٨٣٠٨١,٧											
٨١٤٢٤٥٦,٧											
٢٥٤٠٦٢٥											



الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد

مدير اعمال المشروع
م / اسماء علي

مهندس المشروع
م / اسلام محمد

الاستشاري العام
سيسترا للاستشارات الهندسية

مدير المشروع (الاستشارى)
مكتب انترانس كونسلتنج

مهندس المكتب الفني (الاستشارى)
مكتب انترانس كونسلتنج

استشاري المساحة
مكتب XYZ

تحريراً في ٢٣ / ٠٩ / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة
شركة الشناوى للمقاولات

