



رقم البند	نوع العمل	الفئة	كمية البند بالمقايضة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى ام ختامى	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							جنيه	جنيه	جنيه	
١	بالمتر المكعب أعمال ارتكح للحفر في تربة ذات إجهادات متغيرة طبقاً لإفاده المنطقة باستخدام معدات الميكانيكية وارتكح وعمل استبآت ٢ x ١,٥ متر لقطاع حفر مع نقل ناتج الحفر خارج الموقع ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	١٣٠	١١٥٣٨٤,٦٠٧٧	م ^٣	٠	٨٤٢٧٠,٢٣	٨٤٢٧٠,٢٣	جاري ١	١٠٩٥٥١٢٩,٩٠	٠	١٠٩٥٥١٢٩,٩٠	
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										١٠٩٥٥١٢٩,٩٠	٠	
اجمالى قيمة الاستقطاعات										١٠٩٥٥١٢٩,٩٠	٠	
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٠	٠	
ما سبق صرفه										١٠٩٥٥١٢٩,٩٠	٠	
اجمالى قيمة المستخلص الختامى										٠	٠	

تحريراً في ١٥ / ١٢ / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة
شركة الشناوى للمقاولات

م. ج. هان




استشاري المباحة
مكتب XYZ

م. /



مهندس المكتب الفني (الاستشارى)
مكتب انترانس كونسلتنج

م. /



مدير المشروع (الاستشارى)
مكتب انترانس كونسلتنج

م. /




الاستشاري العام
سيسترا للاستشارات الهندسية

م. /



مهندس المشروع
م. / اسلام محمد

م. /



مديراعمال المشروع
م. / اسماء علي

م. /



الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام المشروعات
م. / جهاد محمد

م. /



مدير عام الشؤون المالية والإدارية
م. / مصطفى عبدالجواد

م. /



رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الاولى المركزية

مهندس/ طارق يوسف الجزار

م. /

