

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
1	اعمال الحفر										
1-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالعماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند باجمع مشتتات طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	26.50	م3	16,000	12,735.00	1,487.00	14,222.00	376883.0	0	376883.00	يراعي تطبيق نصوص العقد.
1-1-2	علاوة مسافة نقل لمسافة 10 كم .	10.45	م3	16,000	10188.00	1189.00	11377.00	118889.65	0.00	118889.65	سكت جهاز الاشراق متواجر
1-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالعماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند باجمع مشتتات طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	30.50	م3	19177.0452	15750.00	2113.00	17863.00	544821.5	0.00	544821.50	لوحات المشروع متواجدة
1-2-2	علاوة مسافة نقل لمسافة 10 كم .	10.45	م3	19177.0452	12600.00	1690.00	14290.00	149330.5	0.00	149330.50	المعدات متواجدة
1-3	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالعماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند باجمع مشتتات طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	34.70	م3	10,000	7,915.00	-61.00	7,854.00	272533.80	0	272533.80	وسائل تأمين سلامة المرور والعلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
1-3-2	علاوة مسافة نقل لمسافة 10 كم .	10.45	م3	10,000	6,332.00	-49.00	6,283.00	65657.35	0.00	65657.35	البرنامج الرضى متواجد
2	اعمال الردم										
2-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لاقل عن 15%) ورشها بالعماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند باجمع مشتتات طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	67.20	م3	48000	0.00	19744.00	19744.00	1326796.80	0.00	1326796.80	التقارير (المبدئى - الاسبوعى - الشهري) متواجد.
2-3	علاوة مسافة نقل 1.5 جنيه لكل 1 كم زيادة المسافة المعتمدة 51.5 كم .	74.25	م3	48000	0.00	19744.00	19744.00	1465992.00	0.00	1465992.00	هندس المشروع و مدير المشروع متواجد
2-4	كارتة توريد أتربة .	13.00	م3	48000	0.00	19744.00	19744.00	256672.00	0.00	256672.00	
2-5	قيمة المواد المحجريه للأتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات .	44.80	م3	48000	0.00	19744.00	19744.00	884531.20	0.00	884531.20	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتي تاريخ المستخلص							5462107.80			الدوات المكتبية تراجع
	اجمالي قيمة الاستقطاعات							0			لمعرضه الادارة العامه الركن
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات							5462107.800			العلومان بالهيئة (مستخلص)
	ماسبق صرفه							1396807.00			
	اجمالي قيمة الاعمال خلال فترة المستخلص رقم (2)							4065300.800			

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشاري العام (sysra)

استشاري الهيئة (الترابن)

تحريراً في / سنة 2024

الشركة المنفذة

استشاري المساحة (سيرفينج سيستمز)

الاسم /

التوقيع /

استشاري المساحة (سيرفينج سيستمز)
HSE - BLUE LINE
SEC 01
استشاري الاعمال الهندسية
بالتوقيع الاول

مدير المكتب الفني
مدير المشروع
الاسم /
التوقيع /

مدير المكتب الفني

الاسم /

التوقيع /

مدير المشروع

الاسم /

التوقيع /

مدير عام المشروعات

الاسم /

التوقيع /

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره

المقاول تحريراً في / سنة 2024 (المحاسب)

يدفع الى المقاول مبلغ

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اُخذت من

رئيس الادارة المركزية (المنطقة السادسة بتي سوف)
مهندس /

احمد عراقي حسين