




إستمارة لإعتماد الصرف

تمسك

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري)
شركة حسن علام للإنشاءات

مصلحة
قسم

المبلغ المستحق إلى

الطلبات طيه . أو :

بموجب

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
شيك على الخارج } صاحب الحق أو :
يسحب باسم } شركة حسن علام للإنشاءات
و يرسل إليه بالعنوان الآتي :
.....

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		٤٢,٠٤٦,١٦٨,٧٥	.
الجملة		٤٢,٠٤٦,١٦٨,٧٥	.

رقم

الختم ذو التاريخ



فقط اثنان واربعون مليون و ستة واربعون الف ومائة وثمانية وستون جنيهاً و ٧٥ قرشا لا غير

تفيد في السجل برقم (ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الإعتماد الإداري و نوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	فرع	قسم	جنية	قرش
	مستخلص جاري (٥) عن عملية إنشاء كوبري الوراق على النيل (القوس الداخلي) من كم صفر حتى كم ٤,٢٠٠ تنفيذ شركة حسن علام للإنشاءات .					
	إجمالي الأصل					
بيانات الإستقطاعات				جنية	قرش	
دمغة توقيع						
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة	

الختم ذو التاريخ

رؤج

رئيس المصلحة

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في سنة ٢٠

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :
جاري بتاريخ
بتماريخ
الإمضاء
الإمضاء
الإمضاء

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم

الختم ذو التاريخ

رؤج في سنة ٢٠

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠ بمبلغ

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع.ح ")

(د)

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

شيك

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إذن صرف

الشيكات

الحوالات

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

الشكاك

الحوالات

شيك

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

إذن صرف

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية

" الشئون المالية و الادارية "

تحية طيبة وبعد

ايماءا إلي عملية / انشاء كوبري الوراق على النيل (القوس الداخلي) من كم صفر حتى كم ٤,٢٠٠ - المنطقة الرابعة عشر - تنفيذ شركة حسن علام للإنشاءات بالعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٣٦) .

بالاشارة الي المحملات الخاصة بالمشروع عاليه نحيط سيادتكم علما بأن جميع المحملات شاملة السيارات تتم مراجعتها من خلال قطاع التنفيذ و المناطق من بداية المشروع و حتي تاريخه.

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



التوقيع)

لمعالي

مهندسة / مشيرة السيد عبدالقادر
رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية

" الشئون المالية و الادارية "

تحية طيبة وبعد

ايماءا إلي عملية / انشاء كوبري الوراق على النيل (القوس الداخلي) من كم صفر حتى كم ٤,٢٠٠ - المنطقة الرابعة عشر - تنفيذ شركة حسن علام للإنشاءات بالعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٣٦) .

بالإشارة الي تواجد العمالة طبقا للمشروع عاليه,

نحيط سيادتكم علما بأن الشركة لم تقم بتوفير اي عمالة بالمنطقة الرابعة عشر منذ بداية المشروع و حتي تاريخه.

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



(التوقيع)

مهندسة / منيرة السيد عبدالله

رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاورة

محمّد



ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHARRAM.BAKHOUM

المهندسون الاستشاريون العرب / محرم - باخوم

ACE Moharram.Bakhoun

٥ ميدان الجمهورية المتحدة
الدقي، الجيزة، جمهورية مصر العربية
ص.ب.: ٦٢ الدقي

5 El-Gomhouria El-Mottaheda Square
Dokki, Giza , Egypt
P.O. Box 62, Dokki

تليفون: ٢٠٢ ٣٣ ٣٧ ٧١ ٢٠
تليفون: ٢٠٢ ٣٧ ٤٩ ٨٢ ٥٤

tel +202.33.37.71.20
fax +202.37.49.82.54

www.ace-consultants.com

التاريخ: ٢٠٢٥/٠١/٠٢

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
عناية السيدة المهندسة / مشيره السيد عبدالله
رئيسة الاداره المركزيه للطريق الدائري

الموقع

المشروع: - أعمال الاستشارات الفنية لأعمال إنشاء كوبري الوراق علي النيل (القوس الداخلي) من كم ٠٠٠+٠٠٠ الي كم ٤٢٠٠
الموضوع: الاعمال المنفذه والواردة في المستخلص رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١ (شركه حسن علام للانشاءات).
بعد التحية؛

بالإشارة الي الموضوع عاليه نحيط علم سيادتكم بأن الاعمال المشار إليها قد تم الإشراف عليها من قبل المكتب طبقاً لمواصفات المشروع.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

المهندسون الاستشاريون العرب

محرم- باخوم



مستخلص جاري رقم (٥) من بدء العملية إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه		
اولاً : أعمال الحوائط الساندة :-																
١	بالمتر الطولى اعمال الجسات بالبرالخ	٠	٤٥٠	م.ط	١٢٠٠	٦٨٠	٠	٦٨٠	جارى	٠	٣٠٦٠٠٠					مكتب العملية بتجهيزاته متواجد
٣	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العملالخ	٠	١٦٠٠٠٠	عدد	٢	١	٠	١	جارى	٠	١٦٠٠٠٠		٨٠٠٠٠			يصرف البند رقم (٣) للحوائط الساندة بنسبة ٥٠%
٦	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق CFA قطر ٨٠ سمالخ	٠	٢٦٥٠	م.ط	٤٠٠٠	٢٤٨٠	٠	٢٤٨٠	جارى	٠	٦٥٧٢٠٠٠					لوحات المشروع متواجدة
	أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٥٠ كجم/م ٣الخ	٠	٦٣	م.ط	٤٠٠٠	٢٤٨٠	٠	٢٤٨٠	جارى	٠	١٥٦٢٤٠					المعمل متواجد
٨	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدويةالخ	٠	١٢٠	م ٣	٦٥٠٠	١٣٤٠	٠	١٣٤٠	جارى	٠	١٦٠٨٠٠					وسائل الإنتقال بمعرفة الادارة
١٧	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠)الخ	٠	٤٤٠٠٠	طن	٤٧٥٠	٢٠٠	٠	٢٠٠	جارى	٠	٨٨٠٠٠٠٠					وثائق التأمين بمعرفة الادارة
إجمالي أعمال الحوائط الساندة (أ)																
ثانياً : أعمال الكبارى																
١ - أعمال البر الشرقى و الغربى :-																
٩	بالمتر الطولى اعمال الجسات بالبرالخ	٠	٤٥٠	م / ط	٢٠٠٠	١٥٦٠	٠	١٥٦٠	جارى	٠	٧٠٢٠٠٠					جميع المحملات بمعرفة الإدارة
٧	بالمتر المكعب أعمال نقل المخلفاتالخ	٠	٥٠	م ٣	٧٠٠٠٠	٤٩٨٠	٠	٤٩٨٠	جارى	٠	٢٤٩٠٠٠					الحد الأدنى من المعدات متواجد
	علاوة النقل على مسافة ٤٨ كم	٠	٣٨,٤	م ٣	٧٠٠٠٠	٤٩٨٠	٠	٤٩٨٠	جارى	٠	١٩١٢٣٢					يراعى تطبيق نصوص التعاقد
١١	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العملالخ	٠	١٦٠٠٠٠	عدد	٢	١	٠	١	جارى	٠	١٦٠٠٠٠					يراعى خصم ماسبق صرفه
١٦	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سمالخ	٠	٥٤٠٠	م / ط	٢٨٠٠	٣٤٠	٠	٣٤٠	جارى	٠	١٨٣٦٠٠٠					
١٧	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سمالخ	٠	٧٧٥٠	م / ط	٨٢٠٠	٧٨٠	٠	٧٨٠	جارى	٠	٦٠٤٥٠٠٠					
٢٣	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدويةالخ	٠	١٢٠	م ٣	٢٧٠٠	٢٧٠٠	٠	٢٧٠٠	جارى	٠	٣٢٤٠٠٠					
٣١	بالمتر المكعب اعمال الخرسانة مسلحة لزوم الاعمدةالخ	٠	٣٧٠٠	م ٣	٦٥٠٠	١١٢	٠	١١٢	جارى	٠	٤١٤٤٠٠					
	علاوة لزيادة الارتفاع عن ٦ مترالخ	٠	١٠٠	م ٣	٦٥٠٠	١١٢	٠	١١٢	جارى	٠	١١٢٠٠					
	أ - علاوة لفرق المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم/م ٣الخ	٠	١٢٥	م ٣	٦٥٠٠	١١٢	٠	١١٢	جارى	٠	١٤٠٠٠					
٣٨	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠)الخ	٠	٤٤٠٠٠	طن	٢٢٠٠٠	٢٧٩	٠	٢٧٩	جارى	٠	١٢٢٧٦٠٠٠					
إجمالي أعمال البر الشرقى والغربى (ب)																
٢ - أعمال جزيرة الوراق :-																
١	بالمتر الطولى اعمال الجسات بالجزيرةالخ	٠	٤٩٥	م / ط	٥٦٠	٢٨٠	٠	٢٨٠	جارى	٠	١٣٨٦٠٠					
٣	بالعدد نقل داخلى لماكينة الخوازيق الى موقع العمل بالجزيرةالخ	٠	٥٥٠٠٠	عدد	١	١	٠	١	جارى	٠	٥٥٠٠٠					
٤	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سمالخ	٠	٥٦٠٠	م / ط	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	جارى	٠	٥٦٠٠٠٠٠					
٥	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سمالخ	٠	٧٩٥٠	م / ط	٣٠٠	٣٠٠	٠	٣٠٠	جارى	٠	٢٣٨٥٠٠٠					
١٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبةالخ	٠	١١٠	م ٣	٢٠٠٠	١٠٥٥	٠	١٠٥٥	جارى	٠	١١٦٠٥٠					
١١	بالمتر المكعب توريد وتشغيل و ردم رمال نظيفة.....الخ	٠	١٧٦	م ٣	٤٠٠	٢١٣	٠	٢١٣	جارى	٠	٣٧٤٨٨					
١٤	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للاساسات والبلاطات الانتقاليةالخ	٠	٢١٣٠	م ٣	١٠٠	٣٤	٠	٣٤	جارى	٠	٧٢٤٢٠					
١٥	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للاساساتالخ	٠	٣٠٥٠	م ٣	١٠٠٠	٨٧٠	٠	٨٧٠	جارى	٠	٢٦٥٣٥٠٠					
	زيادة محتوى الأسمنت إلى ٤٨٠ كجم/م ٣الخ	٠	٣٢٥	م ٣	١٠٠٠	٨٧٠	٠	٨٧٠	جارى	٠	٢٨٢٧٥٠					
١٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الاعمدةالخ	٠	٣٩٠٠	م ٣	٩٠٠	٧٩٠	٠	٧٩٠	جارى	٠	٣٠٨١٠٠٠					
	زيادة الارتفاع عن ٦مالخ	٠	١٠٠	م ٣	٩٠٠	٧٩٠	٠	٧٩٠	جارى	٠	٧٩٠٠٠					
	فرق محتوى الاسمنت الي ٤٨٠ كجم/م ٣الخ	٠	٧٥	م ٣	٩٠٠	٧٩٠	٠	٧٩٠	جارى	٠	٥٩٢٥٠					

عن استشارى المشروع

عن الشركة المنفذة

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير ادارة المشروعات القطاع الجنوبى

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن استشارى المشروع

مدير المكتب الهندسى

استاذ / احمد عبدالجواد

مهندس /ممدوح سليمان

مهندس /محمد الشرفاوى

مهندس /محمود المصرى

مهندس / ولاء يامين

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

مستخلص جاري رقم (٥) من بدء العملية إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١٧	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم box section.....الخ	٠	٤٢٥٠	م	٣	٨٥٠٠	٦٨٠	٦٨٠	جارى	٠	٢٨٩٠٠٠٠				٢٨٩٠٠٠٠	
	زيادة الارتفاع عن ٦م.....الخ	٠	١٠٠	م	٣	٨٥٠٠	٦٨٠	٦٨٠	جارى	٠	٦٨٠٠٠				٦٨٠٠٠	
	فرق محتوى الاسمنت الي ٥٠٠ كجم/م٣.....الخ	٠	١٢٥	م	٣	٨٥٠٠	٦٨٠	٦٨٠	جارى	٠	٨٥٠٠٠				٨٥٠٠٠	
١٨	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠).....الخ	٠	٤٤٥٠٠	طن		٥٠٠٠	١١٢٠	١١٢٠	جارى	٠	٤٩٨٤٠٠٠٠				٤٩٨٤٠٠٠٠	
	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين.....الخ	٠	٦٦	م	٢	٢٠٠٠	٩٤٠	٩٤٠	جارى	٠	٦٢٠٤٠				٦٢٠٤٠	
إجمالي أعمال الجزيرة (ج)																
٣ - أعمال المجرى المائى																
١	بالمتر الطولى اعمال الجسات بالمجرى المائى.....الخ	٠	١٤٨٠	م / ط		٥٠٠	٤٨٠	٤٨٠	جارى	٠	٧١٠٤٠٠				٧١٠٤٠٠	
	بالمتر المكعب مصنعية تنفيذ اعمال تطهير وتكريك المجرى المائى.....الخ	٠	١١٠	م	٣	٦٥٠٠٠	١٨٠٠٠	١٨٣٠٠	جارى	٠	٢٠١٣٠٠٠				٢٠١٣٠٠٠	
٤	بالعدد نقل داخلى لماكينه الخوازيق الى موقع العمل بالمجرى المائى.....الخ	٠	٥٥٠٠٠	عدد	٣		٢	٢	جارى	٠	١١٠٠٠٠				١١٠٠٠٠	
	بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معنئى).....الخ	٠	٦٠٠٠٠	طن		٢٥٠٠	١٢٥٠	١٢٥٠	جارى	٠	٧٥٠٠٠٠٠٠				٧٥٠٠٠٠٠٠	
٧	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ٢٠٠ سم بالمجرى المائى.....الخ	٠	١٤٥٠٠	م / ط		٩١٤٠	٦٦٩٨	٦٦٩٨	جارى	٠	٩٧١٢١٠٠٠				٩٧١٢١٠٠٠	
	زيادة محتوى الأسمنت إلى ٤٨٠ كجم/م٣.....الخ	٠	٢٣٥,٥	م/ط		٩١٤٠	٦٦٩٨	٦٦٩٨	جارى	٠	١٥٧٧٣٧٩				١٥٧٧٣٧٩	
٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القواعد بالمجرى المائى.....الخ	٠	٣٣١٠	م	٣	١٦١٥٠	٦٢٠٠	٦٢٠٠	جارى	٠	٢٠٥٢٢٠٠٠				٢٠٥٢٢٠٠٠	
	أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٨٠ كجم/م٣.....الخ	٠	٢٠٠	م	٣	١٦١٥٠	٦٢٠٠	٦٢٠٠	جارى	٠	١٢٤٠٠٠٠				١٢٤٠٠٠٠	
١٠	بالمتر المسطح اعمال دمسمة لقواعد المجرى المائى.....الخ	٠	٢٥٠٠	م	٢	٨٠٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	جارى	٠	٣٥٠٠٠٠٠				٣٥٠٠٠٠٠	
	بالمتر المكعب اعمال الخرسانة مسلحة لزوم الاعمدة بالمجرى المائى.....الخ	٠	٤٤٠٠	م	٣	٤٥٠٠	١٠٠٠	١٠٣٠	جارى	٠	٤٥٣٢٠٠٠				٤٥٣٢٠٠٠	
١١	أ - علاوة لفرق المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم/م٣.....الخ	٠	١٢٥	م	٣	٤٥٠٠	١٠٠٠	١٠٣٠	جارى	٠	١٢٨٧٥٠				١٢٨٧٥٠	
	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للجزء العلوى بالمجرى المائى (Box sec) اعلى الدمسمة.....الخ	٠	٦٢٠٠	م	٣	٢٣٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	جارى	٠	٦٢٠٠٠٠٠				٦٢٠٠٠٠٠	
١٣	أ - علاوة لفرق المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم/م٣.....الخ	٠	١٢٥	م	٣	٢٣٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	جارى	٠	١٢٥٠٠٠				١٢٥٠٠٠	
	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للجزء العلوى بالمجرى المائى (Box sec) للفتحات الملاحية باستخدام (cantilever carriage).....الخ	٠	٧٠٠٠	م	٣	٢٣٠٠٠	٥٠٠	١٥١٩	جارى	٠	١٠٦٣٣٠٠٠				١٠٦٣٣٠٠٠	
١٤	أ - علاوة لفرق المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم/م٣.....الخ	٠	١٢٥	م	٣	٢٣٠٠٠	٥٠٠	١٥١٩	جارى	٠	١٨٩٨٧٥				١٨٩٨٧٥	
	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠).....الخ	٠	٤٦٠٠٠	طن		٢٢٦٠٠	٧٩٠٠	٨٥٥٠	جارى	٠	٣٩٣٣٠٠٠٠				٣٩٣٣٠٠٠٠	
١٧	بالطن توريد وتشغيل وتركيب رشد وحقق كابلات عالية الاجهاد.....الخ	٠	١٢١٠٠٠	طن		١٠٠٠	٥	٥	جارى	٠	٦٠٥٠٠٠				٦٠٥٠٠٠	
إجمالي أعمال المجرى المائى (د)																
إجمالي قيمة الأعمال بالمستخلص (أ + ب + ج + د)																
تصرف القيمة الاجمالية للمستخلص بنسبة ٩٥% لحين المفاوضة وفقا لموافقة السيد اللواء المهندس / رئيس الهيئة																
إجمالي ما سبق صرفه																
صافي قيمة الصرف للمستخلص																

عن إستشارى المشروع

مهندسى الإشراف

مهندس /محمود المصري
مهندس /عمرو حنين
التوقيع /



عن الشركة المنفذة

مدير المكتب الفنى

نائب مدير المشروعات

مهندس / مصطفى محمود

مهندسة / ولاء ياسين



مدير عام الشئون المالية والإدارية

مدير ادارة المشروعات القطاع الجنوبى

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس /محمد الشرقاوى

التوقيع /

