

شركة المهندسون للمقاولات العمومية و التوريدات

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/١٢/٢٥

الإسلامية للمجاهدين في سوريا
العتق، رقم (203) لسنة ٢٠١٤/٢٠٢٥
تاريخ إصدار الوثيقة: ١١/٠٧/٢٠٢٤
أراضي المصالحات أعمال طبقاً للعتق: ٣٠/٧/٢٠٢٥

رقم البند	نوع الاعمال	و المقاييس والمعايير	الكمية	الوقت	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار العمل الذي تمت في هذه المدة	جولة مقدار العمل التي تمت الى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت الى الآن	جنيته	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	الملاحظات
١	اصصال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	اصصال تكسير و ازاله المسطحات الشهيرة بالوصف الحظي و نقل التكسير خارج الموقع	١٣٢٧٠	٢٣.٦٠	٣م	٠	١٢٥	١٢٥	جاري	٢٩٥٠	٢٨٣٦	٠	٢٩٥٠	١- يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	اصصال تكميل و نقل و توريد التربة صلحة للردم مسطحة نقل ٦٠ كم	اصصال تكميل و نقل و توريد التربة صلحة للردم مسطحة نقل ٦٠ كم	٤٥	٧٠.٩٠	٣م	٠	٤٠	٤٠	جاري	٢٨٣٦	٢٨٣٦	٠	٢٨٣٦	٢- فريق عمل الشركة متواجدين
٣	اصصال تكميل و نقل و توريد التربة صلحة للردم مسطحة نقل ٦٠ كم	اصصال تكميل و نقل و توريد التربة صلحة للردم مسطحة نقل ٦٠ كم	٧٧٣,٢٦	١١٦.٢٠	٣م	٠	٧٤٢	٧٤٢	جاري	٨٦٢٢٠	٨٦٢٢٠	٠	٨٦٢٢٠	٣- جهاز الاشراف متواجدة
٤	اصصال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة بترتيب تكسير	اصصال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة بترتيب تكسير	٧١٧١.٨٤	٣٧٧.٠٠	٣م	٠	٦٨٦٥	٦٨٦٥	جاري	٢٥٨٨١٠.٥	٢٥٨٨١٠.٥	٠	٢٥٨٨١٠.٥	٤- العمل متواجد و مهني العمل متواجد
٥	اصصال انشاء طبقة تشريب (بريم) باستخدام الاسفلت السمك متوسط الظلور M.C.O	اصصال انشاء طبقة تشريب (بريم) باستخدام الاسفلت السمك متوسط الظلور M.C.O	١٨٦٤٩.٩٠	٣٥.٦٠	٢م	٠	١٧٠٠٠	١٧٠٠٠	جاري	٦٠٥٢٠٠	٦٠٥٢٠٠	٠	٦٠٥٢٠٠	٥- المعدات متواجدة
									جاري	٠	٠	٠	٠	٦- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
									جاري	٠	٠	٠	٠	٧- البرنامج الزمني متواجد
									جاري	٠	٠	٠	٠	٨- و التقارير الميدانية و الاسبقية و
									جاري	٠	٠	٠	٠	٩- وسائل تأمين و سلامه المرور و
									جاري	٠	٠	٠	٠	١٠- ايصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجدة
									جاري	٣٢٨٥٣١١	٣٢٨٥٣١١	٠	٣٢٨٥٣١١	١١- وثيقه التأمين متواجدة
									جاري	٠	٠	٠	٠	١٢- توريد عدد (١٥) كرتونه اوراق تراجع بالادارة العامة بالقاهرة
									جاري	٩٦٤٦	٩٦٤٦	٠	٩٦٤٦	١٣- نظيه مبلغ مبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه (قطر و قرة
									جاري	١٧١٦٢٥	١٧١٦٢٥	٠	١٧١٦٢٥	١٤- ختمون الف جنبها لا غير (لمين ودية تنتج الجيلات
									جاري	١٨١٢٧١	١٨١٢٧١	٠	١٨١٢٧١	١٥- نظيه مبلغ مبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه (قطر و قرة
									جاري	٣٤٦٦٥٨٢	٣٤٦٦٥٨٢	٠	٣٤٦٦٥٨٢	١٦- ختمون الف جنبها لا غير (لمين ودية تنتج الجيلات
									جاري	٣٤٦٦٥٨٢	٣٤٦٦٥٨٢	٠	٣٤٦٦٥٨٢	١٧- ختمون الف جنبها لا غير (لمين ودية تنتج الجيلات

صديق صرفها الى المقول
المحاسب /

علي الحساب بن علي

يبلغ المآل مبلغ ٣,٤٦٦,٥٨٢.٤٠

غير الواردة بمك الشروط اعلنت من

ملاحظة : الملفات

المهندس / فرحات محمد عبد البر

البريد الى

Wintersmiths' 2011 Cup and 1st

استشاري المشروع : ا. ب. د. —

مهندس المشروع :

رئيس الإدارة المركزية للمطبعة إلى سوفي

1. Justice

مدير عام التفتيش والمالية

عملية استكمال اعمال الاتربه و طبقه الاساس بطريق دائري الفيوم - اطسا بمركز اطسا محافظة الفيوم ضمن
المرحلة الاولى المبادرة الرئاسيه (حياه كريمه) بالامر المباشر

اسم العمل :

شركة المهندسون المتحدون للمقاولات العموميه و التوريدات

اسم المقاول :

العقد رقم (٤٥٣) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (١)

بند للميزانية :

٣,٧٦٤,٢٠٠.٠٠

قيمه امر الاسناد

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال	
	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٣,٤٦٦,٥٨٢.٤٠	
	٠.٠٠	
مصرح بصرفه	٠.٠٠	
سابق صرفه	٠.٠٠	
مستحق صرفه	٣,٤٦٦,٥٨٢.٤٠	
جملة الاستقطاعات	٣٣٥,٩٧٧.١٦	
صافى المبلغ المستحق	٣,١٣٠,٦٠٥.٢٤	
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	١٦٥,٠٧٥.٣٥	
التأمينات الاجتماعيه	١١٨,٨٥٤.٢٥	

جملة الاستقطاعات

قرش

جنيه

١٧٣,٣٢٩.١

%٥ تأمين اعمال

٧٩,٦٣٣.٠

رسم الدمغه

٠.٠٠

تكاليف معمل

٠.٠٠

%١٤ ضريبه مضافه

٣٣,٠١٥.٠٧

الارباح ت.ص

تعليه مبلغ جنيه (فقط و قدرة خمسون

الف جنيهها لا غير) لحين ورود نتائج العينات

٥٠,٠٠٠

يراعى قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والنقابات
المنصوص عليها بالعقد