

مستخلص رقم { ۳ } جاری

عن عملية

تنفيذ المسافة من الكم ٣٣,٨٠٠ إلى الكم ٢٦,٦٠٠ بطول ٢,٨٠٠ كم أتجاه بلبس بالأمر المباشر

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٣ / ١٠ / ٢

بتاریخ ۸ / ۶ / ۲۰۲۳

العقد رقم ٢١٧١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

إِثَارَةُ الْعَتَقِ وَوَب

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع		الحجز أو استقطاع		جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		جاري	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مقدار الأعمال التي تمت في هذه الدة	مقدار العمل السابق لإجرائه	الوقت	البند	رقم البند
	قروش	جنيه	قروش	جنيه	قروش	جنيه							
١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد	٦٤٧٨٠	-	-	-	٦٤٧٨٠	-	جاري	٧٩٠	٧٩٠	-	٨٢	١-١	١-١
٢- عمل الموقع متواجد.												١-٢	١-٢
٣- مهندس معمل الموقع متواجد.	١٤٤١٨٠٠	-	-	-	١٤٤١٨٠٠	-	جاري	٥٤٠٠٠	٥٤٠٠٠	٣٦	٧٠	٢-١	٢-١
٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد.	١٠٧٧٣٠٠	-	-	-	١٠٧٧٣٠٠	-	جاري	٥٤٠٠٠	٥٤٠٠٠	١٩	٩٥	٢-٢	٢-٢
٥- تم تركيب حركة المرور على الطريق أثناء العمل	٤٩٥٢٥٠٠	-	-	-	٤٩٥٢٥٠٠	-	جاري	١٤١٥٠٠	٤٥٠٠٠	٣٥	-	٢-٣	٢-٣
٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل	٣٥٥٠٠٠	-	-	-	٣٥٥٠٠٠	-	جاري	٧١٠٠٠	١٥٠٠٠	٥	-		
بمعرفة الشركة باستخدام الملامات الإرشادية والتحفيرية.	٢٠٩٥٦١٢	٥٠	-	-	٢٠٩٥٦١٢	٥٠	جاري	٧٠٥٠٠	٣٠٠٠٠	٢٩	٧٢٥		
٧- معونات العملية متواجدة لتنفيذ البندو الدرجة	٢٦٤٣٧	٥٠	-	-	٢٦٤٣٧	٥٠	جاري	٧٠٥٠٠	٣٠٠٠٠	-	٣٧٥		
بالاستخلص.	١٠٠١٣٤٣٠	-	-	-	١٠٠١٣٤٣٠	-	الإجمالي						
٨- التقاير متواجدة.													
٩- بوليصة التأمين متواجدة.													
١٠- تم إرسال البرنامج الزمني لأعمال.													
١١- سيارة العملية متواجدة مع الاستشاري العام.													
مهندس العملية													
الأمس													
التوقيع													
مهندس العملية													
الإجمالي العام	١٠٠١٣٤٣٠	-	-	-	١٠٠١٣٤٣٠	-							

Handwritten signatures and dates:

- Signature: [Illegible]
- Date: 12/12/2019
- Signature: [Illegible]
- Date: 12/12/2019

مادة النقل - الهيئة العامة

رئيس الإدارة للسكر

ملفوظات : جلد ۱
سلوی سامی خا



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن البايع البيعة بظهوره وقرة: ١٣٤٧١٢٠٥٠ جنيه سبق صرفها للمقاتل
تحويلاً في سنة الحساب

م.م / محمد يحيى زكريا
الاستاذ في الرياضيات
مدبر القيد في الامام

جہاں

ملحوظة : غير الوارد بصفك الشروط اعتمدت من

مهندس الإشراف
محمود عبد الكريم
التوقيع

Handwritten signature and date: 12/12/2012

مهندس الشركة الأم
التوقيع

تحرير آفي

تحریر: فی

سنة
روجع فوجد على صحة

أقر بـصحة ذلك

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ٩ / ١ / ١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٣ } جارى عن عملية أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لخط السكة الحديد { الروبيكى - بلبيس - العاشر من رمضان } لتنفيذ المسافة من الكم ٢٣.٨٠٠ إلى الكم ٢٦.٦٠٠ بطول ٢.٨٠٠ كم أتجاه بلبيس بالأمر المباشر تنفيذ شركة البعلى للمقاولات العامة والتوريدات .
برجاء اللفضل بالإحاطة والنتبيه باللازم نحو اطراجة والصرف وموافالنا برقم ولاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها جلف العملية.

وتفضلوا سيادتك بقبول خائق الاحترام ...

م. فرس

تحريراً فى : ٢٠٢٣ / ١٠ / ١١

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص

عدد { ١ } تقرير عمل المنطقة

عدد { ١ } إستمارة ع ٥٠ ج.

عدد { ٣ } حصر للأعمال المنفذة

عدد { ١ } كتاب المحملات

عدد (٧) مائة مودل

عدد (٢٧) مودل

عدد (٦) مودل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى سامى صالح

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٩ / ١ / ١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٢ } جارى عن عملية أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية
لخط السكة الحديد { الروبيكى - بلبس - العاشر من رمضان } المسافة من الكم ٢٢,٨٠٠ إلى الكم ٢٦,٦٠٠
بطول ٢,٨٠٠ كم أتجاه بلبس بالأمر المباشر عقد رقم ٢١٧١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .
تنفيذ شركة البعلى للمقاولات العامة والتوريدات .
نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع تواجد عدد
(١) سيارة مع الاستشارى العام .

هذا للإحاطة واتخاذ اللازم ،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٣ / ١٠ / ١١

رئيس الإدارة المركزية
مهندس الطرق والكبارى والنقل
بشلى سامى صالح

م. ز. س. م.

م. ز. س. م.

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

(H) (U)

(ب) الکاتب المنوط

في — سنة ٢٠١

العدد: _____ التاريخ: _____

يعتمد سحب

سيك
اذن صرف

فہرست ۲۰۱۱ء

في ——— سنة ٢٠١١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: _____
امضاءات موظفي الشطب

إمضاءات موظفي الشطب

(٤) قيد في سجل

(5) ادرج فی کشف الاسیقات
رقم : الموالات إمضاء الكاتب المنوط : _____

إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب التصدير في — سنة ٢٠١

محضر مسافة مقلب

مشروع أعمال الجسر الترابي لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

قطاع شركة / البعلي للمقاولات العامة والتوريدات

قطاع من محطة 23+800 الي 26+600

- قام كلا من الاستشاري العام ومهندس الهيئة العامة للطرق والكباري برصد مسافة نقل ناتج الحفر الغير صالح من القطاع الخاص بشركة البعلي للمقاولات العامة والتوريدات الي المقالب العمومية المحددة عن طريق مهندس الهيئة . .

وذلك بحضور كلا من :

مهندس الشركة المنفذة

1/ م/ أحمد

مهندس الهيئة

2/ م/ محمد عبد الله

مهندس الاستشاري العام

3/ م/ محمد خير

ملاحظة: هذا المحضر يخص كميات الحفر (55797.76 م³) فقط والتي تم تنفيذها قبل البروتوكول المبرم مع التعدين وذلك بناءا علي تعليمات الصادرة بنقل ناتج الحفر الغير صالح للمقالب العمومية وثبت الآتي :

المسافة المقطوعة من موقع العمل الي موقع المقلب هي (19) كم (تسعة عشر كم لا غير)

الاحداثيات	Y	X
احداثيات المقلب	831585.84	687925.78
احداثيات موقع العمل	842454.7707	676191.0988

التاريخ : ١٧ / ٢ / ٢٠٢٢

مهندس الاستشاري العام
م/ أحمد

مهندس الهيئة
م/ محمد

مهندس الشركة
م/ محمد

محضر حصر

مشروع أعمال الجسر الترابي لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبس)

قطاع شركة / البعلي للمقاولات العامة والتوريدات

قطاع من محطة 23+800 الي 26+600

- قام كلا من مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري ومهندس الاستشاري العام بعمل حصر للمباني الخرسانية والارصفة والطرق الاسفلتية والعوائق المتقاطعة كما هو موضح في البند رقم 1-1 في المقايسة الخاصة بشركة البعلي للمقاولات العامة من محطة 23+800 الي 26+600

- وفي الجدول التالي موضح عليه البيانات الخاصة بالحصر :-

م	العائق	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية (م3)
1	سور	280	.5	.3	42
2	سور	280	.25	2	140
3	سور	180	.5	2	180
4	سور	180	.25	2	90
5	سور	50	.3	2	30
6	سور	50	.3	2	30
7	سور	50	.3	2	30
8	سور	50	.3	2	30
9	اسفلت	110	6.5	.09	64.35
10	اسفلت	180	7.5	.09	121.5
10	مبني	5	4.5	6	33.75
11	قواعد + سقف				12
	الاجمالي				803.6

التاريخ: ٩/٥/٢٠٢٢

مهندس الاستشاري العام

٩/٥/٢٠٢٢

مهندس الهيئة

٩/٥/٢٠٢٢

مهندس الشركة

٩/٥/٢٠٢٢



محضر متابعة اعمال

مشروع أعمال الجسر لخط سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بليبس)

قطاع شركة البعلي للمقاولات العامة والتوريدات

قطاع من 23+800 الي 26+600

إشارة الى قيام الشركة المنفذة بعمل مستخلص جاري رقم 3
وذلك بحضور كلا من :

مهندس الشركة المنفذة

1/ م/ محمد حلال

مهندس الهيئة

2/ م/ محمد عبد الرحمن

مهندس الاستشاري العام

3/ م/

تبين ان :-

المحجر الذي يتم توريد الاتربة منه وجد استخدام البلدوزر بعملية التحجير وعليه يتم ادراج
قيمة استخدام البلدوزر في بند تحميل ونقل الاتربة بند رقم (2-3) بالمقاييسه .

الكميات المحجرة من الحجر ١٥٠٠٠ (مئة وخمسون ألف مذبك) ومجموع كميات من

مهندس الشركة
الاستشاري العام

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

1/ م/ محمد حلال

2/ م/ محمد عبد الرحمن

3/ م/ محمد حلال



محضر متابعة اعمال

مشروع أعمال الجسر لخط سكه حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

قطاع شركة البعلي للمقاولات العامة والتوريدات

قطاع من ٨٠٠ + ٢٣ الي ٦٠٠ + ٢٦

إشارة الى قيام الشركة المنفذة بعمل مستخلص جاري رقم ٢
تبين ان :-

المحجر الذي يتم توريد الاتربة منه ووجد استخدام البلدوزر بعملية التحجير حيث ان المواد تم تصنيفها (A-1-b) طبقا للنتائج المعملية التي تمت في المعمل الخاص بالهيئة .
وعليه يتم ادراج قيمة استخدام البلدوزر في بند تحميل ونقل الاتربة بند رقم (٢-٣) بالمقاييسه .

كلمة (ملاحظة) (ملاحظة) (ملاحظة) (ملاحظة) (ملاحظة)

-مرفق طيه صور البلدوزر اثناء التحجير للتربة

الاستشاري العام
٢٠
١٢
٢٠٢٢

مهندس الهيئة

١٢



محضر مسافات توريد تربة

مشروع أعمال الجسر الترابي لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبس)

قطاع شركة / البعلي للمقاولات العامة والتوريدات

قطاع من محطة 23+800 الي 26+600

- ونظرا لنفاذ كمية الاتربة الصالحة في المحجر السابق اعتماده لشركة البعلي في الموقع 24+800 واقرب مواد صالحة توجد في المحجر الخاص بشركة المحمود.

- قام كلا من مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم) والاستشاري العام ومهندس الهيئة العامة للطرق والكباري برصد مسافة توريد تربة من مشون شركة المحمود الي القطاع الخاص بشركة البعلي للمقاولات العامة والتوريدات من محطة 23+800 الي 26+600

وثبت الآتي :

المسافة المقطوعة من موقع العمل الي مشون شركة المحمود هي (22.5) كم من ضمنهم (1.5) كم مدق ترابي .

الاحداثيات	Y	X
احداثيات المشون	831991.533	684680.570
احداثيات موقع العمل	842943.027	675444.085

التاريخ : 2023/7/30

مهندس الهيئة



مهندس الاستشاري العام



مهندس الاستشاري الهيئة



مهندس الشركة

م. ا. ع. ب. ٢٠٢٣/٧/٣٠

