

عملية تنفيذ انشاء محور الفشن على النيل فى المسافة من
بخصوص :- الطريق الصحراوي الشرقى حتى الطريق الزراعى الغربى
بطول ٨,٦٥ كم عدا اعمال الاتربة فى المسافة من الطريق

تنفيذ :- الشركة شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

عقد رقم :- العقد رقم (٤٥١) لسنة ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجارى رقم (١٠) عن العمليه عاليه من اصل
وثلاثه صور و باقى المرفقات واصل المقاييسه المجددة رقم (٢)
برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير فى :- ٢٠٢٣/١٠/٠٤

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

صورة تجارب معمل

صورة المقاييسه المجدد والمعدلة بزيادة امر الاسناد ومدة المشروع

اصل المقاييسه المجدد (٢)

رئيس الإدارة المركزية

طارق يوسف الجزار



مشروع انشاء محور الفشن علي النيل
تنفيذ شركة السلام انترناشيونال للتجارة والمقاولات

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١
عن الفترة من بدء العمل حتى ١٠/١٠/٢٠٢٣

مستخلص أعمال رقم : (١٠) جاري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كمية المقايمة المجددة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
أعمال الكبارى :											
١-أ	بالمتر الطولى اجراء جسات في الارض الطبيعية بعمق لا يقل عن ٣٠ متر عند كل محور من الكبارى والاتفاق (جسات البر)	م.ط	١٧٣٠	١٧٢٨	٠	١٧٢٨	جارى	٥٧٨٨٨٠	٠	٥٧٨٨٨٠	١-المهندسون متواجدون ٢-المشرفون متواجدون
١-ب	بالمتر الطولى اجراء جسات في الارض الطبيعية بعمق لا يقل عن ٥٠ م أسفل القاع لمحاور البواكى الملاحية وبعمق لا يقل عن ٣٥ م أسفل القاع لباقي محاور النيل (جسات النيل والمجارى المائية)	م.ط	١,٢٠٠	٣٧١,٥٠	٠	٣٧١,٥٠	جارى	٤٤٥٨٠٠	٠	٤٤٥٨٠٠	٣-استراحة الموقع متواجدة ٤-سيارة نقل العينات متواجدة
٢-أ	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق ارتكاز محفورة في موقعها بمجري النيل قطر ٢,٠٠ متر وإجهاد كسر لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ^٢ ومحتوى أسمنت لا تقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣	م.ط	٩٠٠	٨٨٩	٠	٨٨٩	جارى	٩٧٧٩٠٠٠	٠	٩٧٧٩٠٠٠	٤- عدد ٢ لوحة تعريف بالمشروع متواجدة ٥-التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة ٦-وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة ٧-التقارير المعملية متواجدة ٨-اجهزة الكمبيوتر وماكينات التصوير ومشتملاتهم متواجدة حسب التعاقد.
٢-ب	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق ارتكاز محفورة في موقعها بمجري النيل قطر ١,٥ متر وإجهاد خرسانة مسلحة لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ^٢ ومحتوى أسمنت لا تقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣	م.ط	١٩٠٠	١٨٩٤	٠	١٨٩٤	جارى	١٣٢٥٨٠٠٠	٠	١٣٢٥٨٠٠٠	
٢-ج	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق ارتكاز محفورة في موقعها بمجري النيل والمجاري المائية قطر ١,٠ متر وإجهاد خرسانة مسلحة لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ^٢ ومحتوى أسمنت لا تقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣	م.ط	٤,٢٠٠	١٢٠٧	٠	١٢٠٧	جارى	٥٠٦٩٤٠٠	٠	٥٠٦٩٤٠٠	
٢-٣	شرح البند السابق خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة في موقعها لدعامات البر قطر ١ م	م.ط	١١٥٠٠	١١٤٣٩	٠	١١٤٣٩	جارى	٣٤٣١٧٠٠٠	٠	٣٤٣١٧٠٠٠	
٤-١	علاوة حفر في تربة صخرية باجهاد من ٢٥٠-٤٠٠ كجم /سم ^٢ خوازيق قطر ١,٥ م بمجري النيل والمجاري المائية	م.ط	١٠٦	١٠٥	٠	١٠٥	جارى	٢٨٣٥٠٠	٠	٢٨٣٥٠٠	
٤-١-ب	علاوة حفر في تربة صخرية باجهاد من ٤٠١ الي ٨٠٠ كجم /سم ^٢	م.ط	١٦,٥٠٠	١٣٢	٠	١٣٢	جارى	٢١٧٨٠٠٠	٠	٢١٧٨٠٠٠	
٥	بالعدد عمل تجرية تحميل علي خازوق غير عامل قطر ٢م لضعف الحمل التصميمي يمثل خوازيق المجري الماني	بالعدد	١,٧٥٠,٠٠٠	١	٠	١	جاري	١٧٥٠٠٠٠	٠	١٧٥٠٠٠٠	
٦	بالعدد عمل تجرية تحميل علي خازوق غير عامل قطر ١م لضعف الحمل التصميمي يمثل خوازيق البر	بالعدد	٢٧٠,٠٠٠	٠	١	١	جاري	٢٧٠٠٠٠	٠	٢٧٠٠٠٠	
٧	بالعدد نقل مائينة الخوازيق الي موقع دفنها ثم فكها ونقلها خارج الموقع	بالعدد	٢٦٨,٠٠٠	٥	٠	٥	جاري	١٣٤٠٠٠٠	٠	١٣٤٠٠٠٠	
٨	توريد وتركيب غلاف معدني لخوازيق المجري الماني معالج ضد الصدأ لمجري النيل والمجاري المائية	طن	٣٠,٠٠٠	٥٩٩	٠	٥٩٩	جاري	١٧٩٧٠٠٠٠	٠	١٧٩٧٠٠٠٠	
١٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات فوق رؤوس الخوازيق لدعامات مجري النيل اجهاد خرسانة مسلحة لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ^٢ ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣	م ^٣	٣,١٥٠	٣٢٧٥	٠	٣٢٧٥	جاري	١٠٣١٦٢٥٠	٠	١٠٣١٦٢٥٠	
١٠-١	زيادة محتوى الاسمنت الي ٤٢٠ كجم / م ^٣	م ^٣	٢٠	٣٢٧٥	٠	٣٢٧٥	جاري	٦٥٥٠٠	٠	٦٥٥٠٠	
١١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات بالبر والبلاطات الانتقالية اجهاد خرسانة مسلحة لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ^٢ ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣	م ^٣	٢,١٥٠	١١٩١٠	٧٦	١١٩٨٦	جاري	٢٥٧٦٩٩٠٠	٠	٢٥٧٦٩٩٠٠	
١١-١	زيادة محتوى الاسمنت الي ٤٢٠ كجم / م ^٣	م ^٣	٢٠	١١٩١٠	٧٦	١١٩٨٦	جاري	٢٣٩٧٢٠	٠	٢٣٩٧٢٠	
١٢	بالمتر مكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لأعمدة الكبارى وهامات الأعمدة والاكتاف للبر:	م ^٣	٢,٧٠٠	٤٤٠٨	٢٨٧	٤٦٩٥	جاري	١٢٦٧٦٥٠٠	٠	١٢٦٧٦٥٠٠	
١٢-١	ارتفاع حتى ٦ متر من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣	٢,٩٠٠	٢٩٥٠	٤١٩	٢٨٨٣	جاري	٨٣٦٠٧٠٠	٠	٨٣٦٠٧٠٠	
١٢-٢	ارتفاع أعلى من ٦ متر من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣	٣,١٠٠	٧٩٠	٠	٧٨١	جاري	٢٤٢١١٠٠	٠	٢٤٢١١٠٠	
١٢-٣	ارتفاع أعلى من ٩ متر من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	م ^٣									
الإجمالي											



رئيس الادارة المركزية للمنطقة
السادسة بني سويف

طارق يوسف الجزار

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام المشروعات

م/مصطفى شعبان

مهندس الهيئة

مدير ادارة مشروعات الكبارى

م/محمد عماد

استشاري الهيئة

المكتب الهندسي الاستشاري (د صبري سمعان)

مهندس الاستشاري

المكتب الهندسي الاستشاري

دكتور مهندس / صبري سمعان
م/محمدي شنودة تاوضروس

جهاز إشراف كوبرى الفشن

المقاول

شركة السلام انترناشيونال للتجارة والمقاولات

مهندس الشركة

مدير المشروع

مشروع انشاء محور الفشن علي النيل
تنفيذ شركة السلام انترناشيونال للتجارة والمقاولات

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١
عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/١٠/٠١

مستخلص أعمال رقم : (١٠) جاري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فئة المفاوضة	كمية المقايسة المجددة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	أعمال الكباري :								١٤٧٠٨٩٢٥٠٠٠	٠٠٠	١٤٧٠٨٩٢٥٠٠٠	
												ملاحظات
												مسبق صفحة ١
١٣	بالمتر مكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأعمدة وهامات الأعمدة والدعامات الحاملة للجزء العلوي بجرى النيل :	٣م	٣٣٣٥	١٨٥	١٨٠٠٠	٠٠٠	١٨٠٠٠	جاري	٦٠٠٣٠٠٠٠	٠٠٠	٦٠٠٣٠٠٠٠	
١٣_١	ارتفاع حتى ٦ م من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات	٣م	٣٥٣٥	١٥٢٠	١٥١٨٠٠٠	٠٠٠	١٥١٨٠٠٠	جاري	٥٣٦٦١٣٠٠٠	٠٠٠	٥٣٦٦١٣٠٠٠	
١٣_٢	ارتفاع أعلى من ٦م من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات	٣م	٣٧٣٥	١٨٥	١٨٢٠٠٠	٠٠٠	١٨٢٠٠٠	جاري	٦٧٩٧٧٠٠٠	٠٠٠	٦٧٩٧٧٠٠٠	
١٣_٣	ارتفاع أعلى من ٩ متر من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات	٣م	٣٠٠٠	٢١٧٠٠	٢٤٥٧٠٠٠	١٦٥٧٠٠٠	٤١١٤٠٠٠٠	جاري	١٢٣٤٢٠٠٠٠٠	٠٠٠	١٢٣٤٢٠٠٠٠٠	
١٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للجزء العلوي للكباري حتى ارتفاع ٦ م بقوة كسر لا تقل عن ٤٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم / م ٣ على البر	٣م	٣٠٠٠	٢١٧٠٠	٢٤٥٧٠٠٠	١٦٥٧٠٠٠	٤١١٤٠٠٠٠	جاري	١٢٣٤٢٠٠٠٠٠	٠٠٠	١٢٣٤٢٠٠٠٠٠	
١٥	توريد وصب خرسانة مسلحة للجزء العلوي للكباري ارتفاع أعلى من ٦ م	٣م	٣٢٠٠	٣٨٠٠	٣٣٩٥٠٠٠	٠٠٠	٣٣٩٥٠٠٠	جاري	١٠٨٦٤٠٠٠٠٠	٠٠٠	١٠٨٦٤٠٠٠٠٠	
١٥_١	ارتفاع القطاع الصندوقي أعلى من ٦ م من ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات أو البلاطات	٣م	٣٤٠٠	٤٥٠٠	٤١٩٩٠٠٠	٠٠٠	٤١٩٩٠٠٠	جاري	١٤٢٧٦٦٠٠٠٠	٠٠٠	١٤٢٧٦٦٠٠٠٠	
١٥_٢	ارتفاع القطاع الصندوقي أعلى من ٩ م من ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات أو البلاطات	٣م	٦٥	٨٣٠٠	٠٠٠	٧٥٩٤٠٠٠	٧٥٩٤٠٠٠	جاري	٤٩٣٦١٠٠٠	٠٠٠	٤٩٣٦١٠٠٠	
١٥_أ	زيادة محتوى الاسمنت القطاع الصندوقي الي ٥٥٥٠ كجم / سم ٣	٣م	٦٥	٨٣٠٠	٠٠٠	٧٥٩٤٠٠٠	٧٥٩٤٠٠٠	جاري	٤٩٣٦١٠٠٠	٠٠٠	٤٩٣٦١٠٠٠	
١٦_أ	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للكرمات سابقة الصب باجهاد كسر لا يقل عن ٥٠٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٥٥٠ كجم / م ٣ والفئة تشمل أعمال القرم المحكمة لتعطي سطح أملس (Faire face) ونقل وتركيب الكمرات وكل مايلزم لتنفيذ الاعمال (علي المجاري المائية)	٣م	٣٦٥٠	٧٨٥	٧٨١٠٠٠	٠٠٠	٧٨١٠٠٠	جاري	٢٨٥٠٦٥٠٠٠	٠٠٠	٢٨٥٠٦٥٠٠٠	
١٦_ب	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للكرمات سابقة الصب باجهاد كسر لا يقل عن ٥٠٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٥٥٠ كجم / م ٣ والفئة تشمل أعمال القرم المحكمة لتعطي سطح أملس (Faire face) ونقل وتركيب الكمرات وكل مايلزم لتنفيذ الاعمال (علي البر)	٣م	٣٥٥٠	٥٥٠٠	٥٠٢١٠٠٠	٤٠٥٠٠	٥٤٢٦٠٠٠	جاري	١٩٢٦٢٣٠٠٠٠	٠٠٠	١٩٢٦٢٣٠٠٠٠	
١٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للبلاطات فوق الكمرات سابقة الصب والكرمات المعدنية بقوة كسر لا تقل عن ٤٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم / م ٣	٣م	٢١٣٠	٥٧٠٠	٣٦٢٥٠٠٠	١٣٦٠٠٠	٣٧٦١٠٠٠	جاري	٨٠١٠٩٣٠٠٠	٠٠٠	٨٠١٠٩٣٠٠٠	
١٨	بالمتر مسطح أعمال دمسة مؤقتة في مجرى النيل أو أي مجرى مائي لزوم تنفيذ المخدات والهياكل العلوية للكباري	٢م	٢٨٠٠	٩٥٠٠	٥٨٥٨٠٠٠	٥٩٠٠٠	٥٩١٧٠٠٠	جاري	١٦٥٦٧٦٠٠٠٠	٠٠٠	١٦٥٦٧٦٠٠٠٠	
١٩	توريد وصب خرسانة مسلحة سابقة الاجهاد للجزء العلوي ذو القطاع الصندوقي علي مجرى النيل	٣م	٤٥٠٠	١٥٠	٧٨٠٠٠	٠٠٠	٧٨٠٠٠	جاري	٣٥١٠٠٠٠٠	٠٠٠	٣٥١٠٠٠٠٠	
١٩_١	علي مجرى النيل ارتفاع حتى ٦ متر من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات	٣م	٤٧٠٠	٩٣٠٠	٦٩٧٠٠٠٠	٧٤٢٠٠٠	٧٧١٢٠٠٠٠	جاري	٣٦٢٤٦٤٠٠٠٠	٠٠٠	٣٦٢٤٦٤٠٠٠٠	
١٩_٢	علي مجرى النيل ارتفاع من ٦-٩ متر من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات	٣م	٤٩٠٠	١٥٥٠	٦٦٤٠٠٠	٠٠٠	٦٦٤٠٠٠	جاري	٣٢٥٣٦٠٠٠٠	٠٠٠	٣٢٥٣٦٠٠٠٠	
١٩_٣	علي مجرى النيل ارتفاع من ٩-١٢ متر من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات	٣م	٢٧٠٠	٣٠٠٠	١٦٠٠٠٠	٠٠٠	١٦٠٠٠٠	جاري	٤٣٢٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	٤٣٢٠٠٠٠٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأنفاق والبرايخ والحوائط الساتدة بقوة كسر لا تقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ٣	٣م	٢٣٠٠٠	٢٠١٠٠	١٣٥١٩٠٠٠	٨٣٧٠٠٠	٤٤٣٥٦٠٠٠٠	جاري	٣٣٠١٨٨٠٠٠٠٠	٠٠٠	٣٣٠١٨٨٠٠٠٠٠	
٢١_أ	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح عالي المقاومة من الصلب ٢/٣٦ بجميع الاقطار اللازمة للتنفيذ اقل من او يساوي ١٢ م	طن	٢٣٠٠٠	٢٠١٠٠	١٣٥١٩٠٠٠	٨٣٧٠٠٠	٤٤٣٥٦٠٠٠٠	جاري	٣٣٠١٨٨٠٠٠٠٠	٠٠٠	٣٣٠١٨٨٠٠٠٠٠	
٢١_ب	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح عالي المقاومة من الصلب ٥٢/٣٦ بجميع الاقطار اللازمة للتنفيذ أكبر من ١٢ م	طن	٢٤٠٠٠	٢٤٥٠	٤٩٣٠٠٠	٢٩٩٠٠٠	٧٩٢٠٠٠	جاري	١٩٠٠٨٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	١٩٠٠٨٠٠٠٠٠٠٠	
٢٢	بالطن توريد وتركيب وشد كابلات عالية الاجهاد طبقا للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية والفئة محمل عليها أعمال شد الكابلات والحقن والاكسسوارات والاجرية والانتكز والويدجز وجميع مايلزم لنهوا الاعمال	طن	٦٠٠٠٠	٧٣٠	٥٤٥٠٠٠	٨١٠٠٠	٦٢٦٠٠٠٠	جاري	٣٧٥٦٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	٣٧٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠	
	الإجمالي								٦٦٥٤٤٢١٤٠٠٠	٠٠٠	٦٦٥٤٤٢١٤٠٠٠	

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام المشروعات
م/مصطفى شعبان

مهندس الهيئة
مدير ادارة مشروعات الكباري
م/محمد عمار

المقاول
شركة السلام انترناشيونال للتجارة والمقاولات
مهندس الشركة
مدير المشروع

استشاري الهيئة
المكتب الهندسي الاستشاري (د صبري سمعان)
مهندس الاستشاري
مدير المكتب الاستشاري
م/مجدي شنودة تاوضروس

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
السادسة بني سويف
م/طارق يوسف الجزار

مشروع انشاء محور القشن على النيل
تنفيذ شركة السلام انترناشيونال للتجارة والمقاولات

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١
عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/١٠/٠١

مستخلص أعمال رقم : (١٠) جاري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فئة المقايضة	كمية المقايضة المجددة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات	
١	أعمال الكبارى :								٧٠١٠٧٩٩٠٠٠٠٠	٠٠٠	٧٠١٠٧٩٩٠٠٠٠٠		
مسبق صفحة ٣													
١٠٥	بالعدد توريد وتركيب كراسى ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (توبيرين) بأربعة جوايظ												
١-١٠٥	جوايظ C2 300*400*104/56	عدد		٢٢٢	٢٨٠٠	٧٢٠٠	١٠٠٠٠		٢٢٣٥٠٠٠٠٠	٠٠٠	٢٢٣٥٠٠٠٠٠		
٣-١٠٥	جوايظ C2 350*450*137/77	عدد		٢٤	٢٠٠٠	٠٠٠	٢٠٠٠		٥٤٩٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	٥٤٩٠٠٠٠٠٠٠		
٤-١٠٥	جوايظ C2 500*600*137/77	عدد		٤٨	٤٨٠٠	٠٠٠	٤٨٠٠		٢٣٤٤٨٠٠٠٠٠	٠٠٠	٢٣٤٤٨٠٠٠٠٠		
٥-١٠٥	جوايظ C2 600*700*151/90	عدد		٥	٥٠٠	٠٠٠	٥٠٠		٣٨٢٢٥٠٠٠٠٠	٠٠٠	٣٨٢٢٥٠٠٠٠٠		
٦-١٠٥	جوايظ C2 700*800*211/135	عدد		٨	٨٠٠	٠٠٠	٨٠٠		١٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	١٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠		
١٠٦	بالعدد توريد وتركيب كراسى ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (توبيرين) بدون جوايظ لتثبيت الكمر سابق الصب												
١-١٠٦	C4 350 × 450 × 91/55	عدد		٢٨٤	٢٨٤٠٠	٠٠٠	٢٨٤٠٠	جاري	٣٩٧٦٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	٣٩٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠		
١٠٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات فوق رؤوس الخوازيق لدعامات المجري المائية والمصارف على ان يكون سطحها السفلي اعلى من منسوب المياه العلوي وتعطي اجهاد كسر ٣٥٠ كجم/سم ^٢ ونسبة اسمنت ٤٢٠ كجم/م ^٣	٣م		٧٢٠	٧٠٥٠٠	٠٠٠	٧٠٥٠٠	جاري	٢٠٩٣٨٥٠٠٠٠٠	٠٠٠	٢٠٩٣٨٥٠٠٠٠٠٠		
١١٠	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الي موقع العمل والبند يشمل المعدات والاوناش اللازمة للتركيب	عدد		٢	٢٠٠	٠٠٠	٢٠٠	جاري	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		
١١١	علاوة فروع مصنوعات لزوم تنفيذ منحنيات قيعان الكمرات المصبوبة في الموقع	٣م		١٠٠٠٠	٥٧٢٠٠	٠٠٠	٥٧٢٠٠	جاري	١٧١٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	١٧١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠		
التشويبات													
٢١	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح عالي المقاومة من الصلب ٥٢/٣٦ بجميع الاقطار اللازمة للتنفيذ اقل من او يساوي ١٢ م	طن		٢٠١٠٠	٤٨٠٠٠	٢٠٠٠٠	٤٨٠٠٠	جاري	٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	بصرف بنسبة ٦٠% لحين التصنيع والتركيب	
٢١ ب	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح عالي المقاومة من الصلب ٥٢/٣٦ بجميع الاقطار اللازمة للتنفيذ اكبر من ١٢ م	طن		٢٦٥٠	١٨٠٠٠	٠٠٠	١٨٠٠٠	جاري	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠		
٢٢	بالطن توريد وتركيب وشد كابلات عالية الاجهاد طبقا للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية والفئة محمل عليها أعمال شد الكابلات والحقن والاكسسوارات والاجرية والاكترز والويدجز وجميع مايلزم لنهوض الاعمال	طن		٧٣٠	٨٠٠٠	٥٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	جاري	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	بصرف بنسبة ٦٠% لحين التصنيع والتركيب	
١٣٠	بالعدد توريد وتركيب كراسى ارتكاز بدون جوايظ C4 300*400*72/40	عدد		١٣٨	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	جاري	١٠٩٠٠٠	٤٠٩٨٤٠٠٠٠٠٠٠	٦١٤٧٦٠٠٠٠٠٠٠		
١٠٠٥	بالعدد توريد وتركيب كراسى ارتكاز بجوايظ C2 300*400*104/56	عدد		٢٢٢	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	جاري	٤٨٠٠٠	٤٢٩١٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٤٣٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠		
الإجمالي										٧٢٢٩٩٤٨٤٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٣٨٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٢٩٠٣٣٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠	

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
السادسة بني سويف
م/طارق يوسف الجزار

م/مصطفى شعبان

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير عام المشروعات
م/مصطفى شعبان

مهندس الهيئة
مدير ادارة مشروعات الكبارى
م/محمد عمار

المكتب الهندسي الاستشاري (د صبري سمعان)
مهندس الاستشاري
المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جهاز إشراف كوبرى القشن

شركة السلام انترناشيونال للتجارة
مهندس الشركة
م/محمد عمار
مدير المشروع

مشروع انشاء محور الفشن علي النيل
تنفيذ شركة السلام انترناشيونال للتجارة والمقاولات

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١
عن الفترة من بدء العمل حتي ٢٠٢٣/١٠/٠١

مستخلص أعمال رقم : (١٠) جاري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فئة المفاوضات	كمية المقايمة المجددة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات	
مابقي صفحة ٤													
ثالثا اعمال الطرق والمداخل:													
٤٦	بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة ماعدا الصخرية	٣م	٢٠.١	١٥٠٠٠٠	٦٢٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦٢٠٠٠.٠٠	جاري	١,٢٤٦,٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	١,٢٤٦,٢٠٠.٠٠		
٤٧	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم	٣م											
١-٤٧	اعمال توريد اترية مسافة نقل حتي ٢ كم	٣م	٣١.٥٠	٤٧٧.٠٠	٤٧٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٧٠٠٠.٠٠	جاري	١,٤٨٠,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	١,٤٨٠,٥٠٠.٠٠		
٢-٤٧	اعمال توريد اترية مسافة نقل حتي ٦ كم	٣م	٣٧.١٠		٤٩٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٩٠٠٠.٠٠	جاري	١,٨١٧,٩٠٠.٠٠	٠.٠٠	١,٨١٧,٩٠٠.٠٠		
٥٢	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الجيرية الصلبة ناتج تكسير الكسرات على طبقتين طبقاً للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية النهائية التي سيقدّمها المقاول وتعتمدها الهيئة وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف												
١-٥٢	طبقة أساس مسافة نقل حتي ٢٠ كم	٣م	٢٠.٠٠	١٦٨.٠٠	٣٤٦٧.٠٠	١٢٦٧.٠٠	٢٢٠٠٠.٠٠	جاري	٦,٩٣٤,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦,٩٣٤,٠٠٠.٠٠		
٢-٥٢	طبقة أساس مسافة نقل حتي ٨٤ كم	٣م	٢٧٦.٨٠		٢٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠٠٠.٠٠	جاري	٥٥٣,٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٥٣,٦٠٠.٠٠		
٣-٥٢	طبقة أساس مسافة نقل حتي ٨٥ كم	٣م	٢٧٨.٠٠		١٩٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٩٠٠.٠٠	جاري	٥٢٨,٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٢٨,٢٠٠.٠٠		
٤-٥٢	طبقة أساس مسافة نقل حتي ٨٦ كم	٣م	٢٧٩.٢٠		٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠٠.٠٠	جاري	١,٣٩٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١,٣٩٦,٠٠٠.٠٠		
٥-٥٢	طبقة أساس مسافة نقل حتي ٨٧ كم	٣م	٢٨٠.٤٠		٧٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٧٠٠٠.٠٠	جاري	١,٩٦٢,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	١,٩٦٢,٨٠٠.٠٠		
٦-٥٢	طبقة أساس مسافة نقل حتي ٨٨ كم	٣م	٢٨١.٦٠		٣٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٨٠٠.٠٠	جاري	١,٠٧٠,٠٨٠.٠٠	٠.٠٠	١,٠٧٠,٠٨٠.٠٠		
٥٣	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة تشريب من مادة MC-30 بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢ على طبقة الأساس المجهزة حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٢٥.٠٠	٢٧.٠٠٠	٦٢٠٠٠.٠٠	٢٨٠٠٠.٠٠	٩٠٠٠٠.٠٠	جاري	٢,٢٥٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢,٢٥٠,٠٠٠.٠٠		
٦١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير خرسانية طبقاً للمواصفات واللوحات التصميمية النهائية التي سيقدّمها المقاول وتعتمدها الهيئة وتعليمات المهندس المشرف مع كل ما يلزم لنهج الأعمال والفئة لا تشمل حديد التسليح .												
٦١-ب	قطر ١٠٠ سم	م ط	١٣٠.٠٠	٥٠٠	١٧٦.٠٠	١٧٦.٠٠	٠.٠٠	١٧٦.٠٠	٢٢٨,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٢٨,٨٠٠.٠٠		
١٠١	بالمتر المكعب كارتة اعمال توريد الاساس	٣م	٢٥.٠٠	٢٨٥٦٠	١٩٧٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٩٧٠٠.٠٠	جاري	٤٩٢,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٩٢,٥٠٠.٠٠		
١١٢	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسرات التوتومين الصلب ٧٠/٦٠ و ارد شركة النصر بالسيوس او ما يمثليها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية علي المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري . وتعليمات المهندس المشرف.	٢م											
١١٢-ب	كميات الاسفلت المنفذة من تاريخ بدء التنفيذ طبقاً لخطاب المنطقة من ٢٠٢٣/٦/١٤ حتى ٢٠٢٣/٩/٨ (طبقاً للمفاوضة)	٢م	١٧٢.٠٠	٦٠٠٠	٥٨٠٠٠.٠٠	٥٨٠٠٠.٠٠	٥٨٠٠٠.٠٠	جاري	٩,٩٧٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٩,٩٧٦,٠٠٠.٠٠		
الإجمالي										٧٥٢,٩٣١,٤٢٠.٠٠	٦,٠٣٨,٩٦٠.٠٠	٧٥٨,٩٧٠,٣٨٠.٠٠	

فقط سبعمائه واثنان وخمسون مليوناً وتسعمائة وواحد وثلاثون ألفاً وأربعمائة وعشرون جنبها لاغير

الهينة العامة للطرق والكباري
رئيس الادارة المركزية للمنطقة
السادسة ببني سويف
م/ طارق يوسف الجزار

مدير عام المشروعات
م/مصطفى شعبان

مهندس الهيئة
مدير ادارة مشروعات الكباري
م/ محمد عمار

استشاري الهيئة
المكتب الهندسي الاستشاري (د صبري سمعان)
مهندس الاستشاري

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جهاز إشراف كوبري الفشن

المقاول
شركة السلام انترناشيونال للتجارة والمقاولات
مهندس الشركة
مدير المشروع

عملية تنفيذ انشاء محور القشن على النيل فى المسافة من الطريق الصحراوى الشرقى حتى الطريق الزراعى الغربى بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة فى المسافة من الطريق الصحراوى الشرقى حتى كوبرى النيل

اسم العمل :

الشركة شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

اسم المقاول :

العقد رقم (٤٥١) لسنة ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (١٠)

بند الميزانية :

قيمة الاعمال امر الاسناد بعد التعديل : ١,٢٦٣,٩١٣,٠٠٠.٠٠

جملة الاستقطاعات

جنيه	جنيه
٢,٩١٢,١٩٢.٥٠	%٥ تأمين اعمال
١,٣٣١,٦٨٤.٨٠	رسم الدمغه
٥٥٤,٧٠٣.٣٣	أرباح.ت.ص للقطاع الخاص في
٠.٠٠	عمالة غير منتظمة ض.ق.م.٤٥%
٠.٠٠	تجارب المعمل منطقة بنى سويف
٠.٠٠	١٥% مصاريف اداريه
٠.٠٠	١٤% ضريبه قيمة مضافه
٠.٠٠	مهندس هندسية
٠.٠٠	اتساع
٠.٠٠	تنمية
٣٥٩,٤٣٧.٥٠	يتم تعليه ٢٥% من كمية البند ١٦ ب خلال المده لحين التركيب
٠.٠٠	يعلي
٠.٠٠	سيارة العينات

نهاية بوليصة التأمين ٢٠٢٣/١١/٠٣

تاريخ النهو طبقا للعقد ٢٠٢٣/٠٧/٢٥

يراعى قبل الصرف تاريخ نهو الاعمال طبقا لآخر مقايسة مجددة واطافة مدة ٢٠٢٥/٠٤/٠٥

يراعى قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشؤون المالية والادارية

روجع حسابيا،،

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال	
	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٧٥٢,٩٣١,٤٢٠.٠٠	
خصم فروق الاسعار البيتومين والتشريب MCO	٠.٠٠	
خصم محضر التقييم استلام ابتدائي	٠.٠٠	
سابق صرفه	٦٩٤,٦٨٧,٥٧٠.٠٠	
مستحق صرفه	٥٨,٢٤٣,٨٥٠.٠٠	
جملة الاستقطاعات	٥,١٦٨,٨٠١.١١	
صافى المبلغ المستحق	٥٣,٠٧٥,٠٤٨.٨٩	
أوامر الدفع الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	٢,٧٧٣,٥١٦.٦٧	
التأمينات ق.خ فقط ٢.٧% طرق ٣.٦ كباري	١,٩٩٦,٩٣٢.٠٠	
حساب جهاز مشروع الخدمة الوطنية(استغلال المحاجر والملاحات)	٠.٠٠	
شيك الشركة	٠.٠٠	