

عن عملية : إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - الغمين - مطروح)
تنفيذ المسافة من الكم ٢٣٠.٠٠٠ إلى الكم ٢٤٠.٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه أكتوبر) (بالأمر المباشر)
مع شركة أبناء حسن محمد حسن المتابلي وشركاه شاملة المدة من ٠١ / ٠٨ / ٢٠٢٣ حتى ٠٨ / ١٠ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة طبقاً للعقد	كمية البند بالمقاسة المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأعمال التي تمت من ٠١ / ٠٨ / ٢٠٢٣ حتى ٠١ / ٠٨ / ٢٠٢٣	جملة مقدار الأعمال التي تمت	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى ٠١ / ٠٨ / ٢٠٢٣	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه					قرش / جنيه	قرش / جنيه		قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١.٢	بالمكب المكعب احفر (باستخدام البلدوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاسفلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٠% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور السكة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف. ويتم احتساب علاوة ٨. - جنيه لكل كم في حالة الزيادة أو النقصان. لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر. علاوة ١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل ١٣.٨ كم - ٥.٠ -) طبقاً للمفاوضة علاوة ١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل ١٠.٠ كم - ٥.٠ -) طبقاً للمفاوضة	٢٠,١٠	١٥٠,٠٠٠	م³	٦٥٤٠٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٤٠٩,٠٠٠	ختامي	١٠٠%	١٣١٤٧٢٠,٩٠	٠,٠٠٠	١٣١٤٧٢٠,٩٠	التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجدة.
		١٣,٣٠	١٥٠,٠٠٠	م³	٦٥٤٠٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٤٠٩,٠٠٠	ختامي	١٠٠%	٨٦٩٩٣٩,٧٠	٠,٠٠٠	٨٦٩٩٣٩,٧٠	المعدات متواجدة.
		٩,٥٠	١٥٠,٠٠٠	م³	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ختامي	١٠٠%	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مسئول تأمين سلامة المرور متواجد . المهندسون وفرق العمل متواجدون وكذلك المراقبون .
١.٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مسلوب (2 متر) أسفل مسلوب الفرملة وسلك التزويد عن ٢٥ سم اعلى من مسلوب (2 متر) من مسلوب الفرملة لاستكمال التصميم لتشكل الجسر الترابي والاكاف (على ألا تقل نسبة تحمل كاتيونيا لا تقل عن ٩٠% والأرض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الاسفلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف والفتلة شاملة بالمكب مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل عمل نشويات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجورة.	٥٧,٠٠	٧٤٠,٢٥٧	م³	٤٢٣٠٢١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٣٠٢١,٠٠٠	ختامي	١٠٠%	٢٤١١٢١٩٧,٠٠	٠,٠٠٠	٢٤١١٢١٩٧,٠٠	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون . لافتات المشروع متواجدة . المستلزمات والمهمات متواجدة . مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة . العلامات الارشادية متواجدة . الاجهزة المساحية متواجدة .
		١١٧,٦٠	٧٤٠,٢٥٧	م³	٤٢٣٠٢١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٣٠٢١,٠٠٠	ختامي	١٠٠%	٤٩٧٤٧٢٦٩,٦٠	٠,٠٠٠	٤٩٧٤٧٢٦٩,٦٠	
		١٢٧,٤٠	٧٤٠,٢٥٧	م³	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ختامي	١٠٠%	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	رسوم المواد المحجورة طبقاً لبند العقد (مخضر المادة المحجورة) (32) * (2.25) نسبة الانتفاش * (١,١٢) استقطاعات المواد المحجورة	٤٤,٨٠	٧٤٠,٢٥٧	م³	٤٢٣٠٢١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٣٠٢١,٠٠٠	ختامي	١٠٠%	١٨٩٥١٣٤٠,٨٠	٠,٠٠٠	١٨٩٥١٣٤٠,٨٠	
	رسوم المواد المحجورة طبقاً لبند العقد (مخضر المادة المحجورة) (33) * (1.3) نسبة الانتفاش * (١,١٢) استقطاعات المواد المحجورة	٤٨,٠٤٨	٧٤٠,٢٥٧	م³	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ختامي	١٠٠%	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	رسوم الكراتات والموائين طبقاً للمادة (٣٣) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	١٣,٠٠	٧٤٠,٢٥٧	م³	٤٢٣٠٢١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٣٠٢١,٠٠٠	ختامي	١٠٠%	٥٤٩٩٢٧٣,٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٩٩٢٧٣,٠٠	
	بالمكب المكعب أعمال توريد ودمك داخل المصارف المائية بكسر احجار دوليت (أوما يوانها من مواد مطابقة للخواص الميكانيكية والفزيائية ومطابقة لمواصفات استشراري التربة) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ٧٥ مم ولا يزيد نسبة النامر من مختل ٢٠ عن ٥٠% و لا يقل معامل المرونة Ev2 من تجربة لوح التحميل عن ٥٠ ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ١٥% والفتلة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشراري وتعليمات المهندسين المشرف. ومسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل إزادة المجازر الرسمية لشركة التربة الوطنية ويتم صرف قيمة المواد المحجورة في حالة تقديم ما يثبت تسديد الآتورة للشركة الوطنية. اصافة (١٥%) نسبة الانتفاش لقيمة المادة المحجورة (طبقاً للمفاوضة)	٢٠,١٦	٤٠,٠٠٠	م³	٤٣٨٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٨٨,٠٠٠	ختامي	١٠٠%	٨٨٤٦٢,٠٨	٠,٠٠٠	٨٨٤٦٢,٠٨	بإعجاز مبلغ (١١٢٩٧,٦٥) خصم مبلغ (٨٨٤٦٢,٠٨) من مبلغ (٨٨٤٦٢,٠٨)
		١٠,٥٠	٤٠,٠٠٠	م³	٨١٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨١٤١,٠٠٠	ختامي	١٠٠%	٨٥٤٨٠,٥٠	٠,٠٠٠	٨٥٤٨٠,٥٠	
		٨٩,٤٠	٤٠,٠٠٠	م³	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ختامي	١٠٠%	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
		٧٣,٨٠	٤٠,٠٠٠	م³	٨١٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨١٤١,٠٠٠	ختامي	١٠٠%	٦٠٠٨٠,٨٠	٠,٠٠٠	٦٠٠٨٠,٨٠	لا يتم الصرف الا بعد فحص العين
	رسوم المواد المحجورة طبقاً لبند العقد (مخضر المادة المحجورة) (150) * (1.12) استقطاعات المواد المحجورة	١٦٨,٠٠	٤٠,٠٠٠	م³	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ختامي	١٠٠%	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	رسوم المواد المحجورة طبقاً لبند العقد (مخضر المادة المحجورة) (120) * (1.5) نسبة الانتفاش * (١,١٢) استقطاعات المواد المحجورة	٢٠١,٦٠	٤٠,٠٠٠	م³	٧٣١٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٣١٣,٠٠٠	ختامي	١٠٠%	١٤٧٤٣٠٠,٨٠	٠,٠٠٠	١٤٧٤٣٠٠,٨٠	
	رسوم المواد المحجورة طبقاً لبند العقد (مخضر المادة المحجورة) (120) * (1.15) نسبة الانتفاش * (١,١٢) استقطاعات المواد المحجورة	١٥٤,٥٦	٤٠,٠٠٠	م³	٨٢٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٢٨,٠٠٠	ختامي	١٠٠%	١٢٧٩٧٥,٦٨	٠,٠٠٠	١٢٧٩٧٥,٦٨	
	رسوم الكراتات والموائين طبقاً للمادة (٣٣) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	٢٥,٠٠	٤٠,٠٠٠	م³	٨١٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨١٤١,٠٠٠	ختامي	١٠٠%	٢٠٣٥٢٥,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٣٥٢٥,٠٠	
٣.٣	بالمكب المكعب أعمال توريد وتركيب طبقة من السجج الصناعي جيوتكسنايل والداخل لا يقل عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف. ذات وزن لا يقل عن ٤٠٠ جم / م²	٤٢,٠٠	٣٠,٠٠٠	م²	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ختامي	١٠٠%	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١.٤	بالمكب المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسس (Prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم ولا يزيد نسبة النامر من مختل ٢٠ عن ١٢% والتدرج الوازد بالاشراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاتيونيا عن ٩٠% ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٢٠% والأرض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الاسفلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية المعتمدة والبند يجمع مشتتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشراري وتعليمات المهندسين المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجورة.	١٠٠,٠٠	٦,٠٠٠	م³	٣٨٧٦٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٧٦٢,٠٠٠	ختامي	١٠٠%	٣٨٧٦٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٧٦٢,٠٠٠	
		٨٨,٨٠	٦,٠٠٠	م³	٣٨٧٦٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٧٦٢,٠٠٠	ختامي	١٠٠%	٣٤٤٢٠٦٥,٦٠	٠,٠٠٠	٣٤٤٢٠٦٥,٦٠	
	رسوم المواد المحجورة طبقاً لبند العقد (مخضر المادة المحجورة) (90) * (1.3) نسبة الانتفاش * (١,١٢) استقطاعات المواد المحجورة	١٣١,٠٤	٦,٠٠٠	م³	٣٨٧٦٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٧٦٢,٠٠٠	ختامي	١٠٠%	٥٠٧٩٣٧٢,٤٨	٠,٠٠٠	٥٠٧٩٣٧٢,٤٨	
	رسوم الكراتات والموائين طبقاً للمادة (٣٣) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	٢٥,٠٠	٦,٠٠٠	م³	٣٨٧٦٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٧٦٢,٠٠٠	ختامي	١٠٠%	٩٦٩٠٥,٠٠	٠,٠٠٠	٩٦٩٠٥,٠٠	
١.٥	بالمكب المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر رأسى لتحاميات الجانبيه تتكون من ٠.٨ - ٣.٠ م دولوميت متدرج + ٠.٤ مزل حرش والاضافات طبقاً لتعليمات الاستشراري (فيرمسك) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خال من الشوائب والطفلة والأحلام والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسلك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشراري) والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥ كجم / سم² وتطشيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشراري وتعليمات المهندسين المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجورة.	١٠٥,٠٠	٧,٠٠٠	م³	٤٨٥٧٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٥٧٨,٠٠٠	ختامي	١٠٠%	٥١٠٠٦٩,٠٠	٠,٠٠٠	٥١٠٠٦٩,٠٠	
		٨٨,٨٠	٧,٠٠٠	م³	٤٨٥٧٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٥٧٨,٠٠٠	ختامي	١٠٠%	٤٣١٣٧٢٦,٤٠	٠,٠٠٠	٤٣١٣٧٢٦,٤٠	
	رسوم المواد المحجورة طبقاً لبند العقد (مخضر المادة المحجورة) (95) * (1.3) نسبة الانتفاش * (١,١٢) استقطاعات المواد المحجورة	١٣٨,٣٢	٧,٠٠٠	م³	٤٨٥٧٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٥٧٨,٠٠٠	ختامي	١٠٠%	٦٧١٩٣٠,٨٩٦	٠,٠٠٠	٦٧١٩٣٠,٨٩٦	
	رسوم الكراتات والموائين طبقاً للمادة (٣٣) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	٢٥,٠٠	٧,٠٠٠	م³	٤٨٥٧٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٥٧٨,٠٠٠	ختامي	١٠٠%	١٢١٤٤٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٢١٤٤٥٠,٠٠	
١.٦	بالمكب المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر رأسى لتحاميات الجانبيه تتكون من ٠.٨ - ٣.٠ م دولوميت متدرج+ ٠.٤ مزل حرش والاضافات طبقاً لتعليمات الاستشراري (فيرمسك) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خال من الشوائب والطفلة والأحلام والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسلك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشراري) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لانهو العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥ كجم/سم² ورمل الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشراري وتعليمات المهندسين المشرف . - يتم احتساب علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر رأسى على أن تصاف لكل مسطح (إذ يقل عن ٥ متر رأسى) . - يتم صرف الكرتة في حالة تقديم ما يثبت طبقاً للمادة الموحدة ٢٠٢٢ على أن يتم تسديدها بمعرفة الشركة . (طبقاً لآخر مفاوضة)	٣٥٥,٠٠	٣٠,٠٠٠	م²	١١٧٦٠,٧٠٠	٢٥٦٩,٠٠	١٢٠١٧٦,٠٠	ختامي	١٠٠%	٤٢٦٦٢٤٨٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٦٦٢٤٨٠,٠٠	
٢.٦	بالمكب المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر رأسى لتحاميات الجانبيه تتكون من ٠.٨ - ٣.٠ م دولوميت متدرج+ ٠.٤ مزل حرش والاضافات طبقاً لتعليمات الاستشراري (فيرمسك) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خال من الشوائب والطفلة والأحلام والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسلك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشراري) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لانهو العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥ كجم/سم² ورمل الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشراري وتعليمات المهندسين المشرف . - يتم صرف الكرتة في حالة تقديم ما يثبت على أن يتم تسديدها بمعرفة الشركة . (طبقاً لآخر مفاوضة)	٢٢٠,٠٠	٣٠,٠٠٠	م³	١٠٠٨,٠٠	٩,٠٠	١٠١٧,٠٠	ختامي	١٠٠%	٢٢٣٧٤٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٣٧٤٠٠,٠٠	
		١٧٩٤٥٩٣٥٨,٨٠	٠,٠٠٠				١٧٩٤٥٩٣٥٨,٨٠						
الإجمالي													
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص													
اجمالى قيمة الاستقطاعات													
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات													
ما سبق صرفه													
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٩) ختامي													
١٧٩٤٥٩٣٥٨,٨٠													
٠,٠٠٠													
١٧٩٤٥٩٣٥٨,٨٠													
١٧٦٥٢٢٤٤٧,٧٤													
٢٩٣٦٩١١,٠٦													

سبق صرفها الى

المراتب هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبينة يظهره وقدره

عن الهيئة

م / احمد الشاعر

الاستشراري العام

مدير المشروع (الاستشراري)

مكتب الترانس كونسلتنج

مهندس المكتب الفني (الاستشراري)

مكتب الترانس كونسلتنج

الاستشراري المساحة

مكتب XYZ

تحريراً في ٠٨ / ١٠ سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة

شركة أبناء حسن محمد حسن المتابلي وشركاه

م / محمد أحمد يوسف

م / محمد يوسف

نهاية

ملاحظة الفات

تاريخ ٠٨ / ١٠ سنة ٢٠٢٣



م / احمد ابو دقينة

م / احمد ابو دقينة

م / محمد يوسف

اسم العمل
 اسم المفعول
 رقم ومقدار التصديق
 بند الميزانية

العقد رقم : (٨٧٤ / بتاريخ (٢٠٢٣ / ٢٠٢ : ٢٠٢٢ / ١١ / ٢٩		قرش	جنيه
بيان الاعمال التي تمت الان			
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه			
مستحق صرفه			
الاستقطاعات	قرش	جنيه	
رسم دمغة اصى			
رسم دمغة اضافى			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافى المبلغ المستحق			

تحريرا في..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات امضاء

أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف امضاء

اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ في سجل رقم (م.ع) برقم الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠

الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

روجع.....

شيك

بمبلغ	يعتمد سحب	أذن صرف
رئيس الحسابات		

تحریر فی سنہ ۲۰

(١) شطب	الكاتب المنوط
(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم	الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم	
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم	الكاتب المنوط
	رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و أقر بالتاليوافق على هذا الحساب المتقدم ببياته (*) وائى تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠المقاول

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية فرع بند حرف

[illegible]