

مشروع أعمال تأمين سلامة المرور على طرق محافظة أسوان المرحلة الأولى
(المنطقة العاشرة بأسوان) (بالأمر المباشر)
تنفيذ : شركة الشهد للمقاولات و التجارة

مستخلص رقم (02) جارى

2023/10/23 حتى 2023/07/27

شركة الشهد للمقاولات و التجارة

العقد رقم (103 / 2023 / 2024) بتاريخ 26 / 07 / 2023

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	المفردات	مقدر العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / ختامى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع أوحجز جنيه	الباقي بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
1	أعمال تخطيط الطريق بالبوليات المرورية البيضاء على المسخن (Extruder) سمك 2.5 مم	285	2م	2850.00	0.00	2850.00	جارى	812250.00	0.00	812250.00	1- براعى نصوص التعاقد و كراسة الشروط . 2- طاقم الجهاز الفنى للشركة متواجد . 3- مكتب جهاز الإشراف متواجد . 4- المعدات متواجدة . 5- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . 6- يتم صرف 75 % من قيمة أعمال التشوينات (والتشوينات مسئولية المقاول)
2	بالمتر المسطح أعمال التخطيط السطحي للطريق على البارد بسمك لا يقل عن 350 ميكرون	140	2م	1100.00	19600.00	20700.00	جارى	2898000.00	0.00	2898000.00	
4	بالتكجم توريد وتركيب قاتم معدني 10 Beam لعلامة مرورية بنظام الدق الميكانيكي	88	كجم	3200.00	0.00	3200.00	جارى	281600.00	0.00	281600.00	
5	بالعدد نقل وتركيب علامات إرشادية أرضية بدون قاتم (شيفرون - مثلث - دائرة) أقل من متر مسطح	650	عدد	109.00	0.00	109.00	جارى	70850.00	0.00	70850.00	
6	بالمتر المسطح نقل وتركيب علامات إرشادية أرضية بدون قاتم بالمتر المسطح	700	2م	8.06	0.00	8.06	جارى	5642.00	0.00	5642.00	
ثانياً : التشوينات											
15	بالعدد توريد و تركيب عاكس صاج مجلفن بشريحة بالكامل ابيض أو احمر	90	عدد	0.00	8500.00	8500.00	جارى	765000.00	191250.00	573750.00	
الإجمالي								4833342.00	191250.00	4642092.00	
فقط أربعة ملايين وستمائة واثنان وأربعون ألف واثنان وتسعون جنيهاً											
جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة) شركة الشهد للمقاولات و التجارة المقاول (الشركة المنفذة) التوقيع : 				جهاز الإشراف (الهيئة) مهندس المشروع (الاستشارى) م / بطرس شهابي صليب التوقيع :  مدير المشروعات (الهيئة) م / وليد صالح على التوقيع :  تحريراً في :				أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ العينية بظهوره و قيرها سحق صرفها إلى المقاول المحاسب تحريراً في : يدفع للمقاول مبلغ على الحساب نهائياً ملحوظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط أعتدت من تحريراً في : رئيس الإدارة المركزية مهندس /  عيد يحيى كرومر			

٤٩١٦٥

رقم العمل :		رقم المستند :		(عدد الملحقات —) رقم التصديق :		القيمة	
اسم المقاول :		نوع الميزانية :		بند		حرف	
رقم ومقدار التصديق :		جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)					
بند الميزانية :							
القيمة (بالدينه)		بيان المنصرف من المقاولة		رقم الأستمارة		بتحويل	
				رقم		تاريخ	
بيان الأعمال التي تمت الآن							
محدوز							
مصرح بصرفه							
سابق صرفه							
مستحق صرفه							
الإستقطاعات							
جنيه							
5 % تأمين لحسن سير العمل		170887,00					
رسم دمغة عادي و إضافي		1.000,00					
تجارب معملية							
خصومات أخرى		199.71,00					
مستحققات معاجير		1332,00					
جملة الإستقطاعات		577105,00					
صافي المبلغ المستحق		3.00097,00					
تحريراً في : 2021 / /		رئيس المصلحة		علامة			
إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات		إمضاء					
إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف		إمضاء					
بأن المبالغ على بالأمانات بتاريخ		إمضاء					
تحريراً في : 2021 / /		علاقات الكتاب المنوطين		المدفوع الآن بالتحويل رقم		تحريراً في : 2021 / /	
يعتمد سحب		شيك		إذن صرف		رئيس الحسابات	
بمبلغ		تحريراً في : 2021 / /		الكاتب المنوط			
(1) شطب		رقم		شيك			
(2) سحب		رقم		إذن صرف			
(3) تقيد في سجل		رقم		شيك			
(4) وأدرج في كشف الدوائلات رقم		رقم القيد وعلامة كتاب الشطب		الكاتب المنوط			
تسلمت التحويلة رقم		وأقر بأنني أوافق على هذا الحساب المتقدم بياناته (*) (وأني تسلمت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل)		جملة قيمة التحويل			
تحريراً في : 2021 / /		المقاول		الباقي للمقاول			
(*) إذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضي شطب هذا الإقرار							