

كشف رقم (٩) ختامي

عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ١٥,٨ الي الكم ١٦,٥ بطول ٠,٧ كم الإتجاهين.

تنفيذ : شركة الورود للتجارة والمقاولات العامة عن المدة من بدء العمل الي ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٢.

العقد رقم (١٤٠ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) في ١٨ / ٨ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق ١/ إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية									
١	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٢,٦ كم	٤٩,٦٠	م³	١٩٠٠٠٠,٠٠	٧٢٠,٠٠	١٩٠٧٢٠,٠٠	ختامي	٩٤٥٩٧١٢,٠٠		٩٤٥٩٧١٢,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجدة عدد (١) لافتة. (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد. (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢١ / ١١ / ٩ وتنتهي في ٢٠٢٢ / ١١ / ٩ . (١٠) يراعي خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.
٢	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٣,١ كم	٥٠,١٠	م³	١٤٥٠٠٠,٠٠	٨٠٩,٠٠	١٤٥٨٠٩,٠٠	ختامي	٧٣٠٥٠٣٠,٩٠		٧٣٠٥٠٣٠,٩٠	
٣	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٥,٤ كم	٥٢,٤٠	م³	٢٤٥٠٠٠,٠٠	١٨٤١,٠٠	٢٤٦٨٤١,٠٠	ختامي	١٢٩٣٤٤٦٨,٤٠		١٢٩٣٤٤٦٨,٤٠	
	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٥ كم	٥٢,٠٠	م³	١٥٤٥٠٠,٠٠	٨٣٠,٠٠	١٥٥٣٣٠,٠٠	ختامي	٨٠٧٧١٦٠,٠٠		٨٠٧٧١٦٠,٠٠	
	مسافة متق ٥ كم	١,٢٥	م³	٣٩٩٥٠٠,٠٠	٢٦٧١,٠٠	٤٠٢١٧١,٠٠	ختامي	٥٠٢٧١٣,٧٥		٥٠٢٧١٣,٧٥	
٤	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٣,٥ كم	٥٠,٥٠	م³	٧٩٠٠٠,٠٠	٢٠٤,٠٠	٧٩٢٠٤,٠٠	ختامي	٣٩٩٩٨٠٢,٠٠		٣٩٩٩٨٠٢,٠٠	
	مسافة متق ٣ كم	٠,٧٥	م³	٧٩٠٠٠,٠٠	٢٠٤,٠٠	٧٩٢٠٤,٠٠	ختامي	٥٩٤٠٣,٠٠		٥٩٤٠٣,٠٠	
٥	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٦,٥ كم	٥٣,٥٠	م³	٩١٠٦٣,٠٠	٣٤٥٨٥,٠٠	١٢٥٦٤٨,٠٠	ختامي	٦٧٢٢١٦٨,٠٠		٦٧٢٢١٦٨,٠٠	
	مسافة متق ٦ كم	١,٥٠	م³	٩١٠٦٣,٠٠	٣٤٥٨٥,٠٠	١٢٥٦٤٨,٠٠	ختامي	١٨٨٤٧٢,٠٠		١٨٨٤٧٢,٠٠	
الإجمالي											
فقط تسعة وأربعون مليون ومائتان وثمانية وأربعون ألف وتسعمائة وثلاثون و ١٠٠٨٠٥ جنيها لاغير											

شركة المنفذة م / التوقيع	استشاري الهيئة (XYZ) م / التوقيع	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع	الإستشاري العام Systra م / خالد البطل م / عبد الله الناصر م / محمد احمد محمود	الهيئة العامة للطرق و الكباري م / م / التوقيع / التوقيع	مدير المشروع م / رامي بهيج التوقيع /	مدير عام المشروعات م / أحمد عراقي التوقيع /	يعتمد ،،، م / رئيس الإدارة المركزية أحمد الطحان
				روجع فوجد علي صحة تحرير في / ٢٠٢٢			