

٢٠٢٣/٠١/٠١	٢١ ج	رقم المستخلص
٢٠٢٣/٠٧/٠٥		تاريخ بدء المستخلص
١٨٩		تاريخ نهو المستخلص
		عدد الأيام



2987



2. $\frac{1}{2} \log 2$



محمد عبد الرحيم

پاکستان مسلم لیگ ق



مذكرة بخصوص فروق الاسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية محور كوبري دراو على النيل

رقم المستخلص	١٨٦
تاريخ بدء المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٠٥
تاريخ نهو المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٠٥
عدد الايام	١٨٦

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر	٢٠١٨/٠٣/١٢	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الارقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى (ع)	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال
البيتومين	٢٨٤,٩	٥٦٦	٥٦٦	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢
سولار	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧
اسمنت بورتلاندي	١٧٥,٤	٢٩٧,٩	٢٩٧,٩	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧
حديد التسليح	٢٩٠,٧	٦٥٤,٥	٦٥٤,٥	٧٧٢,٧	٧٧٢,٧	٧٧٢,٧	٧٧٢,٧	٧٧٢,٧	٧٧٢,٧	٧٧٢,٧	٧٧٢,٧
كتل و قطاعات	٢٥٥,٦	٦١٢,٣	٦١٢,٣	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢
مواسير صلب ملحومة	٢٦٠,٨	٤٣٨,٩	٤٣٨,٩	٥٣٠,٧	٥٣٠,٧	٥٣٠,٧	٥٣٠,٧	٥٣٠,٧	٥٣٠,٧	٥٣٠,٧	٥٣٠,٧

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المعاملات (ك)	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى(ع)	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال(١ع)	نسب التغير(ع)-١ع) ع/١ع	قيمة التعويض أو الخصم =قيمة الأعمال -نسبة الأيام×المعاملات×نسب التغير	ملاحظات
				الكمية المنفذة	قيمة الاعمال										
١٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لأعمدة و الاكتاف فوق ظهر المخدات لدعامات البر	م	٣٧٥٠	٣٦٧	اسمنت بورتلاندي	١٣٧٦٢٥٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٣١	١٦,٦٧%	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٩٧,٩	٠,٦٩٨٤٠٣٦٥	٧٢٠٨٨,٣٥	
					اسمنت بورتلاندي	١٣٧٦٢٥٠	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٨	١٥,٠٥%	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٧٨,٤	٠,٥٨٧٢٩١٩	٥٤٧٤٧,٢٨	
					اسمنت بورتلاندي	١٣٧٦٢٥٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٣١	١٦,٦٧%	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٨٠,٧	٠,٦٠٣٤٢٠٨	٦١٩٦٦,٥٦	
					اسمنت بورتلاندي	١٣٧٦٢٥٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٣٠	١٦,١٣%	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٨٠,٧	٠,٦٠٣٤٢٠٨	٥٩٩٦٧,٦٤	
					اسمنت بورتلاندي	١٣٧٦٢٥٠	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣١	١٦,٦٧%	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٧٧,٥	٠,٥٨٢٠٩٨٠٦	٦٠٠٨٣,٤٣	
					اسمنت بورتلاندي	١٣٧٦٢٥٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٠	١٦,١٣%	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٧٣,٨	٠,٥٦١٠٠٣٤٢	٥٦٠٣٨,١٣	
					اسمنت بورتلاندي	١٣٧٦٢٥٠	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٥	٢,٦٩%	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٧٣,٦	٠,٥٥٩٨٦٣١٧	٩٣٢٠,٧١	
					سولار	١٣٧٦٢٥٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٣١	١٦,٦٧%	٠,٣٠	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٦١٢٣٦,١٤	
					سولار	١٣٧٦٢٥٠	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٨	١٥,٠٥%	٠,٣٠	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٥٥٣١٠,٠٦	
					سولار	١٣٧٦٢٥٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٣١	١٦,٦٧%	٠,٣٠	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٦٦٤٢١,٩٠	
					سولار	١٣٧٦٢٥٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٣٠	١٦,١٣%	٠,٣٠	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٦٤٢٧٩,٢٦	
					سولار	١٣٧٦٢٥٠	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣١	١٦,٦٧%	٠,٣٠	١٨٧,١	٣٧١,٣	٠,٩٨٤٥٠٠٢٧	٦٧٧٤٥,٩٢	
					سولار	١٣٧٦٢٥٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٠	١٦,١٣%	٠,٣٠	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٧٤٤٢٢,٩٩	
					سولار	١٣٧٦٢٥٠	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٥	٢,٦٩%	٠,٣٠	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	١٢٤٠٣,٨٣	
					١٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة سابقة الاجهاد للجزء العلوي بالمجرى المائي	م	٥٨٣٥	٢٠١٢	اسمنت بورتلاندي	١١٧٤٠٠٢٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٣١	١٦,٦٧%	٠,٤٥
اسمنت بورتلاندي	١١٧٤٠٠٢٠	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٨	١٥,٠٥%						٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٧٨,٤	٠,٥٨٧٢٩١٩	٤٦٧٠١٨,٤٩	
اسمنت بورتلاندي	١١٧٤٠٠٢٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٣١	١٦,٦٧%						٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٨٠,٧	٠,٦٠٣٤٢٠٨	٥٢٨٦٠,٢١٠	
اسمنت بورتلاندي	١١٧٤٠٠٢٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٣٠	١٦,١٣%						٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٨٠,٧	٠,٦٠٣٤٢٠٨	٥١١٥٠,٤٢	
اسمنت بورتلاندي	١١٧٤٠٠٢٠	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣١	١٦,٦٧%						٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٧٧,٥	٠,٥٨٢٠٩٨٠٦	٥١٢٥٣٨,٢٢	
اسمنت بورتلاندي	١١٧٤٠٠٢٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٠	١٦,١٣%						٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٧٣,٨	٠,٥٦١٠٠٣٤٢	٤٧٨٠٣٠,٠٢	
اسمنت بورتلاندي	١١٧٤٠٠٢٠	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٥	٢,٦٩%						٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٧٣,٦	٠,٥٥٩٨٦٣١٧	٧٩٥٠٩,٧٤	
سولار	١١٧٤٠٠٢٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٣١	١٦,٦٧%						٠,٣٥	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٦٠٩٤٣٣,١٦	
سولار	١١٧٤٠٠٢٠	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٨	١٥,٠٥%						٠,٣٥	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٥٥٠٤٥٥,٧٦	
سولار	١١٧٤٠٠٢٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٣١	١٦,٦٧%						٠,٣٥	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٦٦١٠٤٢,٨٢	
سولار	١١٧٤٠٠٢٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٣٠	١٦,١٣%						٠,٣٥	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٦٣٩٧١٨,٨٥	
سولار	١١٧٤٠٠٢٠	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣١	١٦,٦٧%						٠,٣٥	١٨٧,١	٣٧١,٣	٠,٩٨٤٥٠٠٢٧	٦٧٤٢١٩,٧٥	
سولار	١١٧٤٠٠٢٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٠	١٦,١٣%						٠,٣٥	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٧٤٠٦٧١,١٦	
سولار	١١٧٤٠٠٢٠	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٥	٢,٦٩%						٠,٣٥	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	١٢٣٤٤٥,١٩	



Handwritten signature.



مذكرة بخصوص فروق الاسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية محور كوبرى دراو على النيل



رقم المستخلص	ج ٢١
تاريخ بدء المستخلص	٢٠٢٣/٠١/٠١
تاريخ نهو المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٠٥
عدد الايام	١٨٦

							٢٠١٨/٠٣/١٢	تاريخ الفتح الفني أو أمر الإستاذ المباشر
الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يناير ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال فبراير ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال مارس ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال ابريل ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال مايو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يونيو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يوليو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني(ع)	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل
٥٦٦	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٢٨٤,٩	البيتومين
٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٣	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	١٨٧,١	سولار
٢٩٧,٩	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	٢٧٧,٥	٢٧٣,٨	٢٧٣,٦	١٧٥,٤	اسمنت بورتلاندي
٦٥٤,٥	٧٧٢,٧	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٢٩٠,٧	حديد التسليح
٦١٢,٣	٦١٢,٣	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢	٧٢٦,٥	٧٤١,٢	٢٥٥,٦	كتل و قطاعات
٤٣٨,٩	٤٨٢,٨	٥٣٠,٧	٥٤٦,٧	٥٥٧,٣	٥٧٤	٥٨٥,٥	٢٦٠,٨	مواسير صلب ملحومة

بيانات التعاقد		المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المعاملات (ك)	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى(ع) (الأسعار عند تنفيذ الأعمال(أ))	نسب التغير= (ع/أ)	قيمة التعويض أو الخصم =قيمة الأعمال ×نسبة التغير الأيام×المعاملات	ملاحظات			
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى										الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	
١٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم كمرات وبلاطات الجزء العلوي والكويستات	م	٤١٠٠	٩٨٩	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٣١	١٦,٦٧%	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٩٧,٩	٠,٦٩٨٤٠٣٦٥	٢١٢٣٩٦,٧٧	
					اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	١٥,٠٥%	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٧٨,٤	٠,٥٨٧٢٢٩١٩	١٦١٣٠٤,٠٩	
					اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	١٦,٦٧%	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٨٠,٧	٠,٦٠٠٣٤٢٠٨	١٨٢٥٧٤,٥٣	
					اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	١٦,١٣%	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٨٠,٧	٠,٦٠٠٣٤٢٠٨	١٧٦٦٨٥,٠٣	
					اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	١٦,٦٧%	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٧٧,٥	٠,٥٨٢٠٩٨٠٦	١٧٧٠٢٦,٢١	
					اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	١٦,١٣%	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٧٣,٨	٠,٥٦١٠٠٣٤٢	١٦٥١٠٧,٣٨	
					اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	٢,٦٩%	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٧٣,٦	٠,٥٥٩٨٦٣١٧	٢٧٤٦١,٩٧	
					سولار	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٣١	١٦,٦٧%	٠,٣٥	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٢١٠٤٩٢,٨٧	
					سولار	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	١٥,٠٥%	٠,٣٥	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	١٩٠١٢٢,٥٩	
					سولار	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	١٦,٦٧%	٠,٣٥	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٢٢٨٣١٨,٣٩	
					سولار	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	١٦,١٣%	٠,٣٥	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٢٢٠٩٥٣,٢٨	
					سولار	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	١٦,٦٧%	٠,٣٥	١٨٧,١	٣٧١,٣	٠,٩٨٤٥٠٠٢٧	٢٣٢٨٦٩,٥٩	
					سولار	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	١٦,١٣%	٠,٣٥	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٢٥٥٨٢١,٣٣	
					سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	٢,٦٩%	٠,٣٥	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٤٢٦٣٦,٨٩	
٢٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب :														
٢٠-أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب للبر	م	٣٩٠٠	٦٨٩	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٣١	١٦,٦٧%	٠,٤٠	١٧٥,٤	٢٩٧,٩	٠,٦٩٨٤٠٣٦٥	١٢٥١١٢,٠٣	
					اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	١٥,٠٥%	٠,٤٠	١٧٥,٤	٢٧٨,٤	٠,٥٨٧٢٢٩١٩	٩٥٠١٥,٩٦	
					اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	١٦,٦٧%	٠,٤٠	١٧٥,٤	٢٨٠,٧	٠,٦٠٠٣٤٢٠٨	١٠٧٥٤٥,٢٨	
					اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	١٦,١٣%	٠,٤٠	١٧٥,٤	٢٨٠,٧	٠,٦٠٠٣٤٢٠٨	١٠٤٠٧٦,٠٨	
					اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	١٦,٦٧%	٠,٤٠	١٧٥,٤	٢٧٧,٥	٠,٥٨٢٠٩٨٠٦	١٠٤٢٧٧,٠٥	
					اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	١٦,١٣%	٠,٤٠	١٧٥,٤	٢٧٣,٨	٠,٥٦١٠٠٣٤٢	٩٧٢٥٦,٢٨	
					اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	٢,٦٩%	٠,٤٠	١٧٥,٤	٢٧٣,٦	٠,٥٥٩٨٦٣١٧	١٦١٧٦,٤٣	
					سولار	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٣١	١٦,٦٧%	٠,٣٧	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	١٤٧٤٦٠,١٨	
					سولار	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	١٥,٠٥%	٠,٣٧	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	١٣٣١٨٩,٨٤	
					سولار	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	١٦,٦٧%	٠,٣٧	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	١٥٩٩٤٧,٨٠	
					سولار	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	١٦,١٣%	٠,٣٧	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	١٥٤٧٨٨,١٩	
					سولار	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	١٦,٦٧%	٠,٣٧	١٨٧,١	٣٧١,٣	٠,٩٨٤٥٠٠٢٧	١٦٣١٣٦,١٢	
					سولار	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	١٦,١٣%	٠,٣٧	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	١٧٩٢١٤,٩٠	
					سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	٢,٦٩%	٠,٣٧	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٢٩٨٦٩,١٥	



Handwritten signature in blue ink.




مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية محور كوبرى دراو على النيل

تاريخ الفتح القنى أو أمر الإسناد المباشر	٢٠١٨/٠٣/١٢	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل
الارقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال (الفتح القنى) (ع)	الارقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال	الارقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال
البيوتومين	٢٨٤,٩	٢٨٤,٩
سولار	١٨٧,١	١٨٧,١
اسمنت بورتلاندى	١٧٥,٤	١٧٥,٤
حديد التسليح	٢٩٠,٧	٢٩٠,٧
كتل و قطاعات	٢٥٥,٦	٢٥٥,٦
مواسير صلب ملحومة	٢٦٠,٨	٢٦٠,٨

رقم المستخلص	٢١ ج
تاريخ بدء المستخلص	٢٠٢٣/٠١/٠١
تاريخ نهي المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٠٥
عدد الأيام	١٨٦

بيانات التعاقد															
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المعاملات (ك)	الأرقام القياسية للأعمال عند الفتح الفنى (ع) الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال (١ع)	نسب التغير= (ع/ع) نسبة التغير=نسب التغير نسبة التغير=نسب التغير	ملاحظات	
					قيمة الاعمال	الكمية المنفذة									
٢٠-ب	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمترات سابقة الصب للمجرى المائي	م³	٤٢٠٠	٩٢	٣٨٦٤٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٣١	١٦,٦٧%	٠,٤٠	١٧٥,٤	٢٩٧,٩	٠,٦٩٨٤٠٣٦٥	١٧٩٩٠,٨٨
					٣٨٦٤٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	١٥,٠٥%	٠,٤٠	١٧٥,٤	٢٧٨,٤	٠,٥٨٧٢٢٩١٩	١٣٦٦٣,١٢
					٣٨٦٤٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	١٦,٦٧%	٠,٤٠	١٧٥,٤	٢٨٠,٧	٠,٦٠٠٣٤٢٠٨	١٥٤٦٤,٨١
					٣٨٦٤٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	١٦,١٣%	٠,٤٠	١٧٥,٤	٢٨٠,٧	٠,٦٠٠٣٤٢٠٨	١٤٩٦٥,٩٥
					٣٨٦٤٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	١٦,٦٧%	٠,٤٠	١٧٥,٤	٢٧٧,٥	٠,٥٨٢٠٩٨٠٦	١٤٩٩٤,٨٥
					٣٨٦٤٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	١٦,١٣%	٠,٤٠	١٧٥,٤	٢٧٣,٨	٠,٥٦١٠٠٣٤٢	١٣٩٨٥,٢٧
					٣٨٦٤٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	٢,٦٩%	٠,٤٠	١٧٥,٤	٢٧٣,٦	٠,٥٥٩٨٦٣١٧	٢٣٢٦,١٤
					٣٨٦٤٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٣١	١٦,٦٧%	٠,٣٧	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٢١٢٠٤,٥٠
					٣٨٦٤٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	١٥,٠٥%	٠,٣٧	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	١٩١٥٢,٤٥
					٣٨٦٤٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	١٦,٦٧%	٠,٣٧	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٢٣٠٠٠,٢٠
					٣٨٦٤٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	١٦,١٣%	٠,٣٧	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٢٢٢٥٨,٢٥
					٣٨٦٤٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	١٦,٦٧%	٠,٣٧	١٨٧,١	٣٧١,٣	٠,٩٨٤٥٠٠٢٧	٢٣٤٥٨,٦٧
					٣٨٦٤٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	١٦,١٣%	٠,٣٧	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٢٥٧٧٠,٧٧
					٣٨٦٤٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	٢,٦٩%	٠,٣٧	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٤٢٩٥,١٣
٢٢	بالطن توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية للكوبري	طن	٢٠٥٥٠	١٥٢٢	٣١٢٧٧١٠٠	حديد التسليح	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٣١	١٦,٦٧%	٠,٩٠	٢٩٠,٧	٦٥٤,٥	١,٢٥١٤٦١٩٩	٥٨٧١٣١٥,٢٦
					٣١٢٧٧١٠٠	حديد التسليح	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	١٥,٠٥%	٠,٩٠	٢٩٠,٧	٦٥٤,٥	١,٢٥١٤٦١٩٩	٥٣٠٣١٢٣,٤٦
					٣١٢٧٧١٠٠	حديد التسليح	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	١٦,٦٧%	٠,٩٠	٢٩٠,٧	٧٧٢,٧	١,٦٥٨٠٦٦٧٤	٧٧٧٨٩٢٧,٨٦
					٣١٢٧٧١٠٠	حديد التسليح	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	١٦,١٣%	٠,٩٠	٢٩٠,٧	٩١٣,٦	٢,١٤٢٧٥٨٨٦	٩٧٢٨٦٠٥,٦١
					٣١٢٧٧١٠٠	حديد التسليح	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	١٦,٦٧%	٠,٩٠	٢٩٠,٧	٩١٣,٦	٢,١٤٢٧٥٨٨٦	١٠٠٥٢٨٩٢,٤٦
					٣١٢٧٧١٠٠	حديد التسليح	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	١٦,١٣%	٠,٩٠	٢٩٠,٧	٩١٣,٦	٢,١٤٢٧٥٨٨٦	٩٧٢٨٦٠٥,٦١
					٣١٢٧٧١٠٠	حديد التسليح	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	٢,٦٩%	٠,٩٠	٢٩٠,٧	٩١٣,٦	٢,١٤٢٧٥٨٨٦	١٦٢١٤٣٤,٢٧
					٣١٢٧٧١٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٣١	١٦,٦٧%	٠,٠٥	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٢٣١٩٤٥,٣٦
					٣١٢٧٧١٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	١٥,٠٥%	٠,٠٥	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٢٠٩٤٩٩,٠٣
					٣١٢٧٧١٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	١٦,٦٧%	٠,٠٥	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٢٥١٥٨٧,٥٨
					٣١٢٧٧١٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	١٦,١٣%	٠,٠٥	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٢٤٣٤٧١,٨٥
					٣١٢٧٧١٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	١٦,٦٧%	٠,٠٥	١٨٧,١	٣٧١,٣	٠,٩٨٤٥٠٠٢٧	٢٥٦٦٠٢,٦١
					٣١٢٧٧١٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	١٦,١٣%	٠,٠٥	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٢٨١٨٩٣,٤٩
					٣١٢٧٧١٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	٢,٦٩%	٠,٠٥	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٤٦٩٨٢,٢٥



Handwritten signature.



مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية محور كوبري دراو على النيل



رقم المستخلص	ج ٢١
تاريخ بدء المستخلص	٢٠٢٣/٠١/٠١
تاريخ نهي المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٠٥
عدد الأيام	١٨٦

تاريخ الفتح الفني أو أمر الإصدار المباشر	٢٠١٨/٠٣/١٢	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال (ع)	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال
البيوتومين	٢٨٤,٩	٥٦٦	٥٦٦	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢
سولار	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧
اسمنت بورتلاندي	١٧٥,٤	٢٩٧,٩	٢٩٧,٩	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧
حديد التسليح	٢٩٠,٧	٦٥٤,٥	٦٥٤,٥	٧٧٢,٧	٧٧٢,٧	٧٧٢,٧	٧٧٢,٧	٧٧٢,٧	٧٧٢,٧	٧٧٢,٧	٧٧٢,٧
كتل و قطاعات	٢٥٥,٦	٦١٢,٣	٦١٢,٣	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢
مواسير صلب ملحومة	٢٦٠,٨	٤٣٨,٩	٤٣٨,٩	٥٣٠,٧	٥٣٠,٧	٥٣٠,٧	٥٣٠,٧	٥٣٠,٧	٥٣٠,٧	٥٣٠,٧	٥٣٠,٧

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المعاملات (ك)	الأرقام القياسية للأرقام القياسية للأعمال عند الفتح الفنى(ع)	نسب التغير= (ع/ع)	قيمة التعويض أو الخصم بقيمة الأعمال ×نسبة الأيام×المعاملات×نسب التغير	ملاحظات
٢٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات الخرسانية عالية الاجهاد	طن	٥٥٣٠٠	٦٧	حديد التسليح	٢٠٢٣/٠١/٠١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٩٠	٢٩٠,٧	٦٥٤,٥	١,٢٥١٤٦١٩٩	٦٩٥٥١٨,٧٧
					حديد التسليح	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%١٥,٠٥	٠,٩٠	٢٩٠,٧	٦٥٤,٥	١,٢٥١٤٦١٩٩	٦٢٨٢١٠,٥٠
					حديد التسليح	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٩٠	٢٩٠,٧	٧٧٢,٧	١,٦٥٨٠٦٦٧٤	٩٢١٤٩٥,٤٦
					حديد التسليح	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%١٦,١٣	٠,٩٠	٢٩٠,٧	٩١٣,٦	٢,١٤٢٧٥٨٨٦	١١٥٢٤٥٥,٢٠
					حديد التسليح	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٩٠	٢٩٠,٧	٩١٣,٦	٢,١٤٢٧٥٨٨٦	١١٩٠٨٧٠,٣٨
					حديد التسليح	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٦,١٣	٠,٩٠	٢٩٠,٧	٩١٣,٦	٢,١٤٢٧٥٨٨٦	١١٥٢٤٥٥,٢٠
					حديد التسليح	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	%٢,٦٩	٠,٩٠	٢٩٠,٧	٩١٣,٦	٢,١٤٢٧٥٨٨٦	١٩٢٠٧٥,٨٧
					اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠١/٣١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٠٢	١٧٥,٤	٢٩٧,٩	٠,٦٩٨٤٠٣٦٥	٨٦٢٥,٥٢
					اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%١٥,٠٥	٠,٠٢	١٧٥,٤	٢٧٨,٤	٠,٥٨٧٢٢٩١٩	٦٥٥٠,٦٢
					اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٠٢	١٧٥,٤	٢٨٠,٧	٠,٦٠٣٤٢٠٨	٧٤١٤,٤٢
					اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%١٦,١٣	٠,٠٢	١٧٥,٤	٢٨٠,٧	٠,٦٠٣٤٢٠٨	٧١٧٥,٢٥
					اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٠٢	١٧٥,٤	٢٧٧,٥	٠,٥٨٢٠٩٨٠٦	٧١٨٩,١١
					اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٦,١٣	٠,٠٢	١٧٥,٤	٢٧٣,٨	٠,٥٦١٠٠٣٤٢	٦٧٠٥,٠٨
					اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	%٢,٦٩	٠,٠٢	١٧٥,٤	٢٧٣,٦	٠,٥٥٩٨٦٣١٧	١١١٥,٢٤
					سولار	٢٠٢٣/٠١/٣١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٠٥	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٢٧٤٧٦,٣٦
					سولار	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%١٥,٠٥	٠,٠٥	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٢٤٨١٧,٣٥
					سولار	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٠٥	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٢٩٨٠٣,١٨
					سولار	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%١٦,١٣	٠,٠٥	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٢٨٨٤١,٧٩
					سولار	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٠٥	١٨٧,١	٣٧١,٣	٠,٩٨٤٥٠٠٢٧	٣٠٣٩٧,٢٧
					سولار	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٦,١٣	٠,٠٥	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٣٣٣٩٣,٢٤
سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	%٢,٦٩	٠,٠٥	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٥٥٦٥,٥٤					
٣٢	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات	م³	١٠٠	٩٨	سولار	٢٠٢٣/٠١/٣١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٣٥	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٥٠٨,٧٣
					سولار	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%١٥,٠٥	٠,٣٥	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٤٥٩,٤٩
					سولار	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٣٥	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٥٥١,٨١
					سولار	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%١٦,١٣	٠,٣٥	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٥٣٤,٠١
					سولار	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٣٥	١٨٧,١	٣٧١,٣	٠,٩٨٤٥٠٠٢٧	٥٦٢,٨١
					سولار	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٦,١٣	٠,٣٥	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٦١٨,٢٨
					سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	%٢,٦٩	٠,٣٥	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	١٠٣,٠٥



Handwritten signature.



مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية محور كوبرى دراو على النيل

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإستاد المباشر	٢٠١٨/٠٣/١٢	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأعمال عند الفتح الفنى(ع)	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال
البيوتومين	٢٨٤,٩	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦
سولار	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
اسمنت بورتلاندى	١٧٥,٤	٢٩٧,٩	٢٩٧,٩	٢٩٧,٩	٢٩٧,٩	٢٩٧,٩	٢٩٧,٩	٢٩٧,٩	٢٩٧,٩	٢٩٧,٩	٢٩٧,٩
حديد التسليح	٢٩٠,٧	٦٥٤,٥	٦٥٤,٥	٦٥٤,٥	٦٥٤,٥	٦٥٤,٥	٦٥٤,٥	٦٥٤,٥	٦٥٤,٥	٦٥٤,٥	٦٥٤,٥
كتل و قطاعات	٢٥٥,٦	٦١٢,٣	٦١٢,٣	٦١٢,٣	٦١٢,٣	٦١٢,٣	٦١٢,٣	٦١٢,٣	٦١٢,٣	٦١٢,٣	٦١٢,٣
مواسير صلب ملحومة	٢٦٠,٨	٤٣٨,٩	٤٣٨,٩	٤٣٨,٩	٤٣٨,٩	٤٣٨,٩	٤٣٨,٩	٤٣٨,٩	٤٣٨,٩	٤٣٨,٩	٤٣٨,٩

رقم المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٠٥
تاريخ بدء المستخلص	١٨٦
تاريخ نهي المستخلص	
عدد الأيام	

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ---- إلى	عدد الأيام	نسبة الأيام	المعاملات (ك)	الأرقام القياسية للأعمال عند الفتح الفنى(ع)	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال(١ع)	نسب التغير(ع/١ع)	قيمة التعويض أو الخصم بقيمة الأعمال بنسبة الأيام: المعاملات بنسب التغير	ملاحظات
٣٩	بالمتر المسطح طبقة عازلة من البيتومين على البارد بوجه تحضيرى وثلاثة أوجه للاساسات	م ^٢	٥٠,٠	١١٣	بيتومين	٢٠٢٣/٠١/٠١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٧٠	٢٨٤,٩	٥٦٦	٠,٩٨٦٦٦١٩٩	٦٥٠,٣٧	
					بيتومين	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٨	%١٥,٠٥	٠,٧٠	٢٨٤,٩	٥٦٦	٠,٩٨٦٦٦١٩٩	٥٨٧,٤٤	
					بيتومين	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٧٠	٢٨٤,٩	٥٦٦	١,١٨٣٢٢٢١٨	٧٧٩,٩٤	
					بيتومين	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٣٠	%١٦,١٣	٠,٧٠	٢٨٤,٩	٥٦٦	١,١٨٣٢٢٢١٨	٧٥٤,٧٨	
					بيتومين	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٧٠	٢٨٤,٩	٥٦٦	١,١٨٣٢٢٢١٨	٧٧٩,٩٤	
					بيتومين	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٠	%١٦,١٣	٠,٧٠	٢٨٤,٩	٥٦٦	١,١٨٣٢٢٢١٨	٧٥٤,٧٨	
					بيتومين	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٥	%٢,٦٩	٠,٧٠	٢٨٤,٩	٥٦٦	١,١٨٣٢٢٢١٨	١٢٥,٨٠	
					سولار	٢٠٢٣/٠١/٠١	٣١	%١٦,٦٧	٠,١٥	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	١٢٥,٧٠	
					سولار	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٨	%١٥,٠٥	٠,١٥	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	١١٣,٥٣	
					سولار	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٣١	%١٦,٦٧	٠,١٥	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	١٣٦,٣٤	
					سولار	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٣٠	%١٦,١٣	٠,١٥	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	١٣١,٩٤	
					سولار	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣١	%١٦,٦٧	٠,١٥	١٨٧,١	٣٧١,٣	٠,٩٨٤٥٠٠٢٧	١٣٩,٠٦	
					سولار	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣٠	%١٦,١٣	٠,١٥	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	١٥٢,٧٧	
					سولار	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٥	%٢,٦٩	٠,١٥	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٢٥,٤٦	
					سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٥	%٢,٦٩	٠,٢٥	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٧٧١٢,٤٥	
					سولار	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٨	%١٥,٠٥	٠,٢٥	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٦٩٦٦,٠٩	
					سولار	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٢٥	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٨٣٦٥,٥٨	
					سولار	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٣٠	%١٦,١٣	٠,٢٥	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٨٠٩٥,٧٢	
					سولار	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٢٥	١٨٧,١	٣٧١,٣	٠,٩٨٤٥٠٠٢٧	٨٥٣٢,٣٤	
					سولار	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٠	%١٦,١٣	٠,٢٥	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٩٣٧٣,٢٩	
					سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٥	%٢,٦٩	٠,٢٥	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	١٥٦٢,٢١	
					بيتومين	٢٠٢٣/٠١/٠١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٦٥	٢٨٤,٩	٥٦٦	٠,٩٨٦٦٦١٩٩	٦٥٠,٩٨٢,٣١	
					بيتومين	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٨	%١٥,٠٥	٠,٦٥	٢٨٤,٩	٥٦٦	٠,٩٨٦٦٦١٩٩	٥٨٧,٩٨٤,٠٢	
					بيتومين	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٦٥	٢٨٤,٩	٥٦٦	١,١٨٣٢٢٢١٨	٧٨٠,٦٦٩,٢٩	
					بيتومين	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٣٠	%١٦,١٣	٠,٦٥	٢٨٤,٩	٥٦٦	١,١٨٣٢٢٢١٨	٧٥٥,٤٨٦,٤١	
					بيتومين	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٦٥	٢٨٤,٩	٥٦٦	١,١٨٣٢٢٢١٨	٧٨٠,٦٦٩,٢٩	
					بيتومين	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٠	%١٦,١٣	٠,٦٥	٢٨٤,٩	٥٦٦	١,١٨٣٢٢٢١٨	٧٥٥,٤٨٦,٤١	
					بيتومين	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٥	%٢,٦٩	٠,٦٥	٢٨٤,٩	٥٦٦	١,١٨٣٢٢٢١٨	١٢٥,٩١٤,٤٠	
					سولار	٢٠٢٣/٠١/٠١	٣١	%١٦,٦٧	٠,١٥	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	١٣٥,٤٩٣,٧١	
					سولار	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٨	%١٥,٠٥	٠,١٥	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	١٢٢,٣٨١,٤٢	
					سولار	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٣١	%١٦,٦٧	٠,١٥	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	١٤٦,٩٦٧,٩٦	
					سولار	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٣٠	%١٦,١٣	٠,١٥	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	١٤٢,٢٢٧,٠٥	
					سولار	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣١	%١٦,٦٧	٠,١٥	١٨٧,١	٣٧١,٣	٠,٩٨٤٥٠٠٢٧	١٤٩,٨٩٧,٥٥	
					سولار	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣٠	%١٦,١٣	٠,١٥	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	١٦٤,٦٧١,٥٢	
					سولار	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٥	%٢,٦٩	٠,١٥	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٢٧,٤٤٥,٢٥	
					سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٥	%٢,٦٩	٠,١٥	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٧٩,٢٣٦,٢٣٦,٨	

اجمالى مستخلص رقم (٢١) ج

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره وقبره مدير عام تحريرا فى / /	أقر بصحة ذلك الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى مدير عام تحريرا فى / /	رؤس فوجد على صحىحه الاستشارى مدير عام تحريرا فى / /	سبق صرفها الى المقاول المحاسب تحريرا فى / /	سنة ٢٠ جنية مليم تحريرا فى / /	سنة ٢٠ جنية مليم تحريرا فى / /
---	---	---	--	--	--

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية محور كوبرى دراو على النيل

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر	٢٠١٨/٠٣/١٢	
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى(ع)	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يوليو ٢٠٢٣
البيتومين	٢٨٤,٩	٦٢٢
سولار	١٨٧,١	٣٩٦,٢
اسمنت بورتلاندى	١٧٥,٤	٢٧٣,٦
حديد التسليح	٢٩٠,٧	٩١٣,٦
كتل و قطاعات	٢٥٥,٦	٧٤١,٢
مواسير صلب ملحومة	٢٦٠,٨	٥٨٥,٥

رقم المستخلص	٢٦
تاريخ بدء المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٣١
تاريخ نهر المستخلص	٢٦
عدد الأيام	٢٦

بيانات التعاقد																
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة		عدد الايام	نسبة الايام	المعاملات(ك)	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى(ع)	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال(١ع)	نسب التغير= (ع-١ع)ع	قيمة التعويض أو الخصم =قيمة الأعمال ×نسبة التغير الأيام×المعاملات×نسب التغير	ملاحظات
							من	إلى								
لا : الكباري																
٥	بالمتر الطولي خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة في موقعها لدعامات البر قطر ١ م	م.ط	٣٥٠٠	٢٥٦	٨٩٦٠٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	١٠٠,٠٠%	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٧٣,٦	٠,٥٥٩٨٦٣١٧	٢٢٥٧٣٦,٨٣	
					٨٩٦٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	١٠٠,٠٠%	٠,٣٧	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٣٧٠٥٠١,٥١	
١٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات والأساسات والبلاطات الانتقالية لدعامات البر	م	٣٧٥٠	٧٧	٢١١٧٥٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	١٠٠,٠٠%	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٧٣,٦	٠,٥٥٩٨٦٣١٧	٥٣٣٤٧,٩٦	
					٢١١٧٥٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	١٠٠,٠٠%	٠,٣٤	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٨٠٤٦٠,٤٧	
١٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لأعمدة و الاكتاف فوق ظهر المخدرات لدعامات البر	م	٣٧٥٠	٩	٣٣٧٥٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	١٠٠,٠٠%	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٧٣,٦	٠,٥٥٩٨٦٣١٧	٨٥٠٢,٩٢	
					٣٣٧٥٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	١٠٠,٠٠%	٠,٣٠	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	١١٣١٥,٥٤	
١٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة سابقة الاجهاد للجزء العلوي بالمجرى المائي	م	٥٨٣٥	٤٥٥	٢٦٥٤٩٢٥	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	١٠٠,٠٠%	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٧٣,٦	٠,٥٥٩٨٦٣١٧	٦٦٨٨٧٧,٦٣	
					٢٦٥٤٩٢٥	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	١٠٠,٠٠%	٠,٣٥	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	١٠٣٨٤٨٥,٧٦	
١٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم كمرات وبلاطات الجزء العلوي والكويستات	م	٤١٠٠	١٧٦	٧٢١٦٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	١٠٠,٠٠%	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٧٣,٦	٠,٥٥٩٨٦٣١٧	١٨١٧٩٨,٧٧	
					٧٢١٦٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	١٠٠,٠٠%	٠,٣٥	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٢٨٢٢٥٧,٠٦	
٢٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب :															
٢٠-أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب للبر	م	٣٩٠٠	١٨٤	٧١٧٦٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	١٠٠,٠٠%	٠,٤٠	١٧٥,٤	٢٧٣,٦	٠,٥٥٩٨٦٣١٧	١٦٠٧٠٣,١٢	
					٧١٧٦٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	١٠٠,٠٠%	٠,٣٧	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٢٩٦٧٣٢,٠١	
٢٢	بالطن توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري	طن	٢٠٥٥٠	٢٢٩	٤٧٠٥٩٥٠	حديد التسليح	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	١٠٠,٠٠%	٠,٩٠	٢٩٠,٧	٩١٣,٦	٢,١٤٢٧٥٨٨٦	٩٠٧٥٣٤٤,٤٤	
					٤٧٠٥٩٥٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	١٠٠,٠٠%	٠,٠٥	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٢٦٢٩٦٤,٧٦	
٢٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات الخرسانية عالية الاجهاد	طن	٥٥٣٠٠	١٧	٩٤٠١٠٠	حديد التسليح	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	١٠٠,٠٠%	٠,٩٠	٢٩٠,٧	٩١٣,٦	٢,١٤٢٧٥٨٨٦	١٨١٢٩٦٦,٨٤	
					٩٤٠١٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	١٠٠,٠٠%	٠,٠٢	١٧٥,٤	٢٧٣,٦	٠,٥٥٩٨٦٣١٧	١٠٥٢٦,٥٥	
					٩٤٠١٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	١٠٠,٠٠%	٠,٠٥	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٥٢٥٣٢,٠٤	
اجمالى مستخلص رقم (٢٢) ج																
١٤,٥٩٣,٠٥٤,٢																
اجمالى للمستخلصين رقم (٢١) ج ، (٢٢) ج																
٩٣,٨٣٢,٢٩١,١																

أقر بصحة ذلك
الهيئة العامة للطرق والمبارى والنقل البرى
مدير عام
تحريراً فى / /

أقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره وقدره
تحريراً فى سنة / /
مدير
م/عيد يحيى كرومر
رئيس الإدارة المركزية
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
نهائياً
علي الحساب
جنه
سبق صرفها الى المقاول
المحاسب
تحريراً فى سنة / /

روجع فوجد على صححه
الاستشارى
تحريراً فى / /
م/عبدالمجيد
م/عبدالمجيد
تحريراً فى / /

المقاول
تحريراً فى / /